ЕДИС РК 8.01-08-2022 Приложение Г Форма 4

Подрядчик : **ТОО "Жиенбай"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субпод-чик : **ТОО "АлЭмСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конеккеткен Акжаикского района, Западно-Казахстанской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Акт №01
выполненных работ
за октябрь месяц 2024г

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024.г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7024247**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5853487
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2913872*
		машины и механизмы	тенге			427906
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*91165*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			742857
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 385		
	Раздел 1.	**Наружные стены и перегородки**				**7024247**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5853487
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2913872*
		машины и механизмы	тенге			427906
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*91165*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			742857
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 385		

1	2	3	4	5	6	7
		Кладка наружных и внутренних стен (АС-10)				
1	**1114-0301-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м³ кладки**	**184**	**19 829**	**3648536**
2	**1114-0301-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**202,6666667**	**4 855**	**983947**
3	**1114-0301-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,32148**	**446 966**	**143691**
		Узел Фундамента под перегородки и узлы крепления(АС-11)				
4	**6103-0101-0209** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м³**	**9,74**	**28 876**	**281252**
5	**6111-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**м² поверхности**	**24,15**	**5 259**	**127005**
		Перемычки (АС-14)				
		Перемычка ПР-4-6 / 3 шт./				
6	**6103-0401-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке**	**м³**	**1,15**	**102 763**	**118177**
		Перемычка ПР-7-9 / 15 шт./				
7	**6103-0401-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке**	**м³**	**0,4077**	**102 763**	**41896**
		Монолитный пояс МП-1,на отм.-0,050 (АС-13)				
8	**1106-0701-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м³**	**8,7**	**62 763**	**546038**
9	**6103-0703-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм**	**т**	**0,8654**	**84 262**	**72920**
		Монолитный пояс МП-2,на отм.+3,000 (АС-17)				
10	**1106-0701-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м³**	**12,3**	**62 763**	**771985**
11	**6103-0703-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм**	**т**	**1,40199**	**84 262**	**118134**
		Монолитный пояс МП-3, (АС-34)				

1	2	3	4	5	6	7
12	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	2,397	62 763	150443
13	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,24	84 262	20223
	ИТОГО ПО АКТУ :		Тенге			7024247
	НДС		Тенге	12 %		842 910
	Итого с НДС		Тенге			7 867 157

Подрядчик:
ТОО "Жиенбай"
БИН: 021140004753

Директор_____Карагойшин А.А.

Субподрядчик:
ТОО "АлЭмСервис"
БИН: 050740004746

Директор_____Назаренко Д.Н.