Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жиенбай"
Объект: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конеккеткен Акжаикского района, Западно-Казахстанской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)
Договор: № 2024/150 от 25.04.2024 года

АКТ №6

выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вентиляция									
		П1, П2, П3, П4									
1	6118-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг**	шт.	4	8 816	190	35264	760	3912	--	35264
					7 648	28	30592	112		--	
2	КП поз.68	**Приточный клапан Бризер Tion Lite**	шт.	4	172 662,86	--	690651	--		--	690651
					--	--	--	--	690651	--	
		Система В1									
3	6119-0603-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Установка вентилятора потолочного или настенного**	шт.	1	7 697	1 746	7697	1746	97	--	7697
					5 854	534	5854	534		--	
4	246-409-0203 РСНБ РК 2022	**Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт**	шт.	1	8 857	--	8857	--	8857	--	8857
					--	--	--	--		--	
5	6118-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм**	$м^2$	0,1256	13 751	144	1727	18	741	--	1727
					7 707	43	968	5		--	
6	6111-0101-1801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука**	$м^2$ изолируемой поверхности	1,1	5 088	378	5597	416	1333	--	5597
					3 498	121	3848	133		--	
7	234-304-0104 РСНБ РК 2022	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм**	$м^2$	1,21	3 782	--	4576	--	4576	--	4576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
8	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1,3	775	--	1008	--	1008	--	1008
					--	--	--	--		--	
				Система В2							
9	6119-0603-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	7 697	1 746	7697	1746	97	--	7697
					5 854	534	5854	534		--	
10	246-409-0203 РСНБ РК 2022	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт	шт.	1	8 857	--	8857	--	8857	--	8857
					--	--	--	--		--	
11	6118-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	0,1256	13 751	144	1727	18	741	--	1727
					7 707	43	968	5		--	
12	6111-0101-1801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	1,1	5 088	378	5597	416	1333	--	5597
					3 498	121	3848	133		--	
13	234-304-0104 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	1,21	3 782	--	4576	--	4576	--	4576
					--	--	--	--		--	
14	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1,3	775	--	1008	--	1008	--	1008
					--	--	--	--		--	
				Система В3							
15	6119-0603-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	7 697	1 746	7697	1746	97	--	7697
					5 854	534	5854	534		--	
16	246-409-0203 РСНБ РК 2022	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт	шт.	1	8 857	--	8857	--	8857	--	8857
					--	--	--	--		--	
17	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	2,4	8 135	144	19524	345	682	--	19524
					7 707	43	18497	103		--	
18	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	2,4	6 241	--	14978	--	14978	--	14978
					--	--	--	--		--	
19	6111-0101-1801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	2,1	5 088	378	10685	794	2545	--	10685
					3 498	121	7346	254		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	234-304-0104 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м²	2,31	3 782	--	8736	--	8736	--	8736
					--	--	--	--		--	
21	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,4	775	--	1860	--	1860	--	1860
					--	--	--	--		--	
				Система В4							
22	6119-0603-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	7 697	1 746	7697	1746	97	--	7697
					5 854	534	5854	534		--	
23	246-409-0203 РСНБ РК 2022	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт	шт.	1	8 857	--	8857	--	8857	--	8857
					--	--	--	--		--	
24	6118-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м²	0,1256	13 751	144	1727	18	741	--	1727
					7 707	43	968	5		--	
25	6111-0101-1801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м² изолируемой поверхности	1,1	5 088	378	5597	416	1333	--	5597
					3 498	121	3848	133		--	
26	234-304-0104 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м²	1,21	3 782	--	4576	--	4576	--	4576
					--	--	--	--		--	
27	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1,3	775	--	1008	--	1008	--	1008
					--	--	--	--		--	
				Система В5							
28	6119-0603-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	7 697	1 746	7697	1746	97	--	7697
					5 854	534	5854	534		--	
29	246-409-0203 РСНБ РК 2022	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт	шт.	1	8 857	--	8857	--	8857	--	8857
					--	--	--	--		--	
30	6118-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м²	0,1256	13 751	144	1727	18	741	--	1727
					7 707	43	968	5		--	
31	6111-0101-1801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м² изолируемой поверхности	1,1	5 088	378	5597	416	1333	--	5597
					3 498	121	3848	133		--	
32	234-304-0104 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м²	1,21	3 782	--	4576	--	4576	--	4576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
33	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1,3	775	--	1008	--	1008	--	1008
					--	--	--	--		--	
		Системы ВЕ1- ВЕ10									
34	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	12	1 398	5	16776	60	156	--	16776
					1 380	1	16560	12		--	
35	246-304-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	3 579	--	10737	--	10737	--	10737
					--	--	--	--		--	
36	246-304-0105 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	7	4 175	--	29225	--	29225	--	29225
					--	--	--	--		--	
37	246-304-0109 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 100 мм х 250 мм	шт.	1	4 772	--	4772	--	4772	--	4772
					--	--	--	--		--	
38	246-304-0108 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	4 772	--	4772	--	4772	--	4772
					--	--	--	--		--	
39	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	20,4	8 135	144	165954	2937	5794	--	165954
					7 707	43	157223	877		--	
40	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	20,4	6 241	--	127316	--	127316	--	127316
					--	--	--	--		--	
41	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	3,2	8 135	144	26032	461	909	--	26032
					7 707	43	24662	138		--	
42	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	3,2	6 241	--	19971	--	19971	--	19971
					--	--	--	--		--	
43	6111-0101-1801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м^2 изолируемой поверхности	20,65	5 088	378	105067	7806	25027	--	105067
					3 498	121	72234	2499		--	
44	234-304-0304 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м^2	22,715	8 450	--	191942	--	191942	--	191942

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
45	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	30	775	--	23250	--	23250	--	23250
					--	--	--	--		--	
46	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	2	1 398	5	2796	10	26	--	2796
					1 380	1	2760	2		--	
47	246-304-0507 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 200 мм	шт.	2	4 650	--	9300	--	9300	--	9300
					--	--	--	--		--	
		Кондиционирование									
48	6118-0505-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	1	26 619	15	26619	15	199	--	26619
					26 405	--	26405	--		--	
49	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	15	65	--	975	--	975	--	975
					--	--	--	--		--	
50	246-704-0201 РСНБ РК 2022	Блок наружный инверторный типа DAIKIN холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, модели RZAG35A Sky-Air	шт.	1	526 046	--	526046	--	526046	--	526046
					--	--	--	--		--	
51	246-704-0303 РСНБ РК 2022	Блок внутренний настенный типа DAIKIN холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, модели FTXP20M9	шт.	1	191 254	--	191254	--	191254	--	191254
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2398904**	**23654**	**1279786**	--	**2398904**
							404813	7219	690651	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				690651				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				690651				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1708253				
	Материалы		Тенге				45212				
	Всего заработная плата		Тенге					412032			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1231755				
	Местные материалы		Тенге				2820				
	Сдача и испытание		Тенге				13582				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1708253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					412032			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2398904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					412032			

РАЗДЕЛ 2. Система связи

Система вызова посетителей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	6125-0411-0215 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	4	10 086	--	40344	--	420	--	40344
					9 981	--	39924	--		--	
53	КП поз.64	Светозвуковое табло МР-740R2	шт	4	45 178,57	--	180714	--	180714	--	180714
					--	--	--	--		--	
54	КП поз.63	Кнопка МР-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло	шт	4	23 402,5	--	93610	--	93610	--	93610
					--	--	--	--		--	
55	6125-1001-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5 399	--	5399	--	59	--	5399
					5 340	--	5340	--		--	
56	248-306-0312 РСНБ РК 2022	Блок питания ББП-50	шт.	1	13 885	--	13885	--	13885	--	13885
					--	--	--	--		--	
57	248-306-0373 СпрСЦ 04.2024	Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К	шт.	1	15 541	--	15541	--	15541	--	15541
					--	--	--	--		--	
58	6125-0105-0507 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	120	285	32	34200	3840	240	--	34200
					251	7	30120	840		--	
59	243-802-0101 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	м	120	87	--	10440	--	10440	--	10440
					--	--	--	--		--	
		Видеонаблюдение									
60	6125-1101-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4 347	86	4347	86	--	--	4347
					4 261	27	4261	27		--	
61	248-403-0101 РСНБ РК 2022	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb	шт.	1	48 295	--	48295	--	48295	--	48295
					--	--	--	--		--	
62	248-404-0301 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23 783	--	23783	--	23783	--	23783
					--	--	--	--		--	
63	6125-0801-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	4	15 658	9	62632	36	--	--	62632
					15 649	--	62596	--		--	
64	248-402-0225 РСНБ РК 2022	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	шт.	2	29 886	--	59772	--	59772	--	59772
					--	--	--	--		--	
65	248-402-0102 РСНБ РК 2022	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	2	33 917	--	67834	--	67834	--	67834
					--	--	--	--		--	
66	248-404-0202 РСНБ РК 2022	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973	--	109973	--	109973	--	109973
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	6125-0601-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	27 074	2	27074	2	180	--	27074
					26 892	--	26892	--		--	
68	521-101-0401026 СпрСЦ 04.2024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	--	53563	--		--	53563
					--	--	--	--	53563	--	
69	6125-0702-0912 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	4	13 600	3 141	54400	12564	1912	--	54400
					9 981	933	39924	3732		--	
70	247-202-0103 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	4	842	--	3368	--	3368	--	3368
					--	--	--	--		--	
					Кабели,материалы						
71	6119-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	105	297	1	31185	105	1680	--	31185
					280	--	29400	--		--	
72	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	108,15	137	--	14817	--	14817	--	14817
					--	--	--	--		--	
73	6119-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	105	1 077	4	113085	420	2205	--	113085
					1 052	--	110460	--		--	
74	243-907-0108 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	41,2	245	--	10094	--	10094	--	10094
					--	--	--	--		--	
75	243-907-0101 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	66,95	82	--	5490	--	5490	--	5490
					--	--	--	--		--	
					Структурированная кабельная система						
76	6125-0412-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	25 957	--	25957	--	1004	--	25957
					24 953	--	24953	--		--	
77	248-102-1828 СпрСЦ 04.2024	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA WE 15U, размерами 600x450 мм, со стеклянной дверью	шт.	1	56 252	--	56252	--	56252	--	56252
					--	--	--	--		--	
78	247-202-0212 РСНБ РК 2022	Коробка оптическая распределительная ОРК-8	шт.	1	15 390	--	15390	--	15390	--	15390
					--	--	--	--		--	
79	248-102-1001 РСНБ РК 2022	Медиаконвертер Wi-Tek WI-MC111GP-O, сетевой уличный медиаконвертер от SFP модуля •1000 Мбит/с	шт.	1	21 155	--	21155	--	21155	--	21155
					--	--	--	--		--	
80	518-102-0304 РСНБ РК 2022	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	шт.	1	183 014	--	183014	--		--	183014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	183014	--	
81	6125-0601-0303 ЕСП РСНБ РК 2024	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	27 074	2	27074	2	180	--	27074
					26 892	--	26892	--		--	
82	521-101-0401026 СпрСЦ 04.2024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	--	53563	--		--	53563
					--	--	--	--	53563	--	
83	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	5	1 110	1	5550	5	25	--	5550
					1 104	--	5520	--		--	
84	247-214-0202 РСНБ РК 2022	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	5	631	--	3155	--	3155	--	3155
					--	--	--	--		--	
85	247-202-0503 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	5	75	--	375	--	375	--	375
					--	--	--	--		--	
86	261-404-0478 РСНБ РК 2022	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	10	62	--	620	--	620	--	620
					--	--	--	--		--	
		Кабели,материалы									
87	6125-0105-0507 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	130	285	32	37050	4160	260	--	37050
					251	7	32630	910		--	
88	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	130	137	--	17810	--	17810	--	17810
					--	--	--	--		--	
		Телефонизация									
89	6125-0901-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж конструкций для установки приборов масса до 1 кг	шт.	1	3 451	452	3451	452	829	--	3451
					2 170	164	2170	164		--	
90	248-404-0420 РСНБ РК 2022	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	шт.	1	24 345	--	24345	--	24345	--	24345
					--	--	--	--		--	
91	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 048	--	6048	--	19	--	6048
					6 029	--	6029	--		--	
92	521-101-0401026 СпрСЦ 04.2024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	--	53563	--		--	53563
					--	--	--	--	53563	--	
93	243-304-0301 СпрСЦ 04.2024	Кабель питания	шт.	1	10 918	--	10918	--	10918	--	10918
					--	--	--	--		--	
94	6125-0203-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	5	3 851	--	19255	--	1290	--	19255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3 593	--	17965	--		--	
95	248-201-0101 РСНБ РК 2022	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	5	7 221	--	36105	--	36105	--	36105
					--	--	--	--		--	
96	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	5	1 110	1	5550	5	25	--	5550
					1 104	--	5520	--		--	
97	247-214-0203 РСНБ РК 2022	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	5	571	--	2855	--	2855	--	2855
					--	--	--	--		--	
98	261-404-0478 РСНБ РК 2022	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	10	62	--	620	--	620	--	620
					--	--	--	--		--	
		Кабели,материалы									
99	6125-0105-0507 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	125	285	32	35625	4000	250	--	35625
					251	7	31375	875		--	
100	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	125	137	--	17125	--	17125	--	17125
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1746270	25677	874919	--	1746270
							501971	6548	343703	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				343703				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				343703				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1402567				
	Материалы		Тенге				10578				
	Всего заработная плата		Тенге					508519			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				864341				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1402567				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					508519			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1746270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					508519			
		РАЗДЕЛ 3. Пожарная сигнализация									
		Пожарная сигнализация									
101	6125-0601-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	15 993	13	15993	13	75	--	15993
					15 905	2	15905	2		--	
102	248-303-0205 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8 GSM	шт.	1	42 505	--	42505	--	42505	--	42505
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	6125-0601-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	31	2 819	11	87389	341	465	--	87389
					2 793	3	86583	93		--	
104	248-302-0201 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	31	1 952	--	60512	--	60512	--	60512
					--	--	--	--		--	
105	248-302-0101 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	2	1 964	--	3928	--	3928	--	3928
					--	--	--	--		--	
106	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	3	1 654	--	4962	--	4962	--	4962
					--	--	--	--		--	
107	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 048	--	6048	--	19	--	6048
					6 029	--	6029	--		--	
108	248-306-0312 РСНБ РК 2022	Блок питания Квант-50	шт.	1	13 885	--	13885	--	13885	--	13885
					--	--	--	--		--	
				Оповещение при пожаре							
109	6125-0601-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	17	2 819	11	47923	187	255	--	47923
					2 793	3	47481	51		--	
110	248-304-0117 СпрСЦ 04.2024	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	3	1 145	--	3435	--	3435	--	3435
					--	--	--	--		--	
111	248-304-0213 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	2 439	--	2439	--	2439	--	2439
					--	--	--	--		--	
112	248-304-0307 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	13	1 744	--	22672	--	22672	--	22672
					--	--	--	--		--	
				Кабели трубы							
113	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	242	788	3	190696	726	6776	--	190696
					757	--	183194	--		--	
114	243-305-0602 СпрСЦ 04.2024	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	117,3	211	--	24750	--	24750	--	24750
					--	--	--	--		--	
115	243-305-0301 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	129,54	86	--	11140	--	11140	--	11140
					--	--	--	--		--	
116	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	212,1	45	--	9545	--	9545	--	9545
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				547822	1267	207363	--	547822
							339192	146	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				547822				
	Материалы		Тенге				7590				
	Всего заработная плата		Тенге					339338			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				199773				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				547822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					339338			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				547822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					339338			
	РАЗДЕЛ 4. Тепломеханичекие решения										
	Основное оборудование										
117	6117-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка газогорелочных устройств с горелками, производительность до 5 м^3/ч	шт.	2	34 723	83	69446	166	124	--	69446
					34 578	27	69156	54		--	
118	513-104-0401 РСНБ РК 2022	Котел газовый напольный с тепловой мощностью отопительной системы от 16 до 24 кВт	комплект	2	139 942	--	279884	--		--	279884
					--	--	--	--	279884	--	
119	6116-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	77 823	1 060	155646	2120	13832	--	155646
					69 847	279	139694	558		--	
120	511-403-0602 СпрСЦ 04.2024	Насос циркуляционный с чугунным корпусом, с электродвигателем, с резьбовым или фланцевым соединением, для систем отопления UPS25- 60, Q 0,68 - 3,55 м^3/ч, H 5,03 - 1,71 м.вод.ст, арт. 96281477	шт.	2	69 707	--	139414	--		--	139414
					--	--	--	--	139414	--	
121	6116-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м^3	шт.	1	19 976	1 698	19976	1698	121	--	19976
					18 157	451	18157	451		--	
122	513-204-0107 РСНБ РК 2022	Бак расширительный, мембранный для систем отопления ERCE 50/p, Elbi (A122L34) V=50 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=10 бар, T от 10°C до 99°C, вертикального типа	шт.	1	41 028	--	41028	--		--	41028
					--	--	--	--	41028	--	
123	6116-0605-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4 534	351	4534	351	86	--	4534
					4 097	92	4097	92		--	
124	242-404-1601 РСНБ РК 2022	Система пропорционального дозирования полифосфата	шт.	1	22 215	--	22215	--	22215	--	22215
					--	--	--	--		--	
	Трубопроводы и запорная арматура										
125	242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, T до +150°C, PN 25 ГОСТ 21345- 2005 DN 32	шт.	7	9 106	--	63742	--	63742	--	63742

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
126	242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345- 2005 DN 25	шт.	7	5 588	--	39116	--	39116	--	39116
					--	--	--	--		--	
127	242-207-0501 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345- 2005 DN 15	шт.	3	3 807	--	11421	--	11421	--	11421
					--	--	--	--		--	
128	242-307-0404 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	5 608	--	11216	--	11216	--	11216
					--	--	--	--		--	
129	242-307-0403 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	4 013	--	4013	--	4013	--	4013
					--	--	--	--		--	
130	242-404-0604 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	7 410	--	7410	--	7410	--	7410
					--	--	--	--		--	
131	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	8 678	173	8678	173	1099	--	8678
					7 406	27	7406	27		--	
132	242-313-0603 РСНБ РК 2022	Клапан соленоидный нормально закрытый, двухходовой, с электромагнитной катушкой мощностью 8 Вт DN 13 мм, для воды, воздуха и инертного газа DN 25, Kvs-11,4 $м^3$/ч	шт.	1	50 047	--	50047	--	50047	--	50047
					--	--	--	--		--	
133	6114-0102-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм	м	33	3 648	60	120384	1980	825	--	120384
					3 563	9	117579	297		--	
134	241-101-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	12	1 172	--	14064	--	14064	--	14064
					--	--	--	--		--	
135	241-101-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	12	649	--	7788	--	7788	--	7788
					--	--	--	--		--	
136	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	9	483	--	4347	--	4347	--	4347
					--	--	--	--		--	
137	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	33	352	2	11616	66	99	--	11616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					347	--	11451	--		--	
		Контрольно-измерительные приборы									
138	6116-0701-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	6	1 811	--	10866	--	168	--	10866
					1 783	--	10698	--		--	
139	261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	6	2 870	--	17220	--	17220	--	17220
					--	--	--	--		--	
140	6116-0701-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	7	1 798	--	12586	--	735	--	12586
					1 693	--	11851	--		--	
141	245-713-0201 РСНБ РК 2022	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	7	3 039	--	21273	--	21273	--	21273
					--	--	--	--		--	
		Изделия и материалы									
142	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12	708	--	8496	--	8496	--	8496
					--	--	--	--		--	
143	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,25	508	9	127	3	35	--	127
					356	2	89	1		--	
144	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,25	393	7	98	2	44	--	98
					208	2	52	1		--	
145	6111-0101-1801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	3,52	5 088	378	17910	1331	4266	--	17910
					3 498	121	12313	426		--	
146	234-304-0303 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки изполиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	$м^2$	6,6	7 645	--	50457	--	50457	--	50457
					--	--	--	--		--	
147	234-304-2701 РСНБ РК 2022	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	2	2 469	--	4938	--	4938	--	4938
					--	--	--	--		--	
		Система дымоудаления									
148	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,2503316	72 274	29 448	18092	7372	3191	--	18092
					30 075	7 423	7529	1858		--	
149	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	14,6	6 429	--	93863	--	93863	--	93863
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	6111-0101-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м³	0,48	99 295	5 217	47662	2504	6713	--	47662
					80 093	1 664	38445	799		--	
151	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м³	0,5184	22 712	--	11774	--	11774	--	11774
					--	--	--	--		--	
152	6111-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной	м²	12	9 078	281	108936	3372	3600	--	108936
					8 497	30	101964	360		--	
153	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,071856	513 520	--	36899	--	36899	--	36899
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1547182	21138	515237	--	1547182
							550481	4924	460326	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				460326				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				460326				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1086856				
	Материалы		Тенге				34941				
	Всего заработная плата		Тенге					555405			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				480299				
	Сдача и испытание		Тенге				5496				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1086856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					555405			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1547182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					555405			
		РАЗДЕЛ 5. Газоснабжение									
		Оборудование									
154	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 048	--	6048	--	19	--	6048
					6 029	--	6029	--		--	
155	245-803-0602 СпрСЦ 04.2024	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 25 НД	шт.	1	36 155	--	36155	--	36155	--	36155
					--	--	--	--		--	
156	6117-0301-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчиков индивидуальных поквартирных	шт.	1	14 365	24	14365	24	1374	--	14365
					12 967	--	12967	--		--	
157	245-802-0102 РСНБ РК 2022	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м³/ч до 6 м³/ч	шт.	1	23 949	--	23949	--	23949	--	23949
					--	--	--	--		--	
158	6116-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	1 318	--	2636	--	56	--	2636

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1 290	--	2580	--		--	
159	261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2 870	--	5740	--	5740	--	5740
					--	--	--	--		--	
		Арматура трубопроводная									
160	242-207-4102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	3 796	--	11388	--	11388	--	11388
					--	--	--	--		--	
161	242-207-4103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 366	--	7366	--	7366	--	7366
					--	--	--	--		--	
		Трубы									
162	6114-0102-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	25	2 004	65	50100	1625	725	--	50100
					1 910	17	47750	425		--	
163	241-101-0403 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	10	1 357	--	13570	--	13570	--	13570
					--	--	--	--		--	
164	241-101-0402 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	15	1 054	--	15810	--	15810	--	15810
					--	--	--	--		--	
165	6117-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Испытание газопровода пневматическое	м	25	2 242	--	56050	--	450	--	56050
					2 224	--	55600	--		--	
166	6114-0102-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	0,8	3 710	122	2968	97	21	--	2968
					3 563	29	2850	23		--	
167	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,8	1 511	--	1209	--	1209	--	1209
					--	--	--	--		--	
		Крепление трубопроводов									
168	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,3	708	--	212	--	212	--	212
					--	--	--	--		--	
169	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	4	549	--	2196	--	2196	--	2196
					--	--	--	--		--	
		Антикоррозийная защита									
170	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	5,4	508	9	2743	49	772	--	2743
					356	2	1922	11		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	5,4	393	7	2122	38	961	--	2122
					208	2	1123	11		--	
172	6117-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Испытание газопровода пневматическое	м	25	2 242	--	56050	--	450	--	56050
					2 224	--	55600	--		--	
173	1339-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1 843	20	3686	40	188	--	3686
					1 729	--	3458	--		--	
174	242-207-4101 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2 530	--	2530	--	2530	--	2530
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				316893	1873	125141	--	316893
							189879	470	--	--	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3686				
	Материалы		Тенге				188				
	Всего заработная плата		Тенге					3458			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					3458			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				313207				
	Материалы		Тенге				4827				
	Всего заработная плата		Тенге					186891			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				120125				
	Сдача и испытание		Тенге				75				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				313207				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					186891			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				316893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					190349			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								6393784
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									4899104
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1986336				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					73609			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19307			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3002449		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1494680		
	Оборудование		Тенге				1494680				
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,7%)		Тенге				426222				
	Итого:		Тенге				5325326				
	Сметная прибыль 5%		Тенге				266266				
	Непредвиденные затраты 2%		Тенге				106507				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Оборудование 2%		Тенге				29894				
	Итого:		Тенге				7222673				
	в том числе на II квартал 2024 г. доля 25%		Тенге				1805668				
	в том числе на II квартал 2024 г. доля 75%		Тенге				5417004				
	в том числе на II квартал 2024 г. доля 25% с к-1,0368		Тенге				1872117				
	в том числе на II квартал 2024 г. доля 75% с к-1,0557		Тенге				5718732				
	Итого в прогнозных ценах 2024 год		Тенге				7590848				
	Итого в текущих ценах 2024 года с к-0,98		Тенге				7439031,38				
	НДС 12%		Тенге				892683,77				
	ВСЕГО:		Тенге				8331715,15				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства ЗКО"
_____ Молдашев Н.Е

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"" _____Уразбаев И.Р

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жиенбай"
_____ Карагойшин А.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт ТОО "Сәтті Саулет" _____Беккалиев С.Р.

Заказчик : ГУ "Управление строительства ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Жиенбай"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конеккеткен Акжаикского района, Западно-Казахстанской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060240004327	021140004953			№060240004327/240346/00	от 24.07.2024года		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Конеккеткен Акжаикского района, Западно-Казахстанской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)	202 023 042,05	202 023 042,05	7 439 031,38				892 683,77	8 331 715,15

Заказчик:

ГУ "Управление Строительства ЗКО"

БИН 060340004327
Руководитель_____ **Молдашев Н.Е**

Подрядчик:

ТОО "Жиенбай"

БИН 021140004953
Директор_____ **Карагойшин А.А.**

Эксперт технического надзора:

ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
БИН 090140000871
Эксперт _____**Уразбаев И.Р.**

Жумагалиев Д.Б