Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "Основание"

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО 180-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.КРЕПОСТНАЯ-Н.НАЗАРБАЕВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ)

Справка №11

о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат

(по ресурсному методу)

декабрь 2025 г.

Код	Код	Договор		Источник	Организационно правовая форма						
		34	13.02.2024г.								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1						
					Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.			
						в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО 180-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.КРЕПОСТНАЯ-Н.НАЗАРБАЕВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ)		1 466 864 477	1 052 085 517	225 808 543	1 097 383 312	189 202 448					27 097 025	252 905 568

Заказчик: И.о Руководителя КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» Баксимов А.К., БИН 050240007370

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Основание" Тимофеев С.П., БИН 950440000566

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора: Эксперт технического надзора , ТОО «АстанаДорАркитекс», Боданов А.А., аттестаты №KZ38VJE00033754, №KZ11VJE00033755

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» , БИН 050240007370, г.Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23 тел. 8 (7152) 46-59-56
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Основание", БИН 950440000566, г. Петропавловск, ул. Мусрепова, 30 А, тел. 8 (7152) 42-66-66
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО 180-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.КРЕПОСТНАЯ-Н.НАЗАРБАЕВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ)

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО 180-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.КРЕПОСТНАЯ-Н.НАЗАРБАЕВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ)
(наименование,адрес)

Договор подряда (контакт) № 34 от 13.02.2024 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу) № 11

за декабрь 2025 года
на общестроительные работы
Составлен(а) в текущих ценах на 2022год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000										
		РАЗДЕЛ 1.Стены										
		Стены 5этажа										
19	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КР-Л-ПУ 150 КУР150 Мр75)	$м^3$ кладки	10,24		49445,66	3377,86	506324	34589	341428	127902	684964
		НР - 93%; СП - 8%				12725,33	705,21	130307	7221		50738	
23	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(диафрагма, КР-Л-ПО 150 Мр75)	$м^3$ кладки	5,3		19298,01	4486,64	102279	23779	27020	53199	167916
		НР - 93%; СП - 8%				9713,18	1079,98	51480	5724		12438	
24	Ценовое СТЦЕНОВОЕ предложение п.134	Кирпич керамический лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм	шт	1550		187,50	--	290625	--	290625	--	313875
		СП - 8%				--	--	--	--		23250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-080201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУЛ150 КУР150 Мр75)	$м^3$ кладки	5,1	46008,65	3184,84	234644	16243	168967	49127	306473
		НР - 93%; СП - 8%			9692,98	664,91	49434	3391		22702	
26	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(из полнотелого рядового КР-Л-ПУ150 КУР125 Мр75 лифт)	$м^3$ кладки	5,1	52809,40	3377,86	269328	17228	187201	63701	359671
		НР - 93%; СП - 8%			12725,33	705,21	64899	3597		26642	
29	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (толщ.510мм стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр75)	$м^3$ кладки	13,18	46940,52	4486,64	618676	59134	431522	132296	811050
		НР - 93%; СП - 8%			9713,18	1079,98	128020	14234		60078	
30	Е11-080201-1005 1108-0201-1005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м (КУЛ150 КУР150 Мр75, толщ.770мм)	$м^3$ кладки	1,8	44767,91	3088,33	80582	5559	59027	15956	104261
		НР - 93%; СП - 8%			8886,70	644,76	15996	1161		7723	
31	Е11-080201-1005 1108-0201-1005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м (КУЛ150 КУР150 Мр75, толщ.770мм)	$м^3$ кладки	24	44767,91	3088,33	1074430	74120	787029	212742	1390146
		НР - 93%; СП - 8%			8886,70	644,76	213281	15474		102974	
		Стены 6,7этажей									
32	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КР-Л-ПУ 150 КУР125 Мр75)	$м^3$ кладки	4,74	47629,06	3377,86	225762	16011	149433	59204	307763
		НР - 93%; СП - 8%			12725,33	705,21	60318	3343		22797	
36	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(диафрагма, КР-Л-ПО 150 Мр75)	$м^3$ кладки	1,56	19298,01	4486,64	30105	6999	7953	15659	49425
		НР - 93%; СП - 8%			9713,18	1079,98	15153	1685		3661	
37	Ценовое СТЦЕНОВОЕ предложение п.134	Кирпич керамический лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм	шт	456	187,50	--	85500	--	85500	--	92340
		СП - 8%			--	--	--	--		6840	
38	Е11-080201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУЛ150 КУР125 Мр75)	$м^3$ кладки	2,55	44529,30	3184,84	113550	8122	80711	24564	149163
		НР - 93%; СП - 8%			9692,98	664,91	24717	1696		11049	
39	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(из полнотелого рядового КР-Л-ПУ 150 КУР125 Мр75 лифт)	$м^3$ кладки	5,1	52809,40	3377,86	269328	17228	187201	63701	359671
		НР - 93%; СП - 8%			12725,33	705,21	64899	3597		26642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (толщ.510мм стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр75) *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	13,18	46940,52 9713,18	4486,64 1079,98	618676 128020	59134 14234	431522	132296 60078	811050
43	Е11-080201-1005 1108-0201-1005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м (КУЛ150 КУР125 Мр75, толщ.770мм) *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	2,6	43173,59 8886,70	3088,33 644,76	112251 23105	8029 1676	81117	23047 10824	146122
44	Е11-080201-1005 1108-0201-1005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м (КУЛ150 КУР125 Мр75,толщ.770мм) *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	8,1	43173,59 8886,70	3088,33 644,76	349706 71982	25016 5223	252708	71801 33721	455228
		Стены 8,9этажей, чердак									
51	Е11-080201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом, парапет(КУЛ150 КУР125 Мр50) *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	7,04	44323,13 9692,98	3184,84 664,91	312035 68239	22421 4681	221375	67815 30388	410238
52	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(из полнотелого рядового КР-Л-ПУ150 КУР125 Мр50 лифт) *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	6,05	52603,23 12725,33	3377,86 705,21	318250 76988	20437 4267	220825	75567 31505	425322
55	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр50) *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	17,86	46725,38 9713,18	4486,64 1079,98	834515 173477	80131 19288	580907	179272 81103	1094890
56	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (толщ.250мм,стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр50) *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	9,42	46725,38 9713,18	4486,64 1079,98	440153 91498	42264 10173	306391	94555 42777	577485
57	Е11-080401-0301 1108-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (КУЛ150,Мр50) *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	33,6	4636,58 2091,53	212,41 45,54	155789 70275	7137 1530	78377	66779 17805	240373
58	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (АС-37) *СП - 8%*	т	0,065	455717,00 --	-- --	29622 --	-- --	29622	-- 2370	31992
60	Е11-080201-1005 1108-0201-1005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м (КУЛ150 КУР125 Мр50,толщ.770мм) *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	24,6	42967,42 8886,70	3088,33 644,76	1056999 218613	75973 15861	762413	218061 102005	1377065
61	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(толщ.510мм,парапет из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр50)	$м^3$ кладки	4,3	46725,38	4486,64	200919	19293	139859	43162	263607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			9713,18	1079,98	41767	4644		19526	
62	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(толщ.380мм,парапет из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр50)	$м^3$ кладки	3,5	46725,38	4486,64	163539	15703	113840	35132	214565
		НР - 93%; СП - 8%			9713,18	1079,98	33996	3780		15894	
63	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(толщ.380мм,парапет из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр50)	$м^3$ кладки	21,9	46725,38	4486,64	1023286	98258	712309	219824	1342559
		НР - 93%; СП - 8%			9713,18	1079,98	212719	23652		99449	
64	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(толщ.250мм,парапет из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр50)	$м^3$ кладки	8,3	46725,38	4486,64	387821	37239	269963	83312	508824
		НР - 93%; СП - 8%			9713,18	1079,98	80619	8964		37691	
65	С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ РК 2022	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСС-25)	$м^3$	65,3	17627,00	--	1151043	--	1151043	--	1243126
		СП - 8%			--	--	--	--		92083	
66	С1234-101-0301 234-101-0301 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/$м^3$ (ISOVER-KT-11)	$м^3$	2,57	15111,00	--	38835	--	38835	--	41942
		СП - 8%			--	--	--	--		3107	
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ (ЭБ-2.АС-7,36)									
67	Е11-070515-0102 1107-0515-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	28,02	6704,72	4,02	187866	113	160840	31817	237258
		НР - 118%; СП - 8%			960,48	1,81	26913	51		17575	
68	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка (деревянного бруса в кладке шва)	$м^3$ древесины в конструкции	0,23	183292,11	1673,29	42157	385	33345	7735	53883
		НР - 90%; СП - 8%			36640,80	725,36	8427	167		3991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	Е11-070516-0105 1107-0516-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом (утепляющей прокладкой из пористой резины)	м шва	28,02	590,63	17,87	16549	501	11884	5180	23467
		НР - 118%; СП - 8%			148,60	8,06	4164	226		1738	
70	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой (УМС)	м шва	28,02	3311,04	315,49	92775	8840	74857	15329	116752
		НР - 118%; СП - 8%			323,98	139,63	9078	3912		8648	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ									
71	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (КУР150 Мр100)	$м^3$ кладки	21,2	47389,16	4486,64	1004650	95117	714169	202981	1304242
		НР - 93%; СП - 8%			9215,26	1079,98	195364	22896		96611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка (вентканалы,КОР150 Мр100)	м^3 кладки	5,35	65019,70	3474,37	347855	18588	278284	51023	430788
		НР - 93%; СП - 8%			9529,52	725,36	50983	3881		31910	
75	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (КУР125 Мр75)	м^3 кладки	32,42	45014,80	4486,64	1459380	145457	1015164	310408	1911371
		НР - 93%; СП - 8%			9215,26	1079,98	298759	35013		141583	
76	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка (вентканалы,КОР125 Мр75)	м^3 кладки	18,2	64876,90	3474,37	1180760	63234	944089	173574	1462681
		НР - 93%; СП - 8%			9529,52	725,36	173437	13202		108347	
77	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (КУР125 Мр50)	м^3 кладки	66,8	44799,66	4486,64	2992617	299708	2077330	639581	3922774
		НР - 93%; СП - 8%			9215,26	1079,98	615579	72143		290576	
78	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка (вентканалы,КОР125 Мр50)	м^3 кладки	25,3	64637,86	3474,37	1635338	87902	1306339	241287	2026755
		НР - 93%; СП - 8%			9529,52	725,36	241097	18352		150130	
80	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (шахта лифта, КОР125 Мр75)	м^3 кладки	34,44	61671,03	4486,64	2123950	154520	1652056	329748	2649994
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			9215,26	1079,98	317374	37195		196296	
81	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (шахта лифта, КОР125 Мр50	м^3 кладки	13,2	61431,99	4486,64	810902	59224	630037	126384	1012269
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			9215,26	1079,98	121641	14256		74983	
		ОБЩИЕ РАБОТЫ									
84	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	150	901,52	385,08	135228	57763	38604	60084	210938
		НР - 118%; СП - 8%			259,07	80,39	38861	12059		15626	
85	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	43	3553,99	2084,62	152822	89639	1907	94388	266987
		НР - 118%; СП - 8%			1425,02	435,21	61276	18714		19777	
86	Е11-070104-0304 1107-0104-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	14	5239,18	2972,52	73349	41615	1431	46009	128907
		НР - 118%; СП - 8%			2164,47	620,58	30303	8688		9549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,69	108065,00	--	74565	--	74565	--	80530
		СП - 8%			--	--	--	--		5965	
88	С1222-102-0102 222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,5	108130,00	--	162195	--	162195	--	175171
		СП - 8%			--	--	--	--		12976	
89	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,27	114131,00	--	30815	--	30815	--	33280
		СП - 8%			--	--	--	--		2465	
90	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,08	124540,00	--	9963	--	9963	--	10760
		СП - 8%			--	--	--	--		797	
91	С1222-102-0105 222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	2,01	87101,00	--	175073	--	175073	--	189079
		СП - 8%			--	--	--	--		14006	
93	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (перемычек из уголковой стали,АС-30)	т конструкций	2,353	42941,40	13995,25	101041	32930	9958	47405	160322
		НР - 69%; СП - 8%			24714,48	4483,42	58153	10549		11876	
94	С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,06	518842,00	--	31131	--	31131	--	33621
		СП - 8%			--	--	--	--		2490	
95	С1214-203-0203 214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,055	558023,00	--	30691	--	30691	--	33146
		СП - 8%			--	--	--	--		2455	
96	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	19,15228	479350,00	--	9180645	--	9180645	--	9915097
		СП - 8%			--	--	--	--		734452	
97	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,06	490233,00	--	29414	--	29414	--	31767
		СП - 8%			--	--	--	--		2353	
98	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (поз.1)	т	0,025	376202,00	--	9405	--	9405	--	10157
		СП - 8%			--	--	--	--		752	
99	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	$м^2$	64,39	153,02	3,21	9853	206	5395	2951	13828
		НР - 69%; СП - 8%			66,04	0,38	4252	24		1024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза) *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	64,39	191,19 74,65	4,68 0,76	12311 4807	301 49	7203	3350 1253	16914
101	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (колодцевой кладки АС-31) *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	2,[illegible]4	104294,16 100689,79	3604,37 1088,04	233619 225545	8074 2437	--	212024 35651	481294
102	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,[illegible]4	354275,00 --	-- --	191309 --	-- --	191309	-- 15305	206614
103	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	14,679	455717,00 --	-- --	6689470 --	-- --	6689470	-- 535158	7224628
104	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (,связевые,С-4-1-С-7-1 АС-31) *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,[illegible]11	104294,16 100689,79	3604,37 1088,04	22006 21246	761 230	--	19972 3358	45336
105	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,[illegible]84	354275,00 --	-- --	29759 --	-- --	29759	-- 2381	32140
106	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	1,[illegible]137	455717,00 --	-- --	507532 --	-- --	507532	-- 40603	548135
107	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (архитектурное оформление фасадов, л.АС-31) *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,[illegible]	104294,16 100689,79	3604,37 1088,04	31288 30207	1081 326	--	28396 4775	64459
108	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	2,[illegible]309	455717,00 --	-- --	1335660 --	-- --	1335660	-- 106853	1442513
109	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (устройство арматурного пояса) *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	1,[illegible]73	104294,16 100689,79	3604,37 1088,04	143196 138247	4949 1494	--	129959 21852	295007
110	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	1,[illegible]22	349794,00 --	-- --	462428 --	-- --	462428	-- 36994	499422
111	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,[illegible]51	379988,00 --	-- --	19379 --	-- --	19379	-- 1550	20929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (связевые сетки С1-С10, АС-31-32)	т металлических изделий	0,133	104294,16	3604,37	13871	480	--	12589	28577
		НР - 93%; СП - 8%			100689,79	1088,04	13392	145		2117	
119	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,098	455717,00	--	44660	--	44660	--	48233
		СП - 8%			--	--	--	--		3573	
120	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,035	354275,00	--	12400	--	12400	--	13392
		СП - 8%			--	--	--	--		992	
121	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (армирование простенков-Пр1-15, л.АС-32)	т металлических изделий	2,297	104294,16	3604,37	239564	8279	--	217419	493542
		НР - 93%; СП - 8%			100689,79	1088,04	231284	2499		36559	
122	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,594	455717,00	--	2093564	--	2093564	--	2261049
		СП - 8%			--	--	--	--		167485	
		ЛИФТ АС-38,17									
139	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	13	901,52	385,08	11720	5006	3346	5207	18281
		НР - 118%; СП - 8%			259,07	80,39	3368	1045		1354	
140	С1222-102-0102 222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,4	108130,00	--	43252	--	43252	--	46712
		СП - 8%			--	--	--	--		3460	
141	С1222-102-0105 222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,292	87101,00	--	25433	--	25433	--	27468
		СП - 8%			--	--	--	--		2035	
142	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг (ЗД-4,-5,-6,-7). Установка	т	0,062	1183060,70	2001,42	73350	124	50499	20730	101606
		НР - 91%; СП - 8%			366569,28	854,72	22727	53		7526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг(ЗД-1,-2-3,-8). Установка	т	0,181	923870,30	2001,42	167221	363	147422	17827	199852
		НР - 91%; СП - 8%			107378,88	854,72	19436	155		14804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (стремянка Л-1 АС-17)	т конструкций	0,01317	107134,18	36486,64	1411	481	187	628	2202
		НР - 69%; СП - 8%			56385,06	12682,00	743	167		163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01317	1004968,00	--	13235	--	13235	--	14294
		СП - 8%			--	--	--	--		1059	
146	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	$м^2$	6,08	153,02	3,21	930	19	509	279	1306
		НР - 69%; СП - 8%			66,04	0,38	402	2		97	
147	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	$м^2$	6,08	191,19	4,68	1162	29	679	316	1596
		НР - 69%; СП - 8%			74,65	0,76	454	5		118	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**45615291**	**1975736**	**38562236**	**5183254**	**54862431**
							5077321	**459031**	**--**	**4063886**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				45512839				
		Материалы	Тенге				15754494				
		Всего заработная плата	Тенге					5466740			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22797604				
		Накладные расходы	Тенге				5135221				
		Сметная прибыль	Тенге				4051847				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				54699907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3445
		Сметная заработная плата	Тенге					5466740			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				102452				
		Материалы	Тенге				10145				
		Всего заработная плата	Тенге					69612			
		Накладные расходы	Тенге				48033				
		Сметная прибыль	Тенге				12039				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				162524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					69612			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**54862431**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3486
		Сметная заработная плата	Тенге					5536352			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие									
155	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	5	4274,90	1988,90	21375	9945	5639	9210	33032
		НР - 118%; СП - 8%			1158,10	402,98	5791	2015		2447	
156	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 $м^2$. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	2	20121,52	10390,98	40243	20782	1577	26199	71757
		НР - 118%; СП - 8%			8942,07	2159,35	17884	4319		5315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	218	5339,75	2321,04	1164066	505987	355092	478497	1773969
		НР - 118%; СП - 8%			1389,85	470,27	302987	102519		131406	
158	С1222-302-0111 222-302-0111 РСНБ РК 2022	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 36.12-5(БП-1)	шт.	2	43954,00	--	87908	--	87908	--	94941
		СП - 8%			--	--	--	--		7033	
159	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	2815,1616	10473,00	--	29483187	--	29483187	--	31841842
		СП - 8%			--	--	--	--		2358655	
160	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (у торцов плит)	$м^2$ поверхности	45,58	648,54	9,83	29560	448	--	22279	55986
		НР - 76%; СП - 8%			638,71	4,43	29112	202		4147	
161	С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ РК 2022 ко=1,03	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	$м^3$	0,94	17627,00	--	16569	--	16569	--	17895
		СП - 8%			--	--	--	--		1326	
162	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (А-1,А-2)	т	0,14	144002,00	--	20160	--	20160	--	21773
		СП - 8%			--	--	--	--		1613	
164	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (УМ-1-8-10,12 из бетона кл.В15)	$м^3$	2,4	54772,22	4177,20	131453	10026	87552	32684	177268
		НР - 91%; СП - 8%			14114,63	850,64	33875	2042		13131	
168	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,184	329247,00	--	60581	--	60581	--	65428
		СП - 8%			--	--	--	--		4847	
169	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,042	349794,00	--	14691	--	14691	--	15866
		СП - 8%			--	--	--	--		1175	
170	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,034	376202,00	--	12791	--	12791	--	13814
		СП - 8%			--	--	--	--		1023	
171	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,004	356318,00	--	1425	--	1425	--	1539
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
172	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,12	479350,00	--	57522	--	57522	--	62124
		СП - 8%			--	--	--	--		4602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0164	455717,00	--	7474	--	7474	--	8072
		СП - 8%			--	--	--	--		598	
174	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03	331233,00	--	9937	--	9937	--	10732
		СП - 8%			--	--	--	--		795	
175	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Балки Б1-5а)	т конструкций	2,8	42941,40	13995,25	120236	39187	11848	56410	190778
		НР - 69%; СП - 8%			24714,48	4483,42	69201	12554		14132	
176	С1214-203-0203 214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	2,09	558023,00	--	1166268	--	1166268	--	1259569
		СП - 8%			--	--	--	--		93301	
177	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,644	479350,00	--	308701	--	308701	--	333397
		СП - 8%			--	--	--	--		24696	
178	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,066	578162,00	--	38159	--	38159	--	41212
		СП - 8%			--	--	--	--		3053	
179	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,8	19505,97	2228,82	54617	6241	6739	28742	90028
		НР - 69%; СП - 8%			14870,52	6,04	41637	17		6669	
180	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	$м^2$	79,78	153,02	3,21	12208	256	6683	3656	17133
		НР - 69%; СП - 8%			66,04	0,38	5269	30		1269	
181	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	$м^2$	79,78	191,19	4,68	15253	374	8923	4151	20957
		НР - 69%; СП - 8%			74,65	0,76	5956	61		1553	
		ДОП.РАБОТЫ НА БАЛКОННОЙ ПЛИТЕ БП-1 АС-59 альб.017									
184	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,24212	42941,40	13995,25	53338	17384	5256	25024	84631
		НР - 69%; СП - 8%			24714,48	4483,42	30698	5569		6269	
185	С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,58788	518842,00	--	305017	--	305017	--	329418
		СП - 8%			--	--	--	--		24401	
186	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,28704	479350,00	--	137593	--	137593	--	148600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		11007	
187	С1214-201-0101 214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0633	501374,00	--	31737	--	31737	--	34276
		СП - 8%			--	--	--	--		2539	
188	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,3039	582850,00	--	177128	--	177128	--	191298
		СП - 8%			--	--	--	--		14170	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**33579197**	**610630**	**32426157**	**686852**	**37007335**
							542410	**129328**	**--**	**2741286**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				33351006				
	Материалы		Тенге				465468				
	Всего заработная плата		Тенге					512062			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31936848				
		Накладные расходы	Тенге				576676				
		Сметная прибыль	Тенге				2714216				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36641898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								323
		Сметная заработная плата	Тенге					512062			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				228191				
	Материалы		Тенге				23844				
	Всего заработная плата		Тенге					159676			
		Накладные расходы	Тенге				110176				
		Сметная прибыль	Тенге				27070				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				365437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					159676			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**37007335**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								410
		Сметная заработная плата	Тенге					671738			
		РАЗДЕЛ 3.МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЛИФТА (АС-35)									
193	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	4274,90	1988,90	17100	7956	4512	7368	26425
		НР - 118%; СП - 8%			1158,10	402,98	4632	1612		1957	
194	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	5339,75	2321,04	21359	9284	6516	8780	32550
		НР - 118%; СП - 8%			1389,85	470,27	5559	1881		2411	
195	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (и ИПЛ-2а,ИПЛ-5а)	м^2	41,04	10473,00	--	429812	--	429812	--	464197
		СП - 8%			--	--	--	--		34385	
196	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (А-1,А-2)	т	0,00569	144002,00	--	819	--	819	--	885
		СП - 8%			--	--	--	--		66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	11	901,52	385,08	9917	4236	2831	4406	15469
		НР - 118%; СП - 8%			259,07	80,39	2850	884		1146	
198	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1	3553,99	2084,62	3554	2084	45	2195	6209
		НР - 118%; СП - 8%			1425,02	435,21	1425	435		460	
199	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПЕ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,046	108065,00	--	4971	--	4971	--	5369
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
200	С1222-102-0105 222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПЕ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,205	87101,00	--	17856	--	17856	--	19284
		СП - 8%			--	--	--	--		1428	
201	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПЕ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,198	145553,00	--	28819	--	28819	--	31125
		СП - 8%			--	--	--	--		2306	
202	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (ЛМ-3, МС-12, ИМС-25 с поручнем, АМ-1 и крепления)	т конструкций	0,32	107134,18	36486,64	34283	11675	4565	15250	53496
		НР - 69%; СП - 8%			56385,06	12682,00	18043	4058		3963	
203	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,32	1004968,00	--	321590	--	321590	--	347317
		СП - 8%			--	--	--	--		25727	
204	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения металлические без поручня. Установка (ИМОЛ-2)	м ограждения	2,6	1271,01	122,91	3305	319	881	2640	6421
		НР - 118%; СП - 8%			809,68	50,94	2105	132		476	
205	С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2022	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,01356	1139868,00	--	15457	--	15457	--	16694
		СП - 8%			--	--	--	--		1237	
207	Е11-090601-0201 1109-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Пути подвесные с подвесками, стрелками и деталями крепления из полосовой стали. Монтаж (установка монорельса I20)	м	10,2	4204,80	206,03	42889	2101	4450	25314	73659
		НР - 69%; СП - 8%			3562,57	34,22	36338	349		5456	
208	С1214-202-0401 214-202-0401 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10-22	т	0,2142	764558,00	--	163768	--	163768	--	176869
		СП - 8%			--	--	--	--		13101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	$м^2$	19,06	153,02	3,21	2917	61	1597	874	4094
		НР - 69%; СП - 8%			66,04	0,38	1259	7		303	
210	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	$м^2$	19,06	191,19	4,68	3644	89	2132	992	5007
		НР - 69%; СП - 8%			74,65	0,76	1423	14		371	
211	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,096	349794,00	--	33580	--	33580	--	36266
		СП - 8%			--	--	--	--		2686	
212	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,287	379988,00	--	109057	--	109057	--	117782
		СП - 8%			--	--	--	--		8725	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1264697**	**37805**	**1153258**	**67819**	**1439118**
							73634	**9372**	**--**	**106602**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1187525				
	Материалы		Тенге				18511				
	Всего заработная плата		Тенге					24218			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1125729				
		Накладные расходы	Тенге				27255				
		Сметная прибыль	Тенге				97183				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1311963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					24218			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				77172				
	Материалы		Тенге				9013				
	Всего заработная плата		Тенге					58788			
		Накладные расходы	Тенге				40564				
		Сметная прибыль	Тенге				9419				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				127155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					58788			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1439118**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					83006			
		РАЗДЕЛ 4.Кровля									
		ЧЕРДАК АС-34									
228	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	18	901,52	385,08	16227	6931	4633	7210	25312
		НР - 118%; СП - 8%			259,07	80,39	4663	1447		1875	
229	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6	3553,99	2084,62	21324	12507	267	13170	37254
		НР - 118%; СП - 8%			1425,02	435,21	8550	2611		2760	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,13	108065,00	--	14048	--	14048	--	15172
		СП - 8%			--	--	--	--		1124	
231	С1222-102-0102 222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,05	108130,00	--	5407	--	5407	--	5840
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
232	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,144	114131,00	--	16435	--	16435	--	17750
		СП - 8%			--	--	--	--		1315	
233	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,198	145553,00	--	28819	--	28819	--	31125
		СП - 8%			--	--	--	--		2306	
234	С1222-102-0209 222-102-0209 РСНБ РК 2022	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,225	113269,00	--	138755	--	138755	--	149855
		СП - 8%			--	--	--	--		11100	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**241015**	**19438**	**208364**	**20380**	**282308**
							13213	**4058**	**--**	**20913**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				241015				
		Материалы	Тенге				4899				
		Всего заработная плата	Тенге					17271			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				203464				
		Накладные расходы	Тенге				20380				
		Сметная прибыль	Тенге				20913				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				282308				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					17271			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**282308**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					17271			
		РАЗДЕЛ 5.Перегородки									
318	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (Кр100,Мр25,АС-5б)	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	259	9168,89	412,94	2374743	106952	1584334	659057	3276504
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2638,83	97,32	683457	25206		242704	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2374743**	**106952**	**1584334**	**659057**	**3276504**
							683457	**25206**	**--**	**242704**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2374743				
		Материалы	Тенге				1584334				
		Всего заработная плата	Тенге					708663			
		Накладные расходы	Тенге				659057				
		Сметная прибыль	Тенге				242704				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3276504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								435
		Сметная заработная плата	Тенге					708663			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3276504**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								435
		Сметная заработная плата	Тенге					708663			
		РАЗДЕЛ 6.Лестницы (АС-33)									
360	Е11-070506-0105 1107-0506-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Марши лестничные массой до 1 т. Установка со сваркой	шт. сборных конструкций	3	9361,98	3431,07	28086	10294	5367	19408	51294
		НР - 118%; СП - 8%			4141,67	1340,85	12425	4023		3800	
361	С1222-301-0201 222-301-0201 РСНБ РК 2022	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	8,58	18391,00	--	157795	--	157795	--	170419
		СП - 8%			--	--	--	--		12624	
362	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	8	3553,99	2084,62	28432	16677	355	17561	49672
		НР - 118%; СП - 8%			1425,02	435,21	11400	3482		3679	
363	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	9	901,52	385,08	8114	3466	2316	3605	12657
		НР - 118%; СП - 8%			259,07	80,39	2332	724		938	
364	С1222-102-0107 222-102-0107 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,08	121202,00	--	130898	--	130898	--	141370
		СП - 8%			--	--	--	--		10472	
365	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,369	145553,00	--	53709	--	53709	--	58006
		СП - 8%			--	--	--	--		4297	
366	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (перемычек из уголковой стали)	т конструкций	0,018	42941,40	13995,25	773	252	76	363	1227
		НР - 69%; СП - 8%			24714,48	4483,42	445	81		91	
367	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,018	479350,00	--	8628	--	8628	--	9318
		СП - 8%			--	--	--	--		690	
368	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (детали опирания лестничных маршей на площадки)	т стальных элементов	0,194	113343,15	9669,96	21989	1876	2133	21692	47175
		НР - 118%; СП - 8%			92682,91	2075,33	17980	403		3494	
369	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,063	479350,00	--	30199	--	30199	--	32615
		СП - 8%			--	--	--	--		2416	
370	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,132	578162,00	--	76317	--	76317	--	82422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6105	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**544940**	**32565**	**467793**	**62629**	**656175**
							44582	**8713**	**--**	**48606**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				544167				
	Материалы		Тенге				10171				
	Всего заработная плата		Тенге					52769			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				457546				
		Накладные расходы	Тенге				62266				
		Сметная прибыль	Тенге				48515				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				654948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					52769			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				773				
	Материалы		Тенге				76				
	Всего заработная плата		Тенге					526			
		Накладные расходы	Тенге				363				
		Сметная прибыль	Тенге				91				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1227				
		Сметная заработная плата	Тенге					526			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**656175**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					53295			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ									
		РАЗДЕЛ 8.Разные работы									
		ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ И ЛЮКИ (АС-26)									
150	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (ИМС-25 с поручнем)	т конструкций	0,1178	107134,18	36486,64	12620	4298	1680	5614	19693
		НР - 69%; СП - 8%			56385,06	12682,00	6642	1494		1459	
151	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1178	1004968,00	--	118385	--	118385	--	127856
		СП - 8%			--	--	--	--		9471	
152	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж (МКЛ)	т конструкций	0,33904	147989,77	7136,53	50174	2420	804	33070	89904
		НР - 69%; СП - 8%			138479,71	2880,73	46950	977		6660	
153	С1222-509-0901 222-509-0901 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т	т	0,33904	923992,00	--	313270	--	313270	--	338332
		СП - 8%			--	--	--	--		25062	
154	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	$м^2$	12,33	153,02	3,21	1887	40	1033	565	2648
		НР - 69%; СП - 8%			66,04	0,38	814	5		196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	$м^2$	12,33	191,19	4,68	2357	57	1380	642	3239
		НР - 69%; СП - 8%			74,65	0,76	920	9		240	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**498693**	**6815**	**436552**	**39891**	**581672**
							55326	**2485**	**--**	**43088**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				435899				
	Материалы		Тенге				2412				
	Всего заработная плата		Тенге					1748			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				431655				
		Накладные расходы	Тенге				1207				
		Сметная прибыль	Тенге				34969				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				472075				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1748			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				62794				
	Материалы		Тенге				2485				
	Всего заработная плата		Тенге					56063			
		Накладные расходы	Тенге				38684				
		Сметная прибыль	Тенге				8119				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				109597				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					56063			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**581672**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					57811			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6. ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ. 0.000									
1	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1373,36	27,84	34334	696	19479	14124	52335
		НР - 98%; СП - 8%			566,36	10,11	14159	253		3877	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**34334**	**696**	**19479**	**14124**	**52335**
							14159	**253**	**--**	**3877**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				34334				
	Материалы		Тенге				19479				
	Всего заработная плата		Тенге					14412			
		Накладные расходы	Тенге				14124				
		Сметная прибыль	Тенге				3877				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				52335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					14412			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**52335**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					14412			
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1373,36	27,84	34334	696	19479	14124	52335
		НР - 98%; СП - 8%			566,36	10,11	14159	253		3877	
34	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	70	1393,15	27,84	97521	1949	55927	39546	148033
		НР - 98%; СП - 8%			566,36	10,11	39645	708		10966	
35	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	50	2026,52	27,84	101326	1393	71615	28247	139939
		НР - 98%; СП - 8%			566,36	10,11	28318	506		10366	
39	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	1500	1432,44	2,95	2148660	4425	17520	2084595	4571910
		НР - 98%; СП - 8%			1417,81	0,28	2126715	420		338655	
41	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	2000	65,00	--	130000	--	130000	--	140400
		СП - 8%			--	--	--	--		10400	
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА									
80	С1241-609-0306 241-609-0306 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс с латунным корпусом, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"	шт.	1640	2379,00	--	3901560	--	3901560	--	4213685
		СП - 8%			--	--	--	--		312125	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6413401**	**8463**	**4196101**	**2166512**	**9266302**
							2208837	**1887**	**--**	**686389**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4031560				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4031560				
		Сметная прибыль	Тенге				322525				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4354085				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2381841				
	Материалы		Тенге				164542				
	Всего заработная плата		Тенге					2210724			
		Накладные расходы	Тенге				2166512				
		Сметная прибыль	Тенге				363864				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4912217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1228
		Сметная заработная плата	Тенге					2210724			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**9266302**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1228
		Сметная заработная плата	Тенге					2210724			

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0,000

РАЗДЕЛ 1.Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стены 1го,2,3,4этажей									
1	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КР-Л-ПУ 150 КУР150 Мр100)	$м^3$ кладки	42,63	21162,93	3377,86	902176	143998	215697	532466	1549413
		НР - 93%; СП - 8%			12725,33	705,21	542481	30063		114771	
2	С1213-101-0603 213-101-0603 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	10,10351	97135,00	--	981385	--	981385	--	1059896
		СП - 8%			--	--	--	--		78511	
3	С1213-101-0703 213-101-0703 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	2,42991	94472,00	--	229558	--	229558	--	247923
		СП - 8%			--	--	--	--		18365	
		Стены 5этажа									
4.	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КР-Л-ПУ 150 КУР150 Мр75)	$м^3$ кладки	52,42	21039,76	3377,86	1102904	177067	258775	654747	1898263
		НР - 93%; СП - 8%			12725,33	705,21	667062	36967		140612	
5	С1213-101-0603 213-101-0603 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	19,182786	97135,00	--	1863320	--	1863320	--	2012385
		СП - 8%			--	--	--	--		149065	
6	С1213-101-0703 213-101-0703 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	2,98794	94472,00	--	282277	--	282277	--	304859
		СП - 8%			--	--	--	--		22582	
		Стены 6,7этажей									
7	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КР-Л-ПУ 150 КУР125 Мр75)	$м^3$ кладки	52,84	21039,76	3377,86	1111741	178486	260849	659993	1913472
		НР - 93%; СП - 8%			12725,33	705,21	672406	37263		141739	
8	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	5,1848	89470,00	--	463884	--	463884	--	500995
		СП - 8%			--	--	--	--		37111	
9	С1213-101-0703 213-101-0703 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	3,01183	94472,00	--	284538	--	284538	--	307301
		СП - 8%			--	--	--	--		22763	
		Стены 8,9этажей, чердак									
10	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КР-Л-ПУ 150 КУР125 Мр50)	$м^3$ кладки	29,08	20833,59	3377,86	605841	98229	137559	363221	1046587
		НР - 93%; СП - 8%			12725,33	705,21	370053	20508		77525	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м(КР-Л-ПУ150 КУР125 Мр50)	$м^3$ кладки	127,48	20833,59	3377,86	2655866	430609	603032	1592276	4587993
		НР - 93%; СП - 8%			12725,33	705,21	1622225	89900		339851	
12	С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	137,10472	89470,00	--	12266759	--	12266759	--	13248100
		СП - 8%			--	--	--	--		981341	
13	С1213-101-0703 213-101-0703 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	8,92392	94472,00	--	843061	--	843061	--	910506
		СП - 8%			--	--	--	--		67445	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**23593309**	**1028389**	**18690694**	**3802703**	**29587693**
							3874227	**214701**	**--**	**2191681**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23593309				
	Материалы		Тенге				1475911				
	Всего заработная плата		Тенге					4088928			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17214779				
		Накладные расходы	Тенге				3802703				
		Сметная прибыль	Тенге				2191681				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29587693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2596
		Сметная заработная плата	Тенге					4088928			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**29587693**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2596
		Сметная заработная плата	Тенге					4088928			
		РАЗДЕЛ 3.Перегородки									
20	Е11-080401-0502 1108-0401-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м(толщ.100мм)	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	538,7	3714,67	122,71	2001093	66104	1214031	685027	2901007
		НР - 93%; СП - 8%			1338,33	29,01	720958	15628		214887	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	Е11-080401-0506 1108-0401-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	128	6048,50	129,17	774208	16534	556381	190824	1042234
		НР - 93%; СП - 8%			1572,60	30,42	201293	3894		77202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2775301**	**82638**	**1770412**	**875851**	**3943241**
							922251	**19522**	**--**	**292089**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2775301				
	Материалы		Тенге				1770411				
	Всего заработная плата		Тенге					941773			
		Накладные расходы	Тенге				875851				
		Сметная прибыль	Тенге				292089				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3943241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								579

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					941773			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3943241**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								579
		Сметная заработная плата	Тенге					941773			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ											
РАЗДЕЛ 2.Полы											
2-9 ЭТАЖ											
Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=1776,35.2+1778,23+1778,06+1944,53=9053,52м^2)											
15	С1233-101-0111 233-101-0111 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м^2	9415,6608	2963,00	--	27898603	--	27898603	--	30130491
		СП - 8%			--	--	--	--		2231888	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**27898603**	**--**	**27898603**	**--**	**30130491**
							--	--	--	**2231888**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27898603				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27898603				
		Сметная прибыль	Тенге				2231888				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30130491				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**30130491**				
ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ-2											
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0,000											
РАЗДЕЛ 2.Перегородки											
6	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (перегородки из блоков)	т металлических изделий	0,393	104294,16	3604,37	40988	1417	--	37199	84442
		НР - 93%; СП - 8%			100689,79	1088,04	39571	428		6255	
7	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,156	354275,00	--	55267	--	55267	--	59688
		СП - 8%			--	--	--	--		4421	
8	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,238	455717,00	--	108461	--	108461	--	117138
		СП - 8%			--	--	--	--		8677	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**204716**	**1417**	**163728**	**37199**	**261268**
							39571	**428**	**--**	**19353**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				204716				
	Всего заработная плата		Тенге					39999			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				163728				
		Накладные расходы	Тенге				37199				
		Сметная прибыль	Тенге				19353				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				261268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					39999			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**261268**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					39999			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6. ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000									
1	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Трубы металлопластиковые 20х2,0мм (Giacomini, Италия)	м	9592,6	786,61	--	7545635	--	7545635	--	8149297
		СП - 8%			--	--	--	--		603662	
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА									
10	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ручной балансировочный клапан Tmax 110°C, PN 25, G 1/2", Kvs 2,1 м^3/ч, DN 15 (Giacomini, Италия)	шт	158	10772,32	--	1702027	--	1702027	--	1838190
		СП - 8%			--	--	--	--		136163	
11	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ручной балансировочный клапан Tmax 110°C, PN 25, G 3/4", Kvs 4,4 м^3/ч, DN 20 (Giacomini, Италия)	шт	22	12215,18	--	268734	--	268734	--	290233
		СП - 8%			--	--	--	--		21499	
12	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический балансировочный клапан с импульсной трубкой G=1/2", DN 15 (Giacomini, Италия)	шт	180	36963,39	--	6653410	--	6653410	--	7185683
		СП - 8%			--	--	--	--		532273	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**16169806**	**--**	**16169806**	**--**	**17463403**
							--	**--**	**--**	**1293597**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				16169806				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16169806				
		Сметная прибыль	Тенге				1293597				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				17463403				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**17463403**				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-9. ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ									
		РАЗДЕЛ 1.ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ									
3	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	400	483,84	4,38	193536	1752	5676	134036	353776
		НР - 72%; СП - 8%			465,27	0,13	186108	52		26204	
4	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	404	88,00	--	35552	--	35552	--	38396
		СП - 8%			--	--	--	--		2844	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**229088**	**1752**	**41228**	**134036**	**392172**
							186108	**52**	**--**	**29048**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				229088				
		Материалы	Тенге				5676				
		Всего заработная плата	Тенге					186160			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				35552				
		Накладные расходы	Тенге				134036				
		Сметная прибыль	Тенге				29048				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				392172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					186160			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**392172**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					186160			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**189 202 448**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13735096				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3913296			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					875036			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						143788745		
		- Накладные расходы	Тенге							13750307	
		- Сметная прибыль	Тенге							14015007	

Итого по акту в текущих ценах 2024 года, к=1,1934757996	Тенге	**225 808 543**
НДС, 12%	Тенге	**27 097 025**
Всего по акту	Тенге	**252 905 568**

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
ТОО "Основание", БИН 950440000566	**КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» , БИН 050240007370**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Тимофеев С.П.	**И.о. руководителя Баксимов А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)	Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :
расценки проверены ГИП Хуснутдинов Р.К., ТОО «Севгражданпроект», БИН 980340001576, Государственная лицензия № 12013109 от 03.08.2012г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :
Эксперт технического надзора , ТОО «АстанаДорАркитекс», Боданов А.А., аттестаты №KZ38VJE00033754,
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)