Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети",Казахстан, Алматинская обл., г.Алматы, ул. Байзакова д.221**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060640007336**

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "«JAÑA Construction»",Республика Казахстан, Алматы, Геологов, дом № 1 б**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

051140012523

Договор (контракт) Договор №25Д0051Р от 31.01.25г и доп.соглашение №25Д0051РД от 04.03.2025г

Номер документа	Дата составления
57	**22.12.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция распределительных тепловых сетей уч.20, от МТК 3-16/1, В квадрате улиц: Маметова-Жургенова-Пушкина-Нусупбекова в г.Алматы			Работа	1	31 256 695,93	31 256 695,93	3 348 931,71
				Итого	1	x	31 256 695,93	3 348 931,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Нагашбаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.12.2025

М.П.

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656. Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети" БИН 060640007336**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "JAÑA Construction" БИН 051140012523**

Стройка : **Реконструкция распределительных тепловых сетей уч.20, от МТК 3-16/1, В квадрате улиц: Маметова-Жургенова-Пушкина-Нусупбекова в г.Алматы.**

Договор № №25Д0051Р от 31.01.2025 г. и Дополнительное соглашение №25Д0051РД от 04.03.2025 г.

Справка №8

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№25Д0051Р	31.01.2025				
		Дополнительное соглашение №25Д0051РД	04.03.2025				

Наименование пусковых комплексов объектов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Доп.затраты			
							На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
Реконструкция распределительных тепловых сетей уч.20, от МТК 3-16/1, В квадрате улиц: Маметова-Жургенова-Пушкина-Нусупбекова в г.Алматы.	309 190 151,94	27 907 764,22							3 348 931,71	31 256 695,93
Итого к оплате			**Тридцать два миллиона двести пятьдесят шесть тысячи шестьсот девяносто пять целых, девяносто три сотых**						3 348 931,71	31 256 695,93

Заказчик

ТОО "Алматинские тепловые сети"

Технический директор_____Темирхан А. К.

Технический надзор:

ТОО "Astana Technical Supervision Group"

Эксперт технического надзора_____Сариев А.О

Подрядчик

ТОО "JAÑA Construction"

Генеральный директор_____Нагашбаев Н. С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "JAÑA Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция распределительных тепловых сетей уч.20, от МТК 3-16/1, В квадрате улиц: Маметова-Жургенова-Пушкина-Нусупбекова в г.Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект : **Маметова-Жургенова-Пушкина-Нусупбекова в г.Алматы.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№25Д0051Р от 31.01.2025 г. и Дополнительное соглашение №25Д0051РД от 04.03.2025 г.**

Акт выполненных работ №8

за **Декабрь 2025** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э463621013: Общестроительные работы марки КЖ [02-01-01]										
1	1	6101-0207-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м, грунты устойчивые	$м^2$	557,35	2 533,0 1 283,0	96,0 31,0	1 411 767,5 715 080,0	53 506,0 17 278,0	643 182,0		1 411 767,5	
			Раздел: Гермоввод (Узел А) лист 4										
2	54	1129-0174-0103 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	0,2	6 397,0 6 381,0	1,0 0,0	1 279,4 1 276,2	0,2 0,0	3,0		1 279,4	
			Подраздел: Узел трубопроводов УТ3										
3	220	КЖ прайс-лист п.7	Люк ВЧ тип ТМ с самонивелирующимся корпусом кл. D400 =STANDARTPARK арт.33258-55M	шт	3	103 910,71		311 732,0		311 732,0		311 732,0	
			Подраздел: Дренажный колодец ДК 2										
4	249	КЖ прайс-лист п.7	Люк ВЧ тип ТМ с самонивелирующимся корпусом кл. D400 =STANDARTPARK арт.33258-55M	шт	1	103 910,71		103 911,0		103 911,0		103 911,0	
			Подраздел: Узел трубопроводов УТ4										
5	290	КЖ прайс-лист п.7	Люк ВЧ тип ТМ с самонивелирующимся корпусом кл. D400 =STANDARTPARK арт.33258-55M	шт	2	103 910,71		207 821,0		207 821,0		207 821,0	
			Подраздел: Дренажный колодец ДК 5										
6	392	КЖ прайс-лист п.7	Люк ВЧ тип ТМ с самонивелирующимся корпусом кл. D400 =STANDARTPARK арт.33258-55M	шт	1	103 910,71		103 911,0		103 911,0		103 911,0	
			Подраздел: Дренажный колодец ДК 4										
7	464	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	63 070,0		63 070,0		63 070,0		63 070,0	Казахстан
			Раздел: Коверы наземные КНз1-КНз6, коверы настенные КНс1 /лист 19/										
8	500	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,02138	299 909,0 286 492,0	6 865,0 1 321,0	6 412,0 6 125,0	147,0 28,0	140,0		6 412,0	
9	501	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02138	307 863,0		6 582,0		6 582,0		6 582,0	
10	502	261-107-0223 *РСНБ РК 2022*	Дюбели распорные с гайкой		0,12	1 309,0		157,0		157,0		157,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				100 шт.									
			ИТОГО по смете Э463621013: Общестроительные работы марки КЖ [02-01-01]					2 216 642,9	53 653,2	1 440 509,0	0,0	2 216 642,9	
								722 481,2	17 306,0	0,0	0,0		
			Смета Э463621023: Трубопроводы [02-01-02]										
11	2	6303-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 100 мм.** *Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов до 300 мм, применяется к ЕСЦ 6303-0101-(0101 - 0109, 0201 - 0209, 0301 - 0309, 0401 - 0409, 0501, 0601, 0701) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,05, к стоимости эксплуатации машин: агрегат сварочный - 1,06, машины шлифовальные, передвижные электростанции - 1,33, к стоимости материалов: электроды - 1,12.*	км	0,0695	5 700 850,0 4 045 091,0	1 538 170,0 361 315,0	396 209,19 281 133,68	106 902,99 25 111,42	8 172,53		396 209,19	
12	3	6303-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 80 мм.** *Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов до 300 мм, применяется к ЕСЦ 6303-0101-(0101 - 0109, 0201 - 0209, 0301 - 0309, 0401 - 0409, 0501, 0601, 0701) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,05, к стоимости эксплуатации машин: агрегат сварочный - 1,06, машины шлифовальные, передвижные электростанции - 1,33, к стоимости материалов: электроды - 1,12.*	км	0,07904	5 032 062,0 3 536 928,0	1 427 373,0 353 168,0	397 734,25 279 558,82	112 819,74 27 914,5	5 355,96		397 734,25	
13	4	6303-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 70 мм.** *Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов до 300 мм, применяется к ЕСЦ 6303-0101-(0101 - 0109, 0201 - 0209, 0301 - 0309, 0401 - 0409, 0501, 0601, 0701) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,05, к стоимости эксплуатации машин: агрегат сварочный - 1,06, машины шлифовальные, передвижные электростанции - 1,33, к стоимости материалов: электроды - 1,12.*	км	0,05937	4 901 104,0 3 440 466,0	1 397 400,0 349 094,0	290 978,55 204 260,48	82 963,75 20 725,78	3 754,52		290 978,55	
14	5	6303-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм.** *Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов до 300 мм, применяется к ЕСЦ 6303-0101-(0101 - 0109, 0201 - 0209, 0301 - 0309, 0401 - 0409, 0501, 0601, 0701) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,05, к стоимости эксплуатации машин: агрегат сварочный - 1,06, машины шлифовальные, передвижные электростанции - 1,33, к стоимости материалов: электроды - 1,12.*	км	0,15568	4 838 115,0 3 408 312,0	1 373 486,0 341 647,0	753 197,56 530 606,07	213 824,41 53 187,53	8 767,46		753 197,56	
15	10	241-402-0104 *СнрСЦ 07.2024*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм /57х3,5/**	м	62,4	4 685,0		292 344,07		292 344,07		292 344,07	
16	223	6303-0104-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном**	терминал	7	3 874,0 3 858,0	2,0 1,0	27 118,0 27 006,0	14,0 7,0	98,0		27 118,0	
17	224	245-403-0205 *РСНБ РК 2022*	**Терминал коммутационный системы ОДК КТ-14**	шт.	2	23 151,0		46 302,0		46 302,0		46 302,0	
18	225	245-403-0206 *РСНБ РК 2022*	**Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15**	шт.	1	20 984,0		20 984,0		20 984,0		20 984,0	
19	226	245-403-0207 *РСНБ РК 2022*	**Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/Ш**	шт.	1	33 571,0		33 571,0		33 571,0		33 571,0	
20	227	245-403-0208 *РСНБ РК 2022*	**Терминал коммутационный системы ОДК КТ-16**	шт.	3	20 759,0		62 277,0		62 277,0		62 277,0	
21	228	6303-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном**	ковер	6	195 883,0 15 514,0	2 381,0 803,0	1 175 298,0 93 084,0	14 286,0 4 818,0	1 067 928,0		1 175 298,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	229	6303-0104-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коверов настенных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	1	86 414,0 1 772,0	35,0 10,0	86 414,0 1 772,0	35,0 10,0	84 607,0		86 414,0	
			ИТОГО по смете Э463621023: Трубопроводы [02-01-02]					3 582 427,62 1 417 421,05	530 845,89 131 774,23	1 634 161,54 0,0	0,0 0,0	3 582 427,62	
			Смета Э463621033: Горячее водоснабжение на время строительства. Общестроительные работы марки КЖ [02-01-03]										
			Раздел: =Возвращаемые материалы=#										
23	126	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	96	0,0		0,0				0,0	
24	127	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	27,76	0,0		0,0				0,0	
25	128	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	84,66	0,0		0,0				0,0	
26	129	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	83	0,0		0,0				0,0	
27	130	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,41076	0,0		0,0				0,0	Казахстан
28	131	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,3642	0,0		0,0				0,0	
29	132	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,04002	0,0		0,0				0,0	
30	133	214-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,00284	0,0		0,0				0,0	
31	134	214-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,0086	0,0		0,0				0,0	
32	135	225-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	127	0,0		0,0				0,0	Казахстан
33	136	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	16	0,0		0,0				0,0	Казахстан
34	137	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	10	0,0		0,0				0,0	Казахстан
35	138	225-101-0620 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	10	0,0		0,0				0,0	Казахстан
			Раздел: Перевозка материалов										
36	139	414-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	76,692	1 368,0		104 915,0				104 915,0	
37	140	414-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	7,36414	1 510,0		11 120,0				11 120,0	
38	141	414-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,4136	1 339,0		554,0				554,0	
39	142	414-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Металл листовой. Погрузка	т	0,41282	1 259,0		520,0				520,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	143	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2 170,51576	56,0		121 549,0				121 549,0	
41	144	412-501-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	206,19592	113,0		23 300,0				23 300,0	
42	145	414-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	76,692	1 368,0		104 915,0				104 915,0	
43	146	414-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	7,36414	1 510,0		11 120,0				11 120,0	
			ИТОГО по смете Э463621033: Горячее водоснабжение на время строительства. Общестроительные работы марки КЖ [02-01-03]					377 993,0	0,0	0,0	0,0	377 993,0	
			Смета Э463621043: Горячее водоснабжения на время строительства. Трубопроводы [02-01-04]					0,0	0,0	0,0	0,0		
			Раздел: =Возвращаемые материалы=#										
44	55	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	127	0,0		0,0				0,0	
45	56	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	59,5	0,0		0,0				0,0	
46	57	241-102-0133 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм /45х3,0/	м	30	0,0		0,0				0,0	
47	58	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм /38х3,0/	м	113	0,0		0,0				0,0	Казахстан
48	59	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	332	0,0		0,0				0,0	
49	60	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм /18х2,0 мм/	м	50	0,0		0,0				0,0	
50	61	242-202-0807 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 65, PN 25	шт.	2	0,0		0,0				0,0	Казахстан
51	62	242-202-0804 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 32, PN 40	шт.	4	0,0		0,0				0,0	Казахстан
52	63	242-202-0803 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 25, PN 40	шт.	31	0,0		0,0				0,0	Казахстан
53	64	242-202-0801 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 15, PN 40	шт.	16	0,0		0,0				0,0	Казахстан
54	65	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /штуцер/	т	0,01279	0,0		0,0				0,0	
55	66	241-114-0112 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм /76х3-57х3/	шт.	1	0,0		0,0				0,0	
56	67	241-114-0108 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм /76х3-32х2/		1	0,0		0,0				0,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	68	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм /57х3-38х3/**	шт. шт.	1	0,0		0,0				0,0	
58	69	241-112-0132 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм**	шт. шт.	21	0,0		0,0				0,0	
59	70	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм**	шт. шт.	6	0,0		0,0				0,0	Казахстан
60	71	241-112-0121 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,5 мм**	шт. шт.	4	0,0		0,0				0,0	
61	72	241-112-0115 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 38х3,5 мм**	шт. шт.	22	0,0		0,0				0,0	
62	73	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм /32х3,5 мм/**	шт. шт.	66	0,0		0,0				0,0	
63	74	241-117-0438 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 273х7,0 мм /219х8/**	шт. шт.	4	0,0		0,0				0,0	
64	75	241-117-0415 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм**	шт. шт.	6	0,0		0,0				0,0	
65	76	241-117-0411 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 76х3,5 мм**	шт. шт.	6	0,0		0,0				0,0	
66	77	241-117-0407 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм**	шт. шт.	8	0,0		0,0				0,0	
67	78	241-117-0402 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм /38х3/**	шт. шт.	2	0,0		0,0				0,0	
68	79	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	**Опоры неподвижные**	т т	0,0062	0,0		0,0				0,0	Казахстан
69	80	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	**Опоры скользящие**	т т	0,26656	0,0		0,0				0,0	Казахстан
			ИТОГО по смете Э463621043: Горячее водоснабжения на время строительства. Трубопроводы [02-01-04]					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								0,0	0,0	0,0	0,0		
			Смета Э463671013: Дорожное покрытие [07-01-01]										
			Раздел: ==Конструкция покрытия дорог /л. 4636-С11-ТС, л.19/==										
70	21	6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	36,6	1 962,0 190,0	772,0 197,0	71 809,0 6 954,0	28 255,0 7 210,0	36 600,0		71 809,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	22	6201-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103 /толщ. 12 см/**	$м^2$	36,6	-276,0	-92,0	-10 102,0	-3 367,0	-6 734,0		-10 102,0	
						0,0	-24,0	0,0	-878,0				
			ИТОГО по смете Э463671013: Дорожное покрытие [07-01-01]					61 707,0	24 888,0	29 866,0	0,0	61 707,0	
								6 954,0	6 332,0	0,0	0,0		
			Итого по суммарной смете					6 238 770,52	609 387,09	3 104 536,54	0,0	6 238 770,52	
								2 146 856,25	155 412,23	0,0	0,0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%)							6238770,52*5,3/100		330 654,84	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							6238770,52+0+0+330654,84		**6 569 425,36**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							6569425,36*5/100		328 471,27	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)							6569425,36*5/100		328 471,27	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7 226 367,9**	
			Итого в текущих ценах 2026 года, к = 1,0388							7226367,9*1,0388		**7 506 750,97**	
			Тендерная скидка 2%									**150 135,02**	
			Итого с тендерной скидкой									**7 356 615,95**	
			НДС (12%)									882 793,91	
			Итого с НДС									**8 239 409,86**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "JAÑA Construction"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нагашбаев Н. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Начальник управления капитального строительства и ремонта Ахзам Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник отдела капитального строительства Набиев М.Э
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер отдела капитального строительства Абдуалиев О.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Astana Technical Supervision Group" Сариев А.О
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Казахский Сантехпроект" Махно В.В
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)