Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

2 октября »2020 г.

Заказчик **ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", руководитель – Айдашев Жанибек Сергалиевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии**от « » октябрь 2020 года,ТОО «Мерей и К», директора Шәудір Төлеген Құлатайұлы, Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, ул.Барак батыра ,78**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ**от « » октябрь 2020 года, ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ",эксперта технического надзора Каманов Амирхан Болатович, аттестат №KZ55VJE00048968 от 03.09.2019г**.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту**от « » октябрь 2020 года**:**ТОО «Актам Инжиниринг» директор –Ешимкулов Нургали Таттигалиевич, юридический адрес Актюбинская область, город Актобе , ул.А.Молдагулова, 56Е**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком)**ТОО «Мерей и К»**к приемкев эксплуатацию объекта**«Строительство автомобильной дороги ул.Депо, Абая в мкр Задепо в п.Шубаркудык Темирского районаАктюбинскойобласти»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **ул.Депо, Абая в мкр Задепо в п.Шубаркудык Темирского района Актюбинской области**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующегоправа на землю

_____

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

б) ордер о приеме уведомления о начале или прекращенииосуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области"KZ28REA00170600 от 04.05.2020г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Актам Инжиниринг»** , **ТОО «ROYALTAU»№ RT-0029/19 от 20.12.2019 г**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного)**ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" приказ № 133 от 27.12.2019 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ:__**май 2020г.**__;

месяц, год

окончание работ:__**октябрь 2020 г.**__;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц: 5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«Строительствоавтомобильной дороги»	м	1342		1342	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальныйпериод_____

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

автомобильной дороги ул.Депо, Абая в мкр Задепо в п.Шубаркудык Темирского района Актюбинской области» выполнен на основании исходных данных, выданных Заказчиком.

Проектно-сметной документацией предусмотрены следующие работы:

- Строительство автодороги выполняется в соответствии с заданием на
- проектирование и требованиями СП РК 3.01-101-2013.
- Проектируемые дороги – Улица в жилой застройке, проезды
- Расчетная скорость движения -40 км/час
- Число полос движения - 2 шт
- Ширина полосы движения - 3,0 м
- Ширина асфальтобетонного покрытия - 6,0 и 4,5м
- Ширина обочины - 1,5 м
- Поперечный уклон проезжей части – 20

Конструкция дорожной одежды принята с учетом наличия дорожно- строительных материалов, климатических условий, обеспечения транспортной связью и действующих нормативных документов в РК по проектированию дорожных одежд нежесткого типа СН РК 3.03-04-2014.

Предусматривается устройство покрытия автодороги из горячего асфальтобетона, укрепление обочин автодороги устраивается из щебеночно-песчаной смеси. Проектируемая автодорога находится в IV дорожно-климатической зоне. Сейсмичность района строительства – 5 баллов. Рабочий слой – супесь. Категория автодороги – улица в жилой застройке, проезды (IV категория). Тип дорожной одежды принят– капитальный, вид покрытия – горячая асфальтобетонная смесь. согласно письму заказчика №3-20-1265 от 18.11.2019года. Расчетная нагрузка на дорожную одежду - автомобили группы А. В соответствии с интенсивностью и транспортной нагрузкой автомобилей группы А в 320 ед/сут. принят минимальный модуль упругости Е=160МПа.

Тип I

Покрытие из горячего плотного асфальтобетона Типа Б, IIмарки, толщиной 40 мм, по СТ РК 1225-2013. Подгрунтовка жидким битумом с расходом 0,30л/м2. Покрытие из горячего пористого асфальтобетона II марки, толщиной 60 мм, по СТ РК 1225-2013. Подгрунтовка жидким битумом с расходом 0,50л/м2. Фракционный щебень по методу заклинки, толщиной 200мм по ГОСТ 25607-2009. Подстилающий слой из ПГС, толщиной 150мм по СТ РК 1549-2006.

В данном проекте предусмотрена установка защитного кожуха для газопроводов низкого давления в зонах пересечения с проектируемой автодорогой.

При пересечении проектируемой автомобильной дороги с надземным газопроводом низкого давления газопровод заключается в ПЭ футляр:

по ул. Кенжалы 4/А, газопровод диаметром 25мм следует заключить в полиэтиленовый футляр ПЭ100 □140х12,7мм SDR11.

по ул.Кенжалы 4, газопровод □108мм следует заключить в полиэтиленовый футляр ПЭ100 □225х20,5мм SDR11.

по ул.Абая 41, газопровод □108мм следует заключить в полиэтиленовый футляр ПЭ100 □225х20,5мм SDR11

по ул.Абая 48, газопровод □108мм следует заключить в полиэтиленовый футляр ПЭ100 □225х20,5мм SDR11.

по ул.Абая 37, газопровод □57мм следует заключить в полиэтиленовый футляр ПЭ100 □225х20,5мм SDR11.

по ул.Абая 35, газопровод □57мм следует заключить в полиэтиленовый футляр ПЭ100 □225х20,5мм SDR11.

по ул.Абая 25, газопровод □32мм следует заключить в полиэтиленовый футляр ПЭ100 □225х20,5мм SDR11.

По ул.Депо, ул.Абая в мкр. Задепо в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области»

по ул.Абай 28, газопровод □32мм следует заключить в полиэтиленовый футляр ПЭ100 □140х12,7мм SDR11.

по ул.Абая20, газопровод □40мм следует заключить в полиэтиленовый футляр ПЭ100

□140х12,7мм SDR11
по ул.Абая 12, газопровод □32мм следует заключить в полиэтиленовый футляр ПЭ100 □63х5,8мм SDR11.
по ул.Абая 9, газопровод □108мм следует заключить в полиэтиленовый футляр ПЭ100 □225х20,5мм SDR11.
по ул.Абая 1/А , газопровод □20мм следует заключить в полиэтиленовый футляр ПЭ100 □110х10,0мм SDR11.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскимиэксплуатационными организациями:

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):всего **102 225,6** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **97 954,8** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ____ тысяч тенге, прочие расходы **4 270,8** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего **101 749,4** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **97 954,8** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ___ тысяч тенге, прочие расходы **3 794,6** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.
РЕШИЛ: объект **«Строительство автомобильной дороги ул.Депо, Абая в мкр Задепо в п.Шубаркудык Темирского района Актюбинскойобласти»** принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ **Айдашев Жанибек Сергалиевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Технический надзор _____ **Каманов Амирхан Болатович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Авторский надзор _____ **Ешимкулов Нургали Таттигалиевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Генеральный подрядчик _____ **Шәудір Төлеген Құлатайұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	М	1342		
2	Ширина проезжей части	М	6		
3	Ширина тротуаров	м	-		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м	-		
7	Угол откоса	градус	-		
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	-		
12	Элементы освещения		-		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие				
15	Электроосвещение				

Заказчик:
ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
руководитель Айдашев Жанибек Сергалиевич

Авторский надзор **Ешимкулов Нургали Таттигалиевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.