Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

« 2 » октября 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Мерей и К», Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, ул.Барак батыра, 78**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Шәудір Төлеген Құлатайұлы,**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **Строительно монтажные работы по проекту «Строительство автомобильной дороги по ул.Депо, ул.Абая в мкр. Задепо в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", руководитель – Айдашев Жанибек Сергалиевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: -

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице: -

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Актам-инжиниринг", №03/2019-АД**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог Темирского района»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Строительно монтажные работы по проекту «Строительство автомобильной дороги по ул.Депо, ул.Абая в мкр. Задепо в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области»	м	1342		1342	

5. Рабочий проект на **Строительно монтажные работы по проекту «Строительство автомобильной дороги по ул.Депо, ул.Абая в мкр. Задепо в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области»**
выполнен на основании исходных данных, выданных Заказчиком.
Проектно-сметной документацией предусмотрены следующие работы:

- Строительство автодорогои выполняется в соответствии с заданием на проектирование и требованиями СП РК 3.01-101-2013.
- Проектируемые дороги – Улица в жилой застройке, проезды
- Расчетная скорость движения-40км/час
- Число полос движения – 2шт
- Ширина полосы движения – 3,0м
- Ширина асфальтобетонного покрытия – 6,0 и 4,5м
- Ширина обочины – 1,5м
- Поперечный уклон проезжай части – 20

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

Конструкция дорожной одежды принята с учетом наличия дорожно-строительных материалов, климатических условий, обеспечения транспортной связью и действующих нормативных документов в РК по проектированию дорожных одежд нежесткого типа СН РК 3.03-04-2014.

Предусматривается устройство покрытия автодороги из горячего асфальтобетона, укрепление обочин автодороги устраивается из щебеночно-песчаной смеси. Проектируемая автодорога находится в IV дорожно-климатической зоне. Сейсмичность района строительства – 5 баллов. Рабочий слой – супесь. Категория автодороги – улица в жилой засьройке, проезды (IV категория). Тип дорожной одежды принят – капитальный, вид покрытия – горячая асфальтобетонная смесь. Согласно письму заказчика №3-20-1265 от 18.11.2019 года. Расчетная нагрузка на дорожную одежду – автомобили группы А. В соответствии с интенсивностью и транспортной нагрузкой автомобилей группы Ав 320 ед/сут. Принят минимальный модуль упругости Е=160МПа.

Тип I

Покрытие из горячего плотного асфальтобетона Типа Б, II марки, толщиной 40мм, по СТ РК 1225-2013. Подгрунтовка жидким битумом с расходом 0,30л/м2. Покрытие из горячего пористого асфальтобетона II марки, толщиной 60мм, по СТ РК 1225-2013. Подгрунтовка жидким битумом с расходом 0,50л/м2. Фракционный щебень по методу заклинки, толщиной 200мм по ГОСТ 25607-2009. Подстилающий слой из ПГС, толщиной 150мм по СТ РК 1549-2006.

В данном проекте предусмотрена установка защитного кожуха для газопроводов низного давления в зонах пересечения с проектируемой автодорогой.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2020 г.**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2020 г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **3**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3**
фактически, месяц: **5**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АПФ АО «КазТрансГазАймак» Молдашев Т.Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

АО «Казахтелеком» Конедгулов И.М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

Нач. Темир. УЭС Курманситов О.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительно монтажные работы по проекту «Строительство автомобильной дороги по ул.Депо, ул.Абая в мкр. Задепо в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области»**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Мерей и К» **Шәудір Төлеген Құлатайұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.