Қазақстан Республикасы Ақтөбе обл. Байғанин ауданы Қарауылкелді с. «Байғанин аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
№ 01-276/1
«17» 11 2020ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«**17**» Ноябрь **2020 г**.

Заказчик **ГУ «Байганинскийрайонный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирного транспорта и автомобильных дорог», руководитель –Айсұлтан Жолдыбек Исламғалиұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от « 13 » ноября 2020 года, ТОО «Мерей и К», директора Шәудір Төлеген Құлатайұлы, Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, ул.Барак батыра ,78**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от « 13 » ноября 2020 года, ТОО «СпецДиагностика», эксперта технического надзора Кенжегулов Серикжан Амиржанович, KZ90VJE00015940 от 15.03.2016 г**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от « 13 » ноября 2020 года**: **ТОО «ИНШАБ», эксперта авторского надзора Есеналин Ильяс, приказ №12 от 21.05.2020 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Мерей и К»** к приемке в эксплуатацию объекта **«Строительство автомобильных дорог по ул. Переезд – 2 в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение,модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **по ул. Переезд – 2 в с.Карауылкелды Байганинского района**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **Решение акима Карауылкелдинского сельского округа №243 от 30.09.2019г.**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

б) ордер о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» №KZ52REA00175212 от 25.05.2020г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ИНШАБ», эксперта авторского надзора Есеналин Ильяс, приказ №12 от 21.05.2020 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного)**ГУ «Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирного транспорта и автомобильных дорог»приказ №105 от 22.05.2020 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **25.05.2020**;

месяц, год

окончание работ **17.11.2020**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5,7**;
фактически, месяц: **5,7**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«Строительство автомобильных дорог по ул. Переезд – 2 в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области»	м	360		360	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальныйпериод_____

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:Рабочий проект на **«Строительство автомобильных дорог по ул. Переезд – 2 в с.КарауылкелдыБайганинского района Актюбинской области»**выполнен на основании исходных данных, выданных Заказчиком.
Проектно-сметной документацией предусмотрены следующие работы (на основной дороге):

- Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами грунта мощностью 79 кВт(108 л с) при перемещении грунта до 10 м;
- Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см;
- Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой;
- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок – 1,10 м3;
- Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс /см2) ;
- Основания. Розлив вяжущих материалов;

- Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство;
- Основания. Розлив вяжущих материалов;
- Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскимиэксплуатационнымиорганизациями:

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметнойдокументации):всего **30 525, 243**тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **25 088,139** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ____тысяч тенге, прочие расходы **5 437,104** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего **26 158,448**тысячтенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **21521,049**тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ___тысяч тенге, прочие расходы **4 637, 399**тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ:объект**« Строительствоавтомобильных дорог по ул. Переезд-2 вс.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области»**принять вэксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ **Айсұлтан Жолдыбек Исламғалиұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор _____ **Кенжегулов Серикжан Амиржанович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Генеральный подрядчик _____ **Шәудір Төлеген Құлатайұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор _____ **Есеналин Ильяс**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	360		
2	Ширина проезжей части	м	6		
3	Ширина тротуаров	м			
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м	1		
7	Угол откоса	градус	40		
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	14		
12	Элементы освещения		-		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие		Горячий асфальтобетон		
15	Электроосвещение				

Заказчик:
ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирного транспорта и автомобильных дорог ",
руководитель –Айсұлтан Жолдыбек Исламғалиұлы