**Форма №2**

**Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Жолбасшы сельского округа Биртилек, Келесского района, Туркестанская область**

**АКТ**
**ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**
**ЗА ДЕКАБРЬ 2019 г.**

**ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД Келесского района"**
**ИНЖЕНЕР: ТОО "Нұр&М Құрылыс"**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"**
**Основание: Договор №54 от 27.06.2019 г., доп. соглашение №54-2 от 23.10.2019 г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| 2-1 на Внутрипоселковые водопроводные сети | | | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 1 | 11-010101-0313 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | 2788,116 | 73,06 | 66,80 | 203700 | 186246 | 57463 | 0,01 | 595 |
| | | м3 грунта | | 6,26 | 22,53 | 17454 | 62816 | 59,1 | 0,02 | 1294 |
| | | *Накладные расходы -* | | *20,62* | | *57463* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *17,01* | | | | *47426* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *3,60* | | | | *10037* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,49* | | *20883* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *282046* | | | | |
| 2 | 11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | 126,3038 | 1045,83 | -- | 132092 | -- | 86474 | 1,42 | 2862 |
| | | м3 грунта | | 1045,83 | -- | 132092 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *684,64* | | *86474* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *618,09* | | | | *78067* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *66,56* | | | | *8407* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *138,44* | | *17485* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *236052* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ | 528,9188 | 119,35 | 50,94 | 63126 | 26943 | 32005 | 0,11 | 914 |
| | | м3 | | 68,41 | 22,26 | 36183 | 11774 | 59,1 | 0,03 | 222 |
| | | *Накладные расходы -* | | *60,51* | | *32005* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *53,59* | | | | *28345* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *6,92* | | | | *3660* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14,39* | | *7611* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *102742* | | | | |
| 4 | 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | 486,2246 | 594,22 | -- | 288924 | -- | 189146 | 0,89 | 6885 |
| | | м3 грунта | | 594,22 | -- | 288924 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *389,00* | | *189146* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *351,19* | | | | *170757* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *37,82* | | | | *18389* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *78,66* | | *38246* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *516317* | | | | |
| 5 | 11-010104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | 3391,637 | 18,95 | 18,95 | 64272 | 64272 | 16653 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | -- | 6,75 | -- | 22894 | 59,1 | 0,01 | 375 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4,91* | | *16653* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *3,99* | | | | *13533* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *0,92* | | | | *3120* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,91* | | *6478* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *87402* | | | | |
| 6 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 3391,637 | 119,35 | 50,94 | 404792 | 172770 | 205228 | 0,11 | 5861 |
| | | м3 уплотненного грунта | | 68,41 | 22,26 | 232022 | 75498 | 59,1 | 0,03 | 1424 |
| | | *Накладные расходы -* | | *60,51* | | *205228* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *53,59* | | | | *181758* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *6,92* | | | | *23470* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14,39* | | *48806* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *658826* | | | | |
| 7 | 11-010104-0101 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА | 96,8294 | 26,98 | 26,98 | 2612 | 2612 | 677 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 9,61 | -- | 931 | 59,1 | 0,01 | 15 |
| | | *Накладные расходы -* | | *6,99* | | *677* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *5,68* | | | | *550* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *1,31* | | | | *127* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,72* | | *263* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3553* | | | | |
| 8 | 11-010104-0109 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | 96,8294 | 24,98 | 24,98 | 2419 | 2419 | 626 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | -- | 8,90 | -- | 862 | 59,1 | 0,01 | 14 |
| | | *Накладные расходы -* | | *6,47* | | *626* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *5,26* | | | | *509* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *1,21* | | | | *117* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,52* | | *244* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3289* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1 | | | Тенге | | | **1 890 227** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ | | | | | | | | | | |
| 9 | 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | 1,605 | 224078,24 | 61791,43 | 359646 | 99175 | 200249 | 194,00 | 4776 |
| | | км трубопровода | | 158891,82 | 20413,31 | 255021 | 32763 | 62,1 | 26,83 | 661 |
| | | *Накладные расходы -* | | *124765,56* | | *200249* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *111348,49* | | | | *178714* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *13417,07* | | | | *21534* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *27907,50* | | *44792* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *604686* | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2 | | | Тенге | | | **604 686** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1 | | | Тенге | | | **2 494 913** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СТРОЙКЕ** | Тенге | | | **2 494 913** | | | | |
| | | **в том числе оборудование** | Тенге | | | **-** | | | | |
| | | **в том числе СМР** | Тенге | | | **2 494 913** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения, 2,9% | Тенге | | 2,9% | 72 352 | | | | |
| | | **Итого с временными** | Тенге | | | **2 567 265** | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91% | Тенге | | 0,91% | 23 362 | | | | |
| | | **Итого СМР** | Тенге | | | **2 590 627** | | | | |
| | | **Итого оборудование** | Тенге | | | **-** | | | | |
| | | **Итого СМР+оборудование** | Тенге | | | **2 590 627** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого в текущих ценах 2018 г. | Тенге | | 1,0599383 | 2 745 905 | | | | |
| | | **Сметная стоимость в текущем уровне цен** | Тенге | | | **2 745 905** | | | | |
| | | **Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,899900001938474** | Тенге | | **0,899900** | **2 471 040** | | | | |
| | | НДС (12%) | Тенге | | .12% | 296 525 | | | | |
| | | **Стоимость строительства** | Тенге | | | **2 767 565** | | | | |

**Заказчик:**

**Руководитель ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД Келесского района"**

**_____Кенегесов А.С.**

**Автор:**

**Директор ТОО "Қаз Нұр жобалау-құрылыс институты"**

**_____Давлетяров Н.А.**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"**

**_____Каримбаев О.К.**

**Инженер-эксперт:**

**ТОО "Нур&М Курылыс"**

**_____Корабоев У. Т.**