Форма №2

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Жолбасшы сельского округа Биртилек, Келесского района, Туркестанская область

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД Келесского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Нұр&М Құрылыс"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Основание: Договор №54 от 27.06.2019 г., доп. соглашение №54-3 от 12.12.2019 г.,

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1 на Доп. смета										
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	2589,437	73,06	66,80	189178	172965	53383	0,01	24
		м3 грунта		6,26	22,53	16213	58328	59,1	0,02	51
		Накладные расходы -		*20,62*		*53383*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,01*				*44053*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,60*				*9329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,49*		*19405*				
		Сметная стоимость				*261965*				
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 мбез креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах итраншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	80,10563	1045,83	--	83777	--	54844	1,42	113
		м3 грунта		1045,83	--	83777	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*684,64*		*54844*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*618,09*				*49512*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66,56*				*5332*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,44*		*11090*				
		Сметная стоимость				*149710*				
3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ	210	119,35	50,94	25063	10697	12706	0,11	23
		м3		68,41	22,26	14366	4676	59,1	0,03	6
		Накладные расходы -		*60,51*		*12706*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*11254*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,92*				*1453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*3022*				
		Сметная стоимость				*40791*				
4	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	314,972	594,22	--	187164	--	122525	0,89	279
		м3 грунта		594,22	--	187164	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*389,00*		*122525*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*110614*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*37,82*				*11911*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,66*		*24775*				
		Сметная стоимость				*334464*				
5	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	2184,588	18,95	18,95	41393	41393	10718	--	--
		м3 грунта		--	6,75	--	14745	59,1	0,01	15
		Накладные расходы -		*4,91*		*10718*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,99*				*8714*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,92*				*2004*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*4169*				
		Сметная стоимость				*56280*				
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2184,588	119,35	50,94	260726	111277	132181	0,11	236
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	149449	48639	59,1	0,03	57
		Накладные расходы -		*60,51*		*132181*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*117070*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,92*				*15112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*31433*				
		Сметная стоимость				*424340*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			**1 267 551**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ										
7	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,57	224078,24	61791,43	127725	35221	71116	194,00	111
		км трубопровода		158891,82	20413,31	90568	11636	62,1	26,83	15
		Накладные расходы -		*124765,56*		*71116*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348,49*				*63469*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13417,07*				*7648*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27907,50*		*15907*				
		Сметная стоимость				*214749*				
8	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	575,7	1259,57	--	725134	--	29005	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,38*		*29005*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50,38*				*29005*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,80*		*60331*				
		Сметная стоимость				*814471*				
9	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр ДО 50 мм. Укладка	2,081	185652,98	43009,61	386344	89503	224886	173,00	360
		км трубопровода		141692,19	14136,41	294861	29418	62,1	18,65	39
		Накладные расходы -		*108066,47*		*224886*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*96769,56*				*201377*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11296,90*				*23509*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23497,56*		*48898*				
		Сметная стоимость				*660129*				
10	23-010501-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	2101,81	74,34	--	156249	--	6250	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,97*		*6250*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,97*				*6250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,19*		*13000*				
		Сметная стоимость				*175499*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			**1 864 846**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 3. Демонтажные работы										
		Водонапорная башня								
11	11-090202-0101 РСНБ РК 2015	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. ДЕМОНТАЖ	3,1211	57511,97	22363,48	179501	69799	55246	19,00	59
		т конструкций		18558,25	5757,20	57922	17969	60,9	5,96	19
		Накладные расходы -		*17700,91*		*55246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*14808,11*				*46218*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2892,80*				*9029*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6017,03*		*18780*				
		Сметная стоимость				*253527*				
		Насосная станция								
12	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	25,5	119,96	0,31	3059	8	1998	0,17	4
		м2 кровли		119,65	--	3051	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*78,34*		*1998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*70,72*				*1803*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,63*				*194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,86*		*405*				
		Сметная стоимость				*5461*				
13	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	40,56	17506,62	3136,87	710068	127231	420249	21,24	862
		м3 кладки		14369,75	1348,26	582837	54685	59,1	1,54	62
		Накладные расходы -		*10361,18*		*420249*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*9289,34*				*376776*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1071,84*				*43474*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2229,42*		*90425*				
		Сметная стоимость				*1220743*				
14	12-020101-0705 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	18,245	45099,89	33861,19	822848	617797	325449	14,96	273
		м3		11238,70	14847,69	205050	270896	59,1	17,41	318
		Накладные расходы -		*17837,74*		*325449*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*15417,06*				*281284*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2420,68*				*44165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5035,01*		*91864*				
		Сметная стоимость				*1240161*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге			**2 719 892**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге			**5 852 289**				
в том числе оборудование			Тенге							
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**5 852 289**				
		в том числе оборудование	Тенге			**-**				
		в том числе СМР	Тенге			**5 852 289**				
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,9%	169 716				
		Итого с временными	Тенге			**6 022 005**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0,91%	54 800				
		Итого СМР	Тенге			**6 076 806**				
		Итого оборудование	Тенге			**-**				
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**6 076 806**				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1,0599383	6 441 039				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			6 441 039				
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,899900001938474	Тенге		0,899900	5 796 292				
		НДС (12%)	Тенге		12%	695 555				
		Стоимость строительства	Тенге			6 491 846,94				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД Келесского района"

_____ **Кенегесов А.С.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

_____ **Каримбаев О.К.**

Автор:

Директор ТОО "Қаз Нұр жобалау-құрылыс институты"

_____ **Давлетяров Н.А.**

Инженер-эксперт:

ТОО "Нур&М Курылыс"

_____ **Корабоев У. Т.**