Форма КС-3

Утвержденная приказом и.о.Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021г. №420 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс", БИН:0604 4000 2060, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, строение № 80/5**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс", БИН:0604 4000 2060, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, строение № 80/5**

Договор подряда (контракт) **№ от ..2025г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома с гипермаркетом на участке №28, 33мкр.г.Актау"**

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
0604 4000 2060	0604 4000 2060						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце, без НДС	из них				
				СМР по смете	Оборудования, мебели и инвентарь	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома с гипермаркетом на участке №28,33мкр.г.Актау"	1 980 948 250,00	1 980 948 250,00	1 768 703 794,64				212 244 455,36	1 980 948 250,00
Итого по справке	1 980 948 250,00	1 980 948 250,00	1 768 703 794,64				212 244 455,36	1 980 948 250,00

Принял (Заказчик):

Генеральный директор ТОО "АС Құрылыс"

Адилбеков Ж.З.

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Мангыстау Инжиниринг"

Әбіш М.Қ.

Сдал (Подрядчик):

Генеральный директор ТОО "АС Құрылыс"

Адилбеков Ж.З.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс", БИН:0604 4000 2060, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, строение № 80/5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс", БИН:0604 4000 2060, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, строение № 80/5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома с гипермаркетом на участке №28,33мкр.г.Актау"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома с гипермаркетом на участке №28,33мкр.г.Актау"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за июль 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э48003: Общестроительные работы по чертежам КЖ [2-01-01-01]										
1	1	6101-0101-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м^3 группа грунта 2 /суглинок/	м^3	4 680,66	269,0 0,0	269,0 58,0	1 259 098,0 0,0	1 259 097,0 271 478,0			1 259 098,0	
2	2	6101-0101-0118 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м^3 группа грунта 3 /гравийно-галечниковый грунт/	м^3	1 247,09	391,0 0,0	391,0 84,0	487 612,0 0,0	487 613,0 104 756,0			487 612,0	
3	3	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	175,57	18 434,0 18 434,0	0,0 0,0	3 236 457,0 3 236 457,0	0,0 0,0			3 236 457,0	
4	4	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м^3	1 280,394	115,0 0,0	115,0 32,0	147 245,0 0,0	147 246,0 40 973,0			147 245,0	
5	5	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	142,266	4 531,0 4 531,0	0,0 0,0	644 607,0 644 607,0	0,0 0,0			644 607,0	
6	6	6101-0107-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 60 см	м^3	1 280,394	299,0 0,0	299,0 68,0	382 838,0 0,0	382 838,0 87 067,0			382 838,0	
7	7	6101-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Погрузка непригодного для обратной засыпки (гравийно-галечникового) грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3	м^3	1 247,09	636,0 0,0	636,0 159,0	793 149,0 0,0	793 149,0 198 287,0			793 149,0	
8	8	412-102-0201 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 1 км /в отвал/	т·км	2 681,2435	375,0		1 005 466,0				1 005 466,0	
9	9	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная толщиной 100 мм. Устройство /+из бетона С8/10 (В10)/	м^3	9,955	38 894,0 7 007,0	2 783,0 669,0	387 190,0 69 755,0	27 705,0 6 660,0	289 730,0		387 190,0	
10	10	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство /+из бетона С20/25 (В25), W4, F50/	м^3	28,96	81 165,0 39 324,0	4 916,0 1 203,0	2 350 538,0 1 138 823,0	142 367,0 34 839,0	1 069 348,0		2 350 538,0	
11	11	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,67875	348 974,0		236 866,0		236 866,0		236 866,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,73398	302 984,0		525 368,0		525 368,0		525 368,0	
13	13	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /+шайба -30х8 к поперечинам/	т	0,20634	2 531 894,0 1 348 776,0	4 549,0 1 566,0	522 431,0 278 306,0	939,0 323,0	243 186,0		522 431,0	
14	14	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	3,311757	458,0 282,0	8,0 2,0	1 517,0 934,0	27,0 7,0	556,0		1 517,0	
15	15	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.10 КЖ-1/	$м^2$ поверхности	235,1552	4 027,0 1 114,0	20,0 7,0	946 970,0 261 963,0	4 703,0 1 646,0	680 304,0		946 970,0	
16	16	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная толщиной 100 мм. Устройство /+из бетона С8/10 (В10)/	$м^3$	4,344	38 894,0 7 007,0	2 783,0 669,0	168 956,0 30 438,0	12 089,0 2 906,0	126 428,0		168 956,0	
17	17	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство /+из бетона С20/25 (В25), W4, F50/	$м^3$	18,462	81 165,0 39 324,0	4 916,0 1 203,0	1 498 468,0 726 000,0	90 759,0 22 210,0	681 709,0		1 498 468,0	
18	18	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,19005	348 974,0		66 323,0		66 323,0		66 323,0	
19	19	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,865185	302 984,0		262 137,0		262 137,0		262 137,0	
20	20	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /+шайба -30х8 к поперечинам/	т	0,07964	2 531 894,0 1 348 776,0	4 549,0 1 566,0	201 640,0 107 417,0	363,0 125,0	93 861,0		201 640,0	
21	21	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,278222	458,0 282,0	8,0 2,0	585,0 360,0	11,0 3,0	215,0		585,0	
22	22	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.10 КЖ-1/	$м^2$ поверхности	90,7896	4 027,0 1 114,0	20,0 7,0	365 610,0 101 140,0	1 816,0 636,0	262 655,0		365 610,0	
23	23	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная толщиной 100 мм. Устройство /+из бетона С8/10 (В10)/	$м^3$	1,267	38 894,0 7 007,0	2 783,0 669,0	49 279,0 8 878,0	3 526,0 848,0	36 875,0		49 279,0	
24	24	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство /+из бетона С20/25 (В25), W4, F50/	$м^3$	5,068	81 165,0 39 324,0	4 916,0 1 203,0	411 344,0 199 294,0	24 914,0 6 097,0	187 136,0		411 344,0	
25	25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05249	348 974,0		18 318,0		18 318,0		18 318,0	
26	26	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2715	302 984,0		82 260,0		82 260,0		82 260,0	
27	27	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /+шайба -30х8 к поперечинам/	т	0,02534	2 531 894,0 1 348 776,0	4 549,0 1 566,0	64 158,0 34 178,0	116,0 40,0	29 865,0		64 158,0	
28	28	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,406707	458,0 282,0	8,0 2,0	186,0 115,0	3,0 1,0	68,0		186,0	
29	29	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.10 КЖ-1/	$м^2$ поверхности	24,0368	4 027,0 1 114,0	20,0 7,0	96 796,0 26 777,0	480,0 168,0	69 538,0		96 796,0	
30	30	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная толщиной 100 мм. Устройство /+из бетона С8/10 (В10)/	$м^3$	2,534	38 894,0 7 007,0	2 783,0 669,0	98 557,0 17 756,0	7 052,0 1 695,0	73 750,0		98 557,0	
31	31	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство /+из бетона С20/25 (В25), W4, F50/	$м^3$	4,525	81 165,0 39 324,0	4 916,0 1 203,0	367 272,0 177 941,0	22 245,0 5 444,0	167 086,0		367 272,0	
32	32	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11946	348 974,0		41 688,0		41 688,0		41 688,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
33	33	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3258	302 984,0		98 712,0		98 712,0		98 712,0	
34	34	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /+шайба -30х8 к поперечинам/	т	0,02896	2 531 894,0 1 348 776,0	4 549,0 1 566,0	73 324,0 39 061,0	131,0 45,0	34 131,0		73 324,0	
35	35	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,464808	458,0 282,0	8,0 2,0	213,0 131,0	4,0 1,0	78,0		213,0	
36	36	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.10 КЖ-1/	$м^2$ поверхности	31,0958	4 027,0 1 114,0	20,0 7,0	125 223,0 34 641,0	622,0 218,0	89 961,0		125 223,0	
37	37	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная толщиной 100 мм. Устройство /+из бетона С8/10 (В10)/	$м^3$	2,534	38 894,0 7 007,0	2 783,0 669,0	98 557,0 17 756,0	7 052,0 1 695,0	73 750,0		98 557,0	
38	38	6103-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство /+из бетона С20/25 (В25), W4, F50/	$м^3$	22,806	69 525,0 29 462,0	4 082,0 999,0	1 585 587,0 671 910,0	93 094,0 22 783,0	820 583,0		1 585 587,0	
39	39	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24978	348 974,0		87 167,0		87 167,0		87 167,0	
40	40	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,23261	302 984,0		373 461,0		373 461,0		373 461,0	
41	41	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /+шайба -30х8 к поперечинам/	т	0,1267	2 531 894,0 1 348 776,0	4 549,0 1 566,0	320 791,0 170 890,0	576,0 198,0	149 325,0		320 791,0	
42	42	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	2,033535	458,0 282,0	8,0 2,0	931,0 573,0	16,0 4,0	342,0		931,0	
43	43	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.10 КЖ-1/	$м^2$ поверхности	105,9936	4 027,0 1 114,0	20,0 7,0	426 836,0 118 077,0	2 120,0 742,0	306 639,0		426 836,0	
44	44	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная толщиной 100 мм. Устройство /+из бетона С8/10 (В10)/	$м^3$	1,267	38 894,0 7 007,0	2 783,0 669,0	49 279,0 8 878,0	3 526,0 848,0	36 875,0		49 279,0	
45	45	6103-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство /+из бетона С20/25 (В25), W4, F50/	$м^3$	11,584	69 525,0 29 462,0	4 082,0 999,0	805 378,0 341 288,0	47 285,0 11 572,0	416 804,0		805 378,0	
46	46	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13032	348 974,0		45 478,0		45 478,0		45 478,0	
47	47	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,63893	302 984,0		193 586,0		193 586,0		193 586,0	
48	48	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /+шайба -30х8 к поперечинам/	т	0,06697	2 531 894,0 1 348 776,0	4 549,0 1 566,0	169 561,0 90 328,0	305,0 105,0	78 929,0		169 561,0	
49	49	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,074869	458,0 282,0	8,0 2,0	492,0 303,0	8,0 2,0	181,0		492,0	
50	50	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.10 КЖ-1/	$м^2$ поверхности	53,8656	4 027,0 1 114,0	20,0 7,0	216 917,0 60 006,0	1 077,0 377,0	155 833,0		216 917,0	
51	51	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная толщиной 100 мм. Устройство /+из бетона С8/10 (В10)/	$м^3$	20,9236	38 894,0 7 007,0	2 783,0 669,0	813 802,0 146 612,0	58 230,0 13 998,0	608 960,0		813 802,0	
52	52	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундаментов железобетонных ленточных, ширина поверху до 1 м /+из бетона С20/25 (В25), W4, F50/	$м^3$	54,6258	66 840,0 23 655,0	4 946,0 1 150,0	3 651 188,0 1 292 173,0	270 180,0 62 820,0	2 088 836,0		3 651 188,0	
53	53	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		4,61731	348 974,0		1 611 321,0		1 611 321,0		1 611 321,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
54	54	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,88059	318 160,0		598 329,0		598 329,0		598 329,0	
55	55	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	7,44634	302 984,0		2 256 122,0		2 256 122,0		2 256 122,0	
56	56	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /+шайба -30х10 к поперечинам/	т	0,09593	2 531 894,0	4 549,0	242 885,0	436,0	113 060,0		242 885,0	
						1 348 776,0	1 566,0	129 388,0	150,0				
57	57	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,2327	458,0	8,0	565,0	9,0	207,0		565,0	
						282,0	2,0	348,0	2,0				
58	58	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.10 КЖ-1/	$м^2$ поверхности	347,8096	4 027,0	20,0	1 400 629,0	6 957,0	1 006 213,0		1 400 629,0	
						1 114,0	7,0	387 460,0	2 435,0				
59	59	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная толщиной 100 мм. Устройство /+из бетона С8/10 (В10)/	$м^3$	28,96	38 894,0	2 783,0	1 126 370,0	80 595,0	842 852,0		1 126 370,0	
						7 007,0	669,0	202 923,0	19 374,0				
60	60	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундаментов железобетонных ленточных, ширина поверху до 1 м /+из бетона С20/25 (В25), W4, F50/	$м^3$	3,190885	66 840,0	4 946,0	213 279,0	15 783,0	122 016,0		213 279,0	
						23 655,0	1 150,0	75 480,0	3 670,0				
61	61	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундаментов железобетонных ленточных, ширина поверху более 1 м /+из бетона С20/25 (В25), W4, F50/	$м^3$	96,359115	59 302,0	4 386,0	5 714 288,0	422 631,0	3 645 458,0		5 714 288,0	
						17 084,0	1 016,0	1 646 199,0	97 901,0				
62	62	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,7829	348 974,0		1 320 134,0		1 320 134,0		1 320 134,0	
63	63	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2851	318 160,0		408 867,0		408 867,0		408 867,0	
64	64	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,4526	302 984,0		1 349 067,0		1 349 067,0		1 349 067,0	
65	65	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.10 КЖ-1/	$м^2$ поверхности	60,031908	4 027,0	20,0	241 748,0	1 200,0	173 672,0		241 748,0	
						1 114,0	7,0	66 876,0	420,0				
66	66	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /+из бетона С8/10 (В10)/	$м^3$	11,222	65 960,0	2 979,0	740 203,0	33 430,0	365 703,0		740 203,0	
						30 393,0	739,0	341 070,0	8 293,0				
67	67	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка /+Б3/	шт. сборных конструкций	86,88	5 765,0	2 979,0	500 863,0	258 815,0	48 132,0		500 863,0	
						2 232,0	713,0	193 916,0	61 945,0				
68	68	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка /+Б2/	шт. сборных конструкций	101,36	6 323,0	2 921,0	640 899,0	296 073,0	83 115,0		640 899,0	
						2 582,0	699,0	261 712,0	70 851,0				
69	69	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка /+Б1/	шт. сборных конструкций	199,1	8 660,0	3 722,0	1 724 206,0	741 050,0	200 693,0		1 724 206,0	
						3 930,0	891,0	782 463,0	177 398,0				
70	70	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	151,9133	43 571,0		6 619 014,0		6 619 014,0		6 619 014,0	Казахстан
71	71	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок /+монолитные участки/	$м^3$	45,612	26 816,0		1 223 131,0		1 223 131,0		1 223 131,0	Казахстан
72	72	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,827668	377 319,0	6 730,0	312 295,0	5 570,0			312 295,0	
						370 589,0	1 992,0	306 725,0	1 649,0				
73	73	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,048228	348 974,0		16 830,0		16 830,0		16 830,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	74	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,428789	318 160,0		136 424,0		136 424,0		136 424,0	
75	75	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.10 КЖ-1/	м^2 поверхности	881,6148	4 027,0	20,0	3 550 263,0	17 632,0	2 550 511,0		3 550 263,0	
						1 114,0	7,0	982 119,0	6 171,0				
76	76	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м^2	58,4992	3 977,0	1 914,0	232 651,0	111 968,0	47 677,0		232 651,0	
						1 248,0	458,0	73 007,0	26 793,0				
77	77	6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	31,63156	97 423,0	4 977,0	3 081 641,0	157 430,0	129 500,0		3 081 641,0	
						88 352,0	1 150,0	2 794 712,0	36 376,0				
78	78	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,85168	348 974,0		1 344 136,0		1 344 136,0		1 344 136,0	
79	79	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	27,77988	302 984,0		8 416 859,0		8 416 859,0		8 416 859,0	
80	80	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м /+бетоном С20/25(В25)/	м^3	188,24	52 277,0	9 468,0	9 840 622,0	1 782 256,0	6 056 998,0		9 840 622,0	
						10 632,0	2 258,0	2 001 368,0	425 046,0				
81	81	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м^2	58,4992	1 856,0	1 325,0	108 575,0	77 511,0			108 575,0	
						531,0	317,0	31 063,0	18 544,0				
82	82	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м^2	58,4992	3 977,0	1 914,0	232 651,0	111 968,0	47 677,0		232 651,0	
						1 248,0	458,0	73 007,0	26 793,0				
83	83	6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	5,59652	97 423,0	4 977,0	545 230,0	27 854,0	22 912,0		545 230,0	
						88 352,0	1 150,0	494 464,0	6 436,0				
84	84	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,10048	348 974,0		384 039,0		384 039,0		384 039,0	
85	85	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,49604	302 984,0		1 362 228,0		1 362 228,0		1 362 228,0	
86	86	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м /+бетоном С20/25(В25)/	м^3	54,662	52 277,0	9 468,0	2 857 565,0	517 540,0	1 758 859,0		2 857 565,0	
						10 632,0	2 258,0	581 166,0	123 427,0				
87	87	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м^2	58,4992	1 856,0	1 325,0	108 575,0	77 511,0			108 575,0	
						531,0	317,0	31 063,0	18 544,0				
88	88	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м^2	58,4992	3 977,0	1 914,0	232 651,0	111 968,0	47 677,0		232 651,0	
						1 248,0	458,0	73 007,0	26 793,0				
89	89	6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	7,06986	97 423,0	4 977,0	688 767,0	35 186,0	28 944,0		688 767,0	
						88 352,0	1 150,0	624 636,0	8 130,0				
90	90	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,82536	348 974,0		288 029,0		288 029,0		288 029,0	
91	91	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,2445	302 984,0		1 891 984,0		1 891 984,0		1 891 984,0	
92	92	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м /+бетоном С20/25(В25)/	м^3	41,087	52 277,0	9 468,0	2 147 905,0	389 011,0	1 322 056,0		2 147 905,0	
						10 632,0	2 258,0	436 837,0	92 774,0				
93	93	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м		58,4992	1 856,0	1 325,0	108 575,0	77 511,0			108 575,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		531,0	317,0	31 063,0	18 544,0				
94	94	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	50,743712	3 977,0	1 914,0	201 808,0	97 124,0	41 356,0		201 808,0	
						1 248,0	458,0	63 328,0	23 241,0				
95	95	6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	3,53855	97 423,0	4 977,0	344 736,0	17 611,0	14 487,0		344 736,0	
						88 352,0	1 150,0	312 638,0	4 069,0				
96	96	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,53938	348 974,0		188 230,0		188 230,0		188 230,0	
97	97	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,99917	302 984,0		908 701,0		908 701,0		908 701,0	
98	98	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м /+бетоном С20/25(В25)/	$м^3$	23,892	52 277,0	9 468,0	1 249 002,0	226 209,0	768 773,0		1 249 002,0	
						10 632,0	2 258,0	254 020,0	53 948,0				
99	99	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	50,743712	1 856,0	1 325,0	94 180,0	67 236,0			94 180,0	
						531,0	317,0	26 945,0	16 086,0				
100	100	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	50,743712	3 977,0	1 914,0	201 808,0	97 124,0	41 356,0		201 808,0	
						1 248,0	458,0	63 328,0	23 241,0				
101	101	6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	5,35579	97 423,0	4 977,0	521 777,0	26 656,0	21 927,0		521 777,0	
						88 352,0	1 150,0	473 195,0	6 159,0				
102	102	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8326	348 974,0		290 556,0		290 556,0		290 556,0	
103	103	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,52319	302 984,0		1 370 454,0		1 370 454,0		1 370 454,0	
104	104	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м /+бетоном С20/25(В25)/	$м^3$	36,2	52 277,0	9 468,0	1 892 427,0	342 742,0	1 164 807,0		1 892 427,0	
						10 632,0	2 258,0	384 878,0	81 740,0				
105	105	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	50,743712	1 856,0	1 325,0	94 180,0	67 236,0			94 180,0	
						531,0	317,0	26 945,0	16 086,0				
106	106	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	1 321,3	4 649,0	1 504,0	6 142 724,0	1 987 235,0	1 432 289,0		6 142 724,0	
						2 061,0	360,0	2 723 199,0	475 668,0				
107	107	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	12,402998	157 223,0	3 075,0	1 950 037,0	38 140,0	21 395,0		1 950 037,0	
						152 423,0	721,0	1 890 502,0	8 943,0				
108	108	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,57651	348 974,0		550 161,0		550 161,0		550 161,0	
109	109	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	18,0276	318 160,0		5 735 661,0		5 735 661,0		5 735 661,0	
110	110	6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья" /+бетоном С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	132,13	46 013,0	6 362,0	6 079 698,0	840 611,0	4 228 028,0		6 079 698,0	
						7 652,0	1 514,0	1 011 059,0	200 045,0				
111	111	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	1 321,3	1 946,0	898,0	2 571 250,0	1 186 528,0			2 571 250,0	
						1 048,0	215,0	1 384 722,0	284 080,0				
112	112	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.10 КЖ-1/	$м^2$ поверхности	34,63254	4 027,0	20,0	139 465,0	692,0	100 192,0		139 465,0	
						1 114,0	7,0	38 581,0	242,0				
113	113	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		1 308,63	4 649,0	1 504,0	6 083 821,0	1 968 180,0	1 418 555,0		6 083 821,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		2 061,0	360,0	2 697 086,0	471 107,0				
114	114	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	19,54619	157 223,0	3 075,0	3 073 111,0	60 105,0	33 717,0		3 073 111,0	
						152 423,0	721,0	2 979 289,0	14 093,0				
115	115	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,56927	348 974,0		547 634,0		547 634,0		547 634,0	
116	116	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	17,97692	318 160,0		5 719 537,0		5 719 537,0		5 719 537,0	
117	117	6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья" /+бетоном С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	130,863	46 013,0	6 362,0	6 021 399,0	832 551,0	4 187 485,0		6 021 399,0	
						7 652,0	1 514,0	1 001 364,0	198 127,0				
118	118	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	1 308,63	1 946,0	898,0	2 546 594,0	1 175 149,0			2 546 594,0	
						1 048,0	215,0	1 371 444,0	281 355,0				
119	119	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.10 КЖ-1/	$м^2$ поверхности	34,63254	4 027,0	20,0	139 465,0	692,0	100 192,0		139 465,0	
						1 114,0	7,0	38 581,0	242,0				
120	120	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	803,64	4 649,0	1 504,0	3 736 122,0	1 208 674,0	871 146,0		3 736 122,0	
						2 061,0	360,0	1 656 302,0	289 310,0				
121	121	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	10,20297	157 223,0	3 075,0	1 604 142,0	31 374,0	17 600,0		1 604 142,0	
						152 423,0	721,0	1 555 167,0	7 356,0				
122	122	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,09143	348 974,0		380 881,0		380 881,0		380 881,0	
123	123	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,55494	318 160,0		2 403 680,0		2 403 680,0		2 403 680,0	
124	124	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,5566	302 984,0		471 625,0		471 625,0		471 625,0	
125	125	6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья" /+бетоном С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	80,364	46 013,0	6 362,0	3 697 789,0	511 276,0	2 571 568,0		3 697 789,0	
						7 652,0	1 514,0	614 945,0	121 671,0				
126	126	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	803,64	1 946,0	898,0	1 563 883,0	721 669,0			1 563 883,0	
						1 048,0	215,0	842 215,0	172 783,0				
127	127	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.10 КЖ-1/	$м^2$ поверхности	20,42766	4 027,0	20,0	82 262,0	409,0	59 097,0		82 262,0	
						1 114,0	7,0	22 756,0	143,0				
128	128	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	409,06	4 649,0	1 504,0	1 901 720,0	615 227,0	443 421,0		1 901 720,0	
						2 061,0	360,0	843 073,0	147 262,0				
129	129	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	2,52676	157 223,0	3 075,0	397 265,0	7 770,0	4 359,0		397 265,0	
						152 423,0	721,0	385 136,0	1 822,0				
130	130	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,35657	348 974,0		124 434,0		124 434,0		124 434,0	
131	131	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,17019	318 160,0		690 468,0		690 468,0		690 468,0	
132	132	6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья" /+бетоном С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	40,906	46 013,0	6 362,0	1 882 208,0	260 244,0	1 308 951,0		1 882 208,0	
						7 652,0	1 514,0	313 013,0	61 932,0				
133	133	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$	409,06	1 946,0	898,0	796 031,0	367 336,0			796 031,0	
						1 048,0	215,0	428 695,0	87 948,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	134	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.10 КЖ-1/	$м^2$ поверхности	10,4256	4 027,0	20,0	41 984,0	209,0	30 161,0		41 984,0	
						1 114,0	7,0	11 614,0	73,0				
135	135	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	1 448	4 649,0	1 504,0	6 731 752,0	2 177 792,0	1 569 632,0		6 731 752,0	
						2 061,0	360,0	2 984 328,0	521 280,0				
136	136	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	14,22479	157 223,0	3 075,0	2 236 464,0	43 741,0	24 538,0		2 236 464,0	
						152 423,0	721,0	2 168 185,0	10 256,0				
137	137	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,45069	348 974,0		157 279,0		157 279,0		157 279,0	
138	138	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	13,7741	318 160,0		4 382 368,0		4 382 368,0		4 382 368,0	
139	139	6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья" /+бетоном С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	144,8	46 013,0	6 362,0	6 662 682,0	921 217,0	4 633 455,0		6 662 682,0	
						7 652,0	1 514,0	1 108 010,0	219 227,0				
140	140	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	1 448	1 946,0	898,0	2 817 808,0	1 300 304,0			2 817 808,0	
						1 048,0	215,0	1 517 504,0	311 320,0				
141	141	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.10 КЖ-1/	$м^2$ поверхности	37,1412	4 027,0	20,0	149 568,0	743,0	107 449,0		149 568,0	
						1 114,0	7,0	41 375,0	260,0				
142	142	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	1 288,72	4 649,0	1 504,0	5 991 259,0	1 938 235,0	1 396 972,0		5 991 259,0	
						2 061,0	360,0	2 656 052,0	463 939,0				
143	143	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	16,30991	157 223,0	3 075,0	2 564 293,0	50 153,0	28 135,0		2 564 293,0	
						152 423,0	721,0	2 486 005,0	11 759,0				
144	144	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,89145	348 974,0		660 067,0		660 067,0		660 067,0	
145	145	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	14,41846	318 160,0		4 587 377,0		4 587 377,0		4 587 377,0	
146	146	6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья" /+бетоном С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	128,872	46 013,0	6 362,0	5 929 787,0	819 883,0	4 123 775,0		5 929 787,0	
						7 652,0	1 514,0	986 129,0	195 112,0				
147	147	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	1 288,72	1 946,0	898,0	2 507 849,0	1 157 271,0			2 507 849,0	
						1 048,0	215,0	1 350 579,0	277 075,0				
148	148	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.10 КЖ-1/	$м^2$ поверхности	36,1638	4 027,0	20,0	145 632,0	723,0	104 622,0		145 632,0	
						1 114,0	7,0	40 286,0	253,0				
149	149	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	34,39	4 649,0	1 504,0	159 879,0	51 722,0	37 279,0		159 879,0	
						2 061,0	360,0	70 878,0	12 380,0				
150	150	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,41992	157 223,0	3 075,0	66 021,0	1 291,0	724,0		66 021,0	
						152 423,0	721,0	64 005,0	303,0				
151	151	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05068	348 974,0		17 686,0		17 686,0		17 686,0	
152	152	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,36924	318 160,0		117 477,0		117 477,0		117 477,0	
153	153	6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья" /+бетоном С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	3,439	46 013,0	6 362,0	158 239,0	21 879,0	110 045,0		158 239,0	
						7 652,0	1 514,0	26 315,0	5 207,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
154	154	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	34,39	1 946,0	898,0	66 923,0	30 882,0			66 923,0	
						1 048,0	215,0	36 041,0	7 394,0				
155	155	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	13,032	147 979,0	8 384,0	1 928 462,0	109 260,0	477 831,0		1 928 462,0	
						102 929,0	1 981,0	1 341 371,0	25 816,0				
156	156	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,49775	348 974,0		173 702,0		173 702,0		173 702,0	
157	157	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,63443	302 984,0		495 206,0		495 206,0		495 206,0	
158	158	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	11,222	147 979,0	8 384,0	1 660 620,0	94 085,0	411 466,0		1 660 620,0	
						102 929,0	1 981,0	1 155 069,0	22 231,0				
159	159	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,47784	348 974,0		166 754,0		166 754,0		166 754,0	
160	160	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,43352	302 984,0		434 334,0		434 334,0		434 334,0	
161	161	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	5,611	147 979,0	8 384,0	830 310,0	47 042,0	205 733,0		830 310,0	
						102 929,0	1 981,0	577 535,0	11 115,0				
162	162	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2353	348 974,0		82 114,0		82 114,0		82 114,0	
163	163	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,646894	302 984,0		195 999,0		195 999,0		195 999,0	
164	164	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	7,8735	147 979,0	8 384,0	1 165 113,0	66 011,0	288 690,0		1 165 113,0	
						102 929,0	1 981,0	810 411,0	15 597,0				
165	165	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21901	348 974,0		76 429,0		76 429,0		76 429,0	
166	166	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,49775	302 984,0		150 810,0		150 810,0		150 810,0	
167	167	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	13,394	147 979,0	8 384,0	1 982 031,0	112 296,0	491 104,0		1 982 031,0	
						102 929,0	1 981,0	1 378 631,0	26 534,0				
168	168	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7421	348 974,0		258 974,0		258 974,0		258 974,0	
169	169	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,67063	302 984,0		506 174,0		506 174,0		506 174,0	
170	170	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	2,0815	147 979,0	8 384,0	308 018,0	17 451,0	76 320,0		308 018,0	
						102 929,0	1 981,0	214 247,0	4 123,0				
171	171	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11765	348 974,0		41 057,0		41 057,0		41 057,0	
172	172	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,28779	302 984,0		87 196,0		87 196,0		87 196,0	
173	173	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	1,991	147 979,0	8 384,0	294 626,0	16 692,0	73 002,0		294 626,0	
						102 929,0	1 981,0	204 932,0	3 944,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
174	174	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12127	348 974,0		42 320,0		42 320,0		42 320,0	
175	175	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,27693	302 984,0		83 905,0		83 905,0		83 905,0	
176	176	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	1,5023	147 979,0 102 929,0	8 384,0 1 981,0	222 309,0 154 630,0	12 595,0 2 976,0	55 083,0		222 309,0	
177	177	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10317	348 974,0		36 004,0		36 004,0		36 004,0	
178	178	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,25521	302 984,0		77 325,0		77 325,0		77 325,0	
179	179	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	65,16	147 979,0 102 929,0	8 384,0 1 981,0	9 642 312,0 6 706 854,0	546 301,0 129 082,0	2 389 157,0		9 642 312,0	
180	180	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,56658	348 974,0		895 670,0		895 670,0		895 670,0	
181	181	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	10,61022	302 984,0		3 214 727,0		3 214 727,0		3 214 727,0	
182	182	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	56,11	147 979,0 102 929,0	8 384,0 1 981,0	8 303 102,0 5 775 346,0	470 426,0 111 154,0	2 057 329,0		8 303 102,0	
183	183	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,2806	348 974,0		795 870,0		795 870,0		795 870,0	
184	184	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	9,96767	302 984,0		3 020 045,0		3 020 045,0		3 020 045,0	
185	185	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	28,417	147 979,0 102 929,0	8 384,0 1 981,0	4 205 119,0 2 924 933,0	238 248,0 56 294,0	1 041 938,0		4 205 119,0	
186	186	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,12582	348 974,0		392 882,0		392 882,0		392 882,0	
187	187	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,68971	302 984,0		1 420 907,0		1 420 907,0		1 420 907,0	
188	188	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	27,15	147 979,0 102 929,0	8 384,0 1 981,0	4 017 630,0 2 794 522,0	227 625,0 53 784,0	995 482,0		4 017 630,0	
189	189	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,10591	348 974,0		385 934,0		385 934,0		385 934,0	
190	190	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,11775	302 984,0		1 247 612,0		1 247 612,0		1 247 612,0	
191	191	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	184,62	147 979,0 102 929,0	8 384,0 1 981,0	27 319 883,0 19 002 752,0	1 547 854,0 365 732,0	6 769 277,0		27 319 883,0	
192	192	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,61917	348 974,0		2 309 918,0		2 309 918,0		2 309 918,0	
193	193	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	26,95452	302 984,0		8 166 788,0		8 166 788,0		8 166 788,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
194	194	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	11,584	147 979,0	8 384,0	1 714 189,0	97 120,0	424 739,0		1 714 189,0	
						102 929,0	1 981,0	1 192 330,0	22 948,0				
195	195	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,60454	348 974,0		210 969,0		210 969,0		210 969,0	
196	196	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,90593	302 984,0		577 466,0		577 466,0		577 466,0	
197	197	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	10,86	147 979,0	8 384,0	1 607 052,0	91 051,0	398 193,0		1 607 052,0	
						102 929,0	1 981,0	1 117 809,0	21 514,0				
198	198	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,57196	348 974,0		199 599,0		199 599,0		199 599,0	
199	199	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,75208	302 984,0		530 852,0		530 852,0		530 852,0	
200	200	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	9,05	147 979,0	8 384,0	1 339 210,0	75 875,0	331 827,0		1 339 210,0	
						102 929,0	1 981,0	931 507,0	17 928,0				
201	201	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,543	348 974,0		189 493,0		189 493,0		189 493,0	
202	202	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,63262	302 984,0		494 658,0		494 658,0		494 658,0	
203	203	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг /+МИ-1 (на 48шт)/	т	1,00455	1 578 214,0	4 549,0	1 585 395,0	4 570,0	1 183 931,0		1 585 395,0	
						395 096,0	1 566,0	396 894,0	1 573,0				
204	204	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	10,798913	458,0	8,0	4 946,0	87,0	1 814,0		4 946,0	
						282,0	2,0	3 045,0	22,0				
205	205	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	8,145	147 979,0	8 384,0	1 205 289,0	68 287,0	298 645,0		1 205 289,0	
						102 929,0	1 981,0	838 357,0	16 135,0				
206	206	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,43802	348 974,0		152 858,0		152 858,0		152 858,0	
207	207	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,49687	302 984,0		453 528,0		453 528,0		453 528,0	
208	208	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг /+МИ-1 (на 40шт)/	т	0,83441	1 578 214,0	4 549,0	1 316 878,0	3 796,0	983 410,0		1 316 878,0	
						395 096,0	1 566,0	329 672,0	1 307,0				
209	209	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	8,969907	458,0	8,0	4 108,0	72,0	1 507,0		4 108,0	
						282,0	2,0	2 530,0	18,0				
210	210	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	7,602	147 979,0	8 384,0	1 124 936,0	63 736,0	278 735,0		1 124 936,0	
						102 929,0	1 981,0	782 466,0	15 060,0				
211	211	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,36743	348 974,0		128 224,0		128 224,0		128 224,0	
212	212	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,63262	302 984,0		494 658,0		494 658,0		494 658,0	
213	213	6103-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м на основе телескопических стоек	$м^2$	7 602	16 386,0	215,0	124 566 372,0	1 634 430,0	7 069 860,0		124 566 372,0	
						15 241,0	50,0	115 862 082,0	380 100,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
214	214	6103-0501-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	136,75817	211 810,0	5 582,0	28 966 748,0	763 384,0	6 198 427,0		28 966 748,0	
						160 904,0	1 328,0	22 004 937,0	181 615,0				
215	215	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	119,89023	436 933,0		52 383 998,0		52 383 998,0		52 383 998,0	
216	216	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,26607	348 974,0		92 852,0		92 852,0		92 852,0	
217	217	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	16,60187	318 160,0		5 282 051,0		5 282 051,0		5 282 051,0	
218	218	6103-0501-0122 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного автобетононасосом, высота подачи до 38 м /+бетоном С20/25 (В25)/	$м^3$	1 520,4	28 484,0	3 216,0	43 307 074,0	4 889 607,0	36 579 304,0		43 307 074,0	
						1 209,0	737,0	1 838 164,0	1 120 535,0				
219	219	6103-0501-0126 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м на основе телескопических стоек	$м^2$	7 602	9 632,0	107,0	73 222 464,0	813 414,0			73 222 464,0	
						9 526,0	26,0	72 416 652,0	197 652,0				
220	220	6103-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м на основе телескопических стоек	$м^2$	70,59	16 386,0	215,0	1 156 688,0	15 177,0	65 649,0		1 156 688,0	
						15 241,0	50,0	1 075 862,0	3 530,0				
221	221	6103-0501-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	1,48963	211 810,0	5 582,0	315 519,0	8 315,0	67 516,0		315 519,0	
						160 904,0	1 328,0	239 687,0	1 978,0				
222	222	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,18917	436 933,0		519 588,0		519 588,0		519 588,0	
223	223	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07783	348 974,0		27 161,0		27 161,0		27 161,0	
224	224	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09774	318 160,0		31 097,0		31 097,0		31 097,0	
225	225	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,12489	302 984,0		37 840,0		37 840,0		37 840,0	
226	226	6103-0501-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного автобетононасосом, высота подачи до 21 м /+бетоном С20/25 (В25),W4,F50/	$м^3$	14,118	27 573,0	2 341,0	389 276,0	33 050,0	339 665,0		389 276,0	
						1 173,0	629,0	16 560,0	8 880,0				
227	227	6103-0501-0126 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м на основе телескопических стоек	$м^2$	70,59	9 632,0	107,0	679 923,0	7 553,0			679 923,0	
						9 526,0	26,0	672 440,0	1 835,0				
228	228	6103-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м на основе телескопических стоек	$м^2$	86,88	16 386,0	215,0	1 423 616,0	18 679,0	80 798,0		1 423 616,0	
						15 241,0	50,0	1 324 138,0	4 344,0				
229	229	6103-0501-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	2,371824	211 810,0	5 582,0	502 376,0	13 240,0	107 501,0		502 376,0	
						160 904,0	1 328,0	381 636,0	3 150,0				
230	230	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,029684	348 974,0		10 359,0		10 359,0		10 359,0	
231	231	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,34214	318 160,0		745 175,0		745 175,0		745 175,0	
232	232	6103-0501-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного автобетононасосом, высота подачи до 21 м /+бетоном С20/25 (В25),W4,F50/	$м^3$	17,376	27 573,0	2 341,0	479 108,0	40 678,0	418 049,0		479 108,0	
						1 173,0	629,0	20 382,0	10 930,0				
233	233	6103-0501-0126 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м на основе телескопических стоек		86,88	9 632,0	107,0	836 828,0	9 296,0			836 828,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		9 526,0	26,0	827 619,0	2 259,0				
234	234	6103-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	122,26912	11 829,0	3 628,0	1 446 321,0	443 592,0	273 394,0		1 446 321,0	
						5 965,0	1 041,0	729 335,0	127 282,0				
235	235	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование армированного пояса железобетонного	т	2,89962	113 208,0	3 539,0	328 260,0	10 262,0	31 591,0		328 260,0	
						98 774,0	1 014,0	286 407,0	2 940,0				
236	236	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,57196	348 974,0		199 599,0		199 599,0		199 599,0	
237	237	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,32766	318 160,0		740 568,0		740 568,0		740 568,0	
238	238	6103-0401-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование армированного пояса железобетонного по схеме "Кран-бадья" /+бетоном С20/25 (В25),W4,F50/	$м^3$	23,53	33 637,0	4 091,0	791 479,0	96 261,0	564 649,0		791 479,0	
						5 549,0	974,0	130 568,0	22 918,0				
239	239	6103-0401-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	122,26912	7 423,0	3 482,0	907 604,0	425 741,0			907 604,0	
						3 941,0	1 000,0	481 863,0	122 269,0				
240	240	6104-0702-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентиляционных блоков, масса до 2,5 т	шт.	86,88	19 466,0	6 404,0	1 691 206,0	556 380,0	18 679,0		1 691 206,0	
						12 847,0	1 542,0	1 116 147,0	133 969,0				
241	241	222-106-0106 *СпрСЦ 05.2025*	Блок вентиляционный ГОСТ 17079-88 ВБ 6-32 размерами 840х400х3280 мм /+БВ 33-1/	шт.	86,88	88 128,0		7 656 561,0		7 656 561,0		7 656 561,0	Казахстан
242	242	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /+фундаментов по косоуры КС-1 из бетона С8/10 (В10)/	$м^3$	1,3032	65 960,0	2 979,0	85 959,0	3 882,0	42 469,0		85 959,0	
						30 393,0	739,0	39 608,0	963,0				
243	243	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /+МИ-1/	т	0,01629	2 531 894,0	4 549,0	41 245,0	75,0	19 199,0		41 245,0	
						1 348 776,0	1 566,0	21 972,0	26,0				
244	244	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,261454	458,0	8,0	120,0	3,0	44,0		120,0	
						282,0	2,0	74,0	1,0				
245	245	1129-0103-1902 *РСНБ РК 2024*	Устройство лестницы бетонной на стальных косоурах /+косоуры К-1...К-3/	$м^2$ горизонтальной проекции	77,5404	29 168,0	10,0	2 261 698,0	775,0	4 808,0		2 261 698,0	
						29 096,0	0,0	2 256 115,0	0,0				
246	246	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	5,13707	437 637,0		2 248 172,0		2 248 172,0		2 248 172,0	
247	247	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	516,936	5 645,0		2 918 104,0		2 918 104,0		2 918 104,0	Казахстан
248	248	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением. *Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1.*	т	2,292763	329 057,0	74 458,0	754 450,0	170 714,0	60 699,0		754 450,0	
						228 125,0	23 224,0	523 037,0	53 247,0				
249	249	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,912964	437 637,0		399 547,0		399 547,0		399 547,0	
250	250	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,448011	329 793,0		147 751,0		147 751,0		147 751,0	
251	251	214-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,632486	395 740,0		250 300,0		250 300,0		250 300,0	
252	252	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,299302	398 270,0		119 203,0		119 203,0		119 203,0	
253	253	217-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	108,6	38,0		4 127,0		4 127,0		4 127,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
254	254	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	303,660109	458,0	8,0	139 076,0	2 429,0	51 015,0		139 076,0	
						282,0	2,0	85 632,0	607,0				
255	255	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Оштукатуривание лестничных косоуров КС-1,1а, КС-2,2а, КС-3,3а, КС-4,4а, КС-5,5а по сетке	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	32,30989	9 835,0	119,0	317 768,0	3 845,0	63 586,0		317 768,0	
						7 748,0	44,0	250 337,0	1 422,0				
256	256	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	5,279167	6 452,0	280,0	34 061,0	1 478,0	6 393,0		34 061,0	
						4 961,0	66,0	26 190,0	348,0				
257	257	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,12308	130 332,0	3 554,0	16 041,0	437,0	1 633,0		16 041,0	
						113 507,0	848,0	13 970,0	104,0				
258	258	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12308	318 160,0		39 159,0		39 159,0		39 159,0	
259	259	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья" /+бетоном С20/25 (В25),W4,F50/	$м^3$	0,6335	46 191,0	7 254,0	29 262,0	4 595,0	20 321,0		29 262,0	
						6 859,0	1 727,0	4 345,0	1 094,0				
260	260	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	5,279167	3 668,0	527,0	19 364,0	2 782,0			19 364,0	
						3 141,0	126,0	16 582,0	665,0				
			ИТОГО по смете Э48003: Общестроительные работы по чертежам КЖ [2-01-01-01]					670 756 764,0	44 403 578,0	292 431 746,0	0,0	670 756 764,0	
								332 923 734,0	10 574 163,0	0,0	0,0		
			Смета Э48013: Архитектурно-строительная часть здания [2-01-02-02]										
261	1	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя гидроизола /+конструктивные решения АР-2/	$м^2$	55,32	6 263,0	19,0	346 469,0	1 051,0	279 809,0		346 469,0	
						1 186,0	5,0	65 610,0	277,0				
262	2	1114-0201-0109 *РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной несущей блоками из ячеистого бетона на клее	$м^3$ кладки	562,53	24 972,0	831,0	14 047 499,0	467 462,0	768 416,0		14 047 499,0	
						22 775,0	242,0	12 811 621,0	136 132,0				
263	3	213-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	$м^3$	517,5276	21 536,0		11 145 474,0		11 145 474,0		11 145 474,0	Казахстан
264	4	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /+ПР-1...ПР-6/	т	2,67785	357 407,0	16 354,0	957 082,0	43 794,0			957 082,0	
						341 053,0	3 800,0	913 289,0	10 176,0				
265	5	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,5581	398 270,0		1 018 814,0		1 018 814,0		1 018 814,0	
266	6	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11975	318 160,0		38 100,0		38 100,0		38 100,0	
267	7	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза /+примеч.3 АР-26/	$м^2$	140,696078	458,0	8,0	64 439,0	1 125,0	23 637,0		64 439,0	
						282,0	2,0	39 676,0	281,0				
268	8	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /+С-1,С-3,С-4/	т	20,815214	368 397,0	16 354,0	7 668 262,0	340 412,0	228 759,0		7 668 262,0	
						341 053,0	3 800,0	7 099 091,0	79 098,0				
269	9	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг /+С-2/	т	2,089	275 045,0	16 004,0	574 569,0	33 432,0	17 220,0		574 569,0	
						250 798,0	3 763,0	523 917,0	7 861,0				
270	10	214-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	20,85	615 464,0		12 832 424,0		12 832 424,0		12 832 424,0	
271	11	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,538	318 160,0		171 170,0		171 170,0		171 170,0	
272	12	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	864	902,0	32,0	779 328,0	27 648,0	375 840,0		779 328,0	
						435,0	9,0	375 840,0	7 776,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
273	13	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2	м^2	864	120,0		103 680,0		103 680,0		103 680,0	
274	14	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых /+толщиной 130 мм/	м^2	864	1 825,0 1 710,0	115,0 42,0	1 576 800,0 1 477 440,0	99 360,0 36 288,0			1 576 800,0	
275	15	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м^3	121	60 127,0		7 275 367,0		7 275 367,0		7 275 367,0	Казахстан
276	16	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м^2	864	902,0 435,0	32,0 9,0	779 328,0 375 840,0	27 648,0 7 776,0	375 840,0		779 328,0	
277	17	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2	м^2	864	120,0		103 680,0		103 680,0		103 680,0	
278	18	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м^2.	шт.	20	8 091,0 7 539,0	144,0 38,0	161 820,0 150 780,0	2 880,0 760,0	8 160,0		161 820,0	
279	19	246-304-0759 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 500 мм /+Р-1/	шт.	20	15 376,0		307 520,0		307 520,0		307 520,0	Казахстан
280	20	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонных столбиков 300х200х150 и 500х250х200 из бетона В7,5	м^3	7,45	65 023,0 30 393,0	2 979,0 739,0	484 421,0 226 428,0	22 194,0 5 506,0	235 800,0		484 421,0	
281	21	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропил, мауэрлатов с изготовлением /+поз.1...6,10/	м^3 древесины в конструкции	18,9	294 848,0 132 829,0	2 888,0 808,0	5 572 627,0 2 510 468,0	54 583,0 15 271,0	3 007 576,0		5 572 627,0	
282	22	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой /+гидрозащитная пленка/	м^2	887	902,0 435,0	32,0 9,0	800 074,0 385 845,0	28 384,0 7 983,0	385 845,0		800 074,0	
283	23	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м^2	887	137,0		121 519,0		121 519,0		121 519,0	
284	24	6107-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм сплошного /+в зоне желоба, поз.7/	м^2 покрытия	95	3 294,0 1 922,0	266,0 91,0	312 930,0 182 590,0	25 270,0 8 645,0	105 070,0		312 930,0	
285	25	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	5,8	110 736,0		642 269,0		642 269,0		642 269,0	
286	26	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа /+с устройством контр обрешетки и обрешетки, поз.8,9/	м^2 кровли	771	6 659,0 5 059,0	74,0 22,0	5 134 089,0 3 900 489,0	57 054,0 16 962,0	1 176 546,0		5 134 089,0	
287	27	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	886,65	3 892,0		3 450 842,0		3 450 842,0		3 450 842,0	Казахстан
288	28	6107-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка досок ходовых /+поз.11/	м ходов	196	478,0 209,0	17,0 5,0	93 688,0 40 964,0	3 332,0 980,0	49 392,0		93 688,0	
289	29	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство слуховых окон	слуховое окно	6	70 189,0 37 712,0	2 897,0 986,0	421 134,0 226 272,0	17 382,0 5 916,0	177 480,0		421 134,0	
290	30	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /+Полоса -50х2.5,L=750 на хомуты опорных досок/	т	0,0621	1 178 569,0		73 189,0		73 189,0		73 189,0	Казахстан
291	31	ССЦ РК 8.04-08-2024 табл.6 п.2	Доплата за сталь марки С245	т	0,0621	7 791,0		484,0		484,0		484,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
292	32	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	6,35283	458,0	8,0	2 910,0	51,0	1 067,0		2 910,0	
						282,0	2,0	1 791,0	13,0				
293	33	1109-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т конструкций	0,40905	301 897,0	5 890,0	123 491,0	2 409,0	2 851,0		123 491,0	
						289 039,0	1 333,0	118 231,0	545,0				
294	34	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,19594	1 131 473,0		221 701,0		221 701,0		221 701,0	Казахстан
295	35	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,21311	1 130 290,0		240 876,0		240 876,0		240 876,0	Казахстан
296	36	ССЦ РК 8.04-08-2024 табл.6 п.2	Доплата за сталь марки С245	т	0,34744	7 791,0		2 707,0		2 707,0		2 707,0	
297	37	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	28,651882	458,0	8,0	13 123,0	229,0	4 814,0		13 123,0	
						282,0	2,0	8 080,0	57,0				
298	38	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т конструкций	0,131906	308 318,0	74 458,0	40 669,0	9 821,0	3 492,0		40 669,0	
						207 386,0	23 224,0	27 355,0	3 063,0				
299	39	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,131906	1 125 628,0		148 477,0		148 477,0		148 477,0	Казахстан
300	40	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	13,493984	458,0	8,0	6 180,0	108,0	2 267,0		6 180,0	
						282,0	2,0	3 805,0	27,0				
301	41	6114-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка воронки водосточной	воронка	4	20 891,0	685,0	83 564,0	2 740,0	1 092,0		83 564,0	
						19 933,0	74,0	79 732,0	296,0				
302	42	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	2 666,0		10 664,0		10 664,0		10 664,0	Казахстан
303	43	1109-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т конструкций	3,90163	301 897,0	5 890,0	1 177 890,0	22 981,0	27 186,0		1 177 890,0	
						289 039,0	1 333,0	1 127 723,0	5 201,0				
304	44	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	3,90163	329 793,0		1 286 730,0		1 286 730,0		1 286 730,0	
305	45	ССЦ РК 8.04-08-2024 табл.7 п.10	Доплата за цинкование	т	3,90163	127 444,0		497 239,0		497 239,0		497 239,0	
306	46	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство защиты покрытиями мелкими из листовой оцинкованной стали брандмауэров, парапетов, свесов и тому подобных	$м^2$ покрытия	368,2	9 472,0	38,0	3 487 590,0	13 992,0	1 257 771,0		3 487 590,0	
						6 018,0	10,0	2 215 828,0	3 682,0				
307	47	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /+Полоса -50х4 на накладки и гнутые уголки; Сталь листовая тол.4мм на закладные/	т	0,9494	1 546 966,0	16 354,0	1 468 690,0	15 527,0	1 129 367,0		1 468 690,0	
						341 053,0	3 800,0	323 796,0	3 608,0				
308	48	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	60,66666	458,0	8,0	27 785,0	485,0	10 192,0		27 785,0	
						282,0	2,0	17 108,0	121,0				
309	49	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами /+Анкерные шурупы диам.7,5, L=200мм (1500шт)/	кг	129	1 186,0		152 994,0		152 994,0		152 994,0	Казахстан
310	50	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Анкера из диам.6 А240, L=350/	т	0,12	348 974,0		41 877,0		41 877,0		41 877,0	
311	51	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т конструкций	0,740128	308 318,0	74 458,0	228 195,0	55 109,0	19 594,0		228 195,0	
						207 386,0	23 224,0	153 492,0	17 189,0				
312	52	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,740128	1 145 676,0		847 947,0		847 947,0		847 947,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
313	53	ССЦ РК 8.04-08-2024 табл.6 п.2	Доплата за сталь марки С245	т	0,740128	7 791,0		5 766,0		5 766,0		5 766,0	
314	54	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	37,730703	458,0	8,0	17 281,0	301,0	6 339,0		17 281,0	
						282,0	2,0	10 640,0	75,0				
315	55	6118-0204-0408 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка зонта над шахтой из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения, периметр свыше 3600 до 4000 мм /+ЗП-1/	зонт	8	22 768,0	606,0	182 144,0	4 848,0	9 064,0		182 144,0	
						21 029,0	169,0	168 232,0	1 352,0				
316	56	246-301-0416 РСНБ РК 2022	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 4000 мм	шт.	8	52 462,0		419 696,0		419 696,0		419 696,0	Казахстан
317	57	6118-0204-0407 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка зонта над шахтой из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения, периметр свыше 3200 до 3600 мм /+ЗП-2/	зонт	2	18 856,0	590,0	37 712,0	1 180,0	2 220,0		37 712,0	
						17 156,0	169,0	34 312,0	338,0				
318	58	246-301-0415 РСНБ РК 2022	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 3600 мм	шт.	2	47 264,0		94 528,0		94 528,0		94 528,0	Казахстан
319	59	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /+Детали крепления/	т	0,00957	1 178 569,0		11 279,0		11 279,0		11 279,0	Казахстан
320	60	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /+Детали крепления/	т	0,03474	1 194 334,0		41 491,0		41 491,0		41 491,0	Казахстан
321	61	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	1,453617	458,0	8,0	666,0	12,0	244,0		666,0	
						282,0	2,0	410,0	3,0				
322	62	6105-0101-0805 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка перегородки из легкобетонных блоков неармированной, толщина 200 мм	м²	834,9196	6 751,0	213,0	5 636 542,0	177 837,0	628 694,0		5 636 542,0	
						5 785,0	56,0	4 830 010,0	46 755,0				
323	64	6105-0101-0803 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка перегородки из легкобетонных блоков неармированной, толщина 100 мм	м²	1 806,9616	5 569,0	203,0	10 062 969,0	366 813,0	798 677,0		10 062 969,0	
						4 924,0	53,0	8 897 479,0	95 769,0				
324	66	6105-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича. *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	м²	454,048	15 148,0	682,0	6 877 919,0	309 661,0	2 160 360,0		6 877 919,0	
						9 708,0	178,0	4 407 898,0	80 821,0				
325	67	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т конструкций	1,728275	308 318,0	74 458,0	532 858,0	128 683,0	45 754,0		532 858,0	
						207 386,0	23 224,0	358 420,0	40 137,0				
326	68	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,728275	1 145 676,0		1 980 043,0		1 980 043,0		1 980 043,0	Казахстан
327	69	ССЦ РК 8.04-08-2024 табл.6 п.2	Доплата за сталь марки С245	т	1,718475	7 791,0		13 389,0		13 389,0		13 389,0	
328	70	1109-0401-0201 РСНБ РК 2024	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	196	813,0	3,0	159 348,0	588,0			159 348,0	
						810,0	1,0	158 760,0	196,0				
329	71	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	196	33,0		6 468,0		6 468,0		6 468,0	Казахстан
330	72	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	94,273463	458,0	8,0	43 177,0	755,0	15 838,0		43 177,0	
						282,0	2,0	26 585,0	189,0				
331	73	6108-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый /+ОК-1/	м²	16,2	12 127,0	619,0	196 457,0	10 028,0	50 301,0		196 457,0	
						8 403,0	225,0	136 129,0	3 645,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
332	74	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый /+ОК-2,ОК-4/	м^2	180	7 769,0 5 266,0	622,0 228,0	1 398 420,0 947 880,0	111 960,0 41 040,0	338 580,0		1 398 420,0	
333	75	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) /+ОК-3/	м^2	150	9 167,0 6 600,0	629,0 231,0	1 375 050,0 990 000,0	94 350,0 34 650,0	290 700,0		1 375 050,0	
334	76	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный /+ОК-1/	м^2	16,2	57 634,0		933 671,0		933 671,0		933 671,0	
335	77	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка /+ОК-2,ОК-4/	м^2	180	49 552,0		8 919 360,0		8 919 360,0		8 919 360,0	
336	78	223-102-0305 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой /+ОК-3/	м^2	150	49 017,0		7 352 550,0		7 352 550,0		7 352 550,0	Казахстан
337	79	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка сетки антимоскитной	м^2	87,0635	5 762,0 774,0	17,0 6,0	501 660,0 67 387,0	1 480,0 522,0	432 793,0		501 660,0	
338	80	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный	шт.	128	2 259,0		289 152,0		289 152,0		289 152,0	
339	81	6125-1201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования /+примеч.10 АР-25/	шт.	2	6 145,0 2 781,0	3 015,0 1 077,0	12 290,0 5 562,0	6 030,0 2 154,0	698,0		12 290,0	
340	82	272-305-0204001 *СпрСЦ 05.2025*	Электропривод цепной типа Giesse VARIA UNI 230V для монтажа на ПВХ	шт.	2	59 248,0		118 496,0		118 496,0		118 496,0	Казахстан
341	83	6108-0202-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного балконного из ПВХ профиля, площадь проема более 3 м^2 /+ББ-1, ББ-2/	м^2	37,2	9 767,0 7 238,0	661,0 244,0	363 332,0 269 254,0	24 589,0 9 077,0	69 490,0		363 332,0	
342	84	223-204-0107 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 24-7 /+БП 24-8/	м^2	19,2	58 591,0		1 124 947,0		1 124 947,0		1 124 947,0	Казахстан
343	85	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м^2	18	38 803,0		698 454,0		698 454,0		698 454,0	
344	86	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м /+ПД-1,ПД-2/	м	267	3 521,0 1 206,0	17,0 6,0	940 107,0 322 002,0	4 539,0 1 602,0	613 566,0		940 107,0	
345	87	223-501-0109 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 550 мм /+шириной 530 мм/	м	267	2 679,0		715 293,0		715 293,0		715 293,0	
346	88	6108-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних перегородках. Установка блоков из ПВХ профилей	м^2	67,2	8 064,0 5 820,0	675,0 246,0	541 901,0 391 104,0	45 360,0 16 531,0	105 437,0		541 901,0	
347	89	223-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м^2	67,2	56 436,0		3 792 499,0		3 792 499,0		3 792 499,0	
348	90	223-502-0401 *РСНБ РК 2022*	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	40	754,0		30 160,0		30 160,0		30 160,0	
349	91	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в стенах		6,3	14 413,0	161,0	90 802,0	1 015,0	8 051,0		90 802,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		12 974,0	55,0	81 736,0	347,0				
350	92	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный /+с остеклением/	$м^2$	6,3	28 039,0		176 646,0		176 646,0		176 646,0	
351	93	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	12,6	458,0	8,0	5 771,0	101,0	2 117,0		5 771,0	
						282,0	2,0	3 553,0	25,0				
352	94	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в стенах	$м^2$	126	14 413,0	161,0	1 816 038,0	20 286,0	161 028,0		1 816 038,0	
						12 974,0	55,0	1 634 724,0	6 930,0				
353	95	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный /+с остеклением/	$м^2$	6,3	28 039,0		176 646,0		176 646,0		176 646,0	
354	96	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	119,7	60 279,0		7 215 396,0		7 215 396,0		7 215 396,0	
355	97	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	252	458,0	8,0	115 416,0	2 016,0	42 336,0		115 416,0	
						282,0	2,0	71 064,0	504,0				
356	98	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	484,59	7 264,0	276,0	3 520 062,0	133 747,0	338 244,0		3 520 062,0	
						6 290,0	96,0	3 048 071,0	46 521,0				
357	99	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	252	14 666,0		3 695 832,0		3 695 832,0		3 695 832,0	
358	100	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	229,53	12 298,0		2 822 760,0		2 822 760,0		2 822 760,0	
359	101	223-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 19-9П /+ДСВ ЛП 1700-900/	$м^2$	3,06	14 468,0		44 272,0		44 272,0		44 272,0	
360	102	261-103-0138 *РСНБ РК 2022*	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1 460,1	432,0		630 763,0		630 763,0		630 763,0	
361	103	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	586	558,0		326 988,0		326 988,0		326 988,0	
362	104	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	293	3 156,0		924 708,0		924 708,0		924 708,0	
363	105	223-502-0401 *РСНБ РК 2022*	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	293	754,0		220 922,0		220 922,0		220 922,0	
364	106	6106-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборной с остеклением /+Вн-1,Вн-2/	$м^2$	417	24 105,0	428,0	10 051 785,0	178 476,0	127 602,0		10 051 785,0	
						23 371,0	126,0	9 745 707,0	52 542,0				
365	107	223-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 толщиной от 45 мм до 48 мм, с заполнением однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла /+примеч.5 АР-25/	$м^2$	417	109 295,0		45 576 015,0		45 576 015,0		45 576 015,0	
366	108	6111-0401-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели вулканизирующейся тиоколовой мастикой /+Заделка монтажной пеной/	м	578	1 633,0	529,0	943 874,0	305 762,0			943 874,0	
						1 104,0	139,0	638 112,0	80 342,0				
367	109	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	108	2 307,0		249 156,0		249 156,0		249 156,0	
368	110	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	649,18	957,0	121,0	621 265,0	78 551,0	233 705,0		621 265,0	
						476,0	38,0	309 010,0	24 669,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
369	111	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные толщиной 80 мм из бетона С8/10 (В10). Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	51,9344	54 380,0 20 245,0	12,0 0,0	2 824 193,0 1 051 412,0	623,0 0,0	1 772 158,0		2 824 193,0	
370	112	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом /+с заведением на стены на 300мм, примеч.3 АР-23/	$м^2$ поверхности	753,073	6 263,0 1 186,0	19,0 5,0	4 716 496,0 893 145,0	14 308,0 3 765,0	3 809 043,0		4 716 496,0	
371	113	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой /+примеч.4 АР-23/	$м^2$	649,18	3 322,0 2 055,0	87,0 14,0	2 156 576,0 1 334 065,0	56 479,0 9 089,0	766 032,0		2 156 576,0	
372	114	6111-0403-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Затирка песком поверхности гидроизоляции /+примеч.4 АР-23/	$м^2$	649,18	781,0 757,0	16,0 5,0	507 010,0 491 429,0	10 387,0 3 246,0	5 193,0		507 010,0	
373	115	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /+из бетона С18/20 (В20)/	$м^2$ покрытия	649,18	3 183,0 1 891,0	306,0 97,0	2 066 340,0 1 227 599,0	198 649,0 62 970,0	640 091,0		2 066 340,0	
374	116	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия бетонные. Устройство. Добавить до толщины 50 мм на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	649,18	865,0 216,0	60,0 23,0	561 541,0 140 223,0	38 951,0 14 931,0	382 367,0		561 541,0	
375	117	6109-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из раствора цементного /+примеч.5 АР-23/	м	346,31	796,0 749,0	4,0 1,0	275 663,0 259 386,0	1 385,0 346,0	14 891,0		275 663,0	
376	118	6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /+керамзитобетона/	$м^2$ стяжки	2 431,7	2 505,0 2 401,0	100,0 38,0	6 091 408,0 5 838 512,0	243 170,0 92 405,0	9 727,0		6 091 408,0	
377	119	6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавить до толщины 35 мм на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	$м^2$ стяжки	2 431,7	120,0 69,0	51,0 19,0	291 804,0 167 787,0	124 016,0 46 202,0			291 804,0	
378	120	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	2 431,7	2 494,0 1 865,0	100,0 38,0	6 064 660,0 4 535 120,0	243 170,0 92 405,0	1 286 369,0		6 064 660,0	
379	121	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные. Устройство. Добавить до толщины 40 мм на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	2 431,7	684,0 92,0	67,0 25,0	1 663 283,0 223 716,0	162 923,0 60 792,0	1 276 642,0		1 663 283,0	
380	122	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	2 431,7	1 742,0 1 403,0	140,0 47,0	4 236 021,0 3 411 675,0	340 438,0 114 290,0	483 908,0		4 236 021,0	
381	123	233-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	$м^2$	2 528,968	1 857,0		4 696 294,0		4 696 294,0		4 696 294,0	
382	124	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах /+примеч.5 АР-23/	м	2 413,3	651,0 464,0	6,0 2,0	1 571 058,0 1 119 771,0	14 480,0 4 827,0	436 807,0		1 571 058,0	
383	125	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство /+толщиной 50 мм/	$м^2$ изолируемой поверхности	181	1 825,0 1 710,0	115,0 42,0	330 325,0 309 510,0	20 815,0 7 602,0			330 325,0	
384	126	234-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120	$м^3$	9,3215	54 767,0		510 511,0		510 511,0		510 511,0	Казахстан
385	127	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	181	2 494,0 1 865,0	100,0 38,0	451 414,0 337 565,0	18 100,0 6 878,0	95 749,0		451 414,0	
386	128	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные. Устройство. Исключить до толщины 15 мм на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	181	-171,0 -23,0	-17,0 -6,0	-30 951,0 -4 163,0	-3 077,0 -1 086,0	-23 711,0		-30 951,0	
387	129	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом /+с заведением на стены на 300мм, примеч.3 АР-23/	$м^2$ поверхности	312,28	6 263,0 1 186,0	19,0 5,0	1 955 810,0 370 364,0	5 933,0 1 561,0	1 579 512,0		1 955 810,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
388	130	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой /+примеч.4 АР-23/	$м^2$	181	3 322,0 2 055,0	87,0 14,0	601 282,0 371 955,0	15 747,0 2 534,0	213 580,0		601 282,0	
389	131	6111-0403-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Затирка песком поверхности гидроизоляции /+примеч.4 АР-23/	$м^2$	181	781,0 757,0	16,0 5,0	141 361,0 137 017,0	2 896,0 905,0	1 448,0		141 361,0	
390	132	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	181	10 596,0 8 579,0	63,0 21,0	1 917 876,0 1 552 799,0	11 403,0 3 801,0	353 674,0		1 917 876,0	
391	133	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических /+примеч.5 АР-23/	м	437,6	1 680,0 1 674,0	6,0 2,0	735 168,0 732 542,0	2 625,0 875,0			735 168,0	
392	134	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	30,93832	2 753,0		85 173,0		85 173,0		85 173,0	
393	135	232-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	280,064	199,0		55 733,0		55 733,0		55 733,0	
394	136	232-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	26,256	163,0		4 280,0		4 280,0		4 280,0	Казахстан
395	137	6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /+керамзитобетона/	$м^2$ стяжки	178,48	2 505,0 2 401,0	100,0 38,0	447 092,0 428 530,0	17 848,0 6 782,0	714,0		447 092,0	
396	138	6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавить до толщины 25 мм на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	$м^2$ стяжки	178,48	40,0 23,0	17,0 6,0	7 139,0 4 105,0	3 034,0 1 071,0			7 139,0	
397	139	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	178,48	2 494,0 1 865,0	100,0 38,0	445 129,0 332 865,0	17 848,0 6 782,0	94 416,0		445 129,0	
398	140	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные. Устройство. Добавить до толщины 40 мм на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	178,48	684,0 92,0	67,0 25,0	122 080,0 16 420,0	11 958,0 4 462,0	93 702,0		122 080,0	
399	141	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	178,48	10 596,0 8 579,0	63,0 21,0	1 891 174,0 1 531 180,0	11 244,0 3 748,0	348 750,0		1 891 174,0	
400	142	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических /+примеч.5 АР-23/	м	60,84	1 680,0 1 674,0	6,0 2,0	102 211,0 101 846,0	365,0 122,0			102 211,0	
401	143	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	4,301388	2 753,0		11 842,0		11 842,0		11 842,0	
402	144	232-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	38,9376	199,0		7 749,0		7 749,0		7 749,0	
403	145	232-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	3,6504	163,0		595,0		595,0		595,0	Казахстан
404	146	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	126,56	2 494,0 1 865,0	100,0 38,0	315 641,0 236 034,0	12 656,0 4 809,0	66 950,0		315 641,0	
405	147	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные. Устройство. Исключить до толщины 15 мм на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	126,56	-171,0 -23,0	-17,0 -6,0	-21 642,0 -2 911,0	-2 151,0 -759,0	-16 579,0		-21 642,0	
406	148	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	126,56	10 596,0 8 579,0	63,0 21,0	1 341 030,0 1 085 758,0	7 974,0 2 658,0	247 298,0		1 341 030,0	
407	149	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	147,5	2 494,0 1 865,0	100,0 38,0	367 865,0 275 088,0	14 750,0 5 605,0	78 028,0		367 865,0	
408	150	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные. Устройство. Добавить до толщины 50 мм на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	147,5	1 027,0 138,0	101,0 38,0	151 482,0 20 355,0	14 898,0 5 605,0	116 230,0		151 482,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
409	151	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия цементные. Железнение	м² покрытия	147,5	739,0	11,0	109 002,0	1 623,0	2 803,0		109 002,0	
						709,0	3,0	104 578,0	443,0				
410	152	6112-0202-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, потолок /+затирка/	м²	237	3 053,0	23,0	723 561,0	5 451,0	37 209,0		723 561,0	
						2 873,0	9,0	680 901,0	2 133,0				
411	153	6112-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по кирпичу и бетону	м²	237	261,0	3,0	61 857,0	711,0	3 555,0		61 857,0	
						243,0	1,0	57 591,0	237,0				
412	154	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м²	426	5 039,0	364,0	2 146 614,0	155 064,0	158 472,0		2 146 614,0	
						4 303,0	161,0	1 833 078,0	68 586,0				
413	155	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	м²	426	558,0	3,0	237 708,0	1 278,0	19 596,0		237 708,0	
						509,0	1,0	216 834,0	426,0				
414	156	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз /+Выравнивающая шпатлевка/	м²	1 226,1	3 138,0	14,0	3 847 502,0	17 166,0	327 369,0		3 847 502,0	
						2 857,0	5,0	3 502 968,0	6 131,0				
415	157	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м²	1 226,1	1 925,0	11,0	2 360 242,0	13 487,0	274 646,0		2 360 242,0	
						1 690,0	4,0	2 072 109,0	4 904,0				
416	158	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м²	2 214,94	6 023,0	381,0	13 340 584,0	843 892,0	1 067 601,0		13 340 584,0	
						5 160,0	167,0	11 429 090,0	369 895,0				
417	159	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м²	2 009,58	2 814,0	17,0	5 654 958,0	34 162,0	524 501,0		5 654 958,0	
						2 536,0	6,0	5 096 295,0	12 057,0				
418	160	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	205,36	13 276,0	53,0	2 726 359,0	10 884,0	687 340,0		2 726 359,0	
						9 876,0	18,0	2 028 135,0	3 696,0				
419	161	6112-0401-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м² поверхности облицовки	1 841,67	24 397,0	712,0	44 931 223,0	1 311 269,0	1 782 737,0		44 931 223,0	
						22 717,0	27,0	41 837 217,0	49 725,0				
420	162	261-107-0989 *РСНБ РК 2022*	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	4 677,8418	100,0		467 784,0		467 784,0		467 784,0	Казахстан
421	163	261-107-0234 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	4 604,175	174,0		801 126,0		801 126,0		801 126,0	
422	164	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	486,20088	1 092,0		530 931,0		530 931,0		530 931,0	Казахстан
423	165	222-529-0201 *РСНБ РК 2022*	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	4 604,175	220,0		1 012 918,0		1 012 918,0		1 012 918,0	
424	166	231-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	м²	1 841,67	6 193,0		11 405 462,0		11 405 462,0		11 405 462,0	
425	167	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 /+"ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА"/	м³	92,0835	39 904,0		3 674 500,0		3 674 500,0		3 674 500,0	Казахстан
426	168	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /+из бетона В7,5/	м³	2,2	37 957,0	2 783,0	83 505,0	6 123,0	61 967,0		83 505,0	
						7 007,0	669,0	15 415,0	1 472,0				
427	169	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм /+из бетона В15, W4, F100/	м³	5	103 234,0	6 446,0	516 170,0	32 230,0	194 055,0		516 170,0	
						57 977,0	1 576,0	289 885,0	7 880,0				
428	170	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /+С1/	т	0,08088	399 977,0		32 350,0		32 350,0		32 350,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
429	171	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.3 АР-33/	$м^2$ поверхности	18,018	4 027,0	20,0	72 558,0	360,0	52 126,0		72 558,0	
						1 114,0	7,0	20 072,0	126,0				
430	172	6111-0201-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление деформационного шва (ДШ) пенополистиролом толщиной 20 мм /+по узлу 1 АР-33/	$м^3$	0,0136	70 565,0	3 239,0	960,0	44,0			960,0	
						67 326,0	1 144,0	916,0	16,0				
431	173	234-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	0,013872	35 441,0		492,0		492,0		492,0	Казахстан
432	174	1109-0101-0401 *РСНБ РК 2024*	Монтаж фахверка /+поз.1,2/	т конструкций	0,8423	257 868,0	49 588,0	217 202,0	41 768,0	8 307,0		217 202,0	
						198 418,0	12 388,0	167 127,0	10 434,0				
433	175	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,8423	388 216,0		326 994,0		326 994,0		326 994,0	
434	176	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	31,417775	458,0	8,0	14 389,0	252,0	5 278,0		14 389,0	
						282,0	2,0	8 860,0	63,0				
435	177	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	11,25	2 494,0	100,0	28 058,0	1 126,0	5 951,0		28 058,0	
						1 865,0	38,0	20 981,0	428,0				
436	178	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавить до толщины 70 мм на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	$м^2$ стяжки	11,25	1 712,0	169,0	19 260,0	1 901,0	14 771,0		19 260,0	
						230,0	64,0	2 588,0	720,0				
437	179	6112-0201-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка декоративным составом из минеральной или полиминеральной пастовой смеси поверхности фасада, крупность зерна микрominерала до 0,7 мм /+толщиной 20 мм/	$м^2$ отделываемой поверхности	19,4	4 452,0	27,0	86 369,0	524,0	35 677,0		86 369,0	
						2 586,0	10,0	50 168,0	194,0				
438	180	6108-0501-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Остекление переплета витрины металлического витринным стеклом на эластичных прокладках /+Облицовка поликарбонатными листами/	$м^2$ площади остекления	23,6	7 338,0	151,0	173 177,0	3 564,0	4 342,0		173 177,0	
						7 003,0	45,0	165 271,0	1 062,0				
439	181	217-206-0104 *РСНБ РК 2022*	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	$м^2$	24,072	3 039,0		73 155,0		73 155,0		73 155,0	
440	182	6112-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 $м^2$ до 4 /+толщиной 30 мм/	$м^2$ поверхности облицовки	3,6	35 072,0	80,0	126 259,0	288,0	4 619,0		126 259,0	
						33 709,0	26,0	121 352,0	94,0				
441	183	231-201-0304 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм	$м^2$	3,6	22 551,0		81 184,0		81 184,0		81 184,0	Казахстан
442	184	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /+из бетона В7,5/	$м^3$	2,7	37 957,0	2 783,0	102 484,0	7 514,0	76 051,0		102 484,0	
						7 007,0	669,0	18 919,0	1 806,0				
443	185	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской /+из бетона В15, W4, F100/	$м^3$	15,3	45 316,0	4 354,0	693 335,0	66 616,0	456 843,0		693 335,0	
						11 103,0	1 077,0	169 876,0	16 478,0				
444	186	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0645	399 977,0		25 799,0		25 799,0		25 799,0	
445	187	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04386	348 974,0		15 306,0		15 306,0		15 306,0	
446	188	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,28768	318 160,0		91 528,0		91 528,0		91 528,0	
447	189	1202-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	$м^2$ щитов	3,995	14 699,0	12,0	58 723,0	48,0	22 213,0		58 723,0	
						9 127,0	4,0	36 462,0	16,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
448	190	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.2 АР-38/	$м^2$ поверхности	11,455	4 623,0	20,0	52 956,0	229,0	39 966,0		52 956,0	
						1 114,0	7,0	12 761,0	80,0				
449	191	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие крылец из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	30	11 859,0	462,0	355 770,0	13 860,0	169 830,0		355 770,0	
						5 736,0	162,0	172 080,0	4 860,0				
450	192	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением /+Огр-1/	т конструкций	0,19692	308 318,0	74 458,0	60 714,0	14 662,0	5 213,0		60 714,0	
						207 386,0	23 224,0	40 838,0	4 573,0				
451	193	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,19692	1 145 676,0		225 606,0		225 606,0		225 606,0	Казахстан
452	194	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	9,779037	458,0	8,0	4 479,0	79,0	1 643,0		4 479,0	
						282,0	2,0	2 758,0	20,0				
453	195	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /+Сг-1/	т	0,0063	368 397,0	16 354,0	2 321,0	103,0	69,0		2 321,0	
						341 053,0	3 800,0	2 149,0	24,0				
454	196	274-406-0501001 *СпрСЦ 05.2025*	Грязезащитная решетка алюминиевая верхний слой резина-текстиль 25 мм	$м^2$	0,7	124 117,0		86 882,0		86 882,0		86 882,0	Казахстан
455	197	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /+из бетона В7,5/	$м^3$	2,5	37 957,0	2 783,0	94 892,0	6 958,0	70 418,0		94 892,0	
						7 007,0	669,0	17 518,0	1 673,0				
456	198	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской /+из бетона В15, W4, F100/	$м^3$	13,6	45 316,0	4 354,0	616 298,0	59 214,0	406 082,0		616 298,0	
						11 103,0	1 077,0	151 001,0	14 647,0				
457	199	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0483	399 977,0		19 319,0		19 319,0		19 319,0	
458	200	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03774	348 974,0		13 170,0		13 170,0		13 170,0	
459	201	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24203	318 160,0		77 004,0		77 004,0		77 004,0	
460	202	1202-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	$м^2$ щитов	3,29	14 699,0	12,0	48 360,0	39,0	18 293,0		48 360,0	
						9 127,0	4,0	30 028,0	13,0				
461	203	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.2 АР-39/	$м^2$ поверхности	10,855	4 623,0	20,0	50 183,0	217,0	37 873,0		50 183,0	
						1 114,0	7,0	12 092,0	76,0				
462	204	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие крылец из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	25	11 859,0	462,0	296 475,0	11 550,0	141 525,0		296 475,0	
						5 736,0	162,0	143 400,0	4 050,0				
463	205	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением /+Огр-1/	т конструкций	0,155661	308 318,0	74 458,0	47 993,0	11 590,0	4 121,0		47 993,0	
						207 386,0	23 224,0	32 282,0	3 615,0				
464	206	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,155661	1 145 676,0		178 337,0		178 337,0		178 337,0	Казахстан
465	207	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	7,764989	458,0	8,0	3 556,0	63,0	1 305,0		3 556,0	
						282,0	2,0	2 190,0	16,0				
466	208	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /+Сг-1/	т	0,0063	368 397,0	16 354,0	2 321,0	103,0	69,0		2 321,0	
						341 053,0	3 800,0	2 149,0	24,0				
467	209	274-406-0501001 *СпрСЦ 05.2025*	Грязезащитная решетка алюминиевая верхний слой резина-текстиль 25 мм	$м^2$	0,7	124 117,0		86 882,0		86 882,0		86 882,0	Казахстан
468	210	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /+деталь крепежная металлическая Дкм-1/	т	0,122816	1 562 731,0	16 354,0	191 928,0	2 009,0	148 033,0		191 928,0	
						341 053,0	3 800,0	41 887,0	467,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
469	211	1146-0901-0104 *РСНБ РК 2024*	Анкера химические капсульные диаметром от 20 до 40 мм. Установка в готовые гнезда конструкций на вертикальных поверхностях или в основание	шт.	32	1 127,0 1 124,0	3,0 1,0	36 064,0 35 968,0	96,0 32,0			36 064,0	
470	212	217-103-0211 *РСНБ РК 2022*	Анкер химический HVU2 M27X240	шт.	32	12 413,0		397 216,0		397 216,0		397 216,0	
471	213	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	6,386432	458,0 282,0	8,0 2,0	2 925,0 1 801,0	51,0 13,0	1 073,0		2 925,0	
472	214	6108-0501-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Остекление переплета витрины металлического витринным стеклом на эластичных прокладках /+остекление козырьков/	$м^2$ площади остекления	10,8	7 338,0 7 003,0	151,0 45,0	79 250,0 75 632,0	1 631,0 486,0	1 987,0		79 250,0	
473	215	217-401-0406 *РСНБ РК 2022*	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 16 мм /+толщиной 17,52 мм/	$м^2$	11,016	28 623,0		315 311,0		315 311,0		315 311,0	
474	216	231-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Стеклодержатель (рутель) для спайдерного остекления /+YF31, PSS, сталь AISI 316; TF12, сталь AISI 316; YP21, PSS, сталь AISI 304; YF22, PSS, сталь AISI 304/	шт.	24	4 519,0		108 456,0		108 456,0		108 456,0	
475	217	252-301-1713 *РСНБ РК 2022*	Держатель фасадный L=400mm Ni /+тяга O16мм, L=1500мм, сталь AISI 316 (в комплекте с наконечниками Q01A-16L, Q01A-16R)/	шт.	8	5 507,0		44 056,0		44 056,0		44 056,0	
476	218	252-301-1713 *РСНБ РК 2022*	Держатель фасадный L=400mm Ni /+крепление стена-тяга поворотный YF11NX, PSS, сталь AISI 304/	шт.	4	5 507,0		22 028,0		22 028,0		22 028,0	
477	219	252-301-1713 *РСНБ РК 2022*	Держатель фасадный L=400mm Ni /+крепление стена-тяга YF11, PSS, сталь AISI304/	шт.	4	5 507,0		22 028,0		22 028,0		22 028,0	
478	220	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под отмостку, щебеночное толщиной 100 мм	$м^3$	12,88	17 905,0 4 839,0	6 025,0 2 050,0	230 616,0 62 326,0	77 602,0 26 404,0	90 688,0		230 616,0	
479	221	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /+отмостки из бетона C12/15 (B15), W6, F50/	$м^3$	12,88	40 322,0 7 007,0	2 783,0 669,0	519 347,0 90 250,0	35 845,0 8 617,0	393 252,0		519 347,0	
480	222	6120-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подъемника наклонного для маломобильных групп людей, перемещение на 5 метров /+примеч.7 АР-4/	подъемник	2	134 040,0 127 152,0	6 888,0 2 343,0	268 080,0 254 304,0	13 776,0 4 686,0			268 080,0	
481	223	516-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с наклонным перемещением по прямой траектории, складывающаяся, модели ПП НП-225 С (ПН-225 П), грузоподъемность 225 кг, скорость 0,15 м/с, минимальный размер платформы 800x1250 мм, внешние размеры подъемника 1200x1250 мм, СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017 /+НПМ-01/	комплект	2	4 443 589,0		8 887 178,0		8 887 178,0		8 887 178,0	Казахстан
			ИТОГО по смете Э48013: Архитектурно-строительная часть здания [2-01-02-02]					381 811 887,0 172 597 943,0	7 826 298,0 2 170 847,0	192 500 470,0 8 887 178,0	0,0 0,0	381 811 887,0	
			Смета Э48023: Внутреннее инженерное оборудование. Теплоснабжение и вентиляция [2-01-03-03]										
482	1	1337-0102-0205 *РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования в помещении, масса 1 т /+вес 1,0768т/	шт.	2	492 662,0 379 047,0	75 777,0 23 444,0	985 324,0 758 094,0	151 554,0 46 888,0	75 676,0		985 324,0	
483	2	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт.	2	20 129,0 15 590,0	4 312,0 1 425,0	40 258,0 31 180,0	8 624,0 2 850,0	454,0		40 258,0	
484	3	513-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 90-125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 150-250 кВт /+БТП ЭнКо №490-1-25/	комплект	2	28 240 740,0		56 481 480,0		56 481 480,0		56 481 480,0	Казахстан
485	4	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	467,704	3 847,0 3 800,0	47,0 15,0	1 799 257,0 1 777 275,0	21 983,0 7 016,0			1 799 257,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
486	5	245-103-0109 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт /+Royal Thermo Vittoria Super 500/	секция	2 692	5 878,0		15 823 576,0		15 823 576,0		15 823 576,0	
487	6	241-601-1302 *РСНБ РК 2022*	Муфта радиаторная разъемная, PN 10 диаметром 20 мм, проходная	шт.	600	11 038,0		6 622 800,0		6 622 800,0		6 622 800,0	
488	7	6125-1101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене /+общедомой теплосчетчик/	шт.	2	69 557,0	11 789,0	139 114,0	23 578,0	1 644,0		139 114,0	
						56 946,0	3 962,0	113 892,0	7 924,0				
489	8	245-707-0205 *СпрСЦ 05.2025*	Теплосчетчик САРБАЗ-ТС - 2 (комплектация : измерительно-вычислительный блок со встроенным GSM-модулем -1шт, первичный преобразователь расхода ПРПС (безфланцевый)-2шт, комплект термопреобразователей сопротовления с комплектом монтажных частей-1 пара) DN 50 мм	шт.	2	760 267,0		1 520 534,0		1 520 534,0		1 520 534,0	Казахстан
490	9	6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздухоотводчики. Установка	шт.	16	12 589,0	1 052,0	201 424,0	16 832,0	1 232,0		201 424,0	
						11 460,0	367,0	183 360,0	5 872,0				
491	10	245-405-1501 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	16	3 722,0		59 552,0		59 552,0		59 552,0	
492	11	6114-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	300	978,0	3,0	293 400,0	900,0	39 900,0		293 400,0	
						842,0	1,0	252 600,0	300,0				
493	12	242-303-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4"	шт.	300	4 729,0		1 418 700,0		1 418 700,0		1 418 700,0	
494	13	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	300	2 522,0	2,0	756 600,0	600,0	6 300,0		756 600,0	
						2 499,0	1,0	749 700,0	300,0				
495	14	245-510-0101 *РСНБ РК 2022*	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	300	8 397,0		2 519 100,0		2 519 100,0		2 519 100,0	
496	15	245-510-0403 *РСНБ РК 2022*	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 ручная для термостатических клапанов	шт.	300	493,0		147 900,0		147 900,0		147 900,0	
497	16	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	176	10 722,0	193,0	1 887 072,0	33 968,0	85 536,0		1 887 072,0	
						10 043,0	36,0	1 767 568,0	6 336,0				
498	17	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	4	11 436,0	295,0	45 744,0	1 180,0	4 392,0		45 744,0	
						10 043,0	72,0	40 172,0	288,0				
499	18	242-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	168	30 621,0		5 144 328,0		5 144 328,0		5 144 328,0	Казахстан
500	19	242-207-4601 *СпрСЦ 05.2025*	Кран шаровый латунный резьбовой, с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 25, ГОСТ 21345-2005 DN 15 /+Optibal/	шт.	8	2 945,0		23 560,0		23 560,0		23 560,0	Казахстан
501	20	242-207-4606 *СпрСЦ 05.2025*	Кран шаровый латунный резьбовой, с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 25, ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	29 284,0		117 136,0		117 136,0		117 136,0	Казахстан
502	21	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	16	20 618,0	674,0	329 888,0	10 784,0	34 896,0		329 888,0	
						17 763,0	160,0	284 208,0	2 560,0				
503	22	242-101-2602 *СпрСЦ 05.2025*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 типа AVK DN 50		8	89 411,0		715 288,0		715 288,0		715 288,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
522	41	241-205-2304 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм /+40х4 мм/	м	230,868	628,0		144 985,0		144 985,0		144 985,0	Казахстан
523	42	241-205-2305 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм /+50х4,5 мм/	м	77,616	1 100,0		85 378,0		85 378,0		85 378,0	Казахстан
524	43	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6 773,4	478,0	2,0	3 237 685,0	13 547,0	33 867,0		3 237 685,0	
						471,0	0,0	3 190 271,0	0,0				
525	44	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	50,8	2 733,0	18,0	138 836,0	914,0	2 388,0		138 836,0	
						2 668,0	4,0	135 534,0	203,0				
526	45	6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	247,8	4 857,0	61,0	1 203 565,0	15 116,0	94 412,0		1 203 565,0	
						4 415,0	16,0	1 094 037,0	3 965,0				
527	46	6114-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 80 мм	м	75,6	4 877,0	61,0	368 701,0	4 612,0	29 030,0		368 701,0	
						4 432,0	16,0	335 059,0	1 210,0				
528	47	6114-0102-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 100 мм	м	4,4	5 877,0	95,0	25 859,0	418,0	1 888,0		25 859,0	
						5 353,0	24,0	23 553,0	106,0				
529	48	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	8,6	628,0		5 401,0		5 401,0		5 401,0	
530	49	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	6,8	1 169,0		7 949,0		7 949,0		7 949,0	
531	50	241-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	35,4	1 453,0		51 436,0		51 436,0		51 436,0	
532	51	241-101-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	247,8	1 499,0		371 452,0		371 452,0		371 452,0	
533	52	241-101-0214 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	75,6	3 130,0		236 628,0		236 628,0		236 628,0	
534	53	241-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м	4,4	4 560,0		20 064,0		20 064,0		20 064,0	
535	54	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	298,6	478,0	2,0	142 731,0	597,0	1 493,0		142 731,0	
						471,0	0,0	140 641,0	0,0				
536	55	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	80	490,0	2,0	39 200,0	160,0	1 360,0		39 200,0	
						471,0	0,0	37 680,0	0,0				
537	56	241-117-0418 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х3,0 мм	шт.	4	1 885,0		7 540,0		7 540,0		7 540,0	
538	57	241-507-0305 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 40 мм /+переходная Д=40х20мм/	10 шт.	0,8	3 667,0		2 934,0		2 934,0		2 934,0	
539	58	241-507-0305 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 40 мм /+переходная Д=40х25мм/	10 шт.	0,8	3 667,0		2 934,0		2 934,0		2 934,0	
540	59	241-211-1203 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	800	17,0		13 600,0		13 600,0		13 600,0	Казахстан
541	60	241-211-1204 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х20 мм	шт.	8	21,0		168,0		168,0		168,0	Казахстан
542	61	241-211-1205 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.	4	23,0		92,0		92,0		92,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
543	62	241-112-0132 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм /+Ду65/	шт.	20	1 307,0		26 140,0		26 140,0		26 140,0	
544	63	241-112-0140 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм /+Ду80/	шт.	24	1 349,0		32 376,0		32 376,0		32 376,0	Казахстан
545	64	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм /+Д=50х40мм/	шт.	20	476,0		9 520,0		9 520,0		9 520,0	
546	65	241-114-0111 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-45х2,5 мм /+Д=80х50мм/	шт.	8	587,0		4 696,0		4 696,0		4 696,0	
547	66	241-114-0125 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х4,0 мм /+Д=100х80мм/	шт.	4	1 527,0		6 108,0		6 108,0		6 108,0	Казахстан
548	67	241-209-2005 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	24	47,0		1 128,0		1 128,0		1 128,0	Казахстан
549	68	241-209-2011 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х32х40 мм	шт.	4	70,0		280,0		280,0		280,0	Казахстан
550	69	241-505-0105 *РСНБ РК 2022*	Тройник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75 диаметром 40 мм /+переходная Д=40х32мм/	10 шт.	0,8	8 264,0		6 611,0		6 611,0		6 611,0	Казахстан
551	70	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	440	19,0		8 360,0		8 360,0		8 360,0	Казахстан
552	71	241-113-0208 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-32х3,5 мм /+Ду=50х32мм/	шт.	32	1 696,0		54 272,0		54 272,0		54 272,0	
553	72	241-113-0214 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм /+Ду=80х50мм/	шт.	4	5 881,0		23 524,0		23 524,0		23 524,0	
554	73	241-113-0221 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм /+Ду=100х50мм/	шт.	4	6 023,0		24 092,0		24 092,0		24 092,0	
555	74	241-113-0221 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм /+Ду=100х80мм/	шт.	4	6 023,0		24 092,0		24 092,0		24 092,0	
556	75	241-113-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм /+Ду=50мм/	шт.	8	931,0		7 448,0		7 448,0		7 448,0	
557	76	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм /+угольник/	шт.	1 672	13,0		21 736,0		21 736,0		21 736,0	Казахстан
558	77	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм /+угольник/	шт.	720	22,0		15 840,0		15 840,0		15 840,0	Казахстан
559	78	241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм /+угольник/	шт.	28	34,0		952,0		952,0		952,0	Казахстан
560	79	241-208-2504 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	8	70,0		560,0		560,0		560,0	Казахстан
561	80	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	7 116,6	2 231,0 1 609,0	259,0 92,0	15 877 135,0 11 450 609,0	1 843 199,0 654 727,0	2 583 326,0		15 877 135,0	
562	81	273-403-0501002 *СпрСЦ 03.2025*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -65°С до +100°С, бст 9 мм типа Alatau Flex диаметром 22	м	4 561,48	109,0		497 201,0		497 201,0		497 201,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
563	82	273-403-0501003 *СпрСЦ 05.2025*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -65°С до +100°С, бст 9 мм типа Alatau Flex диаметром 28	м	2 555,96	127,0		324 607,0		324 607,0		324 607,0	Казахстан
564	83	273-403-0501004 *СпрСЦ 05.2025*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -65°С до +100°С, бст 9 мм типа Alatau Flex диаметром 35	м	264	145,0		38 280,0		38 280,0		38 280,0	Казахстан
565	84	273-403-0501005 *СпрСЦ 05.2025*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -65°С до +100°С, бст 9 мм типа Alatau Flex диаметром 42	м	86,24	182,0		15 696,0		15 696,0		15 696,0	Казахстан
566	85	273-403-0501006 *СпрСЦ 05.2025*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -65°С до +100°С, бст 9 мм типа Alatau Flex диаметром 52	м	272,58	200,0		54 516,0		54 516,0		54 516,0	Казахстан
567	86	273-403-0501009 *СпрСЦ 05.2025*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -65°С до +100°С, бст 9 мм типа Alatau Flex диаметром 92	м	83,16	319,0		26 528,0		26 528,0		26 528,0	Казахстан
568	87	273-403-0501010 *СпрСЦ 05.2025*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -65°С до +100°С, бст 9 мм типа Alatau Flex диаметром 114	м	4,84	509,0		2 464,0		2 464,0		2 464,0	Казахстан
569	88	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	2,64	17 276,0	174,0	45 609,0	459,0	17 542,0		45 609,0	
						10 457,0	58,0	27 606,0	153,0				
570	89	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	42,28	16 355,0	136,0	691 489,0	5 750,0	280 951,0		691 489,0	
						9 574,0	45,0	404 789,0	1 903,0				
571	90	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка фасонных частей воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм /+заглушки, отводы, тройники/	$м^2$	9	17 276,0	174,0	155 484,0	1 566,0	59 805,0		155 484,0	
						10 457,0	58,0	94 113,0	522,0				
572	91	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка фасонных частей воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм /+заглушки, тройники/	$м^2$	4,4	16 355,0	136,0	71 962,0	598,0	29 238,0		71 962,0	
						9 574,0	45,0	42 126,0	198,0				
573	92	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.	шт.	276	8 091,0	144,0	2 233 116,0	39 744,0	112 608,0		2 233 116,0	
						7 539,0	38,0	2 080 764,0	10 488,0				
574	93	261-302-0123 *РСНБ РК 2022*	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм /+150х150 мм/	$м^2$	276	63 348,0		17 484 048,0		17 484 048,0		17 484 048,0	
			ИТОГО по смете Э48023: Внутреннее инженерное оборудование. Теплоснабжение и вентиляция [2-01-03-03]					165 043 625,0	2 329 132,0	69 037 380,0	0,0	165 043 625,0	
								37 195 631,0	762 634,0	56 481 480,0	0,0		
			Смета Э48033: Внутреннее инженерное оборудование.Водопровод и канализация [2-01-03-04]										
575	1	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	2	3 072,0	101,0	6 144,0	202,0	42,0		6 144,0	
						2 950,0	36,0	5 900,0	72,0				
576	2	244-301-0703 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	2	143 852,0		287 704,0		287 704,0		287 704,0	
577	3	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Манометры с трехходовым краном. Установка /+МПЗ-УФ/	комплект	2	1 770,0	0,0	3 540,0	0,0	42,0		3 540,0	
						1 749,0	0,0	3 498,0	0,0				
578	4	245-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	2	3 894,0		7 788,0		7 788,0		7 788,0	Казахстан
579	5	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	1 797,0		3 594,0		3 594,0		3 594,0	
580	6	6116-0605-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм	шт.	2	9 052,0	838,0	18 104,0	1 676,0	252,0		18 104,0	
						8 088,0	259,0	16 176,0	518,0				
581	7	242-404-1603 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	2	39 750,0		79 500,0		79 500,0		79 500,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
582	8	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	6	20 618,0 17 763,0	674,0 160,0	123 708,0 106 578,0	4 044,0 960,0	13 086,0		123 708,0	
583	9	242-101-1203 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	6	75 306,0		451 836,0		451 836,0		451 836,0	
584	10	6114-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	2	978,0 842,0	3,0 1,0	1 956,0 1 684,0	6,0 2,0	266,0		1 956,0	
585	11	242-207-3902 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б346к ГОСТ 21345-2005 DN 20 /+11666к/	шт.	2	1 018,0		2 036,0		2 036,0		2 036,0	
586	12	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2	20 618,0 17 763,0	674,0 160,0	41 236,0 35 526,0	1 348,0 320,0	4 362,0		41 236,0	
587	13	242-304-0703 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2	18 364,0		36 728,0		36 728,0		36 728,0	
588	14	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	4,2	3 082,0 3 006,0	35,0 10,0	12 944,0 12 625,0	147,0 42,0	172,0		12 944,0	
589	15	6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 65 мм	м	10	4 857,0 4 415,0	61,0 16,0	48 570,0 44 150,0	610,0 160,0	3 810,0		48 570,0	
590	16	241-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,6	704,0		422,0		422,0		422,0	
591	17	241-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0,6	912,0		547,0		547,0		547,0	
592	18	241-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	3	1 698,0		5 094,0		5 094,0		5 094,0	
593	19	241-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	10	3 864,0		38 640,0		38 640,0		38 640,0	
594	20	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4,2	478,0 471,0	2,0 0,0	2 008,0 1 978,0	8,0 0,0	21,0		2 008,0	
595	21	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	10	490,0 471,0	2,0 0,0	4 900,0 4 710,0	20,0 0,0	170,0		4 900,0	
596	22	241-114-0108 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм	шт.	4	1 203,0		4 812,0		4 812,0		4 812,0	
597	23	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	20	2 847,0		56 940,0		56 940,0		56 940,0	
598	24	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2	20 618,0 17 763,0	674,0 160,0	41 236,0 35 526,0	1 348,0 320,0	4 362,0		41 236,0	
599	25	245-405-0609 *РСНБ РК 2022*	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 65	шт.	2	39 357,0		78 714,0		78 714,0		78 714,0	
600	26	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	2,88	317,0 241,0	4,0 0,0	913,0 694,0	12,0 0,0	207,0		913,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
601	27	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	2,88	458,0 282,0	8,0 2,0	1 319,0 812,0	23,0 6,0	484,0		1 319,0	
602	28	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	8	20 618,0 17 763,0	674,0 160,0	164 944,0 142 104,0	5 392,0 1 280,0	17 448,0		164 944,0	
603	29	242-101-1203 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	6	75 306,0		451 836,0		451 836,0		451 836,0	
604	30	242-304-0703 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2	18 364,0		36 728,0		36 728,0		36 728,0	
605	31	6114-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	40	978,0 842,0	3,0 1,0	39 120,0 33 680,0	120,0 40,0	5 320,0		39 120,0	
606	32	6114-0204-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 32, 40 мм	шт.	2	1 239,0 1 018,0	6,0 2,0	2 478,0 2 036,0	12,0 4,0	430,0		2 478,0	
607	33	242-207-3705 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	19 526,0		39 052,0		39 052,0		39 052,0	Казахстан
608	34	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	16	7 401,0		118 416,0		118 416,0		118 416,0	Казахстан
609	35	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	20	2 467,0		49 340,0		49 340,0		49 340,0	Казахстан
610	36	242-207-3601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	2 554,0		10 216,0		10 216,0		10 216,0	
611	37	6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 65 мм /+на вводе/	м	20	4 857,0 4 415,0	61,0 16,0	97 140,0 88 300,0	1 220,0 320,0	7 620,0		97 140,0	
612	38	241-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	20	3 864,0		77 280,0		77 280,0		77 280,0	
613	39	6114-0102-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 250 до 300 мм /+футляр/	м	1,6	17 815,0 16 908,0	816,0 224,0	28 504,0 27 053,0	1 305,0 358,0	146,0		28 504,0	
614	40	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм /+футляр/	м	1,6	13 152,0		21 043,0		21 043,0		21 043,0	
615	41	6301-0801-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр до 300 мм	м	1,6	8 416,0 6 872,0	37,0 11,0	13 466,0 10 995,0	60,0 18,0	2 411,0		13 466,0	
616	42	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм /+диаметр 273 мм/	шт.	2	27 904,0 18 587,0	2 098,0 63,0	55 808,0 37 174,0	4 196,0 126,0	14 438,0		55 808,0	
617	43	6301-0201-0145 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 350 мм /+диаметр труб 325 мм/	км	0,0016	17 372 072,0 2 257 481,0	1 905 175,0 544 879,0	27 795,0 3 612,0	3 048,0 872,0	21 135,0		27 795,0	
618	44	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	420	3 082,0 3 006,0	35,0 10,0	1 294 440,0 1 262 520,0	14 700,0 4 200,0	17 220,0		1 294 440,0	
619	45	6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 65 мм	м	50	4 857,0 4 415,0	61,0 16,0	242 850,0 220 750,0	3 050,0 800,0	19 050,0		242 850,0	
620	46	241-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм /+15х2,5 мм/		20	704,0		14 080,0		14 080,0		14 080,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
621	47	241-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	300	1 314,0		394 200,0		394 200,0		394 200,0	
622	48	241-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	20	1 698,0		33 960,0		33 960,0		33 960,0	
623	49	241-101-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	80	2 145,0		171 600,0		171 600,0		171 600,0	
624	50	241-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	50	3 864,0		193 200,0		193 200,0		193 200,0	
625	51	6114-0103-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм	м	300	982,0 966,0	4,0 0,0	294 600,0 289 800,0	1 200,0 0,0	3 600,0		294 600,0	
626	52	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	297	136,0		40 392,0		40 392,0		40 392,0	Казахстан
627	53	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	720	478,0 471,0	2,0 0,0	344 160,0 339 120,0	1 440,0 0,0	3 600,0		344 160,0	
628	54	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	70	490,0 471,0	2,0 0,0	34 300,0 32 970,0	140,0 0,0	1 190,0		34 300,0	
629	55	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	470	2 231,0 1 609,0	259,0 92,0	1 048 570,0 756 230,0	121 730,0 43 240,0	170 610,0		1 048 570,0	
630	56	234-303-0221 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	55	750,0		41 250,0		41 250,0		41 250,0	
631	57	234-303-0215 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	88	427,0		37 576,0		37 576,0		37 576,0	
632	58	234-303-0214 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	22	353,0		7 766,0		7 766,0		7 766,0	
633	59	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	330	315,0		103 950,0		103 950,0		103 950,0	
634	60	234-303-0208 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	22	221,0		4 862,0		4 862,0		4 862,0	
635	61	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	8	2 847,0		22 776,0		22 776,0		22 776,0	
636	62	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	11 436,0 10 043,0	295,0 72,0	22 872,0 20 086,0	590,0 144,0	2 196,0		22 872,0	
637	63	245-405-0607 *РСНБ РК 2022*	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 40	шт.	2	30 204,0		60 408,0		60 408,0		60 408,0	
638	64	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	46,78	317,0 241,0	4,0 0,0	14 829,0 11 274,0	187,0 0,0	3 368,0		14 829,0	
639	65	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	46,78	458,0 282,0	8,0 2,0	21 425,0 13 192,0	375,0 94,0	7 859,0		21 425,0	
640	66	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.		80	3 072,0	101,0	245 760,0	8 080,0	1 680,0		245 760,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		2 950,0	36,0	236 000,0	2 880,0				
641	67	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м³/ч, Tmax 50°C	шт.	80	23 187,0		1 854 960,0		1 854 960,0		1 854 960,0	
642	68	6114-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм		240	978,0	3,0	234 720,0	720,0	31 920,0		234 720,0	
				шт.		842,0	1,0	202 080,0	240,0				
643	69	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	160	2 467,0		394 720,0		394 720,0		394 720,0	Казахстан
644	70	242-307-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	80	2 254,0		180 320,0		180 320,0		180 320,0	
645	71	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм /+диаметр 15 мм/		80	6 056,0	416,0	484 480,0	33 280,0	6 480,0		484 480,0	
				шт.		5 559,0	125,0	444 720,0	10 000,0				
646	72	242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	80	1 827,0		146 160,0		146 160,0		146 160,0	
647	73	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.		2	3 072,0	101,0	6 144,0	202,0	42,0		6 144,0	
				шт.		2 950,0	36,0	5 900,0	72,0				
648	74	244-301-0210 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 32, Qn 10 м³/ч, Tmax 130°C	шт.	2	62 948,0		125 896,0		125 896,0		125 896,0	
649	75	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Манометры с трехходовым краном. Установка /+МП3-УФ/		2	1 770,0	0,0	3 540,0	0,0	42,0		3 540,0	
				комплект		1 749,0	0,0	3 498,0	0,0				
650	76	245-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	2	3 894,0		7 788,0		7 788,0		7 788,0	Казахстан
651	77	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15 /+11618бк/	шт.	2	1 797,0		3 594,0		3 594,0		3 594,0	
652	78	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм		4	11 436,0	295,0	45 744,0	1 180,0	4 392,0		45 744,0	
				шт.		10 043,0	72,0	40 172,0	288,0				
653	79	242-101-1201 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 40	шт.	2	66 430,0		132 860,0		132 860,0		132 860,0	
654	80	242-304-0701 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	14 207,0		28 414,0		28 414,0		28 414,0	
655	81	6114-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм		2	978,0	3,0	1 956,0	6,0	266,0		1 956,0	
				шт.		842,0	1,0	1 684,0	2,0				
656	82	242-207-3901 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б346к ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	883,0		1 766,0		1 766,0		1 766,0	
657	83	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм		2,6	3 082,0	35,0	8 013,0	91,0	107,0		8 013,0	
				м		3 006,0	10,0	7 816,0	26,0				
658	84	241-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм /+15х2,5 мм/	м	0,6	704,0		422,0		422,0		422,0	
659	85	241-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	2	1 698,0		3 396,0		3 396,0		3 396,0	
660	86	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		2,6	478,0	2,0	1 243,0	5,0	13,0		1 243,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		471,0	0,0	1 225,0	0,0				
661	87	241-114-0104 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	4	323,0		1 292,0		1 292,0		1 292,0	
662	88	241-116-0206 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	8	3 163,0		25 304,0		25 304,0		25 304,0	
663	89	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,22	317,0	4,0	70,0	1,0	16,0		70,0	
						241,0	0,0	53,0	0,0				
664	90	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,22	458,0	8,0	101,0	1,0	37,0		101,0	
						282,0	2,0	62,0	0,0				
665	91	6114-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	116	978,0	3,0	113 448,0	348,0	15 428,0		113 448,0	
						842,0	1,0	97 672,0	116,0				
666	92	6114-0204-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 32, 40 мм	шт.	2	1 239,0	6,0	2 478,0	12,0	430,0		2 478,0	
						1 018,0	2,0	2 036,0	4,0				
667	93	242-207-3705 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	19 526,0		39 052,0		39 052,0		39 052,0	Казахстан
668	94	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	100	7 401,0		740 100,0		740 100,0		740 100,0	Казахстан
669	95	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	2 467,0		39 472,0		39 472,0		39 472,0	Казахстан
670	96	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	420	3 082,0	35,0	1 294 440,0	14 700,0	17 220,0		1 294 440,0	
						3 006,0	10,0	1 262 520,0	4 200,0				
671	97	241-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм /+15х2,5 мм/	м	20	704,0		14 080,0		14 080,0		14 080,0	
672	98	241-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	300	1 314,0		394 200,0		394 200,0		394 200,0	
673	99	241-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	20	1 698,0		33 960,0		33 960,0		33 960,0	
674	100	241-101-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	80	2 145,0		171 600,0		171 600,0		171 600,0	
675	101	6114-0103-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм	м	300	982,0	4,0	294 600,0	1 200,0	3 600,0		294 600,0	
						966,0	0,0	289 800,0	0,0				
676	102	241-205-2101 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	297	213,0		63 261,0		63 261,0		63 261,0	Казахстан
677	103	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	720	478,0	2,0	344 160,0	1 440,0	3 600,0		344 160,0	
						471,0	0,0	339 120,0	0,0				
678	104	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	420	2 231,0	259,0	937 020,0	108 780,0	152 460,0		937 020,0	
						1 609,0	92,0	675 780,0	38 640,0				
679	105	234-303-0313 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	88	581,0		51 128,0		51 128,0		51 128,0	
680	106	234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	22	511,0		11 242,0		11 242,0		11 242,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
681	107	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	330	456,0		150 480,0		150 480,0		150 480,0	
682	108	234-303-0306 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	22	310,0		6 820,0		6 820,0		6 820,0	
683	109	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	11 436,0 10 043,0	295,0 72,0	22 872,0 20 086,0	590,0 144,0	2 196,0		22 872,0	
684	110	245-405-0607 *РСНБ РК 2022*	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 40	шт.	2	30 204,0		60 408,0		60 408,0		60 408,0	
685	111	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	36,56	317,0 241,0	4,0 0,0	11 590,0 8 811,0	146,0 0,0	2 632,0		11 590,0	
686	112	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	36,56	458,0 282,0	8,0 2,0	16 744,0 10 310,0	292,0 73,0	6 142,0		16 744,0	
687	113	6115-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка полотенцесушителя из водогазопроводных труб	шт.	80	4 659,0 4 533,0	101,0 36,0	372 720,0 362 640,0	8 080,0 2 880,0	2 000,0		372 720,0	
688	114	245-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм	шт.	80	13 690,0		1 095 200,0		1 095 200,0		1 095 200,0	
689	115	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	80	3 072,0 2 950,0	101,0 36,0	245 760,0 236 000,0	8 080,0 2 880,0	1 680,0		245 760,0	
690	116	244-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса В, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 90°С	шт.	80	11 778,0		942 240,0		942 240,0		942 240,0	
691	117	6114-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	240	978,0 842,0	3,0 1,0	234 720,0 202 080,0	720,0 240,0	31 920,0		234 720,0	
692	118	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	160	2 467,0		394 720,0		394 720,0		394 720,0	Казахстан
693	119	242-307-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	80	2 254,0		180 320,0		180 320,0		180 320,0	
694	120	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм /+диаметр 15 мм/	шт.	80	6 056,0 5 559,0	416,0 125,0	484 480,0 444 720,0	33 280,0 10 000,0	6 480,0		484 480,0	
695	121	242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	80	1 827,0		146 160,0		146 160,0		146 160,0	
696	122	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	2	3 072,0 2 950,0	101,0 36,0	6 144,0 5 900,0	202,0 72,0	42,0		6 144,0	
697	123	244-301-0207 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 25, Qn 3,5 $м^3$/ч, Tmax 130°С	шт.	2	82 840,0		165 680,0		165 680,0		165 680,0	
698	124	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Манометры с трехходовым краном. Установка /+МПЗ-УФ/	комплект	2	1 770,0 1 749,0	0,0 0,0	3 540,0 3 498,0	0,0 0,0	42,0		3 540,0	
699	125	245-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	2	3 894,0		7 788,0		7 788,0		7 788,0	Казахстан
700	126	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15 /+116186к/	шт.	2	1 797,0		3 594,0		3 594,0		3 594,0	
701	127	6114-0204-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 32, 40 мм		4	1 239,0	6,0	4 956,0	24,0	860,0		4 956,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1 018,0	2,0	4 072,0	8,0				
702	128	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	11 614,0		23 228,0		23 228,0		23 228,0	Казахстан
703	129	242-304-0604 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	8 558,0		17 116,0		17 116,0		17 116,0	Казахстан
704	130	6114-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	2	978,0	3,0	1 956,0	6,0	266,0		1 956,0	
						842,0	1,0	1 684,0	2,0				
705	131	242-207-3901 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б346к ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	883,0		1 766,0		1 766,0		1 766,0	
706	132	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	2,6	3 082,0	35,0	8 013,0	91,0	107,0		8 013,0	
						3 006,0	10,0	7 816,0	26,0				
707	133	241-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм /+15х2,5 мм/	м	0,6	704,0		422,0		422,0		422,0	
708	134	241-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	2	1 314,0		2 628,0		2 628,0		2 628,0	
709	135	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2,6	478,0	2,0	1 243,0	5,0	13,0		1 243,0	
						471,0	0,0	1 225,0	0,0				
710	136	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	4	323,0		1 292,0		1 292,0		1 292,0	
711	137	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,16	317,0	4,0	51,0	1,0	12,0		51,0	
						241,0	0,0	39,0	0,0				
712	138	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,16	458,0	8,0	73,0	1,0	27,0		73,0	
						282,0	2,0	45,0	0,0				
713	139	6114-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	4	978,0	3,0	3 912,0	12,0	532,0		3 912,0	
						842,0	1,0	3 368,0	4,0				
714	140	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	2 467,0		9 868,0		9 868,0		9 868,0	Казахстан
715	141	6114-0204-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 32, 40 мм	шт.	18	1 239,0	6,0	22 302,0	108,0	3 870,0		22 302,0	
						1 018,0	2,0	18 324,0	36,0				
716	142	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	14	11 614,0		162 596,0		162 596,0		162 596,0	Казахстан
717	143	242-304-0604 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	4	8 558,0		34 232,0		34 232,0		34 232,0	Казахстан
718	144	6116-0605-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	2	6 141,0	490,0	12 282,0	980,0	184,0		12 282,0	
						5 559,0	147,0	11 118,0	294,0				
719	145	242-404-0604 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	8 404,0		16 808,0		16 808,0		16 808,0	
720	146	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм /+спускники/	шт.	4	10 722,0	193,0	42 888,0	772,0	1 944,0		42 888,0	
						10 043,0	36,0	40 172,0	144,0				
721	147	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	4	4 549,0		18 196,0		18 196,0		18 196,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
722	148	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	184	3 082,0 3 006,0	35,0 10,0	567 088,0 553 104,0	6 440,0 1 840,0	7 544,0		567 088,0	
723	149	241-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм /+15х2,5 мм/	м	4	704,0		2 816,0		2 816,0		2 816,0	
724	150	241-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	60	1 314,0		78 840,0		78 840,0		78 840,0	
725	151	241-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	120	1 698,0		203 760,0		203 760,0		203 760,0	
726	152	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	184	478,0 471,0	2,0 0,0	87 952,0 86 664,0	368,0 0,0	920,0		87 952,0	
727	153	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	184	2 231,0 1 609,0	259,0 92,0	410 504,0 296 056,0	47 656,0 16 928,0	66 792,0		410 504,0	
728	154	234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	132	511,0		67 452,0		67 452,0		67 452,0	
729	155	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	66	456,0		30 096,0		30 096,0		30 096,0	
730	156	234-303-0306 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	4,4	310,0		1 364,0		1 364,0		1 364,0	
731	157	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	11 436,0 10 043,0	295,0 72,0	22 872,0 20 086,0	590,0 144,0	2 196,0		22 872,0	
732	158	245-405-0606 *РСНБ РК 2022*	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 32	шт.	2	29 401,0		58 802,0		58 802,0		58 802,0	
733	159	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	16,96	317,0 241,0	4,0 0,0	5 376,0 4 087,0	68,0 0,0	1 221,0		5 376,0	
734	160	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	16,96	458,0 282,0	8,0 2,0	7 768,0 4 783,0	136,0 34,0	2 849,0		7 768,0	
735	161	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	4	106 670,0 94 717,0	1 255,0 378,0	426 680,0 378 868,0	5 020,0 1 512,0	42 792,0		426 680,0	
736	162	511-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10-R7, Q max=9,5 $м^3$/ч, H max=8 м.вод.ст. /+вес 38 кг/	шт.	4	583 233,0		2 332 932,0		2 332 932,0		2 332 932,0	
737	163	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Унитазы напольные. Установка	комплект	80	12 102,0 11 420,0	204,0 73,0	968 160,0 913 600,0	16 320,0 5 840,0	38 240,0		968 160,0	
738	164	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	80	53 664,0		4 293 120,0		4 293 120,0		4 293 120,0	
739	165	244-104-0801 *РСНБ РК 2022*	Слив для унитаза диаметром 100 мм	шт.	80	1 357,0		108 560,0		108 560,0		108 560,0	
740	166	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника одиночного с инсталляцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	80	66 838,0 11 898,0	451,0 166,0	5 347 040,0 951 840,0	36 080,0 13 280,0	4 359 120,0		5 347 040,0	
741	167	244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	шт.	80	21 725,0		1 738 000,0		1 738 000,0		1 738 000,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
742	168	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	80	2 071,0		165 680,0		165 680,0		165 680,0	Казахстан
743	169	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	80	6 779,0		542 320,0		542 320,0		542 320,0	
744	170	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	80	7 001,0 6 662,0	63,0 22,0	560 080,0 532 960,0	5 040,0 1 760,0	22 080,0		560 080,0	
745	171	244-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	80	9 943,0		795 440,0		795 440,0		795 440,0	Казахстан
746	172	244-104-0603 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	шт.	80	815,0		65 200,0		65 200,0		65 200,0	Казахстан
747	173	244-104-0406 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	80	5 876,0		470 080,0		470 080,0		470 080,0	
748	174	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ванн купальных стальных	комплект	80	16 776,0 14 490,0	1 252,0 453,0	1 342 080,0 1 159 200,0	100 160,0 36 240,0	82 720,0		1 342 080,0	
749	175	244-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Ванна акриловая прямоугольная размерами 1700 мм х 700 мм	шт.	80	51 036,0		4 082 880,0		4 082 880,0		4 082 880,0	Казахстан
750	176	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	80	1 619,0		129 520,0		129 520,0		129 520,0	Казахстан
751	177	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Смесители. Установка	шт.	80	5 229,0 5 201,0	0,0 0,0	418 320,0 416 080,0	0,0 0,0	2 240,0		418 320,0	
752	178	244-104-0502 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором	шт.	80	9 944,0		795 520,0		795 520,0		795 520,0	
753	179	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	240	1 924,0 1 924,0	0,0 0,0	461 760,0 461 760,0	0,0 0,0			461 760,0	
754	180	244-104-0901 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	400	1 265,0		506 000,0		506 000,0		506 000,0	
755	181	6114-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр 100 мм /+выпуск/	м	40	10 128,0 9 838,0	203,0 61,0	405 120,0 393 520,0	8 120,0 2 440,0	3 480,0		405 120,0	
756	182	241-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	40	25 130,0		1 005 200,0		1 005 200,0		1 005 200,0	
757	183	6301-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 325 мм /+футляр/	км	0,0032	6 234 846,0 4 188 563,0	2 046 283,0 630 196,0	19 952,0 13 403,0	6 548,0 2 017,0	-		19 952,0	
758	184	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм /+футляр/	м	3,2	18 747,0		59 990,0		59 990,0		59 990,0	
759	185	6301-0801-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб полимерных, диаметр 110 мм	м	3,2	5 975,0 5 430,0	9,0 2,0	19 120,0 17 376,0	28,0 6,0	1 715,0		19 120,0	
760	186	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм /+диаметр 325 мм/	шт.	4	32 829,0 21 868,0	2 468,0 74,0	131 316,0 87 472,0	9 872,0 296,0	33 972,0		131 316,0	
761	187	6301-0201-0145 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 350 мм /+диаметр труб 325 мм/	км	0,0032	17 372 072,0 2 257 481,0	1 905 175,0 544 879,0	55 591,0 7 224,0	6 097,0 1 744,0	42 270,0		55 591,0	
762	188	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	440	3 973,0 3 961,0	10,0 3,0	1 748 120,0 1 742 840,0	4 400,0 1 320,0	880,0		1 748 120,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
763	189	241-203-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	439,12	939,0		412 334,0		412 334,0		412 334,0	Казахстан
764	190	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	300	4 136,0 4 131,0	5,0 1,0	1 240 800,0 1 239 300,0	1 500,0 300,0			1 240 800,0	
765	191	241-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	299,4	459,0		137 425,0		137 425,0		137 425,0	Казахстан
766	192	6114-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр 100 мм	м	80	10 128,0 9 838,0	203,0 61,0	810 240,0 787 040,0	16 240,0 4 880,0	6 960,0		810 240,0	
767	193	241-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	80	25 130,0		2 010 400,0		2 010 400,0		2 010 400,0	
768	194	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм /+110 мм/	шт.	48	238,0		11 424,0		11 424,0		11 424,0	Казахстан
769	195	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	200	231,0		46 200,0		46 200,0		46 200,0	Казахстан
770	196	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	160	65,0		10 400,0		10 400,0		10 400,0	Казахстан
771	197	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	178,0		3 560,0		3 560,0		3 560,0	Казахстан
772	198	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	80	45,0		3 600,0		3 600,0		3 600,0	Казахстан
773	199	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	80	176,0		14 080,0		14 080,0		14 080,0	
774	200	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	16	71,0		1 136,0		1 136,0		1 136,0	Казахстан
775	201	241-505-0215 *РСНБ РК 2022*	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х100 мм	шт.	28	14 812,0		414 736,0		414 736,0		414 736,0	
776	202	241-504-0105 *РСНБ РК 2022*	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 100 мм	шт.	32	9 876,0		316 032,0		316 032,0		316 032,0	
777	203	241-517-0102 *РСНБ РК 2022*	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	40	7 628,0		305 120,0		305 120,0		305 120,0	
778	204	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	16	4 136,0 4 131,0	5,0 1,0	66 176,0 66 096,0	80,0 16,0			66 176,0	
779	205	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	15,968	1 521,0		24 287,0		24 287,0		24 287,0	Казахстан
780	206	241-211-3003 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм /+110 мм/	шт.	16	149,0		2 384,0		2 384,0		2 384,0	Казахстан
781	207	235-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м^2	0,016	95 688,0		1 531,0		1 531,0		1 531,0	
782	208	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	106 670,0 94 717,0	1 255,0 378,0	213 340,0 189 434,0	2 510,0 756,0	21 396,0		213 340,0	
783	209	541-105-0104006 *СпрСЦ 05.2025*	Насос погружной типа ГМС Ливгидромаш модели Гном 10-10	шт.	2	133 889,0		267 778,0		267 778,0		267 778,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
784	210	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	4	11 436,0 10 043,0	295,0 72,0	45 744,0 40 172,0	1 180,0 288,0	4 392,0		45 744,0	
785	211	242-101-1202 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	45 038,0		90 076,0		90 076,0		90 076,0	
786	212	242-304-0702 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	15 070,0		30 140,0		30 140,0		30 140,0	
787	213	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	30	5 257,0 5 156,0	28,0 2,0	157 710,0 154 680,0	840,0 60,0	2 190,0		157 710,0	
788	214	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	30	1 603,0		48 090,0		48 090,0		48 090,0	
789	215	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2 149,0		17 192,0		17 192,0		17 192,0	
790	216	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	5,36	317,0 241,0	4,0 0,0	1 699,0 1 292,0	21,0 0,0	386,0		1 699,0	
791	217	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	5,36	458,0 282,0	8,0 2,0	2 455,0 1 512,0	43,0 11,0	900,0		2 455,0	
792	218	6114-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.	шт.	4	2 725,0 2 629,0	12,0 2,0	10 900,0 10 516,0	48,0 8,0	336,0		10 900,0	
793	219	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32 /+типа Herz/	шт.	4	11 614,0		46 456,0		46 456,0		46 456,0	Казахстан
794	220	6110-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка внутреннего водостока на кровле из рулонных материалов, воронки	шт.	8	1 267,0 852,0	306,0 74,0	10 136,0 6 816,0	2 448,0 592,0	872,0		10 136,0	
795	221	224-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	8	48 836,0		390 688,0		390 688,0		390 688,0	
796	222	241-102-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм	м	0,8	5 270,0		4 216,0		4 216,0		4 216,0	
797	223	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0,16	4 595,0		735,0		735,0		735,0	
798	224	6114-0102-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 100 до 125 мм	м	120	8 613,0 8 198,0	302,0 82,0	1 033 560,0 983 760,0	36 240,0 9 840,0	13 560,0		1 033 560,0	
799	225	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	40	4 958,0 4 797,0	136,0 39,0	198 320,0 191 880,0	5 440,0 1 560,0	1 000,0		198 320,0	
800	226	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	120	3 614,0		433 680,0		433 680,0		433 680,0	
801	227	241-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	40	712,0		28 480,0		28 480,0		28 480,0	
802	228	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	16	2 517,0		40 272,0		40 272,0		40 272,0	Казахстан
803	229	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	12	2 882,0		34 584,0		34 584,0		34 584,0	
804	230	241-117-0104 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм		8	2 787,0		22 296,0		22 296,0		22 296,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
805	231	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4 003,0		32 024,0		32 024,0		32 024,0	
806	232	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	60	2 231,0 1 609,0	259,0 92,0	133 860,0 96 540,0	15 540,0 5 520,0	21 780,0		133 860,0	
807	233	234-303-0325 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 125 мм	м	22	2 963,0		65 186,0		65 186,0		65 186,0	
808	234	234-303-0313 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	44	581,0		25 564,0		25 564,0		25 564,0	
809	235	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	44,74	317,0 241,0	4,0 0,0	14 183,0 10 782,0	179,0 0,0	3 221,0		14 183,0	
810	236	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	44,74	458,0 282,0	8,0 2,0	20 491,0 12 617,0	357,0 89,0	7 516,0		20 491,0	
			ИТОГО по смете Э48033: Внутреннее инженерное оборудование.Водопровод и канализация [2-01-03-04]					60 249 068,0 20 386 159,0	727 254,0 236 488,0	36 534 942,0 2 600 710,0	0,0 0,0	60 249 068,0	
			Смета Э48043: Внутренние газопроводы [2-01-03-05]										
811	1	6114-0102-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	505	2 729,0 2 662,0	20,0 5,0	1 378 145,0 1 344 310,0	10 100,0 2 525,0	23 735,0		1 378 145,0	
812	2	6114-0102-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм. Прокладка /+диаметр 76,80 мм/	м трубопровода	295,2	3 475,0 3 277,0	129,0 39,0	1 025 820,0 967 370,0	38 081,0 11 513,0	20 369,0		1 025 820,0	
813	3	241-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	144,8	542,0		78 482,0		78 482,0		78 482,0	
814	4	241-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	360,2	1 073,0		386 495,0		386 495,0		386 495,0	
815	5	241-101-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,2 мм	м	163,6	1 789,0		292 680,0		292 680,0		292 680,0	
816	6	241-101-0126 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм /+Д=76х3мм, Д=80х4мм/	м	131,6	2 373,0		312 287,0		312 287,0		312 287,0	
817	7	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	800,2	3 034,0 3 016,0	0,0 0,0	2 427 807,0 2 413 403,0	0,0 0,0	14 404,0		2 427 807,0	
818	8	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	16	427,0		6 832,0		6 832,0		6 832,0	
819	9	241-117-0408 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х4,0 мм /+Д=50мм/	шт.	4	549,0		2 196,0		2 196,0		2 196,0	
820	10	241-112-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм /+Отвод 90-1-26,9/	шт.	160	189,0		30 240,0		30 240,0		30 240,0	
821	11	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм /+Отвод 90-1-42,4/	шт.	64	359,0		22 976,0		22 976,0		22 976,0	
822	12	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм /+Отвод 90-1-60,3/	шт.	32	521,0		16 672,0		16 672,0		16 672,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
823	13	241-112-0140 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм /+Отвод 90-1-88,9/	шт.	12	1 349,0		16 188,0		16 188,0		16 188,0	Казахстан
824	14	241-114-0118 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм /+К-1-88.9х60.3/	шт.	4	1 086,0		4 344,0		4 344,0		4 344,0	
825	15	241-113-0204 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм /+2-38х25/	шт.	80	1 220,0		97 600,0		97 600,0		97 600,0	
826	16	241-113-0208 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-32х3,5 мм /+1-60,3х42,4/	шт.	16	1 696,0		27 136,0		27 136,0		27 136,0	
827	17	241-113-0114 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0 мм /+1-88,9/	шт.	2	3 170,0		6 340,0		6 340,0		6 340,0	
828	18	6117-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	80	21 857,0	725,0	1 748 560,0	58 000,0	400 560,0		1 748 560,0	
						16 125,0	217,0	1 290 000,0	17 360,0				
829	19	245-803-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный запорный ПЗК-50Н	шт.	80	289 960,0		23 196 800,0		23 196 800,0		23 196 800,0	
830	20	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	160	10 722,0	193,0	1 715 520,0	30 880,0	77 760,0		1 715 520,0	
						10 043,0	36,0	1 606 880,0	5 760,0				
831	21	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	16	11 436,0	295,0	182 976,0	4 720,0	17 568,0		182 976,0	
						10 043,0	72,0	160 688,0	1 152,0				
832	22	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	20 618,0	674,0	41 236,0	1 348,0	4 362,0		41 236,0	
						17 763,0	160,0	35 526,0	320,0				
833	23	242-202-4402 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С ГОСТ 21345-2005 DN20, PN16/25/40 /+ГКШ/	шт.	160	23 202,0		3 712 320,0		3 712 320,0		3 712 320,0	Казахстан
834	24	242-202-4404 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С ГОСТ 21345-2005 DN32, PN16/25/40 /+ГКШ/	шт.	16	29 665,0		474 640,0		474 640,0		474 640,0	Казахстан
835	25	242-202-4408 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С ГОСТ 21345-2005 DN80, PN16/25 /+ГКШ/	шт.	2	86 359,0		172 718,0		172 718,0		172 718,0	Казахстан
836	26	6117-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	80	18 980,0	19,0	1 518 400,0	1 520,0	109 920,0		1 518 400,0	
						17 587,0	0,0	1 406 960,0	0,0				
837	27	245-802-0201 *СпрСЦ 05.2025*	Счетчик газа бытовой ультразвуковой СГБУ "I-GAS R" G1.6	шт.	80	70 034,0		5 602 720,0		5 602 720,0		5 602 720,0	Казахстан
838	28	1311-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования	комплект	80	31 465,0	3 963,0	2 517 200,0	317 040,0	31 760,0		2 517 200,0	
						27 105,0	1 331,0	2 168 400,0	106 480,0				
839	29	245-803-0602 *СпрСЦ 05.2025*	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД /+САКЗ МК-2/	шт.	80	36 155,0		2 892 400,0		2 892 400,0		2 892 400,0	Казахстан
840	30	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	330	708,0		233 640,0		233 640,0		233 640,0	
			ИТОГО по смете Э48043: Внутренние газопроводы [2-01-03-05]					50 141 370,0	461 689,0	38 286 144,0	0,0	50 141 370,0	
								11 393 537,0	145 110,0	0,0	0,0		
			Смета Э48053: Силовое электрооборудование и электроосвещение [2-01-04-06]										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
841	1	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	2	66 409,0 44 407,0	2 184,0 739,0	132 818,0 88 814,0	4 368,0 1 478,0	39 636,0		132 818,0	
842	2	515-301-0312 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	2	1 128 473,0		2 256 946,0		2 256 946,0		2 256 946,0	Казахстан
843	3	6119-0602-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 20 кг	шт.	2	32 151,0 27 091,0	1 250,0 425,0	64 302,0 54 182,0	2 500,0 850,0	7 620,0		64 302,0	
844	4	515-301-1801 *РСНБ РК 2022*	Блок автоматического управления освещением БАУО-30-Т-У на 30 групп; 800х700х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 25А - 2шт, контактор КМЭ 32А - 2шт, место под учёт 3ф прямого включения - 2шт, отходящие линии: автоматический выключатель ВА47-63 1п 16А - 30шт, таймер ТЭ15 - 1шт	шт.	2	120 912,0		241 824,0		241 824,0		241 824,0	Казахстан
845	5	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	7 083,0 6 782,0	259,0 89,0	14 166,0 13 564,0	518,0 178,0	84,0		14 166,0	
846	6	247-301-0212 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 10-100А), 40 мА, класс точности 1	шт.	2	23 495,0		46 990,0		46 990,0		46 990,0	Казахстан
847	7	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	4	9 530,0 9 069,0	264,0 90,0	38 120,0 36 276,0	1 056,0 360,0	788,0		38 120,0	
848	8	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	18 902,0		75 608,0		75 608,0		75 608,0	
849	9	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	20 129,0 15 590,0	4 312,0 1 425,0	40 258,0 31 180,0	8 624,0 2 850,0	454,0		40 258,0	
850	10	247-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 577,0		27 154,0		27 154,0		27 154,0	
851	11	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	10	10 280,0 7 391,0	36,0 0,0	102 800,0 73 910,0	360,0 0,0	28 530,0		102 800,0	
852	12	6401-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	2	19 555,0 14 783,0	324,0 89,0	39 110,0 29 566,0	648,0 178,0	8 896,0		39 110,0	
853	13	247-204-0660 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	2	2 297,0		4 594,0		4 594,0		4 594,0	
854	14	247-204-0681 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	2	3 928,0		7 856,0		7 856,0		7 856,0	
855	15	247-204-0679 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	3 928,0		7 856,0		7 856,0		7 856,0	
856	16	247-204-0677 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	2	3 866,0		7 732,0		7 732,0		7 732,0	
857	17	247-204-0633 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	4	1 391,0		5 564,0		5 564,0		5 564,0	
858	18	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	7 083,0 6 782,0	259,0 89,0	14 166,0 13 564,0	518,0 178,0	84,0		14 166,0	
859	19	247-301-0212 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 10-100А), 40 мА, класс точности 1	шт.	2	23 495,0		46 990,0		46 990,0		46 990,0	Казахстан
860	20	6401-0303-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм		1	60 344,0	7 827,0	60 344,0	7 827,0	29 132,0		60 344,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		23 385,0	2 573,0	23 385,0	2 573,0				
861	21	515-301-1901 *РСНБ РК 2022*	АВР-3-100-2, 3-фазный 100А на 2 ввода без учёта, 1000х800х250мм, ввод: автоматический выключатель ВА99 100А - 2шт, магнитный пускатель ПМ12 100А - 2шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 2шт, светодиодная матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47 1п 6А - 2шт, шина алюминиевая 4х20мм	шт.	1	257 217,0		257 217,0				257 217,0	Казахстан
										257 217,0			
862	22	6401-0303-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	шт.	10	22 253,0 15 590,0	6 378,0 2 123,0	222 530,0 155 900,0	63 780,0 21 230,0	2 850,0		222 530,0	
863	23	247-201-1209 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ ЩЭ1-4-В-1-У1 (без счетчика) на 4 квартиры, встроенный, металлический, 900х900х140мм, трехдверный, замок треугольный - 6шт, слаботочный отсек 300мм, кабельный отсек 150мм, шина заземления и зануления, выключатель нагрузки ВН63 2п 63А - 4шт(ввод), место под учёт 1ф- 4шт, дифференциальный автоматический выключатель АД-32 1P+N 50А/300мА - 4шт, кабельная перемычка ПВ3-10мм	шт.	10	158 279,0		1 582 790,0		1 582 790,0		1 582 790,0	Казахстан
864	24	6401-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	40	19 555,0 14 783,0	324,0 89,0	782 200,0 591 320,0	12 960,0 3 560,0	177 920,0		782 200,0	
865	25	247-204-0616 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	40	796,0		31 840,0		31 840,0		31 840,0	
866	26	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	40	2 951,0 2 650,0	259,0 89,0	118 040,0 106 000,0	10 360,0 3 560,0	1 680,0		118 040,0	
867	27	247-301-0120 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	40	50 874,0		2 034 960,0		2 034 960,0		2 034 960,0	Казахстан
868	28	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	30	20 129,0 15 590,0	4 312,0 1 425,0	603 870,0 467 700,0	129 360,0 42 750,0	6 810,0		603 870,0	
869	29	247-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	30	11 300,0		339 000,0		339 000,0		339 000,0	
870	30	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	120	10 280,0 7 391,0	36,0 0,0	1 233 600,0 886 920,0	4 320,0 0,0	342 360,0		1 233 600,0	
871	31	247-204-0637 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	30	1 437,0		43 110,0		43 110,0		43 110,0	
872	32	247-204-0635 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	60	1 354,0		81 240,0		81 240,0		81 240,0	
873	33	247-204-0611 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	30	670,0		20 100,0		20 100,0		20 100,0	
874	34	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	10	20 129,0 15 590,0	4 312,0 1 425,0	201 290,0 155 900,0	43 120,0 14 250,0	2 270,0		201 290,0	
875	35	247-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	10	11 300,0		113 000,0		113 000,0		113 000,0	
876	36	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	50	10 280,0 7 391,0	36,0 0,0	514 000,0 369 550,0	1 800,0 0,0	142 650,0		514 000,0	
877	37	247-204-0637 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	10	1 437,0		14 370,0		14 370,0		14 370,0	
878	38	247-204-0635 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	30	1 354,0		40 620,0		40 620,0		40 620,0	
879	39	247-204-0611 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"		10	670,0		6 700,0		6 700,0		6 700,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
880	40	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	20 129,0 15 590,0	4 312,0 1 425,0	40 258,0 31 180,0	8 624,0 2 850,0	454,0		40 258,0	
881	41	247-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	11 300,0		22 600,0		22 600,0		22 600,0	
882	42	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	6	10 280,0 7 391,0	36,0 0,0	61 680,0 44 346,0	216,0 0,0	17 118,0		61 680,0	
883	43	247-204-0636 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	2	1 525,0		3 050,0		3 050,0		3 050,0	
884	44	247-204-0635 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	1 354,0		5 416,0		5 416,0		5 416,0	
885	45	6119-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	40	4 799,0 4 771,0	6,0 2,0	191 960,0 190 840,0	240,0 80,0	880,0		191 960,0	
886	46	521-301-0529005 *СпрСЦ 05.2025*	Звонок электрический	шт.	40	8 544,0		341 760,0		341 760,0		341 760,0	
887	47	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	76	4 081,0 3 973,0	27,0 9,0	310 156,0 301 948,0	2 052,0 684,0	6 156,0		310 156,0	
888	48	247-102-0317 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	26	9 463,0		246 038,0		246 038,0		246 038,0	Казахстан
889	49	247-102-0356 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 НБП 01-60-004. Гранат, с наклонным основанием /с прямым основанием, стекло, IP20, мощность до 60Вт, D150 шар	шт.	50	2 069,0		103 450,0		103 450,0		103 450,0	
890	50	247-106-0115 *СпрСЦ 05.2025*	Лампа светодиодная LED ЛАМПА A60 "Standart" 13W 1170Lm 230V 4000K/6500K E27	шт.	76	493,0		37 468,0		37 468,0		37 468,0	Казахстан
891	51	247-213-0103 *РСНБ РК 2022*	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	200	191,0		38 200,0		38 200,0		38 200,0	
892	52	6401-0202-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	715	5 466,0 5 301,0	43,0 10,0	3 908 190,0 3 790 215,0	30 745,0 7 150,0	87 230,0		3 908 190,0	
893	53	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	715	613,0		438 295,0		438 295,0		438 295,0	
894	54	247-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Зажим наборный 24А 2,5 мм2	шт.	160	139,0		22 240,0		22 240,0		22 240,0	
895	55	6401-0202-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	255	5 469,0 5 301,0	38,0 9,0	1 394 595,0 1 351 755,0	9 690,0 2 295,0	33 150,0		1 394 595,0	
896	56	247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	120	582,0		69 840,0		69 840,0		69 840,0	
897	57	247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	120	613,0		73 560,0		73 560,0		73 560,0	
898	58	247-212-0205 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	15	1 229,0		18 435,0		18 435,0		18 435,0	
899	59	247-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	905	1 187,0		1 074 235,0		1 074 235,0		1 074 235,0	
900	60	1121-0102-0101 *РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	7 794	1 021,0 990,0	3,0 0,0	7 957 674,0 7 716 060,0	23 382,0 0,0	218 232,0		7 957 674,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
901	61	243-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 /+вес 0,06кг/	м	1 315,8	217,0		285 529,0		285 529,0		285 529,0	Казахстан
902	62	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 /+вес 0,09кг/	м	1 825,8	311,0		567 824,0		567 824,0		567 824,0	Казахстан
903	63	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 /+вес 0,13кг/	м	2 949,84	489,0		1 442 472,0		1 442 472,0		1 442 472,0	Казахстан
904	64	243-106-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 /+вес 0,18кг/	м	464,1	756,0		350 860,0		350 860,0		350 860,0	Казахстан
905	65	243-142-0109 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2 /+вес 0,04кг/	м	721	242,0		174 482,0		174 482,0		174 482,0	Казахстан
906	66	243-106-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 /+вес 0,21кг/	м	24,48	769,0		18 825,0		18 825,0		18 825,0	Казахстан
907	67	243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 /+вес 0,3кг/	м	18,36	1 187,0		21 793,0		21 793,0		21 793,0	Казахстан
908	68	243-110-0217 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х35 (мк)-1 /+вес 0,34кг/	м	637,5	375,0		239 062,0		239 062,0		239 062,0	Казахстан
909	69	243-902-0109 *РСНБ РК 2022*	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2	шт.	20	420,0		8 400,0		8 400,0		8 400,0	
910	70	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	7 147,77	54,0		385 980,0		385 980,0		385 980,0	
911	71	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	42,42	65,0		2 757,0		2 757,0		2 757,0	
912	72	241-207-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	126,25	143,0		18 054,0		18 054,0		18 054,0	
913	73	6401-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	205	1 176,0 945,0	161,0 49,0	241 080,0 193 725,0	33 005,0 10 045,0	14 350,0		241 080,0	
914	74	252-301-1464 *РСНБ РК 2022*	Полоса 4х40мм, (бухта 20м) горячеоцинкованная	м	175	2 649,0		463 575,0		463 575,0		463 575,0	
915	75	252-301-1463 *РСНБ РК 2022*	Полоса 4х25мм, (бухта 64м) горячеоцинкованная	м	30	1 548,0		46 440,0		46 440,0		46 440,0	
916	76	6401-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	390	1 270,0 1 090,0	141,0 42,0	495 300,0 425 100,0	54 990,0 16 380,0	15 210,0		495 300,0	
917	77	252-301-1467 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 10 мм, (бухта 81 м) горячеоцинкованный	м	390	1 254,0		489 060,0		489 060,0		489 060,0	
918	78	252-301-1468 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 8мм, (бухта 127м) горячеоцинкованный	м	100	792,0		79 200,0		79 200,0		79 200,0	
919	79	252-301-1441 *РСНБ РК 2022*	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	26	32 720,0		850 720,0		850 720,0		850 720,0	
920	80	6401-0103-1601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж шины сборной - 1 полоса в фазе, медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	40	3 870,0 3 302,0	520,0 227,0	154 800,0 132 080,0	20 800,0 9 080,0	1 920,0		154 800,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	81	252-301-1488 *СпрСЦ 05.2025*	Шина уравнивания потенциалов 1809, с пластиковой опорной пластиной, клеммная колодка латунь.	шт.	40	5 343,0		213 720,0		213 720,0		213 720,0	Казахстан
			ИТОГО по смете Э48053: Силовое электрооборудование и электроосвещение [2-01-04-06]					34 384 708,0	475 863,0	13 536 118,0	0,0	34 384 708,0	
								17 274 980,0	142 559,0	3 097 747,0	0,0		
			Смета Э48063: Сети связи [2-01-05-07]										
922	1	6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	12	17 495,0 13 289,0	3 729,0 1 242,0	209 940,0 159 468,0	44 748,0 14 904,0	5 724,0		209 940,0	
923	2	243-905-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 20	шт.	4	5 170,0		20 680,0		20 680,0		20 680,0	
924	3	243-905-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	8	4 142,0		33 136,0		33 136,0		33 136,0	
925	4	248-404-0422 *РСНБ РК 2022*	Сетевое оборудование PoE сплиттер SM1 (12В)	шт.	80	3 624,0		289 920,0		289 920,0		289 920,0	
926	5	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1 162	1 233,0 750,0	409,0 126,0	1 432 746,0 871 500,0	475 258,0 146 412,0	85 988,0		1 432 746,0	
927	6	6401-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	1 472	2 065,0 900,0	987,0 331,0	3 039 680,0 1 324 800,0	1 452 864,0 487 232,0	262 016,0		3 039 680,0	
928	7	243-503-0201 *СпрСЦ 05.2025*	Кабель волоконно-оптический для внутренней прокладки типа Hyperline 50/125 (OM2), многомодовый, 4 волокна, бронированный, оболочка LSZH, нг(А)-HF /+вес 0,04кг, примеч.2 СО-1/	м	2 634	2 284,0		6 016 056,0		6 016 056,0		6 016 056,0	Казахстан
929	8	6125-1102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт /патч-корды/	шт.	160	1 351,0 1 351,0	0,0 0,0	216 160,0 216 160,0	0,0 0,0			216 160,0	
930	9	243-906-2405 *СпрСЦ 05.2025*	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-50-LC/PR-LC/PR-H-10M-LSZH	шт.	24	9 353,0		224 472,0		224 472,0		224 472,0	Казахстан
931	10	243-906-2406 *СпрСЦ 05.2025*	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-50-LC/PR-LC/PR-H-15M-LSZH	шт.	56	11 313,0		633 528,0		633 528,0		633 528,0	Казахстан
932	11	6401-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2 /+зазмемления брони оптического кабеля/	м	30	2 917,0 2 834,0	10,0 3,0	87 510,0 85 020,0	300,0 90,0	2 190,0		87 510,0	
933	12	243-142-0111 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	м	30	349,0		10 470,0		10 470,0		10 470,0	Казахстан
934	13	6125-0704-1106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 24	УССЛК	4	393 054,0 196 292,0	195 286,0 42 270,0	1 572 216,0 785 168,0	781 144,0 169 080,0	5 904,0		1 572 216,0	
935	14	248-102-3101 *СпрСЦ 05.2025*	Бокс оптический типа Hyperline, универсальный, 19-дюймовый, выдвижной, с полкой, от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной	шт.	4	85 025,0		340 100,0		340 100,0		340 100,0	Казахстан
936	15	243-906-2810 *СпрСЦ 05.2025*	Пигтейл волоконно-оптический типа Legrand, - OM3 - коннектор LC - LSZH - 2 м	шт.	16	5 276,0		84 416,0		84 416,0		84 416,0	Казахстан
937	16	6119-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	296	2 111,0 2 083,0	7,0 1,0	624 856,0 616 568,0	2 072,0 296,0	6 216,0		624 856,0	
938	17	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	896	1 765,0 1 750,0	4,0 0,0	1 581 440,0 1 568 000,0	3 584,0 0,0	9 856,0		1 581 440,0	
939	18	241-207-1706 *СпрСЦ 05.2025*	Труба гофрированная с зондом диаметром 50 мм	м	298,96	548,0		163 830,0		163 830,0		163 830,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
940	19	241-207-1702 *СпрСЦ 05.2025*	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	874,66	140,0		122 452,0		122 452,0		122 452,0	Казахстан
941	20	241-207-1703 *СпрСЦ 05.2025*	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	м	30,3	204,0		6 181,0		6 181,0		6 181,0	Казахстан
942	21	6125-0408-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж розетки	шт.	80	5 586,0 5 562,0	0,0 0,0	446 880,0 444 960,0	0,0 0,0	1 920,0		446 880,0	
943	22	247-214-0202 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	80	631,0		50 480,0		50 480,0		50 480,0	
944	23	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	2	3 403,0 3 388,0	0,0 0,0	6 806,0 6 776,0	0,0 0,0	30,0		6 806,0	
945	24	252-207-3980 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка У994	шт.	2	1 175,0		2 350,0		2 350,0		2 350,0	
946	25	1310-1001-0903 *РСНБ РК 2022*	Бокс монтажный. Установка	шт.	4	13 841,0 13 838,0	3,0 0,0	55 364,0 55 352,0	12,0 0,0			55 364,0	
947	26	248-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Бокс монтажный VIZIT-MB2P, для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, РВС, БП, сетевая розетка, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 251x208x93	шт.	4	12 464,0		49 856,0		49 856,0		49 856,0	
948	27	6125-0801-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования устройств (домофонов) охранно-переговорных	шт.	4	29 760,0 29 746,0	14,0 3,0	119 040,0 118 984,0	56,0 12,0			119 040,0	
949	28	248-401-0210 *РСНБ РК 2022*	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских БВД-SM110FCP, на 100 абонентов, встроенный контроллер до 600 ключей VLZIT-RF3, встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°)	шт.	4	81 142,0		324 568,0		324 568,0		324 568,0	
950	29	248-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	4	18 298,0		73 192,0		73 192,0		73 192,0	
951	30	248-401-0613 *РСНБ РК 2022*	БК-10, координатный коммутатор, емкость до 10 абонентов	шт.	4	7 591,0		30 364,0		30 364,0		30 364,0	
952	31	248-401-0614 *РСНБ РК 2022*	БК-30М, координатный коммутатор, емкость до 30 абонентов	шт.	4	8 042,0		32 168,0		32 168,0		32 168,0	
953	32	248-401-0711 *РСНБ РК 2022*	БПД18/12-3-1, блок питания, входное напряжение 190-240VAC, выходные нестабилизированные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A (для питания замка), выходное стабилизированное напряжение 12V/0,1A (для питания телекамеры)	шт.	4	20 785,0		83 140,0		83 140,0		83 140,0	
954	33	248-401-0753 *РСНБ РК 2022*	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	4	4 744,0		18 976,0		18 976,0		18 976,0	
955	34	6125-0801-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств	шт.	80	3 491,0 3 490,0	1,0 0,0	279 280,0 279 200,0	80,0 0,0			279 280,0	
956	35	248-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	80	3 262,0		260 960,0		260 960,0		260 960,0	
957	36	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверных доводчиков	шт.	4	7 047,0 7 044,0	3,0 0,0	28 188,0 28 176,0	12,0 0,0			28 188,0	
958	37	248-401-0751 *РСНБ РК 2022*	ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг	шт.	4	6 711,0		26 844,0		26 844,0		26 844,0	
959	38	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	476	1 233,0 750,0	409,0 126,0	586 908,0 357 000,0	194 684,0 59 976,0	35 224,0		586 908,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
960	39	6401-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	240	2 065,0 900,0	987,0 331,0	495 600,0 216 000,0	236 880,0 79 440,0	42 720,0		495 600,0	
961	40	243-305-0606 *СпрСЦ 05.2025*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 /+вес 0,08кг/	м	160	470,0		75 200,0		75 200,0		75 200,0	Казахстан
962	41	243-305-0605 *СпрСЦ 05.2025*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 /+вес 0,06кг/	м	476	365,0		173 740,0		173 740,0		173 740,0	Казахстан
963	42	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 /+вес 0,09кг/	м	80	325,0		26 000,0		26 000,0		26 000,0	Казахстан
964	43	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	476	1 765,0 1 750,0	4,0 0,0	840 140,0 833 000,0	1 904,0 0,0	5 236,0		840 140,0	
965	44	241-207-1701 *СпрСЦ 05.2025*	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	480,76	118,0		56 730,0		56 730,0		56 730,0	Казахстан
966	45	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	42	20 847,0 20 840,0	7,0 0,0	875 574,0 875 280,0	294,0 0,0			875 574,0	
967	46	КП	Купольная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 40 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2763G2-IZS, объектив 2,8~12 мм, 6 Мп	шт	20	90 320,46		1 806 409,0		1 806 409,0		1 806 409,0	
968	47	КП	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 60 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2663G2-IZS, объектив 2,8~12 мм, 6 Мп	шт	22	90 320,46		1 987 050,0		1 987 050,0		1 987 050,0	
969	48	6125-0410-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	4	49 088,0 48 871,0	0,0 0,0	196 352,0 195 484,0	0,0 0,0	868,0		196 352,0	
970	49	КП	Видеорегистратор модели Hikvision DS-7716NI-K4, 16-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт	4	82 033,25		328 133,0		328 133,0		328 133,0	
971	50	6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	4	79 804,0 71 481,0	5 868,0 1 608,0	319 216,0 285 924,0	23 472,0 6 432,0	9 820,0		319 216,0	
972	51	541-801-1904004 *СпрСЦ 05.2025*	ИБП 1 фазный модульный стоечный типа Megaline-on-line с батареями с увеличенным временем автономной работы - 1250 ВА, 15 минут	шт.	4	1 636 419,0		6 545 676,0		6 545 676,0		6 545 676,0	Казахстан
973	52	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг	шт.	4	5 775,0 5 673,0	102,0 37,0	23 100,0 22 692,0	408,0 148,0			23 100,0	
974	53	248-404-0304 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб	шт.	4	46 897,0		187 588,0		187 588,0		187 588,0	
975	54	6125-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования коммутатора служебной связи	шт.	4	44 993,0 39 867,0	3 601,0 986,0	179 972,0 159 468,0	14 404,0 3 944,0	6 100,0		179 972,0	
976	55	248-404-0701 *СпрСЦ 05.2025*	Коммутатор модели Hikvision DS-3E0109P-E/M	шт.	4	40 475,0		161 900,0		161 900,0		161 900,0	Казахстан
977	56	248-102-3612 *СпрСЦ 05.2025*	Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C C5E	шт.	98	22,0		2 156,0		2 156,0		2 156,0	Казахстан
978	57	6125-0704-1106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 24	УССЛК	4	393 054,0 196 292,0	195 286,0 42 270,0	1 572 216,0 785 168,0	781 144,0 169 080,0	5 904,0		1 572 216,0	
979	58	248-102-3101 *СпрСЦ 05.2025*	Бокс оптический типа Hyperline, универсальный, 19-дюймовый, выдвижной, с полкой, от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной	шт.	4	85 025,0		340 100,0		340 100,0		340 100,0	Казахстан
980	59	6125-0412-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	4	34 227,0 33 223,0	0,0 0,0	136 908,0 132 892,0	0,0 0,0	4 016,0		136 908,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
981	60	248-102-4101 *СпрСЦ 05.2025*	Шкаф телекоммуникационный настенный типа LinkBasic 6U, 600x450 мм, со стеклянной дверью (тонированная)	шт.	4	48 687,0		194 748,0		194 748,0		194 748,0	Казахстан
982	61	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	840	1 233,0 750,0	409,0 126,0	1 035 720,0 630 000,0	343 560,0 105 840,0	62 160,0		1 035 720,0	
983	62	274-303-0201006 *СпрСЦ 05.2025*	Кабель витопарный типа SPL для внутренней прокладки, категории 6, U/UTP, 23 AWG, 4x2x0,58, PVCLS нг(A)-LSLTx /+вес 0,046кг/	м	840	658,0		552 720,0		552 720,0		552 720,0	Казахстан
984	63	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	840	1 765,0 1 750,0	4,0 0,0	1 482 600,0 1 470 000,0	3 360,0 0,0	9 240,0		1 482 600,0	
985	64	241-207-1701 *СпрСЦ 05.2025*	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	848,4	118,0		100 111,0		100 111,0		100 111,0	Казахстан
			ИТОГО по смете Э48063: Сети связи [2-01-05-07]					38 880 812,0 12 523 040,0	4 360 240,0 1 242 886,0	15 451 856,0 6 545 676,0	0,0 0,0	38 880 812,0	
			Смета Э48073: Пожарная сигнализация [2-01-05-08]										
986	1	6125-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	2	268 000,0 267 248,0	3,0 0,0	536 000,0 534 496,0	6,0 0,0	1 498,0		536 000,0	
987	2	248-303-1103 *СпрСЦ 05.2025*	Контроллер адресных устройств модели R3-Рубеж-КАУ2	шт.	2	195 052,0		390 104,0		390 104,0		390 104,0	Казахстан
988	3	6125-0408-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Табло сигнальное студийное или коридорное. Монтаж оборудования	шт.	2	36 178,0 35 350,0	0,0 0,0	72 356,0 70 700,0	0,0 0,0	1 656,0		72 356,0	
989	4	248-303-1104 *СпрСЦ 05.2025*	Блок индикации и управления DC-3232 (кольцо)	шт.	2	130 795,0		261 590,0		261 590,0		261 590,0	Казахстан
990	5	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	350	13 388,0 13 289,0	3,0 0,0	4 685 800,0 4 651 150,0	1 050,0 0,0	33 600,0		4 685 800,0	
991	6	248-302-0230 *СпрСЦ 05.2025*	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212/101-64-PR-R3 без б/о	шт.	350	12 185,0		4 264 750,0		4 264 750,0		4 264 750,0	Казахстан
992	7	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	160	6 699,0 6 645,0	1,0 0,0	1 071 840,0 1 063 200,0	160,0 0,0	8 480,0		1 071 840,0	
993	8	248-302-0120 *СпрСЦ 05.2025*	Извещатель пожарный тепловой Модели ИП 101-29-PR прот. R3	шт.	132	22 323,0		2 946 636,0		2 946 636,0		2 946 636,0	Казахстан
994	9	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	28	1 654,0		46 312,0		46 312,0		46 312,0	
995	10	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	96	3 746,0 3 719,0	12,0 4,0	359 616,0 357 024,0	1 152,0 384,0	1 440,0		359 616,0	
996	11	248-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	96	3 093,0		296 928,0		296 928,0		296 928,0	
997	12	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка указателя светового настенного	шт.	8	3 878,0 3 803,0	54,0 18,0	31 024,0 30 424,0	432,0 144,0	168,0		31 024,0	
998	13	248-304-0106 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	8	2 712,0		21 696,0		21 696,0		21 696,0	
999	14	6401-0303-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм	шт.	2	22 253,0 15 590,0	6 378,0 2 123,0	44 506,0 31 180,0	12 756,0 4 246,0	570,0		44 506,0	
1000	15	248-102-4628 *СпрСЦ 05.2025*	Шкаф телекоммуникационный настенный типа WRline, 18U, 908x600x600 мм, перфорированная металлическая дверь с замком	шт.	2	99 216,0		198 432,0		198 432,0		198 432,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1001	16	6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**		2	79 804,0	5 868,0	159 608,0	11 736,0	4 910,0		159 608,0	
				шт.		71 481,0	1 608,0	142 962,0	3 216,0				
1002	17	248-306-0395 *СпрСЦ 05.2025*	**Источник электропитания ИВЭПР 12/5 RS-R3 2x7 БР (К1)**		2	61 767,0		123 534,0		123 534,0		123 534,0	Казахстан
				шт.									
1003	18	6125-0601-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж оборудования приборов приемно-контрольных сигнальных: концентратора блока базового на 10 лучей**		4	112 823,0	3,0	451 292,0	12,0	1 180,0		451 292,0	
				шт.		112 525,0	0,0	450 100,0	0,0				
1004	19	248-303-1101 *СпрСЦ 05.2025*	**Блок индикации и управления модели R3-Рубеж-БИУ**		4	122 969,0		491 876,0		491 876,0		491 876,0	Казахстан
				шт.									
1005	20	6401-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**		8	15 558,0	0,0	124 464,0	0,0	4 408,0		124 464,0	
				шт.		15 007,0	0,0	120 056,0	0,0				
1006	21	248-306-0388 *СпрСЦ 05.2025*	**Аккумулятор 12 В, 40 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1240М**		4	97 767,0		391 068,0		391 068,0		391 068,0	Казахстан
				шт.									
1007	22	248-306-0386 *СпрСЦ 05.2025*	**Аккумулятор 12 В, 26 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1226М**		4	106 930,0		427 720,0		427 720,0		427 720,0	Казахстан
				шт.									
1008	23	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		7 420	1 233,0	409,0	9 148 860,0	3 034 780,0	549 080,0		9 148 860,0	
				м кабеля		750,0	126,0	5 565 000,0	934 920,0				
1009	24	6401-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг**		1 050	2 065,0	987,0	2 168 250,0	1 036 350,0	186 900,0		2 168 250,0	
				м		900,0	331,0	945 000,0	347 550,0				
1010	25	243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2 /+вес 0,03 кг/**		204	103,0		21 012,0		21 012,0		21 012,0	Казахстан
				м									
1011	26	243-305-0606 *СпрСЦ 05.2025*	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 /+вес 0,08 кг/**		8 415	470,0		3 955 050,0		3 955 050,0		3 955 050,0	Казахстан
				м									
1012	27	243-305-0605 *СпрСЦ 05.2025*	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 /+вес 0,06 кг/**		20,4	365,0		7 446,0		7 446,0		7 446,0	Казахстан
				м									
1013	28	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**		7 420	1 765,0	4,0	13 096 300,0	29 680,0	81 620,0		13 096 300,0	
				м		1 750,0	0,0	12 985 000,0	0,0				
1014	29	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**		7 494,2	45,0		337 239,0		337 239,0		337 239,0	
				м									
1015	30	217-105-0101 *РСНБ РК 2022*	**Дюбель полипропиленовый универсальный**		10	848,0		8 480,0		8 480,0		8 480,0	Казахстан
				кг									
			ИТОГО по смете Э48073: Пожарная сигнализация [2-01-05-08]					46 139 789,0	4 128 114,0	15 065 383,0	0,0	46 139 789,0	
								26 946 292,0	1 290 460,0	0,0	0,0		
			Итого по суммарной смете					1 447 408 023,0	64 712 168,0	672 844 039,0	0,0	1 447 408 022	
								631 241 316,0	16 565 147,0	77 612 791,0	0,0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							77 612 791,0			

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,4%)		73 968 942,49
	Итого с затратами на организацию и управление СМР		**1 521 376 964,88**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)		72 188 208,69
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)		45 641 308,95
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**1 639 206 482,52**
	Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,079		**1 768 703 794,64**
	НДС (12%)		212 244 455,36
	Итого с НДС		**1 980 948 250,00**

Сдал (Подрядчик) **Принял (Заказчик)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс", БИН:0604 4000 2060
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Адилбеков Ж.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс", БИН:0604 4000 2060
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор **Адилбеков Ж.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистау Инжиниринг", БИН:1602 4002 1784;
№KZ80VJE00036005 от 12.03.2018г., №KZ10VJE00060004 от 12.03.2018г.

Эксперт **Әбіш М.Қ.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Deluxe Design", БИН: 0712 4001 8480

Директор **Куишигарова А.Ш.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,
№ аттестата или приказа, подпись)