Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«25» сентября 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Агродор», Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район А.Бокейхана ул. Молодежная строение .50/2
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Мальчушкиной Натальи Юрьевны
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Пичугина от ЖД вокзала до ул. Терешковой с выходом на 7-ую магистраль
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды » Руководитель Кокушев Ержан Ермекович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Энергоинженеринг», ТОО «РСУ по ремонту дорог», ТОО «Аламак Строй», ТОО «БайтерекТрубПром», ТОО «Kazconstruction-NS», ТОО «QazBuildPro-NT», ТОО «СпецТрейд МТ», ТОО «КазДорСпецСтрой»,
наименование организации

3) Проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Каздорпроект» г. Алматы № 05-10/2020
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды», №102 от 29.05.2023 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

Показатели	Единица измерения	По смете	Фактически
Категория дороги		Магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная	Магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная
Протяженность дороги	км	4,87	4,72
Расчетная скорость движения ,	км/час	50	50
Вид работ		Капитальный ремонт	Капитальный ремонт
Число полос движения	шт	2	2
Ширина полос движения	м	4,0	4,0
Ширина проезжей части	м	8,0	8,0
Поперечный уклон проезжей	‰	От -20 до +20	От -20 до +20

части			
Площадь асфальтирования ЩМА 20 с ПБВ основная дорога	м2	38456	38104 (По протоколу)
Площадь асфальтирования ЩМА 20 с ПБВ съезды, примыкания	м2	10168,2	8574,4 (По протоколу)
Площадь асфальтирования пешеходного тротуара	м2	6615	3534,3 (По протоколу)
Ширина парковок	м	5,5	5,5
Установка бортового камня	м.п	4785	9041,9 (по протоколу)
Установка поребрика	м.п	8281	11994,7 (по протоколу)
Ширина тех. тротуара	м	0,8	0,8
Площадь тех. тротуара	м2	3589	4730,6 (По протоколу)
Ширина пешеходного тротуара	м	1,5-2,25	1,5-2,25
Площадь пешеходного тротуара из брусчатки	м2	-	4651,1 (По протоколу)
Устройство наружного освещения	шт.	168	173 (По протоколу)
Установка люков	шт.	81	101 (По протоколу)
Монтаж дождеприемников	шт.	7	20 (По протоколу)
Монтаж дорожных знаков	шт.	237	227(По протоколу)
Монтаж светофорного объекта	объект	2	2

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных,двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Автомобильная дорога представляет собой дорогу с двухсторонним движением с двумя полосами техническим тротуаром и пешеходным тротуаром. Уровень ответственности объекта II (нормальный) технически сложный.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве: светофор транспортный трехсекционный– 18шт,светофор пешеходный двухсекционный – 8 шт, контроллер дорожный -2 шт, фундаментный стакан для опор – 12 шт, линейная панель распределения– 1 ед согласно акта о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2023 года;
месяц, год

окончание работ сентябрь 2025 года ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц ;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 16 ;

фактически, месяц: 16 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям и государственным нормативам;

9-1.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 30,2% и фактически применено 30,2% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квзигосударственного сетора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает участок автомобильной дороги ул. Пичугина от ЖД вокзала до ул. Терешковой с выходом на 7- ую магистраль

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мальчушкина Наталья Юрьевна «25» сентября2025года

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати(при наличии)

«Агродор» Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан город Караганда Район имени Казыбек би