Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области", Мангистауский область, г.Актау 14, 1 — 180940017282

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.нп 5 — 060440002060

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Д/с №7 от 27.06.2023г, к договору №42/22 от 30.09.2022г.

Номер документа	Дата составления
00000000031	29.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство пристройки к средней школе им А Мендалыулы в селе Шетпе Мангистаус кого района, Мангистауской области			м-ц	1	75 083 717,82	75 083 717,82	8 044 684,05
				Итого	1	x	75 083 717,82	8 044 684,05

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.08.2023

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АС Құрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки к средней школе им.А.Мендалыулы в селе Шетпе Мангистауского района,Мангистауской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		42/22	30.09.2022				
		доп.соглашение №7	27.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки к средней школе им.А.Мендалыулы в селе Шетпе Мангистауского района,Мангистауской области	231 552 221,62	67 039 033,77								
За отчетный месяц		67 039 033,77							8 044 684,05	75 083 717,82
Удержание 30 %		20 111 710,13							2 413 405,22	22 525 115,35
Удержание 5 %		3 351 951,69							402 234,20	3 754 185,89
Всего к оплате		43 575 371,95							5 229 044,63	48 804 416,58

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"
БИН 180940017282

Руководитель _____ **Манкешова А.Ж.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО " Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Место печати

_____ **Обибуллаев Г.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" БИН 180940017282, Мангистауская область, г.Актау,микрорайон 14, 18292432032

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 17,46,5, тел. 87292204702

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство пристройки к средней школе им. А.Мендалыулы в селе Шетпе Мангистауского района, Мангистауской области

(наименование, адрес)

Объект: Пристройка к школе

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 42/22 от 30.09.2022г., доп.согл №7 от 27.06.2023г.

Акт выполненных работ

за август 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Блок А, 02-01-02 Блок Б

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС №02-01-01 БЛОК А										
			РАЗДЕЛ 3. Монолитные рамы АС-38 - 54										
			Рама Рм-1 (2шт)										
1	44	1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство	м3	4,26	50189,59	7050,27	213808	30034	106711	77704	314832	
			НР - 91%, СП - 8%			18090,00	1954,26	77063	8325		23321		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	45	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.Устройство	м3	4,62	51566,08	6283,38	238235	29029	110448	97692	362802	
			НР - 91%, СП - 8%			21376,18	1860,70	98758	8596		26874		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	46	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,95442	373950,00	--	356905	--	356905	--	385457	
			СП - 8%			--	--	--	--		28552		
4	47	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,28766	392348,00	--	112863	--	112863	--	121892	
			СП - 8%			--	--	--	--		9029		
5	48	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке	т	0,03948	892474,00	--	35235	--	35235	--	38054	
			СП - 8%			--	--	--	--		2819		
			Рама Рм-2 (3шт)										
6	49	1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство	м3	4,77	50189,59	7050,27	239404	33630	119485	87006	352523	
			НР - 91%, СП - 8%			18090,00	1954,26	86289	9322		26113		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	50	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.Устройство	м3	4,1	51566,08	6283,38	211421	25762	98017	86697	321967	
			НР - 91%, СП - 8%			21376,18	1860,70	87642	7629		23849		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	51	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,96099	373950,00	--	359362	--	359362	--	388111	
			СП - 8%			--	--	--	--		28749		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	52	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29558	392348,00	--	115970	--	115970	--	125248	
			СП - 8%			--	--	--	--		9278		
10	53	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке	т	0,0533	892474,00	--	47569	--	47569	--	51375	
			СП - 8%			--	--	--	--		3806		
			Рама Рм-3 (2шт)										
11	54	1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство	м3	2,18	50189,59	7050,27	109413	15369	54608	39764	161111	
			НР - 91%, СП - 8%			18090,00	1954,26	39436	4260		11934		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
12	55	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.Устройство	м3	2,43	51566,08	6283,38	125306	15269	58093	51384	190825	
			НР - 91%, СП - 8%			21376,18	1860,70	51944	4522		14135		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
13	56	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,8453	373950,00	--	316100	--	316100	--	341388	
			СП - 8%			--	--	--	--		25288		
14	57	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17762	392348,00	--	69689	--	69689	--	75264	
			СП - 8%			--	--	--	--		5575		
15	58	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке	т	0,03159	892474,00	--	28193	--	28193	--	30448	
			СП - 8%			--	--	--	--		2255		
			Рама Рм-4 (3шт)										
16	59	1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство	м3	3,27	50189,59	7050,27	164120	23054	81912	59646	241667	
			НР - 91%, СП - 8%			18090,00	1954,26	59154	6390		17901		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
17	60	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.Устройство	м3	1,64465	51566,08	6283,38	84808	10334	39318	34777	129152	
			НР - 91%, СП - 8%			21376,18	1860,70	35156	3060		9567		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
18	61	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,07382	373950,00	--	775505	--	775505	--	837545	
			СП - 8%			--	--	--	--		62040		
19	62	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,19384	392348,00	--	76053	--	76053	--	82137	
			СП - 8%			--	--	--	--		6084		
20	63	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке	т	0,04736	892474,00	--	42268	--	42268	--	45649	
			СП - 8%			--	--	--	--		3381		
			Рама Рм-5 (2шт)										
21	64	1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство	м3	2,18	50189,59	7050,27	109413	15369	54608	39764	161111	
			НР - 91%, СП - 8%			18090,00	1954,26	39436	4260		11934		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
22	65	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.Устройство	м3	0,87	51566,08	6283,38	44862	5467	20798	18397	68319	
			НР - 91%, СП - 8%			21376,18	1860,70	18597	1619		5061		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
23	66	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,30352	373950,00	--	113501	--	113501	--	122581	
			СП - 8%			--	--	--	--		9080		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	67	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09815	392348,00	--	38509	--	38509	--	41590	
			СП - 8%			--	--	--	--		3081		
25	68	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке	т	0,031584	892474,00	--	28188	--	28188	--	30443	
			СП - 8%			--	--	--	--		2255		
			Ригель Р-1 (2шт)										
26	69	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.Устройство	м3	0,87	51566,08	6283,38	44862	5467	20798	18397	68319	
			НР - 91%, СП - 8%			21376,18	1860,70	18597	1619		5061		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27	70	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,15216	373950,00	--	56900	--	56900	--	61452	
			СП - 8%			--	--	--	--		4552		
28	71	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01938	392348,00	--	7604	--	7604	--	8212	
			СП - 8%			--	--	--	--		608		
29	72	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке	т	0,01504	892474,00	--	13423	--	13423	--	14497	
			СП - 8%			--	--	--	--		1074		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4179489	208784	3358633	611228	5173971	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				612072	59602	--	383256		
		Материалы		Тенге				3984613					
		Всего заработная плата		Тенге				764796					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					671674				
			Накладные расходы	Тенге				2398961					
			Сметная прибыль	Тенге				611228					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				367666					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4963507					
			Сметная заработная плата	Тенге								393	
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					671674				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				194876					
			Сметная прибыль	Тенге				194876					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15590					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				210466					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5173973					
			Сметная заработная плата	Тенге					671674			393	
			РАЗДЕЛ 4. Стены										
30	73	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	128,4134	35610,61	3216,64	4572880	413060	2967909	1231700	6268946	
			НР - 93%, СП - 8%			9281,83	1031,80	1191911	132497		464366		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31	74	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	166,2994	35134,81	3216,64	5842898	534926	3843534	1521503	7953554	
			НР - 93%, СП - 8%			8806,03	1031,80	1464438	171588		589152		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	75	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	451,77	6457,62	295,16	2917359	133345	1479600	1252170	4503091	
			НР - 93%, СП - 8%			2887,34	92,98	1304414	42006		333562		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Армирование АС-31										
33	76	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	1,01138	549090,21	2647,81	555339	2678	455348	91479	698564	
			НР - 93%, СП - 8%			96218,40	1039,50	97313	1051		51745		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34	77	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3	0,508	36277,09	5155,44	18429	2619	8526	7275	27760	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 91%, СП - 8%			14338,50	1398,90	7284	711		2056		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35	78	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04374	450224,00	--	19693	--	19693	--	21268	
			СП - 8%			--	--	--	--		1575		
36	79	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,23338	1011685,07	7493,59	236107	1749	213690	24934	281925	
			НР - 118%, СП - 8%			88559,80	1982,75	20668	463		20883		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Узел 6 АС-32										
37	80	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании	т	0,6926754	295409,22	2457,79	204623	1702	162339	37574	261573	
			НР - 91%, СП - 8%			58587,00	1022,50	40582	708		19376		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Монолитные перемычки АС-36										
38	81	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки.Устройство	м3	18,072	56101,71	4764,43	1013870	86103	538798	375332	1500338	
			НР - 91%, СП - 8%			21523,30	1299,46	388969	23484		111136		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39	82	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,05273	373950,00	--	393668	--	393668	--	425161	
			СП - 8%			--	--	--	--		31493		
40	83	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24282	392348,00	--	95270	--	95270	--	102892	
			СП - 8%			--	--	--	--		7622		
41	84	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0488	386515,00	--	18862	--	18862	--	20371	
			СП - 8%			--	--	--	--		1509		
			Монолитные сердечники АС-37										
42	85	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м3	8,955	36660,06	5127,95	328291	45921	206622	80800	441818	
			НР - 91%, СП - 8%			8458,75	1456,46	75748	13043		32727		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43	86	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1617	373950,00	--	60468	--	60468	--	65305	
			СП - 8%			--	--	--	--		4837		
44	87	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,082065	392348,00	--	32198	--	32198	--	34774	
			СП - 8%			--	--	--	--		2576		
45	88	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,25899	386515,00	--	100104	--	100104	--	108112	
			СП - 8%			--	--	--	--		8008		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				16410059	1222103	10596629	4622767	22715452	
								4591327	385551	--	1682623		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				16410059					
		Материалы		Тенге				9876366					
		Всего заработная плата		Тенге					4976878				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				720263					
			Накладные расходы	Тенге				4622767					
			Сметная прибыль	Тенге				1682623					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22715449					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2884	
			Сметная заработная плата	Тенге					4976878				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22715449					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2884	
			Сметная заработная плата	Тенге					4976878				
			РАЗДЕЛ 5. Перекрытия АС-58 - 66										
46	101	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	76	10021,44	1419,13	761629	107854	285190	473962	1334439	
			НР - 118%, СП - 8%			4849,80	435,24	368585	33078		98847		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	102	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	37	7926,53	1076,19	293282	39819	115934	176420	507279	
			НР - 118%, СП - 8%			3717,00	323,78	137529	11980		37576		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Антисейсмопояс										
48	104	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3	14,3	41566,26	5155,44	594398	73723	315634	204791	863124	
			НР - 91%, СП - 8%			14338,50	1398,90	205041	20004		63935		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49	105	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,7428	392348,00	--	683784	--	683784	--	738487	
			СП - 8%			--	--	--	--		54703		
50	106	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01012	386515,00	--	3912	--	3912	--	4225	
			СП - 8%			--	--	--	--		313		
			Каркас Кр-1,2										
51	107	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,73474	28260,06	1528,26	20764	1123	212	18048	41917	
			НР - 91%, СП - 8%			26443,80	550,00	19429	404		3105		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52	108	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,635	386515,00	--	245437	--	245437	--	265072	
			СП - 8%			--	--	--	--		19635		
53	109	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,09974	415244,00	--	41416	--	41416	--	44729	
			СП - 8%			--	--	--	--		3313		
			Сечение А-А (265,2м)										
54	110	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3	16,4424	43304,95	5155,44	712037	84768	391510	235472	1023310	
			НР - 91%, СП - 8%			14338,50	1398,90	235759	23001		75801		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55	111	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,1698664	386515,00	--	838686	--	838686	--	905781	
			СП - 8%			--	--	--	--		67095		
56	112	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,30498	392348,00	--	119658	--	119658	--	129231	
			СП - 8%			--	--	--	--		9573		
			Сечение Б-Б										
57	113	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	5,24	41217,68	2911,17	215981	15255	130043	68196	306912	
			НР - 91%, СП - 8%			13489,03	812,71	70683	4259		22734		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58	114	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2239	386515,00	--	86541	--	86541	--	93464	
			СП - 8%			--	--	--	--		6923		
59	115	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2833	373950,00	--	105940	--	105940	--	114415	
			СП - 8%			--	--	--	--		8475		
60	116	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05704	392348,00	--	22380	--	22380	--	24170	
			СП - 8%			--	--	--	--		1790		
			Монолитный участок У М-1 (3шт)										
61	117	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,2	68445,02	3131,55	82134	3758	42887	33191	124551	
			НР - 91%, СП - 8%			29574,00	820,88	35489	985		9226		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	118	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,15834	373950,00	--	59211	--	59211	--	63948	
			СП - 8%			--	--	--	--		4737		
63	119	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02106	392348,00	--	8263	--	8263	--	8924	
			СП - 8%			--	--	--	--		661		
64	120	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03447	450224,00	--	15519	--	15519	--	16761	
			СП - 8%			--	--	--	--		1242		
65	121	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,36	21751,88	2025,00	7831	729	5786	1428	9999	
			НР - 92%, СП - 8%			3655,79	654,50	1316	236		741		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			Монолитный участок УМ-2 (3шт)										
66	122	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,32	68445,02	3131,55	90347	4134	47175	36510	137006	
			НР - 91%, СП - 8%			29574,00	820,88	39038	1084		10149		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
67	123	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,15912	373950,00	--	59503	--	59503	--	64263	
			СП - 8%			--	--	--	--		4760		
68	124	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0234	392348,00	--	9181	--	9181	--	9915	
			СП - 8%			--	--	--	--		734		
69	125	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03936	450224,00	--	17721	--	17721	--	19139	
			СП - 8%			--	--	--	--		1418		
70	126	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,36	21751,88	2025,00	7831	729	5786	1428	9999	
			НР - 92%, СП - 8%			3655,79	654,50	1316	236		741		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			Монолитный участок УМ-3 (5шт)										
71	127	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,35	68445,02	3131,55	160846	7359	83988	64999	243913	
			НР - 91%, СП - 8%			29574,00	820,88	69499	1929		18068		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
72	128	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2664	373950,00	--	99620	--	99620	--	107590	
			СП - 8%			--	--	--	--		7970		
73	129	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0402	392348,00	--	15772	--	15772	--	17034	
			СП - 8%			--	--	--	--		1262		
74	130	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0739	450224,00	--	33272	--	33272	--	35934	
			СП - 8%			--	--	--	--		2662		
75	131	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,85	21751,88	2025,00	18489	1721	13661	3371	23608	
			НР - 92%, СП - 8%			3655,79	654,50	3107	556		1749		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			Монолитный участок УМ-4 (2шт)										
76	132	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1	68445,02	3131,55	68445	3132	35739	27659	103793	
			НР - 91%, СП - 8%			29574,00	820,88	29574	821		7688		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
77	133	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,10704	373950,00	--	40028	--	40028	--	43230	
			СП - 8%			--	--	--	--		3202		
78	134	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0162	392348,00	--	6356	--	6356	--	6864	
			СП - 8%			--	--	--	--		508		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	135	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03282	450224,00	--	14776	--	14776	--	15958	
			СП - 8%			--	--	--	--		1182		
80	136	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,42	21751,88	2025,00	9136	851	6750	1665	11666	
			НР - 92%, СП - 8%			3655,79	654,50	1535	276		864		
			В ТОМ ЧИСЛЕ						--				
			Монолитный участок УМ-5 (5шт)										
81	137	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,2	68445,02	3131,55	150579	6889	78627	60851	228344	
			НР - 91%, СП - 8%			29574,00	820,88	65063	1806		16914		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
82	138	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1621	373950,00	--	60617	--	60617	--	65466	
			СП - 8%			--	--	--	--		4849		
83	139	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02955	392348,00	--	11594	--	11594	--	12522	
			СП - 8%			--	--	--	--		928		
84	140	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1193	450224,00	--	53712	--	53712	--	58009	
			СП - 8%			--	--	--	--		4297		
85	141	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,55	21751,88	2025,00	33715	3138	24911	6146	43050	
			НР - 92%, СП - 8%			3655,79	654,50	5666	1014		3189		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			Монолитный участок УМ-6 (3шт)										
86	142	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,1	68445,02	3131,55	143735	6576	75054	58085	217965	
			НР - 91%, СП - 8%			29574,00	820,88	62105	1724		16146		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
87	143	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,17472	373950,00	--	65337	--	65337	--	70564	
			СП - 8%			--	--	--	--		5227		
88	144	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02628	392348,00	--	10311	--	10311	--	11136	
			СП - 8%			--	--	--	--		825		
89	145	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07386	450224,00	--	33254	--	33254	--	35914	
			СП - 8%			--	--	--	--		2660		
90	146	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,02	21751,88	2025,00	22187	2066	16392	4045	28330	
			НР - 92%, СП - 8%			3655,79	654,50	3729	668		2099		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			Монолитный участок УМ-7 (4шт)										
91	147	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м3	2,6	41217,68	2911,17	107166	7569	64526	33838	152284	
			НР - 91%, СП - 8%			13489,03	812,71	35071	2113		11280		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
92	148	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5628	373950,00	--	210459	--	210459	--	227296	
			СП - 8%			--	--	--	--		16837		
93	149	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05944	392348,00	--	23321	--	23321	--	25187	
			СП - 8%			--	--	--	--		1866		
			Монолитный участок УМ-8 (3шт)										
94	150	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,75	68445,02	3131,55	256669	11743	134024	103723	389223	
			НР - 91%, СП - 8%			29574,00	820,88	110902	3078		28831		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	151	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,57906	373950,00	--	216539	--	216539	--	233862	
			СП - 8%			--	--	--	--		17323		
96	152	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11283	392348,00	--	44269	--	44269	--	47810	
			СП - 8%			--	--	--	--		3541		
97	153	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,19644	450224,00	--	88442	--	88442	--	95517	
			СП - 8%			--	--	--	--		7075		
98	154	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление керамзитом	м3 утеплителя	4,08	21751,88	2025,00	88748	8262	65570	16179	113321	
			НР - 92%; СП - 8%			3655,79	654,50	14916	2670		8394		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Монолитный участок УМ-9 (1шт)										
99	155	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,112	68445,02	3131,55	76111	3482	39743	30757	115418	
			НР - 91%; СП - 8%			29574,00	820,88	32886	913		8549		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100	156	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,09967	373950,00	--	37272	--	37272	--	40254	
			СП - 8%			--	--	--	--		2982		
101	157	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01485	392348,00	--	5826	--	5826	--	6292	
			СП - 8%			--	--	--	--		466		
102	158	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06053	450224,00	--	27252	--	27252	--	29432	
			СП - 8%			--	--	--	--		2180		
103	159	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,00448	1211185,33	1632,33	5426	8	3848	1432	7407	
			НР - 91%; СП - 8%			350460,00	816,75	1570	4		549		
104	160	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,61	21751,88	2025,00	13269	1235	9804	2419	16943	
			НР - 92%; СП - 8%			3655,79	654,50	2230	399		1255		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				7355936	395923	5407975	1664615	9742196	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1552038	113237	--	721644		
		Материалы		Тенге				7355936					
		Всего заработная плата		Тенге				1992792					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1665275				
			Накладные расходы	Тенге				3415181					
			Сметная прибыль	Тенге				1664615					
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				721644					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9742195					
			Сметная заработная плата	Тенге								970	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1665275				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9742195					
			Сметная заработная плата	Тенге								970	
									1665275				
			РАЗДЕЛ 7. Лифт										
			Подраздел 2. Днище приямка шахты АС-69										
105	188	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	2,321	24748,90	1209,96	57442	2808	50407	4584	66988	
			НР - 91%; СП - 8%			1821,15	349,00	4227	810		4962		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106	189	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	1,692	30491,23	742,94	51591	1257	39493	10378	66927	
			НР - 91%; СП - 8%			6407,10	333,15	10841	564		4958		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107	190	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0746	419679,00	--	31308	--	31308	--	33813	
			СП - 8%			--	--	--	--		2505		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	191	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01992	392348,00	--	7816	--	7816	--	8441	
			СП - 8%			--	--	--	--		625		
109	192	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00252	385670,00	--	972	--	972	--	1050	
			СП - 8%			--	--	--	--		78		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				15068					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4065				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1374				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						129996			
		Накладные расходы		Тенге							14962		
		Сметная прибыль		Тенге							13128		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								177219	
			Подраздел 3. Стенки шахты лифта АС-68,70,71										
110	193	1106-1910-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке.Монтаж опалубки	м2	83,125	1857,34	369,93	154391	30750	75573	54509	225612	
			НР - 91%, СП - 8%			578,26	142,34	48068	11832		16712		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
111	194	1106-1910-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке.Демонтаж опалубки	м2	83,125	349,31	170,72	29036	14191	--	17077	49802	
			НР - 91%, СП - 8%			178,59	47,16	14845	3920		3689		
112	195	1106-1910-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке.Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	15,724	25216,53	1725,40	396505	27130	342019	31676	462435	
			НР - 91%, СП - 8%			1739,78	473,94	27356	7452		34254		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
113	196	1106-1910-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке.Армирование	т	0,64115	54614,55	3031,12	35016	1943	979	29706	69899	
			НР - 91%, СП - 8%			50057,03	856,90	32094	549		5178		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
114	197	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,59695	386515,00	--	230730	--	230730	--	249188	
			СП - 8%			--	--	--	--		18458		
115	198	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0442	392348,00	--	17342	--	17342	--	18729	
			СП - 8%			--	--	--	--		1387		
116	199	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные.Заделка отверстий,гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,077	154218,88	1446,87	11875	111	3354	7114	20508	
			НР - 84%, СП - 8%			109219,44	770,00	8410	59		1519		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
117	200	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,094434	1211185,33	1632,33	114377	154	81128	30187	156129	
			НР - 91%, СП - 8%			350460,00	816,75	33095	77		11565		
			Армирование перегородки лифта АС-72										
118	201	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,01456	549090,21	2647,81	7995	38	6556	1317	10057	
			НР - 93%, СП - 8%			96218,40	1039,50	1401	15		745		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
119	202	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании	т	0,0287	61467,22	2457,79	1764	70	13	1557	3586	
			НР - 91%, СП - 8%			58587,00	1022,50	1681	29		266		
120	203	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0287	392348,00	--	11260	--	11260	--	12161	
			СП - 8%			--	--	--	--		901		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				166950					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					74387				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					23933				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						768951			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Накладные расходы		Тенге							173143		
		Сметная прибыль		Тенге							94674		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								1278108	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1159420	78452	898950	188105	1455325	
		Стоимость общестроительных работ						182018	25307	--	107802		
		Материалы		Тенге				1159420					
		Всего заработная плата		Тенге				599519					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					207325				
			Накладные расходы	Тенге				299428					
			Сметная прибыль	Тенге				188105					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				107802					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1455327					
			Сметная заработная плата	Тенге								117	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					207325				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1455327					
			Сметная заработная плата	Тенге								117	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ ЛС №02-01-01:	**Тенге**					207325				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									39086944	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6937455					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1905262				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					583697				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20262182			
			- Накладные расходы	Тенге							7086715		
			- Сметная прибыль	Тенге							2895325		
			ЛС №02-01-01 БЛОК Б										
			РАЗДЕЛ 3. Стены										
121	37	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	259,236	6457,62	295,16	1674048	76516	849030	718524	2583978	
			НР - 93%, СП - 8%			2887,34	92,98	748502	24104		191406		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Армирование АС-25										
122	38	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки**	т металлических изделий	0,29838	549090,21	2647,81	163838	790	134338	26988	206093	
			НР - 93%, СП - 8%			96218,40	1039,50	28710	310		15266		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123	39	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке.Устройство**	м3	0,234	36277,09	5155,44	8489	1206	3928	3351	12787	
			НР - 91%, СП - 8%			14338,50	1398,90	3355	327		947		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124	40	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,04374	450224,00	--	19693	--	19693	--	21268	
			СП - 8%			--	--	--	--		1575		
125	41	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка**	т стальных элементов	0,23338	1011685,07	7493,59	236107	1749	213690	24934	281925	
			НР - 118%, СП - 8%			88559,80	1982,75	20668	463		20883		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Узел 6 АС-26										
126	42	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании**	т	0,6926754	295409,22	2457,79	204623	1702	162339	37574	261573	
			НР - 91%, СП - 8%			58587,00	1022,50	40582	708		19376		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Монолитные перемычки АС-29										
127	43	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки.Устройство**	м3	8,509	56101,71	4764,43	477369	40540	253687	176721	706417	
			НР - 91%, СП - 8%			21523,30	1299,46	183142	11057		52327		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128	44	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,6321	373950,00	--	236374	--	236374	--	255284	
			СП - 8%			--	--	--	--		18910		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129	45	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16892	392348,00	--	66275	--	66275	--	71577	
			СП - 8%			--	--	--	--		5302		
130	46	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07808	386515,00	--	30179	--	30179	--	32593	
			СП - 8%			--	--	--	--		2414		
			Монолитный сердечник МС-1 (6м) АС-30										
131	47	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м3	0,3	36660,06	5127,95	10998	1538	6922	2707	14801	
			НР - 91%, СП - 8%			8458,75	1456,46	2538	437		1096		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132	48	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01068	386515,00	--	4128	--	4128	--	4458	
			СП - 8%			--	--	--	--		330		
133	49	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00228	392348,00	--	895	--	895	--	967	
			СП - 8%			--	--	--	--		72		
			Подраздел 1. Парапет АС-47,48										
134	51	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	19,499472	35610,61	3216,64	694388	62723	450674	187033	951934	
			НР - 93%, СП - 8%			9281,83	1031,80	180991	20120		70514		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Ж/б пояс										
135	52	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3	11,3	41566,26	5155,44	469699	58257	249417	161828	682049	
			НР - 91%, СП - 8%			14338,50	1398,90	162025	15808		50522		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136	53	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,76094	392348,00	--	298553	--	298553	--	322437	
			СП - 8%			--	--	--	--		23884		
137	54	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2951	386515,00	--	114061	--	114061	--	123186	
			СП - 8%			--	--	--	--		9125		
138	55	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0637	385670,00	--	24567	--	24567	--	26532	
			СП - 8%			--	--	--	--		1965		
			Ж/б сердечник (50шт)										
139	56	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м3	0,85	36660,06	5127,95	31161	4359	19612	7669	41937	
			НР - 91%, СП - 8%			8458,75	1456,46	7190	1238		3106		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140	57	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08	386515,00	--	30921	--	30921	--	33395	
			СП - 8%			--	--	--	--		2474		
141	58	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008	392348,00	--	3139	--	3139	--	3390	
			СП - 8%			--	--	--	--		251		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				350206					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					125339				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					37166				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1190945			
		Накладные расходы		Тенге							356530		
		Сметная прибыль		Тенге							161841		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								2184860	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4799505	249380	3172422	1347329	6638581	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1377703	74572	--	491745		
		Материалы		Тенге				4799505					
								2343635					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Всего заработная плата		Тенге					1452275				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				828785					
			Накладные расходы	Тенге				1347329					
			Сметная прибыль	Тенге				491745					
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				6638579					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								837	
			Сметная заработная плата	Тенге					1452275				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6638579					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								837	
			Сметная заработная плата	Тенге					1452275				
			РАЗДЕЛ 4. Перекрытия АС-43,44										
			Антисейсмопояс										
142	64	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3	17,12	41566,26	5155,44	711614	88261	377878	245176	1033333	
			НР - 91%, СП - 8%			14338,50	1398,90	245475	23949		76543		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143	65	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8894	392348,00	--	348954	--	348954	--	376870	
			СП - 8%			--	--	--	--		27916		
144	66	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02295	386515,00	--	8871	--	8871	--	9581	
			СП - 8%			--	--	--	--		710		
			Сечение А-А (78,68м)										
145	67	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3	4,87816	43304,95	5155,44	211248	25149	116154	69860	303597	
			НР - 91%, СП - 8%			14338,50	1398,90	69945	6824		22489		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146	68	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6437598	386515,00	--	248823	--	248823	--	268729	
			СП - 8%			--	--	--	--		19906		
147	69	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,090482	392348,00	--	35500	--	35500	--	38340	
			СП - 8%			--	--	--	--		2840		
			Каркас Кр-1,2										
148	70	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,21302	28260,06	1528,26	6020	325	62	5233	12153	
			НР - 91%, СП - 8%			26443,80	550,00	5633	117		900		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149	71	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1841	386515,00	--	71157	--	71157	--	76850	
			СП - 8%			--	--	--	--		5693		
150	72	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02892	415244,00	--	12009	--	12009	--	12970	
			СП - 8%			--	--	--	--		961		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1654196	113735	1219408	320269	2132423	
								321053	30890	--	157958		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1654196					
		Материалы		Тенге				494093					
		Всего заработная плата		Тенге					351943				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				725314					
			Накладные расходы	Тенге				320269					
			Сметная прибыль	Тенге				157958					
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				2132423					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200	
			Сметная заработная плата	Тенге					351943				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2132423					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200	
			Сметная заработная плата	Тенге					351943				
			РАЗДЕЛ 5. Кровля АС-54 - 57										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
151	73	1110-0114-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из досок.Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	4,7104	103549,19	1633,89	487758	7696	362174	109562	645105	
			НР - 90%, СП - 8%			25027,20	816,75	117888	3847		47786		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
152	74	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила.Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	5,5107	122130,32	1739,64	673024	9587	477104	171846	912460	
			НР - 90%, СП - 8%			33813,00	836,00	186333	4607		67590		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153	75	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	10,2211	9249,42	72,43	94539	741	80699	12128	115200	
			НР - 90%, СП - 8%			1281,54	36,85	13099	377		8533		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154	76	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции	3,9249	122430,14	1353,30	480526	5312	337803	126118	655175	
			НР - 90%, СП - 8%			35010,00	693,00	137411	2720		48531		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155	77	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,9249	9294,75	52,18	36481	205	23916	11217	51514	
			НР - 90%, СП - 8%			3149,00	26,40	12360	104		3816		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156	78	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены.Устройство карнизов	м2 стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	75	2351,87	32,60	176390	2445	1058	156767	359810	
			НР - 90%, СП - 8%			2305,16	17,32	172887	1299		26653		
157	79	215-203-0502 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,7632	50378,00	--	38448	--	38448	--	41524	
			СП - 8%			--	--	--	--		3076		
158	80	215-203-0302 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,22	50458,00	--	61559	--	61559	--	66484	
			СП - 8%			--	--	--	--		4925		
159	81	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	600	7255,67	113,68	4353402	68208	2599476	1572902	6400408	
			НР - 92%, СП - 8%			2809,53	39,93	1685718	23958		474104		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160	82	215-203-0402 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	7,4336	50458,00	--	375085	--	375085	--	405092	
			СП - 8%			--	--	--	--		30007		
161	83	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	113,5	395,30	14,06	44867	1596	30078	12603	62068	
			НР - 92%, СП - 8%			116,24	4,46	13193	506		4598		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162	84	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	600	56,33	0,72	33798	432	--	31578	70606	
			НР - 94%, СП - 8%			55,61	0,38	33366	228		5230		
163	85	261-107-0510 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	600	104,00	--	62400	--	62400	--	67392	
			СП - 8%			--	--	--	--		4992		
164	86	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	м2 стяжки	500	758,07	119,84	379035	59920	155210	167969	590764	
			НР - 92%, СП - 8%			327,81	37,34	163905	18670		43760		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165	87	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=45	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	500	799,80	80,12	399900	40060	332615	37002	471855	
			НР - 92%, СП - 8%			54,45	25,99	27225	12995		34952		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
166	88	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,56	21547,70	1726,74	12067	967	18	10525	24399	
			НР - 91%, СП - 8%			19789,60	863,50	11082	484		1807		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
167	89	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,56	450224,00	--	252125	--	252125	--	272295	
			СП - 8%			--	--	--	--		20170		
168	90	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	500	1181,54	58,23	590770	29115	179610	359591	1026390	
			НР - 92%, СП - 8%			764,09	17,63	382045	8815		76029		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
169	91	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	61,8	50750,00	--	3136350	--	3136350	--	3387258	
			СП - 8%			--	--	--	--		250908		
170	92	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,153332	1011685,07	7493,59	155124	1149	140396	16382	185226	
			НР - 118%, СП - 8%			88559,80	1982,75	13579	304		13720		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
171	93	224-105-0303 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого конусная для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	12	2007,00	--	24084	--	24084	--	26011	
			СП - 8%			--	--	--	--		1927		
172	94	224-105-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	85	1741,00	--	147985	--	147985	--	159824	
			СП - 8%			--	--	--	--		11839		
173	95	224-105-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	160	729,00	--	116640	--	116640	--	125971	
			СП - 8%			--	--	--	--		9331		
174	96	224-105-0303 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого конусная для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	12	2007,00	--	24084	--	24084	--	26011	
			СП - 8%			--	--	--	--		1927		
175	97	224-105-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	92,5	816,00	--	75480	--	75480	--	81518	
			СП - 8%			--	--	--	--		6038		
176	98	261-201-0614 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	150	32,00	--	4800	--	4800	--	5184	
			СП - 8%			--	--	--	--		384		
			Ходовой настил										
177	99	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые.Укладка	м ходов	30	63,00	6,11	1890	183	78	1546	3711	
			НР - 90%, СП - 8%			54,30	2,97	1629	89		275		
178	100	215-203-0202 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,18	50383,00	--	9069	--	9069	--	9795	
			СП - 8%			--	--	--	--		726		
179	101	215-202-0702 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,06	68365,00	--	4102	--	4102	--	4430	
			СП - 8%			--	--	--	--		328		
180	102	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3	0,24	9294,75	52,18	2231	12	1463	686	3150	
			НР - 90%, СП - 8%			3149,00	26,40	756	6		233		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			Блок слухового окна СО-1 (4шт)										
181	103	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	4	11390,19	1040,43	45561	4162	2195	37135	89311	
			НР - 90%, СП - 8%			9800,96	514,25	39204	2057		6616		
182	104	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,804	69870,00	--	126045	--	126045	--	136129	
			СП - 8%			--	--	--	--		10084		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
183	105	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,804	9249,42	72,43	16686	130	14244	2141	20333	
			НР - 90%, СП - 8%			1281,54	36,85	2312	66		1506		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
184	106	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены.Устройство карнизов	м2 стен.фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	5,76	2351,87	32,60	13547	188	81	12040	27634	
			НР - 90%, СП - 8%			2305,16	17,32	13278	100		2047		
185	107	215-203-0402 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,172	50458,00	--	8679	--	8679	--	9373	
			СП - 8%			--	--	--	--		694		
186	108	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	19,2	1019,63	4,52	19577	87	3619	12734	34896	
			НР - 80%, СП - 8%			826,59	2,44	15871	47		2585		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
187	109	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	16	520,00	--	8320	--	8320	--	8986	
			СП - 8%			--	--	--	--		666		
188	110	261-107-0629 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	827,00	--	3308	--	3308	--	3573	
			СП - 8%			--	--	--	--		265		
189	111	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	23,24	7588,06	113,68	176347	2642	117194	52844	247526	
			НР - 92%, СП - 8%			2431,64	39,93	56511	928		18335		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
190	112	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	18,6	5787,91	15,83	107655	295	78216	26901	145321	
			НР - 92%, СП - 8%			1566,86	5,20	29144	97		10764		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12779738	235132	9415810	2942217	16979712	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3128796	82304	--	1257757		
		Материалы		Тенге				12771418					
		Всего заработная плата		Тенге				4937249					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3211100				
			Накладные расходы	Тенге				4470243					
			Сметная прибыль	Тенге				2942217					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1257091					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16970726					
			Сметная заработная плата	Тенге								1941	
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3211100				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8320					
			Сметная прибыль	Тенге				8320					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				666					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8986					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16979712					
			Сметная заработная плата	Тенге								1941	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ ЛС №02-01-02:	**Тенге**					3211100				
			В ТОМ ЧИСЛЕ									25750714	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4827552					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					598247				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					187766				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13807639			
			- Накладные расходы	Тенге							4609815		
			- Сметная прибыль	Тенге							1907460		
			Итого по АКТУ									64 837 658.00	
			Временные здания и сооружения 2,32%	2,32%								1 504 233.67	
			Итого									66 341 891.67	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	0,9%								597 077.02	
			Итого									66 938 968.69	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								1 338 779.37	
			Итого									68 277 748.06	
			в текущих ценах на 2021 год - 33% K=1									22 531 656.86	
			в текущих ценах на 2022 год - 67% K=1.0500514	1.0500514								48 035 747.11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого									70 567 403.97	
			Поправочный коэффициент 0.95	0.95								67 039 033.77	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								8 044 684.05	
			Итого с НДС									75 083 717.82	
			Удержание 30 %	30%								22 525 115.35	
			Удержание 5 %	5%								3 754 185.89	
			Итого к оплате									48 804 416.58	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060

(наименование организации, номер, квалификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Адилбеков Ж.З.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"

БИН 180940017282

(наименование организации, номер, квалификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Манкешова А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО " Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Место печати

Обибуллаев Г.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "МПК Проект"

Место печати

Саулембаев К.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)