Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

180940017282

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области", Мангистауский область, г.Актау 14, 1**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060440002060

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.нп 5**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Д/с №10 от 13.12.2023г, к договору №42/22 от 30.09.2022г.

Номер документа	Дата составления
00000000050	15.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство пристройки к средней школе им.А.Мендалыулы в селе Шетпе Мангистауского района, Мангистауской области			м-ц	1	106 047 172,76	106 047 172,76	11 362 197,08
				Итого	1	x	106 047 172,76	11 362 197,08

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.12.2023

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АС Құрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки к средней школе им.А.Мендалыулы в селе Шетпе Мангистауского района,Мангистауской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		42/22	30.09.2022				
		доп.соглашение №10	13.12.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки к средней	435 452 578,82	94 684 975,68								
За отчетный месяц		94 684 975,68							11 362 197,08	106 047 172,76
Удержание 30 %		28 405 492,70							3 408 659,12	31 814 151,83
Удержание 5 %		4 734 248,78							568 109,85	5 302 358,64
Всего к оплате		61 545 234,18							7 385 428,10	68 930 662,28

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" БИН 180940017282

Руководитель _____ **Манкешова А.Ж.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Место печати

Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО " Әсем-Құрылыс-Қызылорда" **Әбибуллаев Г.А.**

Место печати

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" БИН 180940017282, Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 14, 1, 8292432032
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 17,46,5, тел.87292204702
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство пристройки к средней школе им.А.Мендалыулы в селе Шетпе, Мангистауского района,Мангистауской области
(наименование, адрес)

Объект: Пристройка к школе
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 42/22 от 30.09.2022, Доп.соглашение №10 от 13.12.2023г.

Акт выполненных работ №5

за декабрь 2023 (месяц, год) на 01-01, 02-01-01, 02-01-02, 02-01-03, 02-01-04, 02-01-09, 06-01, 06-02, 06-03, 07-02 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС №01-01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании.Разборка		44,5	1094,51	0	48706	0	0	52602	109413	
				м		1094,51	0	48706	0		8105		
2	2	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Ктр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж.Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5		20,5	59494,32	20770,99	1219634	425805	131232	577183	1940562	
				т конструкций		32321,76	8482,95	662596	173900		143745		
3	3	Е11-090403-0301 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Ктр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Каркасы ворот большепролетных зданий,ангаров и других без механизмов открывания.Монтаж.Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5		0,36	121751,1	56750,35	43830	20430	5185	16018	64636	
				т конструкций		50599,08	13885,36	18216	4999		4788		
4	4	Е11-090602-0102 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Ктр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Конструкции стационарные сцены,балки подвеса огнезащитного занавеса.Монтаж.Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5		0,2	138176,64	11361,19	27635	2272	3294	15642	46739	
				т конструкций		110347,2	3001,07	22069	600		3462		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									2161350	
			Раздел: 2. Разборка покрытия тип-1а										
5	5	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные.Разборка		179,625	439,48	281,65	78942	50592	0	46111	135057	
				м3 конструкции		157,83	79,86	28350	14345		10004		
6	6	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка		71,85	3844,95	1473,45	276260	105868	0	242941	560737	
				м3 конструкции		2371,5	759,27	170392	54554		41536		
			Итого по разделу: 2. Разборка покрытия тип-1а									695794	
			Раздел: 3. Разборка покрытия тип-2а										
7	7	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные.Разборка		55,2	439,48	281,65	24259	15547	0	14170	41503	
				м3 конструкции		157,83	79,86	8712	4408		3074		
8	8	Е12-180101-2002 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из тротуарных плит.Разборка вручную		552	202,64	20,18	111857	11139	0	76885	203841	
				м2		182,46	10,99	100718	6066		15099		
			Итого по разделу: 3. Разборка покрытия тип-2а									245344	
			Раздел: 4. Сопутствующие работы										
9	9	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная).Погрузка		713,47	891		635702				686558	
				т							50856		
10	10	С3411-103-0109	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 9 км		6421,23	70		449486				485445	
				т·км							35959		
11	11	С3414-104-0602	Мусор строительный (ручная).Разгрузка		713,47	611		435930				470804	
				т							34874		
			Итого по разделу: 4. Сопутствующие работы									1642807	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по смете 01-01:					3352241	631653	139711	1041552	4 745 295,00	
								1059759	258872		351502		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ЛС №02-01-01 БЛОК А										
			Раздел: 3. Монолитные рамы АС-38 - 54										
12	61	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1	373950		-373950		-373950	-29916	-403866	
			Итого по разделу: 3. Монолитные рамы АС-38 - 54									-403866	
			Раздел: 4. Стены										
13	89	Е11-120101-0601	Швы деформационные.Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	м деформационных швов	13,8	6888,77 1349,54	68,22 14,6	95065 18624	941 201	75500	17319 8991	121375	
			Итого по разделу: 4. Стены									121375	
			Раздел: 7. Лифт										
			Подраздел 4. Машинное отделение лифта АС-72,73										
14	204	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	1,66	29724,9 5409,48	7,2 0	49343 8980	12 0	40352	8441 4623	62407	
15	205	Е11-150203-0202 Изм. и доп. вып. 16	Потолки.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	33,27	1591,43 1203,6	101,03 85,76	52947 40044	3361 2853	9542	34318 6981	94246	
16	206	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	60,1	1541,64 1150,5	101,03 85,76	92653 69145	6072 5154	17436	59439 12167	164259	
17	207	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	93,37	147,18 135,98	1 0,55	13742 12696	93 51	952	10198 1915	25855	
18	209	С1223-203-0903	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с остекленным полотном ДГ 21-6П,ДГ 21-7П,ДГ 21-8П,ДГ 21-9П,ДГ 21-10П	м2	1,4175	31805		45084		45084	3607	48691	
19	210	С1223-502-0901	Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания	пара	1	4148		4148		4148	332	4480	
20	211	Е11-090301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т.Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,2142	55851,7 25754,3	21973,56 7441,33	11963 5517	4707 1594	1740	4906 1350	18219	
21	212	С1222-509-1301	Балки под установку направляющих лифтов,обрамление проемов,конструкции боковых помещений и т.п.	т	0,2142	829586		177697		177697	14216	191913	
22	213	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,2118	90,76 37,7	1,99 0,38	564 234	12 2	317	163 58	785	
23	214	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,014664	1211185,33 350460	1632,33 816,75	17761 5139	24 12	12598	4688 1796	24245	
			Опорная подушка ОП-1 (4 шт)										
24	215	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3	0,252	41566,26 14338,5	5155,44 1398,9	10475 3613	1300 353	5562	3609 1127	15211	
25	216	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00344	447247		1539		1539	123	1662	
26	217	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,05268	963385,33 102660	1632,33 816,75	50751 5408	86 43	45257	4961 4457	60169	
			Подраздел 5. Перекрытие										
			Плита монолитная ПМ-1 АС-74										
27	218	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,79	60886,62 25630,8	2028,52 607,78	48100 20248	1602 480	26250	18863 5357	72320	
28	219	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,08911	419679		37398		37398		40390	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							2992		
29	220	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01463	386515		5655		5655		6107	
				т							452		
30	221	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00666	392348		2613		2613		2822	
				т							209		
			Перекрытие сборное АС-75										
31	222	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2.Установка с опиранием на две стороны		5	10021,44	1419,13	50107	7095	18763	31182	87792	
				шт.сборных конструкций		4849,8	435,24	24249	2176		6503		
32	223	С1222-203-0403	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92		39,06	9513		371578		371578		401304	
				м2							29726		
			Антисейсмопояс										
33	224	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство		1,92	41566,26	5155,44	79807	9899	42379	27496	115887	
				м3		14338,5	1398,9	27530	2686		8584		
34	225	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,1002	392348		39313		39313		42458	
				т							3145		
			Подраздел 6. Кровля АС-76										
35	226	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой		39,58	796,44	27,97	31523	1107	18981	10738	45642	
				м2 изолируемой поверхности		288,92	5,97	11435	236		3381		
36	227	Е11-120101-1303	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		44,87	1181,54	58,23	53016	2613	16118	32270	92109	
				м2 утепляемого покрытия		764,09	17,63	34285	791		6823		
37	228	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150		5,545932	50750		281456		281456		303972	
				м3							22516		
38	229	Е11-120101-0207 Изм. и доп. вып. 20	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной.Устройство		46,89	2739,4	71,95	128450	3374	104799	19078	159330	
				м2 кровли		432,45	9,79	20278	459		11802		
39	230	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство		38,6	779,12	119,84	30074	4625	12795	12967	46484	
				м2 стяжки		327,81	37,34	12653	1441		3443		
40	231	Е11-060301-0410	Сдвоподстилающие и набетонки.Армирование		0,02349	21547,7	1726,74	506	40	1	441	1023	
				т		19789,6	863,5	465	20		76		
41	232	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,02349	450224		10576		10576		11422	
				т							846		
42	233	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство		14,17	5787,91	15,83	82015	225	59588	20494	110710	
				м2 покрытия		1566,86	5,2	22202	74		8201		
43	234	Е11-120101-1401	Покрытия.Утепление легким (ячеистым) бетоном		2,3	39528,53	1724,66	90916	3967	75686	11543	110656	
				м3 утеплителя		4896,87	558,25	11263	1284		8197		
44	235	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство		13,3	807,39	119,84	10738	1594	4785	4468	16423	
				м2 стяжки		327,81	37,34	4360	497		1217		
45	236	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		13,3	315,93	26,71	4202	355	3605	328	4892	
				м2 стяжки		18,15	8,66	241	115		362		
46	237	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка		0,00923	1011685,07	7493,59	9338	69	8451	986	11150	
				т стальных элементов		88559,8	1982,75	817	18		826		
47	238	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев.Установка		0,012168	122430,14	1353,3	1490	16	1047	391	2031	
				м3 древесины в конструкции		35010	693	426	8		150		
			Итого по разделу: 7. Лифт									2397066	
			Раздел: 8. Кровля АС-91 - 95										
48	239	Е11-100114-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из досок.Укладка по фермам		8,8908	103549,19	1633,89	920635	14527	683597	206796	1217625	
				м3 древесины в конструкции		25027,2	816,75	222512	7262		90194		
49	240	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила.Установка с изготовлением		6,5006	122130,32	1739,64	793920	11309	562807	202715	1076366	
				м3 древесины в конструкции		33813	836	219805	5435		79731		
50	241	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.От незащита		15,3914	9249,42	72,43	142362	1115	121522	18263	173475	
				м3 древесины в конструкции		1281,54	36,85	19725	567		12850		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	242	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев.Установка		4,5851	122430,14	1353,3	561354	6205	394625	147332	765381	
			м3 привязки в конструкции			35010	693	160524	3177		56695		
52	243	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад.Отепления		4,5851	9294,75	52,18	42617	239	27940	13104	60179	
			м3 привязки в конструкции			3149	26,4	14438	121		4458		
53	244	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены.Устройство карнизов		90,8	2351,87	32,6	213550	2960	1281	189793	435610	
			м2 стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			2305,16	17,32	209309	1573		32267		
54	245	С1215-203-0502	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной 44мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2		1,152	50378		58035		58035		62678	
				м3							4643		
55	248	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		1096	7562,03	113,68	8287985	124593	5084147	2873168	12054045	
				м2 кровли		2809,53	39,93	3079245	43763		892892		
56	249	С1215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2		11,44	50458		577240		577240		623419	
				м3							46179		
57	250	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой		1096	56,33	0,72	61738	789	0	57683	128975	
				м2 изолируемой поверхности		55,61	0,38	60949	416		9554		
58	251	С1261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых волос/		1096	104		113984		113984		123103	
				м2							9119		
59	252	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой		147,5	395,3	14,06	58307	2074	39088	16379	80661	
				м2 изолируемой поверхности		116,24	4,46	17145	658		5975		
60	253	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой		52,5	862,44	27,97	45278	1468	28641	14243	64283	
				м2 изолируемой поверхности		288,92	5,97	15168	313		4762		
			Итого по разделу: 8. Кровля АС-91 - 95									16865800	
			Раздел: 9. Вентшахты АС-112 - 114										
			Вентшахта ВШ-1 (3 шт)										
61	284	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		0,33	36660,06	5127,95	12098	1693	7614	2978	16282	
				м3		8458,75	1456,46	2791	481		1206		
62	285	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство		0,042	41566,26	5155,44	1746	217	927	601	2535	
				м3		14338,5	1398,9	602	59		188		
63	286	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,03486	386515		13474		13474		14552	
				т							1078		
64	287	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00828	392348		3249		3249		3509	
				т							260		
65	288	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна		2,373	68221,46	1844,33	161890	4377	93137	50696	229593	
				м3 изоляции		27128,4	981,75	64376	2330		17007		
			Вентшахта ВШ-2 (5 шт)										
66	292	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		0,055	36660,06	5127,95	2016	282	1269	496	2713	
				м3		8458,75	1456,46	465	80		201		
67	293	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство		0,09	41566,26	5155,44	3741	464	1987	1289	5432	
				м3		14338,5	1398,9	1290	126		402		
68	294	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0741	386515		28641		28641		30932	
				т							2291		
69	295	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0138	392348		5414		5414		5847	
				т							433		
70	296	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна		4,35	68221,46	1844,33	296763	8023	170732	92932	420871	
				м3 изоляции		27128,4	981,75	118009	4271		31176		
			Вентшахта ВШ-3(1 шт)										

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	300	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м3	0,011	36660,06 8458,75	5127,95 1456,46	403 93	56 16	254	99 40	542	
72	301	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3	0,023	41566,26 14338,5	5155,44 1398,9	956 330	118 32	508	329 103	1388	
73	302	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01515	386515		5856		5856	468	6324	
74	303	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	392348		1114		1114	89	1203	
75	304	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,964	68221,46 27128,4	1844,33 981,75	65765 26152	1778 946	37836	20595 6909	93269	
			Вентшахта ВШ-4 (1 шт)										
76	308	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м3	0,011	36660,06 8458,75	5127,95 1456,46	403 93	56 16	254	99 40	542	
77	309	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3	0,028	41566,26 14338,5	5155,44 1398,9	1164 401	144 39	618	401 125	1690	
78	310	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,015482	386515		5984		5984	479	6463	
79	311	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00292	392348		1146		1146	92	1238	
80	312	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,05	68221,46 27128,4	1844,33 981,75	71633 28485	1937 1031	41211	22432 7525	101590	
			Вентшахта ВШ-5 (2 шт)										
81	316	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м3	0,22	36660,06 8458,75	5127,95 1456,46	8065 1861	1128 320	5076	1985 804	10854	
82	317	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3	0,064	41566,26 14338,5	5155,44 1398,9	2660 918	330 90	1413	917 286	3863	
83	318	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,033544	386515		12965		12965	1037	14002	
84	319	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006	392348		2354		2354	188	2542	
85	320	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	2,3	68221,46 27128,4	1844,33 981,75	156909 62395	4242 2258	90272	49137 16484	222530	
			Вентшахта ВШ-6 (1 шт)										
86	324	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м3	0,11	36660,06 8458,75	5127,95 1456,46	4033 930	564 160	2538	993 402	5428	
87	325	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3	0,047	41566,26 14338,5	5155,44 1398,9	1954 674	243 66	1037	673 210	2837	
88	326	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01678	386515		6486		6486	519	7005	
89	327	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00316	392348		1240		1240	99	1339	
90	328	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,474	68221,46 27128,4	1844,33 981,75	100558 39987	2718 1447	57853	31490 10564	142612	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Вентшахта ВШ-7 (5 шт)										
91	332	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м диаметром более 3 м.Устройство	м3	0,55	36660,86 8458,75	5127,95 1456,46	20163 4652	2820 801	12690	4963 2010	27136	
92	333	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3	0,3	41566,26 14338,5	5155,44 1398,9	12470 4302	1547 420	6622	4296 1341	18107	
93	334	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09378	386515		36247		36247	2900	39147	
94	335	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0166	392348		6513		6513	521	7034	
95	336	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	8,35	68221,46 27128,4	1844,33 981,75	569649 226522	15401 8198	327727	178387 59843	807879	
			Дополнительный армированный пояс										
96	340	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3	4,05	21566,7 14338,5	5155,44 1398,9	87345 58071	20880 5666	8395	58000 11628	156973	
97	341	С1212-102-0105	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В12,5	м3	1,48	16789		24848		24848	1988	26836	
98	342	С1212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	2,57	17717		45533		45533	3643	49176	
99	343	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03672	450224		16532		16532	1323	17855	
			Итого по разделу: 5. Вентшахты АС-112 - 114									2509670	
			Раздел: 10. Полы АС-22										
			Узел 446 Кр2										
100	355	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	263,71	9574,39 1532,67	169,6 86,44	2524862 404180	44725 22795	2075957	401357 234098	3160317	
			Узел 452Е П1										
101	370	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	153,3	5392,26 1775,5	94,07 49,4	826633 272184	14421 7573	540028	262972 87168	1176773	
			Узел 446 Кр3+										
102	378	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	221,76	7872,12 0	0 0	1745721 0	0 0	1745721	0 139658	1885379	
			Узел 346Е П2										
103	392	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	52,44	3522,69 0	0 0	184730 0	0 0	184730	0 14778	199508	
			Итого по разделу: 10. Полы АС-22									6421977	
			Раздел: 11. Проемы АС-23 - 26										
			Двери										
104	407	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2.Установка в кирпичных стенах	м2	28,35	3642,82 3134,93	62,21 30,84	103274 88875	1763 874	12635	61927 13216	178417	
105	408	С1223-207-0202	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный,двупольный	м2	28,35	60468		1714268		1714268	137141	1851409	
106	409	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах	м2	7,682	3986,26 3369,76	58,83 28,95	30622 25886	452 222	4284	18015 3891	52528	
107	410	С1223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный,однопольный	м2	7,682	58149		446701		446701	35736	482437	
			Витражи										
108	416	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м.Установка витражных блоков из ПВХ	м2	69,94	3086,58 1503,35	2,66 0	215875 105144	186 0	110545	94630 24840	335345	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	417	С1223-203-0504	Витраж наружный из ПВХ профилей остекленный,с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13,двупольный	м2	69,94	73169		5117440		5117440	409395	5526835	
			Итого по разделу: 11. Проемы АС-23 - 26									8426971	
			Раздел: 13. Отделка помещений АС-21										
			Стены										
110	441	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	179,4	5708,12 3602	25,3 14,02	1024037 646199	4539 2515	373299	518971 123441	1666449	
			Итого по разделу: 8. Отделка помещений АС-21									1666449	
			ИТОГО по смете 02-01-01:					29229801 6564539	353572 146665	22311692	5960423 2815218	38 005 442,00	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ЛС №02-01-02 БЛОК Б										
			Раздел: 3. Стены										
			Деформационные швы АС-16										
111	50	Е11-120101-0601	Швы деформационные.Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	м деформационных швов	12,9	6888,77 1349,54	68,22 14,6	88865 17409	880 188	70576	16190 8404	113459	
			Итого по разделу: 3. Стены									113459	
			Раздел: 6. Вентшахты АС-77 - 78										
			Вентшахта ВШ-1 (1 шт)										
112	118	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м3	0,06	36660,06 8458,75	5127,95 1456,46	2200 508	307 87	1384	541 219	2960	
113	119	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3	0,018	41566,26 14338,5	5155,44 1398,9	748 258	93 25	397	258 80	1086	
114	120	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00946	386515		3656		3656	293	3949	
115	121	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00184	392348		722		722	58	780	
116	122	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,454	68221,46 27128,4	1844,33 981,75	30973 12316	838 446	17819	9699 3254	43926	
			Вентшахта ВШ-2 (2 шт)										
117	126	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м3	0,142	36660,06 8458,75	5127,95 1456,46	5206 1201	728 207	3276	1281 519	7006	
118	127	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3	0,042	41566,26 14338,5	5155,44 1398,9	1746 602	217 59	927	601 188	2535	
119	128	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02068	386515		7993		7993	639	8632	
120	129	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00432	392348		1695		1695	136	1831	
121	130	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,98	68221,46 27128,4	1844,33 981,75	66857 26586	1807 962	38464	20936 7023	94816	
			Вентшахта ВШ-2/1 (1 шт)										
122	134	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м3	0,041	36660,06 8458,75	5127,95 1456,46	1503 347	211 60	946	370 150	2023	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123	135	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3	0,021	41566,26 14338,5	5155,44 1398,9	873 301	108 29	464	301 94	1268	
124	136	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01162	386515		4491		4491	359	4850	
125	137	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00246	392348		965		965	77	1042	
126	138	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,49	68221,46 27128,4	1844,33 981,75	33429 13293	904 481	19232	10468 3512	47409	
			Вентшахта ВШ-2/2 (1 шт)										
127	142	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м3	0,077	36660,06 8458,75	5127,95 1456,46	2823 651	395 112	1777	695 281	3799	
128	143	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3	0,021	41566,26 14338,5	5155,44 1398,9	873 301	108 29	464	301 94	1268	
129	144	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01106	386515		4275		4275	342	4617	
130	145	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00236	392348		926		926	74	1000	
131	146	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,49	68221,46 27128,4	1844,33 981,75	33429 13293	904 481	19232	10468 3512	47409	
			Вентшахта ВШ-2/3 (1 шт)										
132	150	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м3	0,1	36660,06 8458,75	5127,95 1456,46	3666 846	513 146	2307	902 365	4933	
133	151	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3	0,021	41566,26 14338,5	5155,44 1398,9	873 301	108 29	464	301 94	1268	
134	152	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01408	386515		5442		5442	435	5877	
135	153	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00306	392348		1201		1201	96	1297	
136	154	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,49	68221,46 27128,4	1844,33 981,75	33429 13293	904 481	19232	10468 3512	47409	
			Вентшахта ВШ-2/4 (1 шт)										
137	158	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м3	0,034	36660,06 8458,75	5127,95 1456,46	1246 288	175 50	784	307 124	1677	
138	159	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3	0,021	41566,26 14338,5	5155,44 1398,9	873 301	108 29	464	301 94	1268	
139	160	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01014	386515		3919		3919	314	4233	
140	161	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00226	392348		887		887	71	958	
141	162	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,49	68221,46 27128,4	1844,33 981,75	33429 13293	904 481	19232	10468 3512	47409	
			Вентшахта ВШ-3 (2 шт)										
142	166	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		0,154	36660,06	5127,95	5646	789	3553	1390	7599	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		8458,75	1456,46	1303	224		563		
143	167	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3	0,06	41566,26	5155,44	2494	309	1324	859	3621	
						14338,5	1398,9	860	84		268		
144	168	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02568	386515		9926		9926		10720	
											794		
145	169	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00524	392348		2056		2056		2220	
											164		
146	170	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,362	68221,46	1844,33	92918	2512	53457	29097	131776	
						27128,4	981,75	36949	1337		9761		
			Вентшахта ВШ-4 (1 шт)										
147	174	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м3	0,096	36660,06	5127,95	3519	492	2215	866	4736	
						8458,75	1456,46	812	140		351		
148	175	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3	0,03	41566,26	5155,44	1247	155	662	430	1811	
						14338,5	1398,9	430	42		134		
149	176	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,014982	386515		5791		5791		6254	
											463		
150	177	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00302	392348		1185		1185		1280	
											95		
151	178	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,886	68221,46	1844,33	60444	1634	34774	18928	85722	
						27128,4	981,75	24036	870		6350		
			Итого по разделу: 6. Вентшахты АС-77 - 78									654274	
			Раздел: 7. Полы АС-18										
			Узел 452Е ПП									654274	
152	203	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	258,07	3522,69	0	909101	0	909101	0	981829	
						0	0	0	0		72728		
			Итого по разделу: 7. Полы АС-18									981829	
			Раздел: 9. Проемы АС-19 - 21										
			Двери									654274	
153	223	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах	м2	14,416	3986,26	58,83	57466	848	8039	33807	98575	
						3369,76	28,95	48578	417		7302		
154	224	С1223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный,однопольный	м2	14,416	58149		838276		838276		905338	
											67062		
			Итого по разделу: 9. Проемы АС-19 - 21									1003913	
			Раздел: 11. Отделка помещений АС-17										
			Стены									1003913	
155	256	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	212	2080,82	0	441134	0	441134	0	476425	
						0	0	0	0		35291		
			Итого по разделу: 11. Отделка помещений АС-17									476425	
			ИТОГО по смете 02-01-02:					2810416	16951	2565106	180233	3 229 900,00	
								228356	7496		239251		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ЛС №02-01-03 ГАЛЕРИЯ 1,2										
			Раздел: 1. Галерея 1										
			Подраздел 4. Кровля АС-15										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
156	39	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	м2 стяжки	40	758,07 327,81	119,84 37,34	30323 13112	4794 1494	12417	13438 3501	47262	
157	40	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1132-0101-1701	м2 стяжки	40	266,6 18,15	26,71 8,66	10664 726	1068 346	8870	987 932	12583	
158	41	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	40	211,2 55,61	0,72 0,38	8448 2224	29 15	6195	2105 844	11397	
159	42	Е11-120101-1301	Покрытия.Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	40	719,56 299,83	60,51 18,48	28782 11993	2420 739	14369	11714 3240	43736	
160	43	С1234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	2,472	38624		95479		95479	7638	103117	
161	44	Е11-120101-1305 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия.Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	40	639,59 483,6	155,99 61,02	25584 19344	6240 2441	0	20042 3650	49276	
162	45	С1213-301-0201	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В2,0,D600	м3	10,3	20508		211232		211232	16899	228131	
163	46	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	м2 стяжки	40	807,39 327,81	119,84 37,34	32296 13112	4794 1494	14390	13438 3659	49393	
164	47	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	40	315,93 18,15	26,71 8,66	12637 726	1068 346	10843	987 1090	14714	
165	48	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,044	21547,7 19789,6	1726,74 863,5	948 871	76 38	1	827 142	1917	
166	49	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,044	450224		19810		19810	1585	21395	
167	50	Е11-120101-0207 Изм. и доп. вып. 20	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной.Устройство	м2 кровли	40	2510,04 432,45	71,95 9,79	100402 17298	2878 392	80226	16274 9334	126010	
168	51	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	7,2	5787,91 1566,86	15,83 5,2	41673 11281	114 37	30278	10413 4167	56253	
			Подраздел 6. Проемы АС-7										
169	61	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2.Установка в кирпичных стенах	м2	3,15	3642,82 3134,93	62,21 30,84	11475 9875	196 97	1404	6881 1468	19824	
170	62	С1223-207-0202	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный,двупольный	м2	3,15	60468		190474		190474	15238	205712	
171	63	С1223-502-0901	Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания	пара	1	4148		4148		4148	332	4480	
172	64	С1223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1	5262		5262		5262	421	5683	
			Итого по разделу: 1. Галерея 1									1000883	
			Раздел: 2. Галерея 2										
			Подраздел 14. Кровля АС-12										
173	132	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	м2 стяжки	50,13	758,07 327,81	119,84 37,34	38002 16433	6008 1872	15561	16841 4387	59230	
174	133	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	50,13	266,6 18,15	26,71 8,66	13365 910	1339 434	11116	1236 1168	15769	
175	134	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	50,13	211,2 55,61	0,72 0,38	10587 2788	36 19	7764	2638 1058	14283	
176	135	Е11-120101-1301	Покрытия.Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой		50,13	719,56	60,51	36072	3033	18008	14680	54812	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 утепляемого покрытия			299,83	18,48	15030	926		4060		
177	136	С1234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3		3,098034	38624		119658		119658		129231	
				м3							9573		
178	137	Е11-120101-1305 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия.Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо		50,13	639,59	155,99	32063	7820	0	25118	61755	
				м2 утепляемого покрытия		483,6	61,02	24243	3059		4574		
179	138	С1213-301-0201	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В2,0,D600		12,908475	20508		264727		264727		285905	
				м3							21178		
180	139	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство		50,13	807,39	119,84	40474	6008	18034	16841	61900	
				м2 стяжки		327,81	37,34	16433	1872		4585		
181	140	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		50,13	315,93	26,71	15838	1339	13589	1236	18440	
				м2 стяжки		18,15	8,66	910	434		1366		
182	141	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки.Армирование		0,05514	21547,7	1726,74	1188	96	2	1036	2402	
				т		19789,6	863,5	1091	48		178		
183	142	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,05514	450224		24825		24825		26811	
				т							1986		
184	143	Е11-120101-0207 Изм. и доп. вып. 20	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной.Устройство		50,13	2510,04	71,95	125828	3607	100543	20396	157922	
				м2 кровли		432,45	9,79	21679	491		11698		
185	144	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство		7,2	5787,91	15,83	41673	114	30278	10413	56253	
				м2 покрытия		1566,86	5,2	11281	37		4167		
			Итого по разделу: 2. Галерея 2									944713	
			ИТОГО по смете 02-01-03:					1593937	53077	1329503	207541	1 945 596,00	
								211360	16631		144118		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ЛС №02-01-04 ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ										
			Раздел: 1. Отопление Блок А										
186	3	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка		228	1492,06	22,34	340190	5094	204744	130024	507831	
				м трубопровода		571,72	10,2	130352	2326		37617		
187	4	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка		115	2086,04	22,34	239895	2569	171578	65582	329915	
				м трубопровода		571,72	10,2	65748	1173		24438		
			Итого по разделу: 1. Отопление Блок А									837746	
			Раздел: 3. Отопление Блоки Г1,Г2										
188	195	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка		62	1492,06	22,34	92508	1385	55676	35357	138094	
				м трубопровода		571,72	10,2	35447	632		10229		
189	196	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка		38	2547,76	41,73	96815	1586	68017	27406	134159	
				м трубопровода		716,1	19,83	27212	754		9938		
			Итого по разделу: 3. Отопление Блоки Г1,Г2									272253	
			Раздел: 4. Отопление Блок Б,В										
190	209	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка		246	1492,06	22,34	367047	5495	220908	140289	547923	
				м трубопровода		571,72	10,2	140643	2509		40587		
191	210	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка		9	2086,04	22,34	18774	201	13428	5133	25820	
				м трубопровода		571,72	10,2	5145	92		1913		
			Итого по разделу: 4. Отопление Блок Б,В									573743	
			ИТОГО по смете 02-01-04:					1155229	16330	734351	403791	1 683 742,00	
								404547	7486		124722		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС №02-01-09 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
			Раздел: 1. Оборудование										
192	78	516-101-0203 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский,грузоподъемность 630 кг,количество остановок 2,скорость подъема 1 м/с,отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	1	7948583		7948583		7948583			7948583
			Отпускная цена			7948583		7948583					
			Сметная стоимость оборудования					*7948583*					7948583
			Итого по разделу: 1. Оборудование										
			ИТОГО по смете 02-01-09:					7948583	0				7 948 583,00
								0	0	7948583			
			В том числе :							7948583			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			ЛС №06-01 КОТЕЛЬНАЯ										
			Раздел: 1. Монтаж котельной										
193	33	Прайс-лист	**Блочно - модульная котельная MBFS-DG-W-400 (газ/дизель)**	шт	1	18147678,57		18147679					18147679
			Отпускная цена			18147679		18147679		18147679			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		217772					
			Сметная стоимость оборудования					*18365451*					18365451
			Итого по разделу: 1. Монтаж котельной										
			ИТОГО по смете 06-01:					18365451	0				18 365 451,00
								0	0	18147679			
			В том числе :							18365451			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			ЛС №06-02 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ										
			Раздел: 3. Канализационная сеть К1										
			Земляные работы										
194	96	Е11-010101-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	146,896218	214,38 10,74	203,64 46,23	31492 1578	29914 6791	0	6025 3001	40518	
195	97	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,543182	2875,49 2875,49	0 0	13064 13064	0 0	0	9406 1798	24268	
196	98	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	11,9	4488,95 1507,56	195,09 67,38	53419 17940	2322 802	33157	18554 5758	77731	
197	99	Е11-010205-0501	Траншеи,лазури котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	23,8	1139 1139	0 0	27108 27108	0 0	0	19518 3730	50356	
198	100	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	91,17578	34,72 0	34,72 15,9	3166 0	3166 1450	0	1044 337	4547	
199	101	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	91,17578	213,17 121,93	91,24 50,53	19436 11117	8319 4607	0	11321 2461	33218	
200	102	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	91,17578	109,11 13,77	86,34 23,48	9948 1255	7872 2141	821	2445 991	13384	
			Трубопровод										
201	103	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	0,17	625491,24 444847	169787,52 63071,62	106334 75624	28864 10722	1846	85483 15345	207162	
202	104	С1241-204-0103	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб,муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	171,7	1836		315241		315241	25219	340460	
203	105	С1241-229-0102	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	8	377		3016		3016	241	3257	
			Колодец диам. 1м (8шт)										
204	110	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие		7,3	40885,52	12827,06	298464	93638	25625	221804	561889	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего (зарплата рабочих-строителей)	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин (зарплата машинистов)	Общая стоимость, тенге: Всего (зарплата рабочих-строителей)	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин (зарплата машинистов)	Общая стоимость, тенге: материалы (оборудование, мебель, инвентарь)	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 конструкции колодца			24548,13	6142,95	179201	44844		41621		
205	111	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,36	21417		71961		71961	5757	77718	
206	112	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	7	12333		86331		86331	6906	93237	
207	113	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	9913		9913		9913	793	10706	
208	114	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	7	13651		95557		95557	7645	103202	
209	115	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	7	8924		62468		62468	4997	67465	
210	116	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	2882		20174		20174	1614	21788	
211	117	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	м3 кладки	0,3078947	35471,78 9103,5	2396,16 693	10922 2803	737 213	7381	2805 1098	14825	
212	118	С1244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	7	9004		63028		63028	5042	68070	
213	121	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	33,6922	1003,84 401,95	21,17 3,85	33822 13543	714 130	19566	12715 3723	50260	
214	122	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	4,62	27864,42 5409,48	7,2 0	128734 24992	33 0	103709	23492 12178	164404	
			Итого по разделу : 3. Канализационная сеть К1									2028465	
			ИТОГО по смете 06-02:					1463598 368225	175579 71700	919794	414612 150255	2 028 465,00	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			ЛС №06-03 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ										
			Раздел: 1. Земляные работы										
215	1	Е11-010101-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	135,1082688	214,38 10,74	203,64 46,23	28965 1451	27513 6246	0	5542 2761	37268	
216	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,1786063	2875,49 2875,49	0 0	12016 12016	0 0	0	8651 1653	22320	
217	3	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	89,33102	34,72 0	34,72 15,9	3102 0	3101 1420	0	1023 330	4455	
218	4	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	89,33102	213,17 121,93	91,24 50,53	19043 10892	8151 4514	0	11092 2411	32546	
219	5	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	89,33102	109,11 13,77	86,34 23,48	9747 1230	7712 2097	804	2396 971	13114	
220	6	Е11-010205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	22,332755	1139 1139	0 0	25437 25437	0 0	0	18315 3500	47252	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									156955	
			Раздел: 2. Лотковый канал										
221	7	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство	м3	8,4	23708,5 1821,15	1209,96 349	199151 15298	10164 2932	173690	16589 17259	232999	
222	8	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство	м3 сборных конструкций	6,068	12831,51 5997,33	3143,27 1259,62	77862 36392	19073 7643	22396	51962 10386	140210	
223	10	С1225-202-1107	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	5,98	93923		561660		561660	44933	606593	
224	11	С1225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	22	963		21186		21186	1695	22881	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
225	12	Е11-061301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Лотки в сооружениях.Устройство	м3	0,91	90322,05 52435,6	8584,54 3862,07	82193 47716	7811 3514	26665	46620 10305	139118	
226	13	Е11-060801-0107 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,приведенной толщиной до 100 мм.Устройство	м3	0,5	54128,37 23330,6	3452,19 918,55	27064 11665	1726 459	13673	11033 3048	41145	
227	14	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06273	450224		28243		28243	2259	30502	
228	15	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	42,718	1003,84 401,95	21,17 3,85	42882 17171	904 164	24807	16122 4720	63724	
229	16	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	36,27	930,33 549,42	45,69 7,71	33743 19927	1658 280	12158	18995 4219	56957	
			Итого по разделу: 2. Лотковый канал									1334129	
			Раздел: 5. Трубопровод										
230	46	Е11-240101-0203 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С диаметром труб 80 мм.Прокладка	км трубопровода	0,1215	1400861,41 863720	522885,56 181777,75	170205 104942	63531 22086	1732	125758 23677	319640	
231	47	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	122,715	3008		369127		369127	29530	398657	
232	50	С1222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,09384	821622		77101		77101	6168	83269	
233	51	С1222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,0032	821622		2629		2629	210	2839	
234	52	С1241-112-0139	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	6	938		5628		5628	450	6078	
235	53	Е11-260301-0702 Изм. и доп. вып. 22 К=2	Поверхность изоляции.Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	44,6	3100,54 1445,84	34,72 18,1	138284 64484	1548 807	72251	49622 15032	202938	
236	54	Е11-260101-0301 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы.Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	9,2	100906,18 33228,45	1373,23 712,25	928337 305702	12634 6553	610001	237313 93252	1258902	
237	55	Е11-260301-0702 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции.Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	105	1204,12 722,92	17,36 9,05	126433 75907	1823 950	48703	58411 14788	199632	
238	56	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный,марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,12075	419709		50680		50680	4054	54734	
			Итого по разделу: 5. Трубопровод									2526689	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 06-03:					3040718 750230	167349 59665	2123134	679444 297611	4 017 773,00	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ЛС №07-02 ПОКРЫТИЯ										
			Раздел: 1. Асфальтобетонное покрытие Тип-1										
239	8	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	58,8025	52049		3060611		3060611	244849	3305460	
			Итого по разделу: 1. Асфальтобетонное покрытие Тип-1									3305460	
			Раздел: 2. Покрытие из тротуарных плит Тип-2										
240	12	С1255-102-0205	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	1531,53	3688		5648283		5648283	451863	6100146	
241	15	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	15,656	52049		814879		814879	65190	880069	
			Итого по разделу: 2. Покрытие из тротуарных плит Тип-2									6980215	
			Раздел: 3. Асфальтобетонное покрытие Тип-6										

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
242	24	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,494	52049		129810		129810	10385	140195	
			Итого по разделу: 3. Асфальтобетонное покрытие Тип-6									140195	
			Раздел: 4. Резиновое покрытие										
243	32	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	8,992	52049		468025		468025	37442	505467	
			Итого по разделу: 4. Резиновое покрытие									505467	
			ИТОГО по смете 07-02:					10121608	0	10121608		10 931 337,00	
								0	0		809729		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого по АКТУ									92 901 584,00	
			Оборудование, инвентарь									26 314 034,00	
			Временные здания и сооружения 2,32%	2,32%								1 544 831,16	
			Итого									94 446 415,16	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	0,9%								613 191,43	
			Итого									95 059 606,59	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1 374 911,45	
			Итого									96 434 518,04	
			в текущих ценах на 2021 год - 33 %, К=1									31 823 390,95	
			в текущих ценах на 2022 год - 67 %, К=1,0500514	1,0500514001								67 845 004,49	
			Итого									99 668 395,44	
			Поправочный коэффициент 0,95	0,95								94 684 975,67	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								11 362 197,08	
			Итого с НДС									106 047 172,76	
			Удержание 30 %	30%								31 814 151,83	
			Удержание 5 %	5%								5 302 358,64	
			Итого к оплате									68 930 662,28	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АС- Курылыс", БИН 060440002060
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Адилбеков Ж.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО " Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Место печати

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" БИН 180940017282
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Манкенова А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эбибуллаев Г.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "МПК Проект"

Место печати

Саулембаев К.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)