Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области", Мангистауский область, г.Актау 14, 1** — **180940017282**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.нп 5** — **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Д/с №7 от 27.06.2023г, к договору №42/22 от 30.09.2022г.

Номер документа	Дата составления
00000000022	29.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство пристройки к средней школе им.А.Мендалыулы в селе Шетпе Мангистаус кого района, Мангистауской области			м-ц	1	94 056 108,55	94 056 108,55	10 077 440,20
				Итого	1	x	94 056 108,55	10 077 440,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.06.2023

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АС Құрылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство пристройки к средней школе им.А.Мендалыулы в селе Шетпе Мангистауского района,Мангистауской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июнь (2)2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		42/22	30.09..2022				
		доп.соглашение №7	27.06.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки к средней школе им.А.Мендалыулы в селе Шетпе Мангистауского района,Мангистауской области	156 468 503,80	83 978 668,35								
За отчетный месяц		83 978 668,35							10 077 440,20	94 056 108,55
Удержание 30 %		25 193 600,51							3 023 232,06	28 216 832,57
Удержание 5 %		4 198 933,42							503 872,01	4 702 805,43
Всего к оплате		54 586 134,42							6 550 336,13	61 136 470,55

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" БИН 180940017282

Руководитель _____ **Манкешова А.Ж.**

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060

Директор_____**Адилбеков Ж.З.**

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО " Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Место печати

_____ **Әбибуллаев Ғ.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" БИН 180940017282, Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 14, 1, 8292432032**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 17,46,5, тел.87292204702**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство пристройки к средней школе им.А.Мендалыулы в селе Шетпе, Мангистауского района,Мангистауской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Пристройка к школе**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №42/22 от 30.09..2022г., доп.соглашение №7 от 27.06.2023г.

Акт выполненных работ

за **июнь (2) 2023 год (месяц, год)** на №02-01-01 БЛОК А, №02-01-02 БЛОК Б

Основание: Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Номер поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна произхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС №02-01-01 БЛОК А										
			РАЗДЕЛ 2. Фундаменты АС-12 - 15										
1	29	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная										
			НР - 93%, СП - 8%	м2 поверхности	126,28	1021,80	14,41	129033	1819	49453	73222	218435	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			615,78	7,70	77761	972		16180		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				129033	1819	49453	73222	218435	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				77761	972	--	16180		
			Накладные расходы	Тенге				129033					
			Сметная прибыль	Тенге				73222					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16180					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				218435					
			РАЗДЕЛ 3. Монолитные рамы АС-38 - 54										
			Рама Рм-1 (2шт)										
2	44	1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м Устройство										
			НР - 91%, СП - 8%	м3	7,2	50189,59	7050,27	361365	50762	180355	131330	532111	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18090,00	1954,26	130248	14071		39416		
3	45	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.Устройство	м3	9,2	51566,08	6283,38	474408	57807	219940	194539	722463	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 91%, СП - 8%			21376,18	1860,70	196661	17118		53516		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	46	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,7725	373950,00	--	662826	--	662826	--	715852	
			СП - 8%			--	--	--	--		53026		
5	47	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5343	392348,00	--	209632	--	209632	--	226403	
			СП - 8%			--	--	--	--		16771		
6	48	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке	т	0,07332	892474,00	--	65436	--	65436	--	70671	
			СП - 8%			--	--	--	--		5235		
			Рама Рм-2 (3шт)										
7	49	1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство	м3	8,13	50189,59	7050,27	408041	57319	203650	148293	600841	
			НР - 91%, СП - 8%			18090,00	1954,26	147072	15888		44507		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	50	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.Устройство	м3	8,2	51566,08	6283,38	422842	51524	196033	173394	643934	
			НР - 91%, СП - 8%			21376,18	1860,70	175285	15258		47699		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	51	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,7847	373950,00	--	667389	--	667389	--	720780	
			СП - 8%			--	--	--	--		53391		
10	52	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5488	392348,00	--	215321	--	215321	--	232547	
			СП - 8%			--	--	--	--		17226		
11	53	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке	т	0,09898	892474,00	--	88337	--	88337	--	95404	
			СП - 8%			--	--	--	--		7067		
			Рама Рм-3 (2шт)										
12	54	1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство	м3	3,7	50189,59	7050,27	185701	26086	92682	67489	273445	
			НР - 91%, СП - 8%			18090,00	1954,26	66933	7231		20255		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	55	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.Устройство	м3	4,87	51566,08	6283,38	251127	30600	116425	102979	382434	
			НР - 91%, СП - 8%			21376,18	1860,70	104102	9062		28328		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	56	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,5696	373950,00	--	586952	--	586952	--	633908	
			СП - 8%			--	--	--	--		46956		
15	57	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3299	392348,00	--	129436	--	129436	--	139791	
			СП - 8%			--	--	--	--		10355		
16	58	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке	т	0,05865	892474,00	--	52344	--	52344	--	56531	
			СП - 8%			--	--	--	--		4187		
			Рама Рм-4 (3шт)										
17	59	1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство	м3	5,55	50189,59	7050,27	278552	39129	139023	101234	410168	
			НР - 91%, СП - 8%			18090,00	1954,26	100400	10846		30383		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18	60	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.Устройство	м3	7,71535	51566,08	6283,38	397850	48478	184446	163145	605875	
			НР - 91%, СП - 8%			21376,18	1860,70	164925	14356		44880		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	61	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,9941	373950,00	--	745694	--	745694	--	805349	
			СП - 8%			--	--	--	--		59655		
20	62	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3599	392348,00	--	141206	--	141206	--	152502	
			СП - 8%			--	--	--	--		11296		
21	63	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке	т	0,088	892474,00	--	78538	--	78538	--	84821	
			СП - 8%			--	--	--	--		6283		
			Рама Рм-5 (2шт)										
22	64	1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство	м3	3,7	50189,59	7050,27	185701	26086	92682	67489	273445	
			НР - 91%, СП - 8%			18090,00	1954,26	66933	7231		20255		

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
23	65	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.Устройство	м3	1,73	51566,08	6283,38	89209	10870	41358	36582	135854	
						21376,18	1860,70	36981	3219		10063		
			НР - 91%, СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
24	66	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5636	373950,00	--	210758	--	210758	--	227619	
						--	--	--	--		16861		
			СП - 8%										
25	67	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18227	392348,00	--	71513	--	71513	--	77234	
						--	--	--	--		5721		
			СП - 8%										
26	68	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке	т	0,058656	892474,00	--	52349	--	52349	--	56537	
						--	--	--	--		4188		
			СП - 8%										
			Ригель Р-1 (2шт)										
27	69	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.Устройство	м3	1,73	51566,08	6283,38	89209	10870	41358	36582	135854	
						21376,18	1860,70	36981	3219		10063		
			НР - 91%, СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
28	70	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,30432	373950,00	--	113800	--	113800	--	122904	
						--	--	--	--		9104		
			СП - 8%										
29	71	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03876	392348,00	--	15207	--	15207	--	16424	
						--	--	--	--		1217		
			СП - 8%										
30	72	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке	т	0,03008	892474,00	--	26846	--	26846	--	28994	
						--	--	--	--		2148		
			СП - 8%										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7308786	400262	5713541	1191859	9180695	
								1194983	114754	--	680052		
								6837661					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1191859					
			Накладные расходы	Тенге				642362					
			Сметная прибыль	Тенге				8671882					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				471125					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				37690					
			Сметная прибыль	Тенге				508815					
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9180697					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 4. Стены										
31	73	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м										
				м3 кладки	128,4134	35610,61	3216,64	4572880	413060	2967909	1231700	6268946	
			НР - 93%, СП - 8%			9281,83	1031,80	1191911	132497		464366		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	74	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м										
				м3 кладки	166,2994	35134,81	3216,64	5842898	534926	3843534	1521503	7953554	
			НР - 93%, СП - 8%			8806,03	1031,80	1464438	171588		589152		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Монолитные перемычки АС-36										
33	81	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки.Устройство										
				м3	18,072	56101,71	4764,43	1013870	86103	538798	375332	1500338	
			НР - 91%, СП - 8%			21523,30	1299,46	388969	23484		111136		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34	82	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм										
				т	1,05273	373950,00	--	393668	--	393668	--	425161	
			СП - 8%			--	--	--	--		31493		
35	83	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
				т	0,24282	392348,00	--	95270	--	95270	--	102892	
			СП - 8%			--	--	--	--		7622		
36	84	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
				т	0,0488	386515,00	--	18862	--	18862	--	20371	
			СП - 8%			--	--	--	--		1509		
			Монолитные сердечники АС-37										
37	85	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м Устройство										
				м3	8,955	36660,06	5127,95	328291	45921	206622	80800	441818	
			НР - 91%, СП - 8%			8458,75	1456,46	75748	13043		32727		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38	86	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм										
				т	0,1617	373950,00	--	60468	--	60468	--	65305	
			СП - 8%			--	--	--	--		4837		
39	87	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
				т	0,082065	392348,00	--	32198	--	32198	--	34774	
			СП - 8%			--	--	--	--		2576		
40	88	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
				т	0,25899	386515,00	--	100104	--	100104	--	108112	
			СП - 8%			--	--	--	--		8008		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12458509	1080010	8257433	3209335	16921271	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								3121066	340612	--	1253426		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				12458509					
			Накладные расходы	Тенге				3209335					
			Сметная прибыль	Тенге				1253426					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16921270					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16921270					
			РАЗДЕЛ 5. Перекрытия АС-58 - 66										
41	101	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2 Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	148	10021,44	1419,13	1483173	210032	555371	922979	2598645	
						4849,80	435,24	717770	64416		192492		
			НР - 118%, СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42	102	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2 Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	73	7926,53	1076,19	578637	78562	228734	348073	1000847	
						3717,00	323,78	271341	23636		74137		
			НР - 118%, СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43	103	222-203-0403 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	2220,15	9513,00	--	21120287	--	21120287	--	22809910	
						--	--	--	--		1689623		
			СП - 8%										
			Антисейсмопояс										
44	104	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке Устройство	м3	28,6	41566,26	5155,44	1188795	147446	631268	409582	1726247	
						14338,50	1398,90	410081	40009		127870		
			НР - 91%, СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45	105	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,4855	392348,00	--	1367529	--	1367529	--	1476931	
						--	--	--	--		109402		
			СП - 8%										
46	106	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02024	386515,00	--	7823	--	7823	--	8449	
						--	--	--	--		626		
			СП - 8%										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				25746244	436040	23911012	1680634	29621029	
								1399192	128061	--	2194150		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				25746244					
			Накладные расходы	Тенге				1680634					
			Сметная прибыль	Тенге				2194150					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				29621028					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				29621028					
			РАЗДЕЛ 10. Полы АС-22										
			Узел 740 Б1										
47	346	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные Устройство	м3 подстилающего слоя	61,4576	27864,42	7,20	1712480	442	1379584	312506	2186985	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 94%, СП - 8%			5409,48	--	332454	--		161999		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48	347	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные,толщина 30 мм Устройство	м2 покрытия	768,22	1359,93	118,15	1044725	90765	565425	402824	1563353	
			НР - 94%, СП - 8%			505,76	52,07	388535	40001		115804		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49	348	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные Устройство исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	768,22	-258,39	-10,80	-198500	-8297	-167817	-25469	-241887	
			НР - 94%, СП - 8%			-29,14	-6,13	-22386	-4709		-17918		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2558705	82910	1777192	689861	3508451	
								698603	35292	--	259885		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2558705					
			Накладные расходы	Тенге				689861					
			Сметная прибыль	Тенге				259885					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3508451					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3508451					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								59449881	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6491605					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2001041				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					619691				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39708633			
			- Накладные расходы	Тенге							6844911		
			- Сметная прибыль	Тенге							4403693		
			ЛС №02-01-02 БЛОК Б										
			РАЗДЕЛ 1. Фундаменты АС-10 - 12										
50	10	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	74,08	1021,80	14,41	75695	1067	29011	42954	128141	
			НР - 93%, СП - 8%			615,78	7,70	45617	570		9492		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				75695	1067	29011	42954	128141	
								45617	570	--	9492		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				75695					
			Накладные расходы	Тенге				42954					
			Сметная прибыль	Тенге				9492					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				128141					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				128141					
			РАЗДЕЛ 2. Монолитные рамы АС-31 - 40										
			Рама Рм-1										
51	20	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м Устройство	м3	2,21	37268,05	5127,95	82362	11333	52335	19940	110487	
			НР - 91%, СП - 8%			8458,75	1456,46	18694	3219		8184		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	21	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке Устройство	м3	2,18	51566,08	6283,38	112414	13697	52117	46097	171192	
			НР - 91%, СП - 8%			21376,18	1860,70	46600	4056		12681		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53	22	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,43617	373950,00	--	163106	--	163106	--	176154	
			СП - 8%			--	--	--	--		13048		
54	23	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16794	392348,00	--	65891	--	65891	--	71162	
			СП - 8%			--	--	--	--		5271		
55	24	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке	т	0,0282	892474,00	--	25168	--	25168	--	27181	
			СП - 8%			--	--	--	--		2013		
			Рама Рм-2										
56	25	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м Устройство	м3	1,63	37268,05	5127,95	60747	8359	38600	14707	81491	
			НР - 91%, СП - 8%			8458,75	1456,46	13788	2374		6036		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57	26	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке Устройство	м3	1,8	51566,08	6283,38	92819	11310	43032	38062	141351	
			НР - 91%, СП - 8%			21376,18	1860,70	38477	3349		10470		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58	27	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2783	373950,00	--	104070	--	104070	--	112396	
			СП - 8%			--	--	--	--		8326		
59	28	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13372	392348,00	--	52465	--	52465	--	56662	
			СП - 8%			--	--	--	--		4197		
60	29	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке	т	0,0282	892474,00	--	25168	--	25168	--	27181	
			СП - 8%			--	--	--	--		2013		
			Рама Рм-3										
61	30	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м Устройство	м3	1,1	37268,05	5127,95	40995	5641	26049	9925	54994	
			НР - 91%, СП - 8%			8458,75	1456,46	9305	1602		4074		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62	31	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.Устройство	м3	1,1	51566,08	6283,38	56723	6912	26297	23260	86382	
			НР - 91%, СП - 8%			21376,18	1860,70	23514	2047		6399		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63	32	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,21734	373950,00	--	81274	--	81274	--	87776	
			СП - 8%			--	--	--	--		6502		
64	33	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05542	392348,00	--	21744	--	21744	--	23484	
			СП - 8%			--	--	--	--		1740		
65	34	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке	т	0,01974	892474,00	--	17617	--	17617	--	19026	
			СП - 8%			--	--	--	--		1409		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1002563	57252	794933	151991	1246919	
								150378	16647	--	92363		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				934610					
			Накладные расходы	Тенге				151991					
			Сметная прибыль	Тенге				86928					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1173529					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				67953					
			Сметная прибыль	Тенге				5435					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				73388					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1246917					
			РАЗДЕЛ 3. Стены										
66	35	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	134,4744	35610,61	3216,64	4788715	432556	3107990	1289835	6564834	
			НР - 93%, СП - 8%			9281,83	1031,80	1248169	138751		486284		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67	36	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	70,4178	35134,81	3216,64	2474116	226509	1627506	644265	3367852	
			НР - 93%, СП - 8%			8806,03	1031,80	620101	72657		249471		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7262831	659065	4735496	1934100	9932686	
								1868270	211408	--	735755		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7262831					
			Накладные расходы	Тенге				1934100					
			Сметная прибыль	Тенге				735755					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9932686					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9932686					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 4. Перекрытия АС-43,44										
68	62	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2 Установка с опиранием на две стороны	шт сборных конструкций	90	10021,44	1419,13	901930	127722	337726	561271	1580257	
			НР - 118%, СП - 8%			4849,80	435,24	436482	39172		117056		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69	63	222-203-0403 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	745,38	9513,00	--	7090800	--	7090800	--	7658064	
			СП - 8%			--	--	--	--		567264		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7992730	127722	7428526	561271	9238321	
								436482	39172	--	684320		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				7992730					
			Накладные расходы	Тенге				561271					
			Сметная прибыль	Тенге				684320					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9238321					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9238321					
			РАЗДЕЛ 7. Полы АС-18										
			Узел 740 Б1										
70	182	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	21,46	27864,42	7,20	597970	155	481728	109122	763660	
			НР - 94%, СП - 8%			5409,48	--	116087	--		56567		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71	183	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные,толщина 30 мм Устройство	м2 покрытия	268,25	1359,93	118,15	364801	31694	197437	140660	545897	
			НР - 94%, СП - 8%			505,76	52,07	135670	13968		40437		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72	184	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция. Покрытия бетонные Устройство исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	268,25	-258,39	-10,80	-69313	-2897	-58599	-8894	-84463	
			НР - 94%, СП - 8%			-29,14	-6,13	-7817	-1644		-6257		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				893458	28952	620566	240888	1225094	
								243940	12324	--	90747		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				893458					
			Накладные расходы	Тенге				240888					
			Сметная прибыль	Тенге				90747					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1225093					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1225093					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21771161	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2744687					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					874058				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					280121				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13608534			
			- Накладные расходы	Тенге							2931204		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Сметная прибыль	Тенге							1612677		
			Итого по АКТУ									81221042	
			Временные здания и сооружения 2,32%,	2,32%								1884328	
			Итого									83105370	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	0,9%								747948	
			Итого									83853319	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1677066	
			Итого									85530385	
			в текущих ценах на 2021 год - 33 %, К=1									28225027	
			в текущих ценах на 2022 год - 67 %, К=1,0500514	1,0500514								60173571	
			Итого									88398598	
			Поправочный коэффициент 0,95	0,95								83978668,35	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								10077440,20	
			Итого с НДС									94056108,55	
			Удержание 30 %	30%								28216832,57	
			Удержание 5 %	5%								4702805,43	
			Итого к оплате									61136470,55	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Адилбеков Ж.З.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" БИН 180940017282

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Манкешова А.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО " Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Место печати

Эбибуллаев Г.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

ТОО "МПК Проект"

Место печати

Саулембаев К.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)