Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области", Мангистауский область, г.Актау 14, 1	180940017282
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.нп 5	060440002060
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Д/с №5 от 14.04.2023г, к договору №42/22 от 30.09.2022г.	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000019	07.06.2023

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство пристройки к средней школе им.А.Мендалыулы в селе Шетпе Мангистаус кого района, Мангистауской области			м-ц	1	62 412 395,25	62 412 395,25	6 687 042,35
				Итого	1	x	62 412 395,25	6 687 042,35

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.06.2023

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АС Құрылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство пристройки к средней школе им.А.Мендалыулы в селе Шетпе Мангистауского района,Мангистауской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июнь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		42/22	30.09.2022				
		доп.соглашение №5	14.04.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки к средней школе им.А.Мендалыулы в селе Шетпе Мангистауского района,Мангистауской области	62 412 395,25	55 725 352,90								
За отчетный месяц		55 725 352,90							6 687 042,35	62 412 395,25
Удержание 30 %		16 717 605,87							2 006 112,70	18 723 718,58
Удержание 5 %		2 786 267,65							334 352,12	3 120 619,76
Всего к оплате		36 221 479,39							4 346 577,53	40 568 056,91

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" БИН 180940017282

Руководитель _____ **Манкешова А.Ж.**

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060

Директор_____ **Адилбеков Ж.З.**

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО " Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Место печати

_____ **Әбибуллаев Ғ.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" БИН 180940017282, Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 14, 1, 8292432032**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 17,46,5, тел.87292204702**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство пристройки к средней школе им.А.Мендалыулы в селе Шетпе, Мангистауского района, Мангистауской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Пристройка к школе**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №42/22 от 30.09..2022г., доп.соглашение №5 от 14.04.2023г.

Акт выполненных работ

за **июнь 2023 год (месяц, год)** на №02-01-01 БЛОК А, №02-01-02 БЛОК Б, №02-01-03 Галерея 1,2

Основание: Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС №02-01-01 БЛОК А										
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы АС-9										
			Устройство шпунта										
1	1	1105-0101-1211 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг.Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м	т свай	6,62567	17924,89	8486,06	118764	56226	3998	78315	212846	
			НР - 99%; СП - 8%			8835,36	3104,01	58540	20566		15766		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2	214-215-0101 РСНБ РК 2015	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг,сталь марки 16ХГ	т	6,62567	527394,00	--	3494339	--	3494339	--	3773886	
			СП - 8%			--	--	--	--		279547		
3	3	215-204-2401 РСНБ РК 2015	Доска шпунтовая,толщиной 60 мм,1 сорта	м3	0,405	167833,00	--	67972	--	67972	--	73410	
			СП - 8%			--	--	--	--		5438		
4	4	1105-0101-1312 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг,длиной до 10 м.Извлечение.Грунты группы 2	т извлеченных свай	6,62567	15912,00	8674,14	105428	57472	7694	61289	180055	
			НР - 99%; СП - 8%			6076,64	3267,09	40262	21647		13337		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Разработка котлована										
5	5	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3646,857825	214,38	203,64	781813	742646	--	149588	1005913	
			НР - 72%; СП - 8%			10,74	46,23	39167	168594		74512		
6	6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	205,8710063	57,78	57,78	11895	11895	--	3922	17082	
			НР - 72%; СП - 8%			--	26,46	--	5447		1265		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	68,6236688	2875,49	--	197327	--	--	142075	366554	
			НР - 72%, СП - 8%			2875,49	--	197327	--		27152		
8	8	1101-0101-0333 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1963,692675	284,90	270,63	559456	531434	--	107043	719819	
			НР - 72%, СП - 8%			14,27	61,44	28022	120649		53320		
9	9	1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	110,8536188	68,33	68,33	7575	7575	--	2497	10878	
			НР - 72%, СП - 8%			--	31,29	--	3469		806		
10	10	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	36,9512063	4630,66	--	171108	--	--	123198	317850	
			НР - 72%, СП - 8%			4630,66	--	171108	--		23545		
11	11	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	4051,916	562,22	559,67	2278068	2267736	1458	616034	3125630	
			НР - 72%, СП - 8%			2,19	208,97	8874	846729		231528		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	639,312	40,49	40,49	25886	25886	--	8539	37179	
			НР - 72%, СП - 8%			--	18,55	--	11859		2754		
13	13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	639,312	213,17	91,24	136282	58330	--	79384	232919	
			НР - 72%, СП - 8%			121,93	50,53	77951	32304		17253		
14	14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	639,312	109,11	86,34	69755	55198	5754	17146	93853	
			НР - 72%, СП - 8%			13,77	23,48	8803	15011		6952		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	159,828	1250,96	--	199938	--	--	143956	371405	
			НР - 72%, СП - 8%			1250,96	--	199938	--		27512		
			Въезд-выезд										
16	16	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	160,45	214,38	203,64	34397	32674	--	6581	44257	
			НР - 72%, СП - 8%			10,74	46,23	1723	7418		3278		
17	17	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	160,45	34,72	34,72	5571	5571	--	1837	8000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,90	--	2551		593		
18	18	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	160,45	213,17	91,24	34203	14640	--	19923	58456	
			НР - 72%; СП - 8%			121,93	50,53	19564	8108		4330		
19	19	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	160,45	109,11	86,34	17507	13853	1445	4303	23555	
			НР - 72%; СП - 8%			13,77	23,48	2209	3767		1745		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8317284	3881136	3582660	1565630	10673547	
								853488	1268119	--	790633		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8317284					
			Накладные расходы	Тенге				1565630					
			Сметная прибыль	Тенге				790633					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10673547					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10673547					
			РАЗДЕЛ 2. Фундаменты АС-12 - 15										
20	20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	31,5	23896,18	1209,96	752730	38114	657250	62207	880132	
			НР - 91%; СП - 8%			1821,15	349,00	57366	10994		65195		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21	21	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	м3	411,2	33542,16	2197,81	13792536	903739	10363371	2522701	17620456	
			НР - 91%; СП - 8%			6141,60	600,13	2525426	246773		1305219		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22	22	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,07792	419679,00	--	872059	--	872059	--	941824	
			СП - 8%			--	--	--	--		69765		
23	23	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07665	392348,00	--	30073	--	30073	--	32479	
			СП - 8%			--	--	--	--		2406		
24	24	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов.Установка при бетонировании	т	0,324852	61028,09	5912,66	19825	1920	138	16932	39697	
			НР - 91%; СП - 8%			54693,00	2583,68	17767	839		2941		
25	25	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,051504	373950,00	--	19260	--	19260	--	20801	
			СП - 8%			--	--	--	--		1541		
26	26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006678	392348,00	--	2620	--	2620	--	2830	
			СП - 8%			--	--	--	--		210		
27	27	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,26667	386515,00	--	103072	--	103072	--	111318	
			СП - 8%			--	--	--	--		8246		
28	28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	2134,132	1003,84	21,17	2142327	45179	1239334	805409	3183554	
			НР - 93%; СП - 8%			401,95	3,85	857814	8216		235819		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Столбчатый фундамент Фм-1 (15шт)										
30	30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,95	23896,18	1209,96	189975	9620	165877	15700	222129	
			НР - 91%, СП - 8%			1821,15	349,00	14478	2775		16454		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31	31	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015. Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	27,75	38085,78	2125,22	1056880	58975	714298	273921	1437265	
			НР - 91%, СП - 8%			10220,08	627,19	283607	17405		106464		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	32	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4854	373950,00	--	181515	--	181515	--	196036	
			СП - 8%			--	--	--	--		14521		
33	33	251-304-0304 РСНБ РК 2015	Шайба пружинная путевая одновитковая диаметром 27 мм ГОСТ 19115-91	т	0,0024	601253,00	--	1443	--	1443	--	1558	
			СП - 8%			--	--	--	--		115		
34	34	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,117	392348,00	--	45905	--	45905	--	49577	
			СП - 8%			--	--	--	--		3672		
35	35	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,552	419679,00	--	231663	--	231663	--	250196	
			СП - 8%			--	--	--	--		18533		
			Столбчатый фундамент Фм-2 (2шт)										
36	36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,44	23896,18	1209,96	34410	1743	30045	2844	40234	
			НР - 91%, СП - 8%			1821,15	349,00	2622	503		2980		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37	37	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	5,6	38085,78	2125,22	213280	11901	144147	55278	290042	
			НР - 91%, СП - 8%			10220,08	627,19	57232	3512		21485		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38	38	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07544	373950,00	--	28211	--	28211	--	30468	
			СП - 8%			--	--	--	--		2257		
39	39	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0681	392348,00	--	26719	--	26719	--	28857	
			СП - 8%			--	--	--	--		2138		
40	40	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1113	419679,00	--	46710	--	46710	--	50447	
			СП - 8%			--	--	--	--		3737		
			Арматура над проемами АС-28										
41	41	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,15398	104553,35	21262,35	16099	3274	228	12847	31262	
			НР - 91%, СП - 8%			81812,50	9875,25	12597	1521		2316		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	42	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11686	386515,00	--	45168	--	45168	--	48781	
			СП - 8%			--	--	--	--		3613		
43	43	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03712	392348,00	--	14564	--	14564	--	15729	
			СП - 8%			--	--	--	--		1165		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19867044	1074465	14963670	3767839	25525672	
								3828909	292538	--	1890792		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				19867044					
			Накладные расходы	Тенге				3767839					
			Сметная прибыль	Тенге				1890792					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25525675					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25525675					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								36199222	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4682397					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4955601				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1560657				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18546329			
			- Накладные расходы	Тенге							5333469		
			- Сметная прибыль	Тенге							2681425		
			ЛС №02-01-02 БЛОК Б										
			РАЗДЕЛ 1. Фундаменты АС-10 - 12										
44	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	19	23896,18	1209,96	454027	22989	396436	37522	530873	
			НР - 91%; СП - 8%			1821,15	349,00	34602	6631		39324		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45	2	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	м3	300,5	31232,02	2197,81	9385222	660442	6879229	1843560	12127084	
			НР - 91%; СП - 8%			6141,60	600,13	1845551	180339		898303		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46	3	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,02064	419679,00	--	428341	--	428341	--	462608	
			СП - 8%			--	--	--	--		34267		
47	4	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0471	392348,00	--	18480	--	18480	--	19958	
			СП - 8%			--	--	--	--		1478		
48	5	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов.Установка при бетонировании	т	0,56771	61028,09	5912,66	34646	3357	239	29590	69375	
			НР - 91%; СП - 8%			54693,00	2583,68	31050	1467		5139		
49	6	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,309024	373950,00	--	115560	--	115560	--	124805	
			СП - 8%			--	--	--	--		9245		
50	7	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,038628	392348,00	--	15156	--	15156	--	16368	
			СП - 8%			--	--	--	--		1212		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	8	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22006	386515,00	--	85056		85056	--	91861	
			СП - 8%			--	--	--	--		6805		
52	9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	1251,952	1003,84	21,17	1256759	26504	727033	472479	1867577	
			НР - 93%; СП - 8%			401,95	3,85	503222	4820		138339		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Столбчатый фундамент Фм-1										
54	11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,2	23896,18	1209,96	4779	242	4173	395	5588	
			НР - 91%; СП - 8%			1821,15	349,00	364	70		414		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55	12	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	0,55	38085,78	2125,22	20947	1169	14157	5429	28486	
			НР - 91%; СП - 8%			10220,08	627,19	5621	345		2110		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56	13	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02076	373950,00	--	7763	--	7763	--	8384	
			СП - 8%			--	--	--	--		621		
57	14	251-304-0304 РСНБ РК 2015	Шайба пружинная путевая одновитковая диаметром 27 мм ГОСТ 19115-91	т	0,00016	601253,00	--	96	--	96	--	104	
			СП - 8%			--	--	--	--		8		
58	15	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00795	392348,00	--	3119	--	3119	--	3369	
			СП - 8%			--	--	--	--		250		
59	16	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01248	419679,00	--	5238	--	5238	--	5657	
			СП - 8%			--	--	--	--		419		
			Арматура над проемами АС-23										
60	17	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка	т	0,08186	104553,35	21262,35	8559	1740	122	6830	16620	
			НР - 91%; СП - 8%			81812,50	9875,25	6697	808		1231		
61	18	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06216	386515,00	--	24026	--	24026	--	25948	
			СП - 8%			--	--	--	--		1922		
62	19	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0197	392348,00	--	7729	--	7729	--	8347	
			СП - 8%			--	--	--	--		618		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11875503	716443	8731953	2395805	15413012	
								2427107	194480	--	1141705		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11875503					
			Накладные расходы	Тенге				2395805					
			Сметная прибыль	Тенге				1141705					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15413013					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15413013					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15413013	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2427107					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					716443				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					194480				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8731954			
			- Накладные расходы	Тенге							2395805		
			- Сметная прибыль	Тенге							1141705		
			ЛС №02-01-03 Галерея 1,2										
			РАЗДЕЛ 1. Галерея 1										
			Подраздел 1. Фундаменты АС-9										
63	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	1,4	23896,18	1209,96	33455	1694	29211	2765	39117	
			НР - 91%; СП - 8%			1821,15	349,00	2550	489		2898		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64	2	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	м3	31,4	31232,02	2197,81	980685	69011	718828	192638	1267189	
			НР - 91%; СП - 8%			6141,60	600,13	192846	18844		93866		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65	3	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07169	419679,00	--	30087	--	30087	--	32494	
			СП - 8%			--	--	--	--		2407		
66	4	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов.Установка при бетонировании	т	0,3591	61028,09	5912,66	21915	2123	152	18717	43883	
			НР - 91%; СП - 8%			54693,00	2583,68	19640	928		3251		
67	5	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,309024	373950,00	--	115560	--	115560	--	124805	
			СП - 8%			--	--	--	--		9245		
68	6	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,039348	392348,00	--	15438	--	15438	--	16673	
			СП - 8%			--	--	--	--		1235		
69	7	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01068	386515,00	--	4128	--	4128	--	4458	
			СП - 8%			--	--	--	--		330		
70	8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	162,24	1003,84	21,17	162863	3435	94216	61228	242019	
			НР - 93%; СП - 8%			401,95	3,85	65212	625		17927		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Накладные расходы	Тенге							275348		
			Сметная прибыль	Тенге							131159		
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге								1770638	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1364131	76263	1007620	275348	1770638	
								280248	20886	--	131159		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1364131					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Накладные расходы	Тенге				275348					
			Сметная прибыль	Тенге				131159					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1770638					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1770638					
			РАЗДЕЛ 2. Галерея 2										
			Подраздел 11. Фундамент ФМ-1 (6шт) АС-8										
72	97	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	1,56	23896,18	1209,96	37278	1887	32550	3081	43587	
			НР - 91%, СП - 8%			1821,15	349,00	2841	544		3229		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73	98	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	5,58	38085,78	2125,22	212519	11859	143632	55080	289007	
			НР - 91%, СП - 8%			10220,08	627,19	57028	3500		21408		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74	99	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2844	373950,00	--	106351	--	106351	--	114859	
			СП - 8%			--	--	--	--		8508		
75	100	251-304-0304 РСНБ РК 2015	Шайба пружинная путевая одновитковая диаметром 27 мм ГОСТ 19115-91	т	0,00096	601253,00	--	577	--	577	--	623	
			СП - 8%			--	--	--	--		46		
76	101	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05886	392348,00	--	23094	--	23094	--	24941	
			СП - 8%			--	--	--	--		1847		
77	102	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08736	419679,00	--	36663	--	36663	--	39596	
			СП - 8%			--	--	--	--		2933		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11								58161		
			Накладные расходы	Тенге							37971		
			Сметная прибыль	Тенге								512614	
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11	Тенге									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				416482	13746	342867	58161	512613	
								59869	4044	--	37971		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				416482					
			Накладные расходы	Тенге				58161					
			Сметная прибыль	Тенге				37971					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				512614					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				512614					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2283252	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				340117					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					90009				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24930				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1350487			
			- Накладные расходы	Тенге							333509		
			- Сметная прибыль	Тенге							169130		
			Итого по АКТУ									53895487	
			Временные здания и сооружения 2,32%,	2,32%								1250375	
			Итого									55145862	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	0,9%								496313	
			Итого									55642175	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1112844	
			Итого									56755019	
			в текущих ценах на 2021 год - 33 %, К=1									18729156	
			в текущих ценах на 2022 год - 67 %, К=1,0500514	1,0500514								39929110	
			Итого									58658266	
			Поправочный коэффициент 0,95	0,95								55725352,90	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								6687042,35	
			Итого с НДС									62412395,25	
			Удержание 30 %	30%								18723718,58	
			Удержание 5 %	5%								3120619,76	
			Итого к оплате									40568056,91	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Адилбеков Ж.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" БИН 180940017282
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Манкешова А.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО " Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Место печати

Әбибуллаев Г.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "МПК Проект"

Место печати

Саулембаев К.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)