Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

180940017282

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области", Мангистауский область, г.Актау 14, 1**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060440002060

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",Республика Казахстан, Мангистауский обл, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, д 80/5**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Д/с №12 от 15.04.2024г, к договору №42/22 от 30.09.2022г.

Номер документа	Дата составления
00000000016	**17.05.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство пристройки к средней школе им.А.Мендалыулы в селе Шетпе Мангистауского района, Мангистауской области			м-ц	1	64 384 944,02	64 384 944,02	6 898 386,86
				Итого	1	x	64 384 944,02	6 898 386,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.05.2024

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АС Құрылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство пристройки к средней школе им.А.Мендалыулы в селе Шетпе Мангистауского района,Мангистауской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за май 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		42/22	30.09..2022				
		доп.соглашение №12	15.04.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки к средней	466 822 969,43	57 486 557,16								
За отчетный месяц		57 486 557,16							6 898 386,86	64 384 944,02
Удержание 5 %	45 113 777,41	2 874 327,86							344 919,34	3 219 247,20
Извлечение аванса		7 575 512,55								7 575 512,55
Всего к оплате		68 741 209,37							8 248 945,12	68 741 209,37

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства

И.о. руководителя _____ **Дербисов Е.К.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Место печати

Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО " Әсем-Құрылыс-Қызылорда" _____ **Обибуллаев Г.А.**
Место печати

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" БИН 180940017282, Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 14, 1, 8292432032**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 17,46,5, тел.87292204702**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пристройки к средней школе им.А.Мендалыулы в селе Шетпе Мангистауского района,Мангистауской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Пристройка к школе**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 42/22 от 30.09.2022, Доп.согл №12 от 15.04.2024г.

Акт выполненных работ

за май 2024 (месяц, год) на 07-02 Покрытия работы, 07-03 Озеленение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			07-02 Покрытия работы										
			Раздел: 1. Асфальтобетонное покрытие Тип-1										
1	**2**	**Е11-270602-0901**	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,5555**	**102090,06** / **0**	**2420,05** / **1334,58**	**362981** / **0**	**8604** / **4745**	**354377**	**5125** / **29448**	**397554**	
	1.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	3,6622	96767				354376,72			Казахстан 100%
2	**3**	**Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**	**м2 покрытия**	**3555,5**	**1416,44** / **32,42**	**206,1** / **34,99**	**5036152** / **115269**	**732789** / **124407**	**4188094**	**258850** / **423600**	**5718603**	
	2.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	340,9725	12271				4184072,93			Казахстан 100%
	2.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0384	96767				3715,79			Казахстан 100%
	2.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	3,5555	90				320			
3	**4**	**Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**3555,5**	**581,4** / **11,4**	**0,08** / **0**	**2067168** / **40533**	**284** / **0**	**2026351**	**43775** / **168875**	**2279819**	
	3.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	164,9752	12271				2024410,68			Казахстан 100%
	3.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0199	96767				1926,71			Казахстан 100%
4	**5**	**Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**	**м2 покрытия**	**3555,5**	**1471,89** / **32,42**	**217,36** / **34,14**	**5233305** / **115269**	**772824** / **121385**	**4345212**	**255586** / **439111**	**5928003**	
	4.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	347,0168	12510				4341180,17			Казахстан 100%
	4.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0384	96767				3715,79			Казахстан 100%
	4.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	3,5555	90				320			
			Итого по разделу: 1. Асфальтобетонное покрытие Тип-1									**14323979**	
			Раздел: 4. Асфальтобетонное покрытие Тип-6										
5	**19**	**Е11-270602-0901**	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,19**	**102090,06** / **0**	**2420,05** / **1334,58**	**19397** / **0**	**460** / **254**	**18937**	**274** / **1574**	**21245**	
	5.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,1957	96767				18937,3			Казахстан 100%
6	**20**	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство**	**м2 покрытия**	**190**	**1231,45** / **263,95**	**3,56** / **1,51**	**233976** / **50150**	**677** / **287**	**183149**	**54472** / **23076**	**311524**	
	6.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,95	2533				2406,35			Казахстан 100%
	6.2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	13,566	12510				169710,66			Казахстан 100%
	6.3	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,114	96767				11031,44			Казахстан 100%

7	21	**Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=8**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**190**	**1551,21**	**0**	**294730**	**0**	**230084**	**69817**	**393711**	
						340,24	**0**	**64646**	**0**		**29164**		
	7.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	18,392	12510				230083,92			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. Асфальтобетонное покрытие Тип-6									**726480**	
			Раздел: 5. Резиновое покрытие										
	10.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0125	96767				1208,29			Казахстан 100%
11	**29**	**Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм.Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**	**1486,5**	**12590,71**	**28,69**	**18716090**	**42648**	**17267154**	**1537639**	**21874028**	
						946,04	**11,74**	**1406288**	**17452**		**1620298**		
	11.1	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	1516,23	7980				12099515,4			Казахстан 100%
	11.2	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1516,23	3373				5114243,79			
			Подраздел 1. Разметка парковок и плаца										
12	**33**	**Е11-270903-0107 Изм. и доп. вып. 12**	**Проезжая часть.Разметка краской стрел,островков безопасности,букв,цифр и прочих символов**	**м2 разметки**	**31,4**	**1133,79**	**30,91**	**35601**	**971**	**20888**	**14841**	**54477**	
						437,63	**0**	**13742**	**0**		**4035**		
	12.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	25,7166	708				18207,35			
			Итого по разделу: 5. Резиновое покрытие									**21928505**	
			ИТОГО по смете ЛС 07-02 Покрытия работы:					**31999400**	**1559257**	**28634246**	**2240379**	**36 978 964,00**	
								1805897	**268530**		**2739181**		
07-03 Озеленение работы													
1	**1**	**Е11-470104-0108**	**Деревья-саженцы.Подготовка стандартных посадочных мест вручную.Добавление растительной земли до 50%**	**яма**	**92**	**3191,26**	**0**	**293596**	**0**	**38678**	**224328**	**559358**	
						2770,85	**0**	**254918**	**0**		**41434**		
	1.1	211-101-0102	Земля растительная	м3	21,712	972				21104,06			
	1.2	261-501-0105	Перегной	м3	7,268	2418				17574,02			
2	**2**	**Е11-470103-0108 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья и кустарники с комом земли,размеры кома 1,3х1,3х0,6 м.Посадка**	**шт.**	**78**	**12063,59**	**2560,87**	**940960**	**199748**	**16288**	**704490**	**1777086**	
						9293,9	**969,65**	**724924**	**75633**		**131636**		
	2.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,56	6931				10812,36			
3	**3**	**С1254-102-0704**	**Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 3 м до 3,5 м**	**шт.**	**56**	**2447**		**137032**		**137032**		**147995**	
											10963		
4	**4**	**С1254-103-4104**	**Яблоня Н свыше 4 м до 5 м,размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м**	**шт.**	**22**	**9577**		**210694**		**210694**		**227550**	
											16856		
5	**5**	**Е11-470103-0107 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья и кустарники с комом земли,размеры кома 1,0х1,0х0,6 м.Посадка**	**шт.**	**14**	**9488,53**	**1865,41**	**132839**	**26116**	**2211**	**100627**	**252146**	
						7465,15	**702,62**	**104512**	**9837**		**18677**		
	5.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,21	6931				1455,51			
6	**6**	**С1254-104-0405**	**Сирень с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м**	**шт.**	**14**	**10601**		**148414**		**148414**		**144959,56**	
											11873		
7	**7**	**Е11-470108-0113**	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди.Подготовка стандартных посадочных мест вручную.Добавление растительной земли до 50%**	**м траншеи**	**571,04**	**1161,58**	**0**	**663309**	**0**	**69382**	**522656**	**1280842**	
						1040,08	**0**	**593927**	**0**		**94877**		
	7.1	211-101-0102	Земля растительная	м3	71,38	972				69381,36			
8	**8**	**Е11-470109-0101**	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения.Посадка**	**м изгороди**	**571,04**	**828,13**	**120,31**	**472895**	**68701**	**3238**	**369283**	**909553**	
						702,15	**32,72**	**400956**	**18684**		**67374**		
	8.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	35,9755	90				3237,8			
9	**9**	**С1254-104-1402**	**Смородина золотистая с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м**	**шт.**	**1713,12**	**4715**		**8077361**		**8077361**		**8723550**	
											646189		
10	**10**	**Е11-470112-0104**	**Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы вручную.С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**2526**	**724,6**	**18,4**	**1830340**	**46478**	**368292**	**1256839**	**3334153**	
						560,4	**5,01**	**1415570**	**12655**		**246974**		
	10.1	211-101-0102	Земля растительная	м3	378,9	972				368290,8			
11	**11**	**Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Газоны партерные,мавританские и обыкновенные.Посев вручную**	**м2**	**2526**	**343,37**	**193,91**	**867353**	**489816**	**167727**	**301867**	**1262758**	
						83,06	**52,74**	**209810**	**133221**		**93538**		
	11.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	50,52	2870				144992,4			Казахстан 100%

			ИТОГО по смете ЛС 07-03 Озеленение работы:					**13774793**	**830859**	**9239315**	**3480090**	**18619950,56**
								3704617	**250030**		**1380391**	
			Итого по АКТУ									55 598 914,56
			Обрудование, инвентарь									
			Временные здания и сооружения 2,32%,	2,32%								1289837,15
			Итого									56 888 751,71
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	0,9%								511 998,77
			Итого									57 400 750,48
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1 148 015,01
			Итого									58 548 765,48
			в текущих ценах на 2021 год - 33 %, К=1									19 321 092,61
			в текущих ценах на 2022 год - 67 %, К=1,0500514	1,0500514								41 191 072,82
			Итого									60 512 165,43
			Поправочный коэффициент 0,95	0,95								57 486 557,16
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								6 898 386,86
			Итого с НДС									**64 384 944,02**
			Удержание 5 %	5%								3 219 247,20
			Возврат 30% аванса	30%								7 575 512,55
			Итого к оплате									68 741 209,37

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060
(наименование организации, БИН)

Директор **Адилбеков Ж.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" БИН 180940017282
(наименование организации, БИН)

И.о. руководителя **Дербисов Е.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО " Әсем-Құрылыс-Қызылорда" **Әбибуллаев Г.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "МПК Проект" **Алмысбаев Ю.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати