Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области", Мангистауский область, г.Актау 14, 1** — **180940017282**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.нп 5** — **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Д/с №7 от 27.06.2023г, к договору №42/22 от 30.09.2022г.

Номер документа	Дата составления
00000000040	30.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство пристройки к средней школе им.А.Мендалыулы в селе Шетпе Мангистаус кого района, Мангистауской области			м-ц	1	58 629 172,64	58 629 172,64	6 281 697,07
				Итого	1	x	58 629 172,64	6 281 697,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.10.2023

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АС Құрылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство пристройки к средней школе им.А.Мендалыулы в селе Шетпе Мангистауского района, Мангистауской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		42/22	30.09.2022				
		доп.соглашение №7	27.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки к средней школе им.А.Мендалыулы в селе Шетпе Мангистауского района,Мангистауской области	329 405 406,06	52 347 475,57								
За отчетный месяц		52 347 475,57							6 281 697,07	58 629 172,64
Удержание 30 %		15 704 242,67							1 884 509,12	17 588 751,79
Удержание 5 %		2 617 373,78							314 084,85	2 931 458,63
Всего к оплате		34 025 859,12							4 083 103,10	38 108 962,22

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" БИН 180940017282

Руководитель _____ **Манкешова А.Ж.**

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

_____ **Балкашева М.**

Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО " Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Место печати

_____ **Әбибуллаев Ғ.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" БИН 180940017282, Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 14, 1, 8292432032**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 17,46,5, тел.87292204702**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство пристройки к средней школе им.А.Мендалыулы в селе Шетпе, Мангистауского района, Мангистауской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Пристройка к школе**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **42/22 от 30.09.2022, Доп.согл №7 от 27.06.2023г.**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-01, 02-01-02, 02-01-03, 04-01, 06-05 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС №02-01-01 БЛОК А										
			РАЗДЕЛ 4. Стены										
			Подраздел 1. Парапет АС-84,85										
1	90	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	21,640506	35610,61	3216,64	770632	69610	500159	207569	1056457	
			НР - 93%, СП - 8%			9281,83	1031,80	200863	22329		78256		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Ж/б пояс										
2	91	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке.Устройство**	м3	12,5	41566,26	5155,44	519578	64443	275904	179013	754478	
			НР - 91%, СП - 8%			14338,50	1398,90	179231	17486		55887		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	92	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,9329	392348,00	--	366021	--	366021	--	395303	
			СП - 8%			--	--	--	--		29282		
4	93	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,45182	386515,00	--	174635	--	174635	--	188606	
			СП - 8%			--	--	--	--		13971		
5	94	214-210-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,076	385670,00	--	29311	--	29311	--	31656	
			СП - 8%			--	--	--	--		2345		
			Ж/б сердечник (76шт)										
6	95	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство**	м3	1,292	36660,06	5127,95	47365	6626	29810	11658	63744	
			НР - 91%, СП - 8%			8458,75	1456,46	10929	1882		4722		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	96	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1216	386515,00	--	47000	--	47000	--	50760	
			СП - 8%			--	--	--	--		3760		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	97	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01216	392348,00	--	4771	--	4771	--	5153	
			СП - 8%			--	--	--	--		382		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				391023					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					140679				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					41697				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1427611			
		Накладные расходы		Тенге							398240		
		Сметная прибыль		Тенге							188605		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								2546158	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1959313	140679	1427611	398240	2546157	
								391023	41697	--	188605		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1959313					
		Материалы		Тенге				805873					
		Всего заработная плата		Тенге					432720				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				621738					
			Накладные расходы	Тенге				398240					
			Сметная прибыль	Тенге				188605					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2546158					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								250	
			Сметная заработная плата	Тенге					432720				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2546158					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								250	
			Сметная заработная плата	Тенге					432720				
			РАЗДЕЛ 6. Внутренняя монолитная лестница Л-1 (2шт) АС-81										
9	170	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке.Монтаж опалубки**	м3 бетона	3,06	12307,68	175,94	37662	538	16109	19252	61467	
			НР - 91%, СП - 8%			6867,50	46,20	21015	141		4553		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	171	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке.Демонтаж опалубки**	м3 бетона	3,06	3733,86	164,44	11426	503	--	10066	23211	
			НР - 91%; СП - 8%			3569,42	45,43	10922	139		1719		
			Опорная подушка ОП-1 (6шт)										
11	178	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке.Устройство**	м3	0,058	43304,95	5155,44	2512	299	1381	831	3610	
			НР - 91%; СП - 8%			14338,50	1398,90	832	81		267		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	179	261-102-0251 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0072964	447247,00	--	3263	--	3263	--	3524	
			СП - 8%			--	--	--	--		261		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				54863	1340	20753	30149	91812	
								32769	361	--	6800		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				54863					
		Материалы		Тенге				17490					
		Всего заработная плата		Тенге					33130				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3263					
			Накладные расходы	Тенге				30149					
			Сметная прибыль	Тенге				6800					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				91812					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20	
			Сметная заработная плата	Тенге					33130				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				91812					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20	
			Сметная заработная плата	Тенге					33130				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 7. Лифт										
			Подраздел 5. Перекрытие										
			Плита монолитная ПМ-1 АС-74										
13	218	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	0,79	60886,62	2028,52	48100	1602	26250	18863	72320	
			НР - 91%, СП - 8%			25630,80	607,78	20248	480		5357		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	219	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,08911	419679,00	--	37398	--	37398	--	40390	
			СП - 8%			--	--	--	--		2992		
15	220	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01463	386515,00	--	5655	--	5655	--	6107	
			СП - 8%			--	--	--	--		452		
16	221	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00666	392348,00	--	2613	--	2613	--	2822	
			СП - 8%			--	--	--	--		209		
			Перекрытие сборное АС-75										
17	222	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 10 м2.Установка с опиранием на две стороны**	шт.сборных конструкций	5	10021,44	1419,13	50107	7095	18763	31182	87792	
			НР - 118%, СП - 8%			4849,80	435,24	24249	2176		6503		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18	223	222-203-0403 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	м2	39,06	9513,00	--	371578	--	371578	--	401304	
			СП - 8%			--	--	--	--		29726		
			Антисейсмопояс										
19	224	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке.Устройство**	м3	1,92	41566,26	5155,44	79807	9899	42378	27496	115888	
			НР - 91%, СП - 8%			14338,50	1398,90	27530	2686		8584		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20	225	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1002	392348,00	--	39313	--	39313	--	42458	
			СП - 8%			--	--	--	--		3145		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				72027					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18596				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					5342				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						543949			
		Накладные расходы		Тенге							77541		
		Сметная прибыль		Тенге							56968		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								769080	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				634571	18596	543948	77541	769081	
								72027	5342	--	56968		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				634571					
		Материалы		Тенге				87392					
		Всего заработная плата		Тенге					77369				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				84979					
		Местные материалы		Тенге				371578					
			Накладные расходы	Тенге				77541					
			Сметная прибыль	Тенге				56968					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				769080					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44	
			Сметная заработная плата	Тенге					77369				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				769080					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата	Тенге					77369				
			РАЗДЕЛ 9. Вентшахты АС-112 - 114										
21	282	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные.Кладка**	м3 кладки (без вычета пустот)	21,497322	52365,08	2367,57	1125709	50897	646317	421207	1670669	
			НР - 93%, СП - 8%			19932,50	1135,75	428495	24416		123753		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22	283	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки**	т металлических изделий	0,11498	549090,21	2647,81	63134	305	51766	10400	79417	
			НР - 93%, СП - 8%			96218,40	1039,50	11063	120		5883		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1188843	51202	698083	431607	1750086	
								439558	24536	--	129636		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1188843					
		Материалы		Тенге				698084					
		Всего заработная плата		Тенге					464094				
			Накладные расходы	Тенге				431607					
			Сметная прибыль	Тенге				129636					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1750086					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271	
			Сметная заработная плата	Тенге					464094				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1750086					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271	
			Сметная заработная плата	Тенге					464094				
			РАЗДЕЛ 10. Полы АС-22										
			Узел 446 Кр2										
23	352	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство**	м2 изолируемой поверхности	284,56	488,71	40,31	139067	11471	--	125764	286018	
			НР - 94%, СП - 8%			448,40	21,77	127597	6195		21187		
24	353	234-101-0206 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	м3	11,723872	50750,00	--	594987	--	594987	--	642586	
			СП - 8%			--	--	--	--		47599		
25	354	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	м2 стяжки	284,56	862,29	36,65	245373	10429	93017	138887	415001	
			НР - 94%, СП - 8%			498,76	20,47	141927	5825		30741		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Узел 651 Л1										
26	357	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство**	м2 изолируемой поверхности	343,69	488,71	40,31	167965	13854	--	151897	345451	
			НР - 94%, СП - 8%			448,40	21,77	154111	7482		25589		
27	358	234-101-0206 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	м3	14,160028	50750,00	--	718621	--	718621	--	776111	
			СП - 8%			--	--	--	--		57490		
28	359	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	м2 стяжки	343,69	862,29	36,65	296360	12596	112345	167747	501235	
			НР - 94%, СП - 8%			498,76	20,47	171419	7035		37129		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29	360	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	343,69	373,11	24,74	128234	8503	111262	12335	151814	
			НР - 94%, СП - 8%			24,64	13,54	8469	4654		11246		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Узел 452Е П1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	364	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство	м2 изолируемой поверхности	153,3	488,71	40,31	74919	6179	--	67752	154085	
			НР - 94%, СП - 8%			448,40	21,77	68740	3337		11414		
31	365	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	4,73697	50750,00	--	240401	--	240401	--	259633	
			СП - 8%			--	--	--	--		19232		
32	366	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	153,3	862,29	36,65	132189	5618	50111	74822	223572	
			НР - 94%, СП - 8%			498,76	20,47	76460	3138		16561		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33	367	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	153,3	-93,27	-6,18	-14298	-948	-12406	-1376	-16928	
			НР - 94%, СП - 8%			-6,16	-3,39	-944	-520		-1254		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Узел 446 Кр3+										
34	375	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство	м2 изолируемой поверхности	221,76	488,71	40,31	108376	8939	--	98009	222896	
			НР - 94%, СП - 8%			448,40	21,77	99437	4828		16511		
35	376	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	4,568256	50750,00	--	231839	--	231839	--	250386	
			СП - 8%			--	--	--	--		18547		
36	377	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	221,76	862,29	36,65	191221	8127	72489	108236	323413	
			НР - 94%, СП - 8%			498,76	20,47	110605	4539		23957		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Узел 651 Л2										
37	380	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых.Устройство	м2 изолируемой поверхности	496,4	586,26	31,83	291019	15800	226135	54169	372804	
			НР - 94%, СП - 8%			98,88	17,21	49084	8543		27615		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38	381	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	496,4	862,29	36,65	428041	18193	162264	242281	723948	
			НР - 94%, СП - 8%			498,76	20,47	247584	10161		53626		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39	382	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	496,4	652,93	43,29	324114	21489	281220	31179	383717	
			НР - 94%, СП - 8%			43,12	23,70	21405	11765		28423		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Узел 346Е П2										
40	386	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	52,44	862,29	36,65	45218	1921	17142	25595	76478	
			НР - 94%, СП - 8%			498,76	20,47	26155	1073		5665		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41	387	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	52,44	-93,27	-6,18	-4891	-324	-4244	-471	-5791	
			НР - 94%, СП - 8%			-6,16	-3,39	-323	-178		-429		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4338755	141847	2895183	1296826	6086429	
								1301726	77877	--	450849		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4338755					
		Материалы		Тенге				1109335					
		Всего заработная плата		Тенге					1379603				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1785848					
			Накладные расходы	Тенге				1296826					
			Сметная прибыль	Тенге				450849					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				6086430					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								915	
			Сметная заработная плата	Тенге					1379603				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				6086430					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								915	
			Сметная заработная плата	Тенге					1379603				
			РАЗДЕЛ 11. Проемы АС-23 - 26										
			Окна										
42	394	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	172,26	2769,90	220,98	477143	38066	203487	230483	764236	
			НР - 90%; СП - 8%			1367,64	119,02	235590	20502		56610		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43	395	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	2,4	3662,02	224,21	8789	538	3780	4281	14115	
			НР - 90%; СП - 8%			1862,77	119,02	4471	286		1046		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44	396	223-102-0504 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	м2	174,66	32676,00	--	5707190	--	5707190	--	6163765	
			СП - 8%			--	--	--	--		456575		
45	398	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	7,2	4357,12	222,92	31371	1605	14052	14903	49976	
			НР - 90%; СП - 8%			2182,52	117,40	15714	845		3702		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46	399	223-102-0403 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	м2	7,2	34421,00	--	247831	--	247831	--	267657	
			СП - 8%			--	--	--	--		19826		
47	401	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	41,4	3153,53	223,81	130556	9265	50323	68360	214829	
			НР - 90%; СП - 8%			1714,20	120,47	70968	4987		15913		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48	402	223-102-0602 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	м2	41,4	29321,00	--	1213889	--	1213889	--	1311000	
			СП - 8%			--	--	--	--		97111		
49	404	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	133,2	1357,09	6,52	180764	868	134398	41372	239907	
			НР - 90%; СП - 8%			341,58	3,53	45498	470		17771		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50	405	223-501-0114 РСНБ РК 2015	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм**	м	133,2	1616,00	--	215251	--	215251	--	232471	
			СП - 8%			--	--	--	--		17220		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**8212784**	**50342**	**7790201**	**359399**	**9257956**	
								372241	**27090**	**--**	**685774**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8212784**					
		Материалы		Тенге				**406039**					
		Всего заработная плата		Тенге					**399331**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7384161**					
			Накладные расходы	Тенге				**359399**					
			Сметная прибыль	Тенге				**685774**					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9257957**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**238**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**399331**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**9257957**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**238**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**399331**				
			РАЗДЕЛ 13. Отделка помещений АС-21										
			Стены										
51	**435**	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2483,73**	**1541,64**	**101,03**	**3829018**	**250932**	**720555**	**2456429**	**6788283**	
			НР - 80%; СП - 8%			**1150,50**	**85,76**	**2857531**	**213005**		**502836**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52	**437**	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1700,23**	**1848,18**	**107,14**	**3142331**	**182163**	**614939**	**1997648**	**5551177**	
			НР - 80%; СП - 8%			**1379,36**	**89,30**	**2345229**	**151831**		**411198**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53	**438**	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**1700,23**	**763,74**	**5,53**	**1298534**	**9403**	**461850**	**664831**	**2120434**	
			НР - 80%; СП - 8%			**486,57**	**2,21**	**827281**	**3758**		**157069**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**8269883**	**442498**	**1797344**	**5118908**	**14459894**	
								6030041	**368594**	**--**	**1071103**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8269883**					
		Материалы		Тенге				**1797344**					
		Всего заработная плата		Тенге					**6398635**				
			Накладные расходы	Тенге				**5118908**					
			Сметная прибыль	Тенге				**1071103**					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14459894**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3567**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**6398635**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**14459894**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3567**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**6398635**				
			РАЗДЕЛ 14. Вход в подвал Лм-1 АС-105										
54	**442**	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 300 мм.Устройство**	**м3**	**3**	**42753,98**	**2798,74**	**128262**	**8396**	**74691**	**43352**	**185344**	
			НР - 91%; СП - 8%			**15058,25**	**821,78**	**45175**	**2465**		**13729**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55	**443**	**214-403-0101 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,031982**	**450224,00**	**--**	**14399**	**--**	**14399**	**--**	**15551**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1152**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**142661**	**8396**	**89090**	**43352**	**200895**	
								45175	**2465**	**--**	**14881**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**142661**					
		Материалы		Тенге				**74691**					
		Всего заработная плата		Тенге					**47640**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**14399**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Накладные расходы	Тенге				43352					
			Сметная прибыль	Тенге				14881					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				200894					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28	
			Сметная заработная плата	Тенге					47640				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				200894					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28	
			Сметная заработная плата	Тенге					47640				
			РАЗДЕЛ 15. Вход в подвал Лм-2 АС-107										
56	460	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 300 мм.Устройство**	м3	4,7	42753,98	2798,74	200944	13154	117016	67919	290372	
			НР - 91%; СП - 8%			15058,25	821,78	70774	3862		21509		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57	461	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,04998	450224,00	--	22502	--	22502	--	24302	
			СП - 8%			--	--	--	--		1800		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				223446	13154	139518	67919	314674	
								70774	3862	--	23309		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				223446					
		Материалы		Тенге				117016					
		Всего заработная плата		Тенге					74636				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22502					
			Накладные расходы	Тенге				67919					
			Сметная прибыль	Тенге				23309					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				314674					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44	
			Сметная заработная плата	Тенге					74636				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				314674					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44	
			Сметная заработная плата	Тенге					74636				
			РАЗДЕЛ 16. Крыльца										
			Подраздел 7. Крыльцо с пандусом Кр-1 АС-96										
58	478	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство**	м3	11,5	28752,53	742,94	330654	8544	248428	70537	433286	
			НР - 91%; СП - 8%			6407,10	333,15	73682	3831		32095		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59	479	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,23725	450224,00	--	106816	--	106816	--	115361	
			СП - 8%			--	--	--	--		8545		
60	480	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**	т	0,038304	1211185,33	1632,33	46393	62	32907	12244	63328	
			НР - 91%; СП - 8%			350460,00	816,75	13424	31		4691		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				87106					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8606				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					3862				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						388152			
		Накладные расходы		Тенге							82781		
		Сметная прибыль		Тенге							45331		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге								611975	
			Подраздел 8. Крыльцо Кр-2 АС-100										
61	497	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство**	м3	3,53	28752,53	742,94	101496	2623	76256	21652	133000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 91%; СП - 8%			6407,10	333,15	22617	1176		9852		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62	498	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,02438	450224,00	--	10976	--	10976	--	11854	
			СП - 8%			--	--	--	--		878		
63	499	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**	т	0,006384	1211185,33	1632,33	7732	10	5485	2041	10555	
			НР - 91%; СП - 8%			350460,00	816,75	2237	5		782		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				24854					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2633				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1181				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						92717			
		Накладные расходы		Тенге							23693		
		Сметная прибыль		Тенге							11512		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		Тенге								155409	
			Подраздел 9. Крыльцо Кр-3,4 АС-101										
64	505	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство**	м3	1,91	28752,53	742,94	54917	1419	41260	11715	71963	
			НР - 91%; СП - 8%			6407,10	333,15	12238	636		5331		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65	506	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,03081	450224,00	--	13871	--	13871	--	14981	
			СП - 8%			--	--	--	--		1110		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				12238					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1419				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					636				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						55132			
		Накладные расходы		Тенге							11715		
		Сметная прибыль		Тенге							6441		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9		Тенге								86944	
			Подраздел 10. Крыльцо Кр-5 АС-102										
66	509	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство**	м3	1,9	28752,53	742,94	54630	1412	41045	11654	71587	
			НР - 91%; СП - 8%			6407,10	333,15	12173	633		5303		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67	510	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,03088	450224,00	--	13903	--	13903	--	15015	
			СП - 8%			--	--	--	--		1112		
68	511	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**	т	0,00912	1211185,33	1632,33	11046	14	7836	2915	15078	
			НР - 91%; СП - 8%			350460,00	816,75	3196	7		1117		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				15369					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1426				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					640				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						62783			
		Накладные расходы		Тенге							14569		
		Сметная прибыль		Тенге							7532		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10		Тенге								101680	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				752434	14084	598783	132758	956008	
								139567	6319	--	70816		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				752434					
		Материалы		Тенге				453218					
		Всего заработная плата		Тенге					145886				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				145566					
			Накладные расходы	Тенге				132758					
			Сметная прибыль	Тенге				70816					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				956008					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91	
			Сметная заработная плата	Тенге					145886				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				956008					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91	
			Сметная заработная плата	Тенге					145886				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								36432993	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8894901					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					882138				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					558143				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16000516			
			- Накладные расходы	Тенге							7956699		
			- Сметная прибыль	Тенге							2698741		
			ЛС №02-01-02 БЛОК Б										
			РАЗДЕЛ 5. Кровля АС-54 - 57										
			Водосток наружный										
69	113	1112-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель.Устройство горизонтальных элементов - желобов**	**м желоба**	114	3448,36	4,76	393113	543	261837	120476	554676	
			НР - 92%; СП - 8%			1146,78	1,92	130733	219		41087		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70	114	1112-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель.Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы**	**м водосточной трубы**	42	1933,03	4,87	81187	204	59930	19451	108689	
			НР - 92%; СП - 8%			501,26	2,12	21053	89		8051		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71	115	224-204-0106 РСНБ РК 2015	**Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм**	**шт.**	6	1442,00	--	8652	--	8652	--	9344	
			СП - 8%			--	--	--	--		692		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				482952	747	330419	139927	672709	
								151786	308	--	49830		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				482952					
		Материалы		Тенге				321767					
		Всего заработная плата		Тенге					152094				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8652					
			Накладные расходы	Тенге				139927					
			Сметная прибыль	Тенге				49830					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				672709					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86	
			Сметная заработная плата	Тенге					152094				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				672709					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86	
			Сметная заработная плата	Тенге					152094				
			РАЗДЕЛ 7. Полы АС-18										
			Узел 446 Кр1										
72	185	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	14,2	488,71	40,31	6940	572	--	6276	14273	
			НР - 94%; СП - 8%			448,40	21,77	6367	309		1057		
73	186	234-101-0206 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**м3**	0,58504	50750,00	--	29691	--	29691	--	32066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		2375		
74	187	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	м2 стяжки	14,2	862,29	36,65	12245	521	4642	6931	20710	
			НР - 94%; СП - 8%			498,76	20,47	7082	291		1534		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Узел 651 Л1										
75	190	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство**	м2 изолируемой поверхности	38,56	488,71	40,31	18845	1554	--	17042	38758	
			НР - 94%; СП - 8%			448,40	21,77	17290	839		2871		
76	191	234-101-0206 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	м3	1,588672	50750,00	--	80625	--	80625	--	87075	
			СП - 8%			--	--	--	--		6450		
77	192	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	м2 стяжки	38,56	862,29	36,65	33250	1413	12605	18820	56236	
			НР - 94%; СП - 8%			498,76	20,47	19232	789		4166		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78	193	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	38,56	373,11	24,74	14387	954	12483	1384	17033	
			НР - 94%; СП - 8%			24,64	13,54	950	522		1262		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Узел 452Е П1										
79	197	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство**	м2 изолируемой поверхности	258,07	488,71	40,31	126121	10403	--	114057	259392	
			НР - 94%; СП - 8%			448,40	21,77	115719	5618		19214		
80	198	234-101-0206 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	м3	7,974363	50750,00	--	404699	--	404699	--	437075	
			СП - 8%			--	--	--	--		32376		
81	199	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	м2 стяжки	258,07	862,29	36,65	222531	9459	84357	125958	376368	
			НР - 94%; СП - 8%			498,76	20,47	128715	5283		27879		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82	200	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	258,07	-93,27	-6,18	-24070	-1595	-20885	-2317	-28498	
			НР - 94%; СП - 8%			-6,16	-3,39	-1590	-875		-2111		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Узел 111 Р										
83	205	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные.Устройство**	м3 подстилающего слоя	12,6232	27864,42	7,20	351738	91	283362	64188	449200	
			НР - 94%; СП - 8%			5409,48	--	68285	--		33274		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1277002	23372	891579	352339	1759688	
								362050	12776	--	130347		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1277002					
		Материалы		Тенге				376563					
		Всего заработная плата		Тенге					374826				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				515015					
			Накладные расходы	Тенге				352339					
			Сметная прибыль	Тенге				130347					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1759688					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243	
			Сметная заработная плата	Тенге					374826				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1759688					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243	
			Сметная заработная плата	Тенге					374826				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 9. Проемы АС-19 - 21										
			Окна										
84	217	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	61,92	2769,90	220,98	171512	13683	73145	82849	274709	
			НР - 90%, СП - 8%			1367,64	119,02	84684	7370		20349		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85	218	223-102-0504 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	м2	61,92	32676,00	--	2023298	--	2023298	--	2185162	
			СП - 8%			--	--	--	--		161864		
86	220	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	35,4	1357,09	6,52	48041	231	35718	10995	63759	
			НР - 90%, СП - 8%			341,58	3,53	12092	125		4723		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87	221	223-501-0114 РСНБ РК 2015	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм**	м	35,4	1616,00	--	57206	--	57206	--	61783	
			СП - 8%			--	--	--	--		4577		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2300057	13914	2189367	93844	2585413	
								96776	7495	--	191513		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2300057					
		Материалы		Тенге				157895					
		Всего заработная плата		Тенге					104271				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2189367					
			Накладные расходы	Тенге				93844					
			Сметная прибыль	Тенге				191513					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2585413					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77	
			Сметная заработная плата	Тенге					104271				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2585413					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77	
			Сметная заработная плата	Тенге					104271				
			РАЗДЕЛ 12. Вход в подвал Лм-1 АС-71										
88	257	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 300 мм.Устройство**	м3	3	42753,98	2798,74	128262	8396	74691	43352	185344	
			НР - 91%, СП - 8%			15058,25	821,78	45175	2465		13729		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89	258	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,031982	450224,00	--	14399	--	14399	--	15551	
			СП - 8%			--	--	--	--		1152		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				142661	8396	89090	43352	200895	
								45175	2465	--	14881		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				142661					
		Материалы		Тенге				74691					
		Всего заработная плата		Тенге					47640				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14399					
			Накладные расходы	Тенге				43352					
			Сметная прибыль	Тенге				14881					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				200894					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28	
			Сметная заработная плата	Тенге					47640				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				200894					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28	
			Сметная заработная плата	Тенге					47640				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 13. Вход в подвал Лм-2 АС-73										
90	275	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 300 мм.Устройство**	м3	4,7	42753,98	2798,74	200944	13154	117016	67919	290372	
			НР - 91%, СП - 8%			15058,25	821,78	70774	3862		21509		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91	276	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,04998	450224,00	--	22502	--	22502	--	24302	
			СП - 8%			--	--	--	--		1800		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				223446	13154	139518	67919	314674	
								70774	3862	--	23309		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				223446					
		Материалы		Тенге				117016					
		Всего заработная плата		Тенге					74636				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22502					
			Накладные расходы	Тенге				67919					
			Сметная прибыль	Тенге				23309					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				314674					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44	
			Сметная заработная плата	Тенге					74636				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				314674					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44	
			Сметная заработная плата	Тенге					74636				
			РАЗДЕЛ 14. Крыльца										
			Подраздел 2. Крыльцо Кр-1 АС-61										
92	293	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство**	м3	4,3	28752,53	742,94	123636	3195	92890	26375	162011	
			НР - 91%, СП - 8%			6407,10	333,15	27551	1433		12001		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93	294	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,103	450224,00	--	46373	--	46373	--	50083	
			СП - 8%			--	--	--	--		3710		
94	295	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**	т	0,0128	1211185,33	1632,33	15503	20	10997	4092	21162	
			НР - 91%, СП - 8%			350460,00	816,75	4486	10		1568		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				32037					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3215				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1443				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						150260			
		Накладные расходы		Тенге							30467		
		Сметная прибыль		Тенге							17279		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								233258	
			Подраздел 3. Крыльцо Кр-2 АС-65										
95	312	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство**	м3	1,9	28752,53	742,94	54630	1412	41045	11654	71587	
			НР - 91%, СП - 8%			6407,10	333,15	12173	633		5303		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96	313	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,03053	450224,00	--	13745	--	13745	--	14845	
			СП - 8%			--	--	--	--		1100		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	314	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**	т	0,0109	1211185,33	1632,33	13202	18	9364	3484	18021	
			НР - 91%; СП - 8%			350460,00	816,75	3820	9		1335		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				15993					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1430				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					642				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						64154			
		Накладные расходы		Тенге							15138		
		Сметная прибыль		Тенге							7738		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								104453	
			Подраздел 4. Крыльцо Кр-3 АС-66										
98	320	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство**	м3	1,94	28752,53	742,94	55780	1441	41909	11899	73094	
			НР - 91%; СП - 8%			6407,10	333,15	12430	646		5414		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99	321	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0292	450224,00	--	13147	--	13147	--	14199	
			СП - 8%			--	--	--	--		1052		
100	322	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**	т	0,0073	1211185,33	1632,33	8842	12	6272	2334	12070	
			НР - 91%; СП - 8%			350460,00	816,75	2558	6		894		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				14988					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1453				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					652				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						61327			
		Накладные расходы		Тенге							14233		
		Сметная прибыль		Тенге							7360		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								99362	
			Подраздел 5. Крыльцо Кр-4(2шт) АС-67										
101	328	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство**	м3	3,2	28752,53	742,94	92008	2377	69128	19628	120566	
			НР - 91%; СП - 8%			6407,10	333,15	20503	1066		8931		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102	329	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,052	450224,00	--	23412	--	23412	--	25285	
			СП - 8%			--	--	--	--		1873		
103	330	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**	т	0,01824	1211185,33	1632,33	22092	30	15670	5831	30156	
			НР - 91%; СП - 8%			350460,00	816,75	6392	15		2234		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				26895					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2407				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1081				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						108210			
		Накладные расходы		Тенге							25459		
		Сметная прибыль		Тенге							13038		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								176009	
			Подраздел 6. Крыльцо Кр-5 АС-68										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	336	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство**	м3	1,8	28752,53	742,94	51755	1338	38884	11041	67819	
			НР - 91%, СП - 8%			6407,10	333,15	11533	600		5024		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105	337	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0267	450224,00	--	12021	--	12021	--	12983	
			СП - 8%			--	--	--	--		962		
106	338	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**	т	0,006384	1211185,33	1632,33	7732	10	5485	2041	10555	
			НР - 91%, СП - 8%			350460,00	816,75	2237	5		782		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				13770					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1348				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					605				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						56389			
		Накладные расходы		Тенге							13082		
		Сметная прибыль		Тенге							6768		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге								91358	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				553878	9853	440342	98379	704436	
								103683	4423	--	52183		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				553878					
		Материалы		Тенге				331642					
		Всего заработная плата		Тенге					108106				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				108698					
			Накладные расходы	Тенге				98379					
			Сметная прибыль	Тенге				52183					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				704440					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65	
			Сметная заработная плата	Тенге					108106				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				704440					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65	
			Сметная заработная плата	Тенге					108106				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6237815	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				853517					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					69653				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31387				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4129344			
			- Накладные расходы	Тенге							814425		
			- Сметная прибыль	Тенге							469358		

ЛС №02-01-03 Галерея 1, 2

РАЗДЕЛ 1. Галерея 1

Подраздел 1. Фундаменты АС-9

107	9	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная**	м2 поверхности	9,6	1021,80	14,41	9809	138	3760	5566	16605	
			НР - 93%, СП - 8%			615,78	7,70	5911	74		1230		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				5911					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					138				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					74				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						3759			
		Накладные расходы		Тенге							5566		
		Сметная прибыль		Тенге							1230		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								16605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 2. Стены										
					Парапет АС-15,16								
108	24	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	1,68	35610,61	3216,64	59826	5404	38829	16114	82015	
			НР - 93%; СП - 8%			9281,83	1031,80	15593	1733		6075		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				15593					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5404				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1733				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						38828			
		Накладные расходы		Тенге							16114		
		Сметная прибыль		Тенге							6075		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								82015	
			Подраздел 3. Перекрытия АС-12										
109	29	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 5 м2.Установка с опиранием на две стороны**	шт.сборных конструкций	8	7926,53	1076,19	63412	8609	25067	38145	109682	
			НР - 118%; СП - 8%			3717,00	323,78	29736	2590		8125		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110	30	222-203-0403 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	м2	34,68	9513,00	--	329911	--	329911	--	356304	
			СП - 8%			--	--	--	--		26393		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				29736					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8609				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					2590				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						354978			
		Накладные расходы		Тенге							38145		
		Сметная прибыль		Тенге							34518		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								465986	
			Подраздел 5. Пол АС-7										
111	52	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные.Устройство**	м3 подстилающего слоя	2,6936	27864,42	7,20	75056	19	60466	13697	95853	
			НР - 94%; СП - 8%			5409,48	--	14571	--		7100		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112	53	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	м2 стяжки	33,67	862,29	36,65	29033	1234	11006	16434	49104	
			НР - 94%; СП - 8%			498,76	20,47	16793	689		3637		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				31364					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1253				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					689				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						71471			
		Накладные расходы		Тенге							30131		
		Сметная прибыль		Тенге							10737		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								144957	
			Подраздел 6. Проемы АС-7										
113	56	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	10,8	3662,02	224,21	39550	2421	17011	19263	63518	
			НР - 90%; СП - 8%			1862,77	119,02	20118	1285		4705		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	57	223-102-0504 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	10,8	32676,00	--	352901	--	352901	--	381133	
			СП - 8%			--	--	--	--		28232		
115	58	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	13,2	1357,09	6,52	17914	86	13319	4100	23775	
			НР - 90%; СП - 8%			341,58	3,53	4509	47		1761		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116	59	223-501-0114 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм	м	13,2	1616,00	--	21331	--	21331	--	23037	
			СП - 8%			--	--	--	--		1706		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				24627					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2507				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1332				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						404561			
		Накладные расходы		Тенге							23363		
		Сметная прибыль		Тенге							36404		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге								491463	

Подраздел 8. Отделка помещений АС-7

			Стены										
117	75	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	61,47	1848,18	107,14	113608	6586	22233	72223	200697	
			НР - 80%; СП - 8%			1379,36	89,30	84789	5489		14866		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118	76	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	61,47	763,74	5,53	46947	340	16698	24036	76662	
			НР - 80%; СП - 8%			486,57	2,21	29909	136		5679		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				114698					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6926				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					5625				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						38930			
		Накладные расходы		Тенге							96259		
		Сметная прибыль		Тенге							20545		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		Тенге								277359	

Подраздел 9. Крыльцо Кр-1 АС-17

119	79	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	2,2	28752,53	742,94	63256	1635	47525	13494	82890	
			НР - 91%; СП - 8%			6407,10	333,15	14096	733		6140		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				14096					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1635				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					733				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						47525			
		Накладные расходы		Тенге							13494		
		Сметная прибыль		Тенге							6140		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9		Тенге								82890	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**1222554**	**26472**	**960057**	**223072**	**1561275**	
								236025	**12776**	**--**	**115649**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1222554**					
		Материалы		Тенге				**255909**					
		Всего заработная плата		Тенге					**248801**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**374232**					
		Местные материалы		Тенге				**329911**					
			Накладные расходы	Тенге				**223072**					
			Сметная прибыль	Тенге				**115649**					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1561275**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**144**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**248801**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**1561275**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**144**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**248801**				
			РАЗДЕЛ 2. Галерея 2										
			Подраздел 12. Стены										
					Парапет АС-12,13								
120	**114**	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**2**	**35610,61**	**3216,64**	**71221**	**6434**	**46223**	**19183**	**97637**	
			НР - 93%, СП - 8%			**9281,83**	**1031,80**	**18564**	**2064**		**7232**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Ж/б пояс										
121	**115**	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке.Устройство**	**м3**	**0,58**	**43304,95**	**5155,44**	**25117**	**2990**	**13811**	**8306**	**36097**	
			НР - 91%, СП - 8%			**14338,50**	**1398,90**	**8316**	**811**		**2674**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122	**116**	**214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,036704**	**386515,00**	**--**	**14187**	**--**	**14187**	**--**	**15322**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1135**		
123	**117**	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,03774**	**392348,00**	**--**	**14807**	**--**	**14807**	**--**	**15992**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1185**		
			Монолитный сердечник МС-1										
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				**26880**					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**9424**				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**2875**				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**89028**			
		Накладные расходы		Тенге							**27489**		
		Сметная прибыль		Тенге							**12226**		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12		Тенге								**165047**	
			Подраздел 13. Перекрытия АС-10										
124	**119**	**1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2.Установка с опиранием на две стороны**	**шт.сборных конструкций**	**20**	**7926,53**	**1076,19**	**158531**	**21524**	**62667**	**95362**	**274205**	
			НР - 118%, СП - 8%			**3717,00**	**323,78**	**74340**	**6476**		**20311**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125	120	222-203-0403 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	м2	62,64	9513,00	--	595894	--	595894	--	643566	
			СП - 8%			--	--	--	--		47672		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 13										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				74340					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21524				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					6476				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						658561			
		Накладные расходы		Тенге							95362		
		Сметная прибыль		Тенге							67983		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 13		Тенге								917770	
			Подраздел 16. Проемы АС-6										
126	151	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	14,4	3662,02	224,21	52733	3229	22680	25684	84690	
			НР - 90%; СП - 8%			1862,77	119,02	26824	1714		6273		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127	152	223-102-0504 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	м2	14,4	32676,00	--	470534	--	470534	--	508177	
			СП - 8%			--	--	--	--		37643		
128	153	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	17,6	1357,09	6,52	23885	115	17758	5467	31700	
			НР - 90%; СП - 8%			341,58	3,53	6012	62		2348		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129	154	223-501-0114 РСНБ РК 2015	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм**	м	17,6	1616,00	--	28442	--	28442	--	30717	
			СП - 8%			--	--	--	--		2275		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 16										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				32836					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3344				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1776				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						539415			
		Накладные расходы		Тенге							31151		
		Сметная прибыль		Тенге							48539		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 16		Тенге								655284	
			Подраздел 18. Отделка помещений АС-6										
			Стены										
130	164	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,68	1848,18	107,14	141718	8216	27733	90093	250356	
			НР - 80%; СП - 8%			1379,36	89,30	105769	6848		18545		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131	165	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	76,68	763,74	5,53	58564	424	20830	29984	95632	
			НР - 80%; СП - 8%			486,57	2,21	37310	169		7084		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 18										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				143079					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8640				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					7017				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						48563			
		Накладные расходы		Тенге							120077		
		Сметная прибыль		Тенге							25629		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 18		Тенге								345988	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				1655633	42932	1335566	274079	2084091	
								277135	18144	--	154377		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1655633					
		Материалы		Тенге				211703					
		Всего заработная плата		Тенге					295279				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				527970					
		Местные материалы		Тенге				595894					
			Накладные расходы	Тенге				274079					
			Сметная прибыль	Тенге				154377					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2084089					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165	
			Сметная заработная плата	Тенге					295279				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				2084089					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165	
			Сметная заработная плата	Тенге					295279				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3645364	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				513160					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					69404				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					30920				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2295619			
			- Накладные расходы	Тенге							497151		
			- Сметная прибыль	Тенге							270026		
			ЛС №04-1 Наружные сети электроснабжения										
			РАЗДЕЛ 1. Установка КТП										
			Аппаратура										
132	8	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1865,05	98,14	1865	98	27	1286	3404	
			НР - 72%; СП - 8%			1740,00	46,75	1740	47		252		
133	9	247-301-0226 РСНБ РК 2015	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3x220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	шт.	1	63751,00	--	63751	--	63751	--	68851	
			СП - 8%			--	--	--	--		5100		
134	10	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка**	шт.	1	5684,58	1586,22	5685	1586	99	3421	9834	
			НР - 72%; СП - 8%			4000,00	750,75	4000	751		728		
135	11	247-201-0102 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	5706,00	--	5706	--	5706	--	6162	
			СП - 8%			--	--	--	--		456		
			Заземление КТПН										
136	12	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	40	323,90	27,16	12956	1086	1432	7812	22429	
			НР - 72%; СП - 8%			260,96	10,28	10438	411		1661		
137	13	214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,0504	492313,00	--	24813	--	24813	--	26798	
			СП - 8%			--	--	--	--		1985		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
138	14	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	8	1687,69	182,61	13502	1461	1603	7893	23106	
			НР - 72%; СП - 8%			1304,80	65,45	10438	524		1712		
139	15	214-206-0202 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	т	0,0379	391186,00	--	14826	--	14826	--	16012	
			СП - 8%			--	--	--	--		1186		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				143104	4231	112257	20412	176596	
								26616	1733	--	13080		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				103465					
		Материалы		Тенге				3158					
		Всего заработная плата		Тенге					28349				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				69457					
			Накладные расходы	Тенге				20412					
			Сметная прибыль	Тенге				9909					
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				133786					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15	
			Сметная заработная плата	Тенге					28349				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				39639					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39639					
			Сметная прибыль	Тенге				3171					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				42810					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				176596					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15	
			Сметная заработная плата	Тенге					28349				
			РАЗДЕЛ 3. Электроснабжение ВЛЗ-10кВ										
			Опора ж/б промежуточная Пр10-1,1с										
140	22	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**	опора	1	10164,74	4362,01	10165	4362	677	5889	17338	
			НР - 80%; СП - 8%			5125,50	2235,75	5126	2236		1284		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141	23	225-204-0308 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	1	37058,00	--	37058	--	37058	--	40023	
			СП - 8%			--	--	--	--		2965		
142	24	252-207-3953 РСНБ РК 2015	**Оголовок ОГ 55,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	17542,00	--	17542	--	17542	--	18945	
			СП - 8%			--	--	--	--		1403		
143	25	252-207-1018 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	1	1048,00	--	1048	--	1048	--	1132	
			СП - 8%			--	--	--	--		84		
144	26	252-207-2902 РСНБ РК 2015	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	шт.	1	445,00	--	445	--	445	--	481	
			СП - 8%			--	--	--	--		36		
145	27	252-108-0501 РСНБ РК 2015	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37**	шт.	6	14143,00	--	84858	--	84858	--	91647	
			СП - 8%			--	--	--	--		6789		
146	28	252-207-2114 РСНБ РК 2015	**Вязка спиральная типа SO115.9585**	комплект	2	22399,00	--	44798	--	44798	--	48382	
			СП - 8%			--	--	--	--		3584		
147	29	252-207-2619 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLW26**	шт.	3	5818,00	--	17454	--	17454	--	18850	
			СП - 8%			--	--	--	--		1396		
148	30	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ,ток до 600 А.Монтаж оборудования**	шт.	1	4987,70	766,60	4988	767	371	3020	8649	
			НР - 72%; СП - 8%			3850,00	344,98	3850	345		641		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
149	31	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	102059,00	--	102059	--		--	102059	
						--	--	--	--	102059	--		
150	32	252-207-3911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2909,00	--	2909	--	2909	--	3142	
			СП - 8%			--	--	--	--		233		
151	33	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,21737	985,00	--	1199	--	1199	--	1295	
			СП - 8%			--	--	--	--		96		
152	34	252-206-0601 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке,типа А2А 300-2	шт.	6	1722,00	--	10332	--	10332	--	11159	
			СП - 8%			--	--	--	--		827		
153	35	252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13725,00	--	13725	--	13725	--	14823	
			СП - 8%			--	--	--	--		1098		
154	36	252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2345,00	--	2345	--	2345	--	2533	
			СП - 8%			--	--	--	--		188		
155	37	252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11966,00	--	35898	--	35898	--	38770	
			СП - 8%			--	--	--	--		2872		
156	38	252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1990,00	--	1990	--	1990	--	2149	
			СП - 8%			--	--	--	--		159		
157	39	252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	995,00	--	2985	--	2985	--	3224	
			СП - 8%			--	--	--	--		239		
158	40	252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1110,00	--	1110	--	1110	--	1199	
			СП - 8%			--	--	--	--		89		
159	41	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1110,00	--	4995	--	4995	--	5395	
			СП - 8%			--	--	--	--		400		
			Опора ж/б концевая Кр10-1.1с										
160	42	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	20787,73	10094,00	20788	10094	678	12149	35572	
			НР - 80%, СП - 8%			10016,50	5170,00	10016	5170		2635		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
161	43	225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	37058,00	--	74116	--	74116	--	80045	
			СП - 8%			--	--	--	--		5929		
162	44	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	3600,00	--	7200	--	7200	--	7776	
			СП - 8%			--	--	--	--		576		
163	45	252-207-0529 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-73,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	14603,00	--	14603	--	14603	--	15771	
			СП - 8%			--	--	--	--		1168		
164	46	252-207-0554 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-60а,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4804,00	--	4804	--	4804	--	5188	
			СП - 8%			--	--	--	--		384		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
165	47	252-207-3941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 52,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2526,00	--	2526	--	2526	--	2728	
			СП - 8%			--	--	--	--		202		
166	48	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1559,00	--	3118	--	3118	--	3367	
			СП - 8%			--	--	--	--		249		
167	49	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	9091,00	--	9091	--	9091	--	9818	
			СП - 8%			--	--	--	--		727		
168	50	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-21,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1110,00	--	2220	--	2220	--	2398	
			СП - 8%			--	--	--	--		178		
169	51	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,07144	985,00	--	70	--	70	--	76	
			СП - 8%			--	--	--	--		6		
170	52	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	1048,00	--	5240	--	5240	--	5659	
			СП - 8%			--	--	--	--		419		
171	53	252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	445,00	--	2225	--	2225	--	2403	
			СП - 8%			--	--	--	--		178		
172	54	252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	14143,00	--	56572	--	56572	--	61098	
			СП - 8%			--	--	--	--		4526		
173	55	252-207-2114 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	1	22399,00	--	22399	--	22399	--	24191	
			СП - 8%			--	--	--	--		1792		
174	56	252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	644,00	--	1932	--	1932	--	2087	
			СП - 8%			--	--	--	--		155		
175	57	252-108-0607 РСНБ РК 2015	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	13198,00	--	39594	--	39594	--	42762	
			СП - 8%			--	--	--	--		3168		
176	58	252-207-1150 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	13392,00	--	40176	--	40176	--	43390	
			СП - 8%			--	--	--	--		3214		
177	59	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ,ток до 600 А.Монтаж оборудования	шт.	1	4987,70	766,60	4988	767	371	3020	8649	
			НР - 72%, СП - 8%			3850,00	344,98	3850	345		641		
178	60	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	102059,00	--	102059	--		--	102059	
						--	--	--	--	102059	--		
179	61	252-207-3911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2909,00	--	2909	--	2909	--	3142	
			СП - 8%			--	--	--	--		233		
180	62	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,21737	985,00	--	1199	--	1199	--	1295	
			СП - 8%			--	--	--	--		96		
181	63	252-206-0601 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке,типа А2А 300-2	шт.	6	1722,00	--	10332	--	10332	--	11159	
			СП - 8%			--	--	--	--		827		
182	64	252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13725,00	--	13725	--	13725	--	14823	
			СП - 8%			--	--	--	--		1098		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
183	65	252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2345,00	--	2345	--	2345	--	2533	
			СП - 8%			--	--	--	--		188		
184	66	252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11966,00	--	35898	--	35898	--	38770	
			СП - 8%			--	--	--	--		2872		
185	67	252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1990,00	--	1990	--	1990	--	2149	
			СП - 8%			--	--	--	--		159		
186	68	252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	995,00	--	2985	--	2985	--	3224	
			СП - 8%			--	--	--	--		239		
187	69	252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1110,00	--	1110	--	1110	--	1199	
			СП - 8%			--	--	--	--		89		
188	70	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1110,00	--	4995	--	4995	--	5395	
			СП - 8%			--	--	--	--		400		
			Подвеска провода										
189	71	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0413333	212939,97	112458,59	8802	4649	148	4651	14529	
			НР - 80%; СП - 8%			96885,60	43755,25	4005	1809		1076		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
190	72	243-701-0503 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20	км	0,124	298974,00	--	37073	--	37073	--	40039	
			СП - 8%			--	--	--	--		2966		
191	73	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	2	1687,69	182,61	3375	365	400	1973	5776	
			НР - 72%; СП - 8%			1304,80	65,45	2610	131		428		
192	74	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0116	391186,00	--	4538	--	4538	--	4901	
			СП - 8%			--	--	--	--		363		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				942900	21004	688321	30702	1035166	
								29457	10036	204118	61564		
		Стоимость оборудования		Тенге				204118					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				204118					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				231448					
		Материалы		Тенге				1143					
		Всего заработная плата		Тенге					11131				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				218097					
			Накладные расходы	Тенге				8013					
			Сметная прибыль	Тенге				19159					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				258620					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5	
			Сметная заработная плата	Тенге					11131				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				507334					
		Материалы		Тенге				1503					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Всего заработная плата		Тенге					28362				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				356405					
		Местные материалы		Тенге				111174					
			Накладные расходы	Тенге				22689					
			Сметная прибыль	Тенге				42405					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				572428					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15	
			Сметная заработная плата	Тенге					28362				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1035166					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20	
			Сметная заработная плата	Тенге					39493				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1211762	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				56073					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					25235				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11769				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						800576			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						204118			
			- Накладные расходы	Тенге							51114		
			- Сметная прибыль	Тенге							74644		
			ЛС №06-05 Выгреб 25м3										
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
193	1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	130,89285	214,38	203,64	28061	26655	--	5369	36104	
			НР - 72%, СП - 8%			10,74	46,23	1406	6051		2674		
194	2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	7,3891125	57,78	57,78	427	427	--	141	613	
			НР - 72%, СП - 8%			--	26,46	--	196		45		
195	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	2,4630375	2875,49	--	7082	--	--	5099	13156	
			НР - 72%, СП - 8%			2875,49	--	7082	--		975		
196	4	1101-0101-0333 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 3 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	305,41665	284,90	270,63	87013	82655	--	16649	111955	
			НР - 72%, СП - 8%			14,27	61,44	4358	18765		8293		
197	5	1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	17,2412625	68,33	68,33	1178	1178	--	388	1692	
			НР - 72%, СП - 8%			--	31,29	--	539		125		
198	6	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	5,7470875	4630,66	--	26613	--	--	19161	49436	
			НР - 72%, СП - 8%			4630,66	--	26613	--		3662		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
199	7	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	43	562,22	559,67	24175	24066	15	6538	33170	
			НР - 72%; СП - 8%			2,19	208,97	94	8986		2457		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
200	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	315,32	40,49	40,49	12767	12767	--	4211	18337	
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,55	--	5849		1358		
201	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	315,32	213,17	91,24	67217	28770	--	39154	114880	
			НР - 72%; СП - 8%			121,93	50,53	38447	15933		8510		
202	10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	315,32	109,11	86,34	34405	27225	2838	8457	46291	
			НР - 72%; СП - 8%			13,77	23,48	4342	7404		3429		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
203	11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	78,83	1250,96	--	98613	--	--	71001	183184	
			НР - 72%; СП - 8%			1250,96	--	98613	--		13569		
			Въезд-выезд										
204	12	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	107,4	214,38	203,64	23024	21871	--	4405	29624	
			НР - 72%; СП - 8%			10,74	46,23	1153	4965		2194		
205	13	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	107,4	34,72	34,72	3729	3729	--	1230	5355	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,90	--	1708		397		
206	14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	107,4	213,17	91,24	22894	9799	--	13336	39128	
			НР - 72%; СП - 8%			121,93	50,53	13095	5427		2898		
207	15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	107,4	109,11	86,34	11718	9273	966	2880	15766	
			НР - 72%; СП - 8%			13,77	23,48	1479	2522		1168		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				448916	248415	3819	198019	698691	
								196682	78345	--	51754		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				448916					
		Материалы		Тенге				3820					
		Всего заработная плата		Тенге					275027				
			Накладные расходы	Тенге				198019					
			Сметная прибыль	Тенге				51754					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				698689					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190	
			Сметная заработная плата	Тенге					275027				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				698689					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190	
			Сметная заработная плата	Тенге					275027				
			РАЗДЕЛ 2. Стенка и днище										
208	16	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство	м3	27,5	40112,50	3629,48	1103094	99811	669580	343596	1562425	
			НР - 91%; СП - 8%			12134,64	1595,46	333703	43875		115735		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
209	17	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Пояса без опалубки.Устройство**	м3	0,25	26883,43	4432,30	6721	1108	3810	1912	9323	
			НР - 91%, СП - 8%			7212,70	1189,82	1803	297		691		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
210	18	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,59538	450224,00	--	268054	--	268054	--	289498	
			СП - 8%			--	--	--	--		21444		
211	19	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0687	386515,00	--	26554	--	26554	--	28678	
			СП - 8%			--	--	--	--		2124		
212	20	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07728	392348,00	--	30321	--	30321	--	32747	
			СП - 8%			--	--	--	--		2426		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1434744	100919	998319	345508	1922671	
								335506	44172	--	142420		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1434744					
		Материалы		Тенге				673390					
		Всего заработная плата		Тенге					379678				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				324929					
			Накладные расходы	Тенге				345508					
			Сметная прибыль	Тенге				142420					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1922672					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199	
			Сметная заработная плата	Тенге					379678				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1922672					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199	
			Сметная заработная плата	Тенге					379678				
			РАЗДЕЛ 3. Перекрытие										
213	21	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	3,87	61975,72	2028,52	239846	7850	132805	92404	358830	
			НР - 91%, СП - 8%			25630,80	607,78	99191	2352		26580		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
214	22	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,30528	386515,00	--	117995	--	117995	--	127435	
			СП - 8%			--	--	--	--		9440		
215	23	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00768	392348,00	--	3013	--	3013	--	3254	
			СП - 8%			--	--	--	--		241		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				360854	7850	253813	92404	489519	
								99191	2352	--	36261		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				360854					
		Материалы		Тенге				132804					
		Всего заработная плата		Тенге					101543				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				121008					
			Накладные расходы	Тенге				92404					
			Сметная прибыль	Тенге				36261					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				489519					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61	
			Сметная заработная плата	Тенге					101543				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				489519					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61	
			Сметная заработная плата	Тенге					101543				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3110880	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				631379					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					357184				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					124869				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1255951			
			- Накладные расходы	Тенге							635931		
			- Сметная прибыль	Тенге							230435		
			Итого по АКТУ									50 638 814,00	
			Обрудование, инвентарь									204 118,00	
			Временные здания и сооружения 2,32%,	2,32%								1 170 084,95	
			Итого									51 808 898,95	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	0,9%								464 443,03	
			Итого									52 273 341,98	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1 041 384,48	
			Итого									53 314 726,46	
			в текущих ценах на 2021 год - 33 %, К=1									17 593 859,73	
			в текущих ценах на 2022 год - 67 %, К=1,0500514	1,050051401								37 508 746,13	
			Итого									55 102 605,86	
			Поправочный коэффициент 0,95	0,95								52 347 475,57	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								6 281 697,07	
			Итого с НДС									58 629 172,64	
			Удержание 30 %	30%								17 588 751,79	
			Удержание 5 %	5%								2 931 458,63	
			Итого к оплате									38 108 962,22	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АС-Құрылыс" БИН 060440002060

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Адилбеков Ж.З.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" БИН 180940017282

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Манкешова А.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО " Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Место печати

Эбибуллаев Ғ.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "МПК Проект"

Место печати

Сауленбаев К.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)