Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53
Форма

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» 12 2023 года

Заказчик: «**Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Таласского района Жамбылской области», руководитель Алтишев Еркин Оразович,** Жамбылская область, Таласский район, г.Каратау, пл. Достык, дом 1

фамилия, имя, отчество (при наличии) ИИН, телефон - для физических лиц; ,наименование организации – для юридических лиц,) БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «28» 12 2023г.,

ТОО «Ремстрой», директор Миркамалов Бауыржан Балтабаевич, Туркестанская область, Ордабасынский район, с. Темирлановка, Кажымукан, 137 БИН970640002216, тел:+77025000001

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес,) БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)

ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ ", директор Булатов М. М., инженер эксперт Тасыбаев Мирзаян Еркебкович, приказ №15-23 от 05.04.2023г, аттестат KZ08VJE00071930 от 31.01.2022г., KZ09VJE00074919 от; 16.06.2022г., KZ45VJE00079315 от 01.03.2023г.; БИН130640017844, тел.: +77004103555.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)

ТОО «Бакыт таны», директов Бадыков М.М., ГИП Махмудов Мурат Бадыкович, приказ №1 от 20.03.2023г БИН130640008449, тел.:+77765550553

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«**Строительство внутриквартальной газопроводной сети в селе Акколь Таласского района Жамбылской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: село Акколь Таласский район Жамбылской области

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля, исполнительной технической документации « » 2023года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

правоустанавливающего документа на земельный участок: **решения№02-02/96 от 04.04.2020 года, КГУ «Аппарат акима Кызылауитского сельского округа Таласского района»,** филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Жамбылской области от 06.09.2021г. №106202100031382, 106202100031384, 106202100031385, 106202100031386 о предоставлении соответствующего права на землю для обслуживания ШРП

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

Либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____»_____ 20__ года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ,

КГУ «Управление ГАСК акимата Жамбылской области» KZ27REA00327758 от 20.04.2023г г. 17ч. 25 мин.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «Бакыт таны» государственная лицензия ГСЛ №19016745 от 09.08.2019 года. **№03/20-ГСН**

наименование проектной, организации, номер проекта

утвержденного(й) **Коммунальным государственным учреждением «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Таласского района Жамбылской области»**_____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 23.04.2023г.;

месяц, год

окончание работ декабрь.2023г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц 8,5;

фактически, 8,5

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест

и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода высокого и низкого давления, в том числе:	м	29902		33612	
Протяженность газопровода высокого давления	м	1610,4		1754	
Протяженность газопровода низкого давления	м	28290		31858	
Площадь участка ГРПШ,(4 шт) в т.ч	га	0,0048			
площадь участка в границе ограждения	м2	0,0048			

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема.

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	___	___
Число этажей	этаж	___	___
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	___	___
В том числе подземной части	м3	___	___
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	___	___

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,	___	___	___	___	___	___

в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными (краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию):

Ввод внутриквартальной газопроводной сети в село Акколь Таласского района Жамбылской области позволит успешному развитию района, имеющий огромный потенциал в инфраструктурном развитии, улучшению жизненных условий населения, коммунально-бытовых и других потребителей.

Газоснабжение предусматривается от надземного газопровода низкого давления после ШГРП и подземного газопровода, идущий к ШГРП в с. Акколь.

Точка подключения 1 – подземный газопровод в точке «А». Давление в точке подключения Р=0,3 Мпа, диаметр газопровода в точке подключения – 250 мм.

Точка подключения 2 – подземный газопровод в точке «БА». Давление в точке подключения Р=0,003 Мпа, диаметр газопровода в точке подключения – 89 мм

Расчет газопроводов произведен на природный газ с теплотой сгорания Qн = 7600 ккал/м3 и удельным весом 0,73 кг/м3. Расчетный расход газа составляет по объекту 1261, м3/час.

Газопроводы проложены подземными из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8 т и прокладываются на глубине 1,2 м до верха газопровода от поверхности земли.

Компенсация температурных удлинений газопровода осуществляется за счет углов поворота и выходов газопровода из грунта.

Уровень ответственности – II нормальный (технически сложный).

Для определения местонахождения газопровода на углах поворота трассы, в местах изменения диаметра, установки арматуры и сооружений, принадлежащих к газопроводу, устанавливается опознавательные знаки. На опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, сооружения или характерной точки и другие сведения.

Вдоль трассы полиэтиленового газопровода предусмотрена прокладка медной проволоки концы которые выведены под ковер и сигнальной ленты с надписью "Осторожно газ". Вывод провода-спутника над поверхностью земли под защитное устройство предусматривается в специальных контрольных точках.

По трассе газопроводов, после врезки в существующий газопровод и на надземном газопроводе перед ГРПШ, предусмотрена установка стальных задвижек диаметрами 80 мм. Компенсация температурных удлинений газопровода осуществляется за счет углов поворота и выходов газопровода из грунта.

Контроль качества стыков подземных газопроводов среднего и низкого давления принят ультразвуковым методом – 100%.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **369 282,94 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **294 026,491 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **2 846,389 тысяч тенге, прочие 72 410,06 тысяч тенге;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **353 477,418 тысяч тенге,** в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **279 182,838 тысяч тенге**; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **2 846,398 тысяч тенге**;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____II_____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Внутриквартальную газопроводную сеть в селе Акколь Таласского района Жамбылской области принять в эксплуатацию.

Заказчик	**КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Таласского района»**	**Алтишев Е.О.**
Технический надзор:		
Директор	**ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"**	**Булатов М.М.**
Эксперт	**ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"**	**Тасыбаев М.**
Авторский надзор:		
Директор	**ТОО «Бакыт таны»**	**Бадыков М.М.**
ГИП	**ТОО «Бакыт таны»**	**Махмудов Б.М.**
Подрядчик	**ТОО «Ремстрой»**	**Миркамалов Б.Б.**

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество протяженность	Примечание
1	**Общая протяженность газопровода высокого и низкого давления, в т.ч.**	**м**	**33612**	
1а	**Протяженность газопровода высокого давления:**	**м**	**1754**	
	- Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м	10,4	
	2) на опорах:	м		
	- труба стальная электросварная Ф76х3	м	10,4	
	Количество опор	шт		
	3) безопорная прокладка	м		
	- Протяженность подземной прокладки:	м	1714	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
1б	**Протяженность газопровода низкого давления:**	**м**	**31858**	
	- Протяженность воздушной прокладки:	м	356	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах:	м	356	
	Количество опор	шт	8	
	3) безопорная прокладка	м		
	- Протяженность подземной прокладки:	м	31502	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	шт	31502	
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество клиновой задвижек:	шт		
	d = 50 подземном газопроводе Ф63	шт	2	
	d =100 подземном газопроводе Ф110	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d = 25	шт	1	
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка _____)	шт		
	-//- (тип_____, марка _____)	шт		
	-//- (тип_____, марка _____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Коли- чество	Примечание

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик* **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Таласского района»** _____ **Алтишев Е.О.**

Авторский надзор: **ТОО «Бахыт таны»** _____ **Махмудов Б.М.**