Типовая межведомственная форма
КС-3 предоставляется ежемесячно

Заказчик: **КГУ «Отдел ЖКХПТиАД акимата Талласского района Жамбылской области»**
Подрядчик: **ТОО "Ремстрой"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриквартальный газопроводной сети в село Акколь Талласского района Жамбылской области"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		16	09.03.2023				
		Д.с. 16/2	15.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутриквартальный газопроводной сети в село Акколь Талласского района Жамбылской области		**82 604 045,16**							**9 912 485,42**	**92 516 530,58**
5% удержание качества										**4 625 826,53**
Удержание аванса 30%										**27 754 959,17**
Итого к оплате										**60 135 744,88**

Заказчик:

Руководитель КГУ «Отдел ЖКХПТиАД акимата Талласского района Жамбылской области»

_____ **Е.Алтишев**

Подрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Б. Миркамалов**

Технадзор:

ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"

Инженер Эксперт _____ **Тасыбаев М.**

Заказчик: КГУ «Отдел ЖКХПТиАД акимата Талассского района Жамбылской области»
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: №16 от 2023-03-09, доп.соглашение №16-2 от 15.05.2023г

Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутриквартальный газопроводной сети в село Акколь Талассского района Жамбылской области»

Акт №
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2023г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость,тыс. тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс.тенге					Выполнение за отчетный период, тыс.тенге				
		строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	**Газопровод низкого давления**														
	земляные работы	28 561,544			28 561,544	70	20000,00000	0,00000		20000,00000	70	20 000,000			20 000,000
	подземный газопровод	66 363,443			66 363,443	75	50000,00000	0,00000		50000,00000	75	50 000,000			50 000,000
	Бестраншейная прокладка кожухов способом	34 751,482			34 751,482	23	8000,00000	0,00000		8000,00000	23	8 000,000			8 000,000
	Установка задвижек под ковер	11 000,616			11 000,616	0		0,00000		0,00000	0				0,000
	Контрольные трубки на футляре-69 шт	1 109,002			1 109,002	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	Контрольные трубки на углах поворота-102 шт	1 639,393			1 639,393	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 32 мм из земли (433 шт)	8 099,984			8 099,984	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	Узел выхода газопровода из земли диам.63 мм(15 шт)	1 652,904			1 652,904	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 125 мм из земли (4 шт)	647,642			647,642	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 160 мм из земли (4 шт)	1 909,268			1 909,268	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 200 мм из земли (1 шт)	215,472			215,472	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	Надземная прокладка труб	28 628,057			28 628,057	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	Опознавательные знаки - 80 шт	1 795,375			1 795,375	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	пневматическое испытание газопровода	71 263,166			71 263,166	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	Контроль сварных соединений и стыков	3 462,990			3 462,990	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	Восстановление асфальтобетонного покрытия	11 816,771			11 816,771	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	Газопровод высокого давления														
	земляные работы	2 740,234			2 740,234	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	подземный газопровод	23 890,131			23 890,131	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	Установка задвижек под ковер	1 086,415			1 086,415	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	Контрольные трубки на футляре-14 шт	238,972			238,972	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	Контрольные трубки-9шт на врезке и выходе из земли	134,181			134,181	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	Контрольные трубки на углах поворота-13 шт	208,942			208,942	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 90 мм из земли (6 шт)	2 684,779			2 684,779	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	Установка ГРПШ-13-2НУ1	1 270,489	3 287,679		4 558,168	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	Установка ГРПШ-07-2У1	1 083,215	2 823,214		3 906,429	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	Опознавательные знаки - 12 шт	269,306			269,306	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000

	Молниеприемник выс.6м.4 шт		786,788			786,788	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	Пневматическое испытание газопровода		5 613,971			5 613,971	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	Контроль сварных соединений и стыков		313,854			313,854	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	Восстановление асфальтобетонного покрытия		81,239			81,239	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	ВСЕГО		**313 319,625**	**6 110,893**		**319 430,517**		**78000,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**78000,00000**		78 000,000	0,000	0,000	78 000,000
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
	Временные здания и сооружения	**2,90%**	9 086,27			9 086,27		2262,00000			2262,00000		2262,00000			2262,00000
	Итого по гл.1-8		**322 405,894**	**6 110,893**	**0,000**	**328 516,786**		**80262,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**80262,00000**		**80262,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**80262,00000**
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	**0,9%**	2 901,653			2 901,653		722,35800			722,35800		722,35800			722,35800
	Итого по гл.1-9		**325 307,547**	**6 110,893**	**0,000**	**331 418,439**		**80984,35800**	**0,00000**	**0,00000**	**80984,35800**		**80984,35800**	**0,00000**	**0,00000**	**80984,35800**
	Непредвиденные работы и затраты	**2%**	**6 506,151**			6 506,151		1619,68716			1619,68716		1619,68716			1619,68716
	Итого		**331 813,698**	**6 110,893**	**0,000**	**337 924,591**		**82604,04516**	**0,00000**	**0,00000**	**82604,04516**		**82604,04516**	**0,00000**	**0,00000**	**82604,04516**
	НДС	**12%**			9 912,485	9 912,485				9912,48542	9912,48542				9912,48542	
	ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ*(тт)*		**331 813,69812**	**6 110,89300**	**9 912,49**	**347 837,07653**		**82604,04516**	**0,00000**	9912,48542	**92516,53058**		**82604,04516**	**0,00000**	9912,48542	**92516,53058**

Заказчик:

КГУ «Отдел ЖКХПТиАД акимата Таласского района Жамбылской области»

Руководитель _____ **Е. Алтишев**

Технадзор:

ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"

Инженер Эксперт _____ **Тасыбаев М.**

Подрядчик:

ТОО "Ремстрой"

Директор _____ **Б. Миркамалов**