Заказчик: **КГУ «Отдел ЖКХПТиАД акимата Таласского района Жамбылской области»**
Подрядчик: **ТОО "Ремстрой"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриквартальный газопроводной сети в село Акколь Таласского района Жамбылской области"**

Типовая межведомственная форма
КС-3 предоставляется ежемесячно

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за август 2023 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник наименован. | Источник код | Организационно- наименование | Организационно- код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | .16 | .2023-03-09 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за_____) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в сметн | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительство внутриквартальный газопроводной сети в село Акколь Таласского района Жамбылской области** | **169 130 962,04** | **24 747 983,33** | | | | | | | **2 969 758,00** | **27 717 741,33** |
| **5% удержание качества** | | | | | | | | | | **1 385 887,07** |
| **Удержание аванса 30%** | | | | | | | | | | **8 315 322,40** |
| **Итого к оплате** | | | | | | | | | | **18 016 531,86** |

**Заказчик:**

**Руководитель КГУ «Отдел ЖКХПТиАД акимата**

_____ **Е. Алтишев**

**Технадзор:**

**ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"**

**Инженер Эксперт** _____ **Тасыбаев М.**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "Ремстрой"**

_____ **Б. Миркамалов**

**Заказчик: КГУ «Отдел ЖКХПТиАД акимата Таласского района Жамбылской области»**
**Подрядчик: ТОО "Ремстрой"**
**Договор: №16 от 2023-03-09, доп.соглашение №16-2 от 15.05.2023г**

**Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутриквартальный газопроводной сети в село Акколь Таласского района Жамбылской области»**

**Акт №**
**приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2023г.**

| № п/п | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость,тыс. тенге | | | Сметная стоимость, тыс. тенге | Выполнение с начала строительства, тыс.тенге | | | | | Выполнение за отчетный период, тыс.тенге | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | строительно-монтажные работы | оборудования, мебели и инвентярая | прочих затрат | | в % соот-ии | строительно-монтажные работы | оборудования, мебели и инвентярая | прочих затрат | Всего, тыс. тенге | в % соот-ии | строительно-монтажные работы | оборудования, мебели и инвентярая | прочих затрат | Всего, тыс.тенге |
| 1 | **Газопровод низкого давления** | | | | | | | | | | | | | | |
| | земляные работы | 28 561,544 | | | 28 561,544 | 98 | 28000,00000 | 0,00000 | | 28000,00000 | 0 | | | | 0,000 |
| | подземный газопровод | 66 363,443 | | | 66 363,443 | 99 | 65699,95000 | 0,00000 | | 65699,95000 | 0 | | | | 0,000 |
| | Бестраншейная прокладка кожухов способом | 34 751,482 | | | 34 751,482 | 98 | 34000,00000 | 0,00000 | | 34000,00000 | 75 | 26 000,000 | | | 26 000,000 |
| | Установка задвижек под ковер | 11 000,616 | | | 11 000,616 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0 | | | | 0,000 |
| | Контрольные трубки на футляре-69 шт | 1 109,002 | | | 1 109,002 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0 | | | | 0,000 |
| | Контрольные трубки на углах поворота-102 шт | 1 639,393 | | | 1 639,393 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0 | | | | 0,000 |
| | Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 32 мм из земли (433 шт) | 8 099,984 | | | 8 099,984 | 100 | 8099,98400 | 0,00000 | | 8099,98400 | 0 | | | | 0,000 |
| | Узел выхода газопровода из земли диам.63 мм(15 шт) | 1 652,904 | | | 1 652,904 | 100 | 1652,90400 | 0,00000 | | 1652,90400 | 0 | | | | 0,000 |
| | Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 125 мм из земли (4 шт) | 647,642 | | | 647,642 | 100 | 647,64200 | 0,00000 | | 647,64200 | 0 | | | | 0,000 |
| | Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 160 мм из земли (4 шт) | 1 909,268 | | | 1 909,268 | 100 | 1909,26800 | 0,00000 | | 1909,26800 | 0 | | | | 0,000 |
| | Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 200 мм из земли (1 шт) | 215,472 | | | 215,472 | 100 | 215,47200 | 0,00000 | | 215,47200 | 0 | | | | 0,000 |
| | Надземная прокладка труб | 28 628,057 | | | 28 628,057 | 100 | 28628,05700 | 0,00000 | | 28628,05700 | 0 | | | | 0,000 |
| | Опознавательные знаки - 80 шт | 1 795,375 | | | 1 795,375 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0 | | | | 0,000 |
| | пневматическое испытание газопровода | 71 263,166 | | | 71 263,166 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0 | | | | 0,000 |
| | Контроль сварных соединений и стыков | 3 462,990 | | | 3 462,990 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0 | | | | 0,000 |
| | Восстановление асфальтобетонного покрытия | 11 816,771 | | | 11 816,771 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0 | | | | 0,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Газопровод высокого давления** | | | | | | | | | | | | | | |
| | земляные работы | 2 740,234 | | | 2 740,234 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0 | | | | 0,000 |
| | подземный газопровод | 23 890,131 | | | 23 890,131 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0 | | | | 0,000 |
| | Установка задвижек под ковер | 1 086,415 | | | 1 086,415 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0 | | | | 0,000 |
| | Контрольные трубки на футляре-14 шт | 238,972 | | | 238,972 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0 | | | | 0,000 |
| | Контрольные трубки-9шт на врезке и выходе из земли | 134,181 | | | 134,181 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0 | | | | 0,000 |
| | Контрольные трубки на углах поворота-13 шт | 208,942 | | | 208,942 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0 | | | | 0,000 |
| | Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 90 мм из земли (6 шт) | 2 684,779 | | | 2 684,779 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0 | | | | 0,000 |
| | Установка ГРПШ-13-2НУ1 | 1 270,489 | 3 287,679 | | 4 558,168 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0 | | | | 0,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Установка ГРПШ-07-2У1 | | 1 083,215 | 2 823,214 | | 3 906,429 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0 | | | | | 0,000 |
| | Опознавательные знаки - 12 шт | | 269,306 | | | 269,306 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0 | | | | | 0,000 |
| | Молниеприемник выс.6м.4 шт | | 786,788 | | | 786,788 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0 | | | | | 0,000 |
| | Пневматическое испытание газопровода | | 5 613,971 | | | 5 613,971 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0 | | | | | 0,000 |
| | Контроль сварных соединений и стыков | | 313,854 | | | 313,854 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0 | | | | | 0,000 |
| | Восстановление асфальтобетонного покрытия | | 81,239 | | | 81,239 | 2 462 | 2000,00000 | 0,00000 | | 2000,00000 | 2 462 | 2 000,000 | | | | 2 000,000 |
| | **ВСЕГО** | | **313 319,084** | **6 110,893** | | **319 430,517** | | **170853,27700** | **0,00000** | **0,00000** | **170853,27700** | | 28 000,000 | 0,000 | 0,000 | | 28 000,000 |
| | **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Временные здания и сооружения | **2,90%** | 9 086,25 | | | 9 086,25 | | 4954,74503 | | | 4954,74503 | | 812,00000 | | | | 812,00000 |
| | **Итого по гл.1-8** | | **322 405,337** | **6 110,893** | **0,000** | **328 516,770** | | **175808,02203** | **0,00000** | **0,00000** | **175808,02203** | | **28812,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | **28812,00000** |
| | **Глава 9. Прочие работы и затраты** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | **0,9%** | 2 901,648 | | | 2 901,648 | | 1582,27220 | | | 1582,27220 | | 259,30800 | | | | 259,30800 |
| | **Итого по гл.1-9** | | **325 306,985** | **6 110,893** | **0,000** | **331 418,418** | | **177390,29423** | **0,00000** | **0,00000** | **177390,29423** | | **29071,30800** | **0,00000** | **0,00000** | | **29071,30800** |
| | Непредвиденные работы и затраты | **2%** | **6 506,140** | | | 6 506,140 | | 3547,80588 | | | 3547,80588 | | 581,42616 | | | | 581,42616 |
| | **Итого** | | **331 813,125** | **6 110,893** | **0,000** | **337 924,018** | | **180938,10012** | **0,00000** | **0,00000** | **180938,10012** | | **29652,73416** | **0,00000** | **0,00000** | | **29652,73416** |
| | Всего с понижающим коэффициентом | **0,834593 64** | **276 929,124** | **5 100,112** | | **282 029,236** | | **151009,78753** | | | **151009,78753** | | **24747,98333** | | | | **24747,98333** |
| | **НДС** | **12%** | | | 33 843,508 | 33 843,508 | | | | 18121,17450 | 18121,17450 | | | | 2969,75800 | | |
| | **ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ( *mm*)** | | **276 929,12358** | **5 100,11243** | **33 843,51** | **315 872,74432** | | **151009,78753** | **0,00000** | 18121,17450 | **169130,96204** | | **24747,98333** | **0,00000** | 2969,75800 | | **27717,74133** |

**Заказчик:**

**КГУ «Отдел ЖКХПТиАД акимата Таласского района Жамбылской области»**

**Руководитель_____ Е. Алтишев**

**Технадзор:**

**ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"**

**Инженер Эксперт_____ Тасыбаев М.**

**Подрядчик:**

**ТОО "Ремстрой"**

**Директор_____ Б. Миркамалов**