Типовая межведомственная форма
КС-3 предоставляется ежемесячно

Заказчик: **КГУ «Отдел ЖКХПТиАД акимата Талласского района Жамбылской области»**
Подрядчик: **ТОО "Ремстрой"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриквартальный газопроводной сети в село Акколь Талласского района Жамбылской области"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован.	Источник код	Организационно- наименование	Организационно- код
		.16	.2023-03-09				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутриквартальный газопроводной сети в село Акколь Талласского района Жамбылской	**315 872 744,32**	**23 578 304,34**							**2 829 396,52**	**26 407 700,86**
5% удержание качества										**1 320 385,04**
Удержание аванса 30%										**7 922 310,26**
Итого к оплате										**17 165 005,56**

38.

Заказчик:

Руководитель КГУ «Отдел ЖКХПТиАД акимата Талласского района Жамбылской области»

_____ **Е. Алтишев**

Технадзор:

ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"

Инженер Эксперт _____ **Тасыбаев М.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Б.Миркамалов**

Заказчик: КГУ «Отдел ЖКХПТиАД акимата Таласского района Жамбылской области»
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: №16 от 2023-03-09, доп.соглашение №16-2 от 15.05.2023г

Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутриквартальный газопроводной сети в село Акколь Таласского района Жамбылской области»

Акт №
приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2023г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость,тыс. тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс.тенге					Выполнение за отчетный период, тыс.тенге				
		строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	**Газопровод низкого давления 236418,677тг**														
	земляные работы	41 252,318			41 252,318	100	41252,318	0,000		41252,318	0				0,000
	подземный газопровод	69 236,704			69 236,704	100	69236,704	0,000		69236,704	0				0,000
	Бестраншейная прокладка кожухов способом	5 281,476			5 281,476	100	5281,476	0,000		5281,476	0				0,000
	Установка задвижек под ковер	10 689,234			10 689,234	100	10689,234	0,000		10689,234	0				0,000
	Контрольные трубки на футляре-69 шт	1 061,789			1 061,789	100	1061,789	0,000		1061,789	0				0,000
	Контрольные трубки на углах поворота-102 шт	1 736,660			1 736,660	100	1736,660	0,000		1736,660	0				0,000
	Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 32 мм из земли (433 шт)	8 538,354			8 538,354	100	8538,354	0,000		8538,354	0				0,000
	Узел выхода газопровода из земли диам.63 мм(15 шт)	1 802,793			1 802,793	100	1802,793	0,000		1802,793	0				0,000
	Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 125 мм из земли (4 шт)	697,956			697,956	100	697,956	0,000		697,956	0				0,000
	Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 160 мм из земли (2 шт)	1 038,169			1 038,169	100	1038,169	0,000		1038,169	0				0,000
	Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 200 мм из земли (2 шт), фасонные части	16 529,733			16 529,733	100	16529,733	0,000		16529,733	0				0,000
	Надземная прокладка труб	22 837,661			22 837,661	100	22837,661	0,000		22837,661	2	517,208			517,208
	пневматическое испытание газопровода	39 295,083			39 295,083	100	39295,083	0,000		39295,083	6	2295,083			2295,083
	Контроль сварных соединений и стыков	983,464			983,464	100	983,464	0,000		983,464	100	983,464			983,464
	Восстановление асфальтобетонного покрытия	15 437,283			15 437,283	100	15437,283	0,000		15437,283	100	15437,283			15437,283
	Газопровод высокого давления														
	земляные работы	4 089,867			4 089,867	100	4089,867			4089,867	2	89,867			89,867
	подземный газопровод	8 239,878			8 239,878	100	8239,878	0,000		8239,878	3	239,878			239,878
	надземная прокладка стального трубопровода	2 593,236			2 593,236	100	2593,236	0,000		2593,236	4	93,236			93,236
	Установка пэ кранов под ковер	1 153,906			1 153,906	100	1153,906	0,000		1153,906	13	153,906			153,906
	Контрольные трубки на футляре-14 шт	207,728			207,728	100	207,728	0,000		207,728	100	207,728			207,728
	Контрольные трубки на углах поворота-22 шт	374,574			374,574	100	374,574	0,000		374,574	100	374,574			374,574
	Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 90 мм из земли (6 шт)	3 159,382			3 159,382	100	3159,382	0,000		3159,382	5	159,382			159,382
	Установка ГРПШ-13-2НУ1 - 4 шт	3 670,180	2 710,714		6 380,894	100	3670,180	2710,714		6380,894	11	670,180			670,180
	Молниеприемник высотой 6 м	955,597			955,597	100	955,597	0,000		955,597	83	955,597	-163,692		791,905
	Пневматическое испытание газопровода	2 641,322			2 641,322	100	2641,322	0,000		2641,322	2	41,322			41,322
	Контроль сварных соединений и стыков	80,678			80,678	100	80,678	0,000		80,678	100	80,678			80,678
	Восстановление асфальтобетонного покрытия	106,419			106,419	100	106,419	0,000		106,419	100	106,419			106,419
	ВСЕГО	**263 699,07500**	**2 710,714**		**266 409,789**		**263699,07500**	**2710,714**	**0,000**	**266409,789**		**22413,436**	**-163,692**	**0,000**	**22249,744**
	Глава 8. Временные здания и сооружения														
	Временные здания и сооружения **2,90%**	7 647,27			7 647,27		7647,27318			7647,27318		649,98963			649,98963

	Итого по гл.1-8		**271 346,34818**	**2 710,714**	**0,000**	**274 057,06218**		**271346,34818**	**2710,71400**	**0,00000**	**274057,06218**		**23063,42529**	**-163,69192**	**0,00000**	**22899,73338**
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	**1,17%**	3 174,752			3 174,75227		3174,75227			3174,75227		269,84208			269,84208
	Итого по гл.1-9		**274 521,10045**	**2 710,71400**	**0,000**	**277 231,81445**		**274521,10045**	**2710,71400**	**0,00000**	**277231,81445**		**23333,26737**	**-163,69192**	**0,00000**	**23169,57546**
	Непредвиденные работы и затраты	**2%**	5 490,422			5 490,42201		5490,42201			5490,42201		466,66535			466,66535
	Итого		**280 011,52246**	**2 710,71400**	**0,000**	**282 722,23646**		**280011,52246**	**2710,71400**	**0,00000**	**282722,23646**		**23799,93272**	**-163,69192**	**0,00000**	**23636,24080**
	Итого в текущих ценах 2022 г - 100%	**1,0500514**	**294 026,49117**	**2 846,38903**	**0,000**	**296 872,88020**		**294026,49117**	**2846,38903**		**296872,88020**		**24991,15267**	**-171,88492**		**24819,26775**
	Всего с понижающим коэффициентом	**0,949999999**	**279 325,16642**	**2 704,06958**	**0,000**	**282 029,23600**		**279325,16642**	**2704,06958**		**282029,23600**		**23741,59502**	**-163,29068**	**0,00000**	**23578,30434**
	НДС	**12%**			33 843,50832	33 843,50832				33843,50832	33843,50832				2829,39652	2829,39652
	ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ*(315872,74432 тт)*		**279 325,16642**	**2 704,06958**	**33 843,50832**	**315 872,74432**		**279325,16642**	**2704,06958**	33843,50832	**315872,74432**		**23741,59502**	**-163,29068**	**2829,39652**	**26407,70086**

Заказчик:

КГУ «Отдел ЖКХПТиАД акимата Таласского района Жамбылской области»

Руководитель _____ **Е. Алтишев**

Технадзор:

ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"

Инженер Эксперт _____ **Тасыбаев М.**

Подрядчик:

ТОО "Ремстрой"

Директор _____ **Б. Миркамалов**