Типовая межведомственная форма
КС-3 предоставляется ежемесячно
подрядчиком

Заказчик: **КГУ «Отдел ЖКХПТиАД акимата Таласского района Жамбылской области»**
Подрядчик: **ТОО "Ремстрой"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриквартальный газопроводной сети в село Акколь Таласского района Жамбылской области"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован.	Источник код	Организационно- наименование	Организационно- код
		.16	.2023-03-09				.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутриквартальный газопроводной сети в село Акколь Таласского района Жамбылской	**169 439 609,87**	**68 681 320,80**							**8 241 758,50**	**76 923 079,29**
5% удержание качества										**3 846 153,96**
Удержание аванса 30%										**23 076 923,79**
Итого к оплате										**50 000 001,54**

Заказчик:
Руководитель КГУ «Отдел ЖКХПТиАД акимата Таласского района Жамбылской области»
_____ **Е. Алтишев**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
_____ **Б. Миркамалов**

Технадзор:
ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"
Инженер Эксперт _____ **Тасыбаев М.**

Заказчик: КГУ «Отдел ЖКХПТиАД акимата Таласского района Жамбылской области»
Подрядчик: ТОО "Ремстройсервис"
Договор: №16 от 2023-03-09, доп.соглашение №16-2 от 15.05.2023г

Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутриквартальный газопроводной сети в село Акколь Таласского района Жамбылской области»

Акт №
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2023г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость,тыс. тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс.тенге					Выполнение за отчетный период, тыс.тенге				
		строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	**Газопровод низкого давления**														
	земляные работы	28 561,544			28 561,544	98	28000,00000	0,00000		28000,00000	28	8 000,000			8 000,000
	подземный газопровод	66 363,443			66 363,443	99	65699,95000	0,00000		65699,95000	24	15 699,950			15 699,950
	Бестраншейная прокладка кожухов способом	34 751,482			34 751,482	23	8000,00000	0,00000		8000,00000	0				0,000
	Установка задвижек под ковер	11 000,616			11 000,616	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	Контрольные трубки на футляре-69 шт	1 109,002			1 109,002	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	Контрольные трубки на углах поворота-102 шт	1 639,393			1 639,393	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 32 мм из земли (433 шт)	8 099,984			8 099,984	100	8099,98400	0,00000		8099,98400	100	8 099,984			8 099,984
	Узел выхода газопровода из земли диам.63 мм(15 шт)	1 652,904			1 652,904	100	1652,90400	0,00000		1652,90400	100	1 652,904			1 652,904
	Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 125 мм из земли (4 шт)	647,642			647,642	100	647,64200	0,00000		647,64200	100	647,642			647,642
	Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 160 мм из земли (4 шт)	1 909,268			1 909,268	100	1909,26800	0,00000		1909,26800	100	1 909,268			1 909,268
	Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 200 мм из земли (1 шт)	215,472			215,472	100	215,47200	0,00000		215,47200	100	215,472			215,472
	Надземная прокладка труб	28 628,057			28 628,057	100	28628,05700	0,00000		28628,05700	100	28 628,057			28 628,057
	Опознавательные знаки - 80 шт	1 795,375			1 795,375	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	пневматическое испытание газопровода	71 263,166			71 263,166	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	Контроль сварных соединений и стыков	3 462,990			3 462,990	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	Восстановление асфальтобетонного покрытия	11 816,771			11 816,771	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	Газопровод высокого давления														
	земляные работы	2 740,234			2 740,234	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	подземный газопровод	23 890,131			23 890,131	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	Установка задвижек под ковер	1 086,415			1 086,415	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	Контрольные трубки на футляре-14 шт	238,972			238,972	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	Контрольные трубки-9шт на врезке и выходе из земли	134,181			134,181	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				
	Контрольные трубки на углах поворота-13 шт	208,942			208,942	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 90 мм из земли (6 шт)	2 684,779			2 684,779	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	Установка ГРПШ-13-2НУ1	1 270,489	3 287,679		4 558,168	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	Установка ГРПШ-07-2У1	1 083,215	2 823,214		3 906,429	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	Опознавательные знаки - 12 шт	269,306			269,306	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000

	Молниеприемник выс.6м.4 шт		786,788			786,788	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	Пневматическое испытание газопровода		5 613,971			5 613,971	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	Контроль сварных соединений и стыков		313,854			313,854	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	Восстановление асфальтобетонного покрытия		81,239			81,239	0	0,00000	0,00000		0,00000	0				0,000
	ВСЕГО		**313 319,625**	**6 110,893**		**319 430,517**		**142853,27700**	**0,00000**	**0,00000**	**142853,27700**		64 853,277	0,000	0,000	64 853,277
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
	Временные здания и сооружения	**2,90%**	9 086,27			9 086,27		4142.74503			4142,74503		1880,74503			1880,74503
	Итого по гл.1-8		**322 405,894**	**6 110,893**	**0,000**	**328 516,786**		**146996,02203**	**0,00000**	**0,00000**	**146996,02203**		**66734,02203**	**0,00000**	**0,00000**	**66734,02203**
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	**0,9%**	2 901,653			2 901,653		1322,96420			1322,96420		600,60620			600,60620
	Итого по гл.1-9		**325 307,547**	**6 110,893**	**0,000**	**331 418,439**		**148318,98623**	**0,00000**	**0,00000**	**148318,98623**		**67334,62823**	**0,00000**	**0,00000**	**67334,62823**
	Непредвиденные работы и затраты	**2%**	**6 506,151**			6 506,151		2966,37972			2966,37972		1346,69256			1346,69256
	Итого		**331 813,698**	**6 110,893**	**0,000**	**337 924,591**		**151285,36596**	**0,00000**	**0,00000**	**151285,36596**		**68681,32080**	**0,00000**	**0,00000**	**68681,32080**
	НДС	**12%**			18 154,244	18 154,244				18154,24391	18154,24391				8241,75850	
	ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ*(тт)*		**331 813,69812**	**6 110,89300**	**18 154,24**	**356 078,83503**		**151285,36596**	**0,00000**	18154,24391	**169439,60987**		**68681,32080**	**0,00000**	8241,75850	**76923,07929**

Заказчик:

КГУ «Отдел ЖКХПТиАД акимата Таласского района Жамбылской области»

Руководитель _____ **Е. Алтишев**

Технадзор:

ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"

Инженер Эксперт _____ **Таеьбаев М.**

Подрядчик:

ТОО "Ремстрой"

Директор _____ **Б. Миркамалов**