Типовая межведомственная форма
КС-3 предоставляется ежемесячно
подрядчиком
заказчиком и финансирующему
банку

Заказчик: **КГУ «Отдел ЖКХПТиАД акимата Таласского района Жамбылской области»**
Подрядчик: **ТОО "Ремстрой"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриквартальный газопроводной сети в село Акколь Таласского района Жамбылской области"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован.	Источник код	Организационно-наименование	Организационно-код
		.16	.2023-03-09				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутриквартальный газопроводной сети в село Акколь Таласского района Жамбылской	**289 311 967,86**	**82 417 582,42**							**9 890 109,89**	**92 307 692,31**
5% удержание качества										**4 615 384,62**
Удержание аванса 30%										**27 692 307,69**
Итого к оплате										**60 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель КГУ «Отдел ЖКХПТиАД акимата Таласского района Жамбылской области»
_____ **Е. Алтишев**

Технадзор:
ТОО "АКТЕМ-СТРОЙ"
Инженер Эксперт _____ **Тасыбаев М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
_____ **Б. Миркамалов**

Заказчик: КГУ «Отдел ЖКХПТиАД акимата Таласского района Жамбылской области»
Подрядчик: ТОО "Ремстройсервис"
Договор: №16 от 2023-03-09, доп.соглашение №16-2 от 15.05.2023г

Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутриквартальный газопроводной сети в село Акколь Таласского района Жамбылской области»

Акт №
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2023г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость,тыс. тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс.тенге					Выполнение за отчетный период, тыс.тенге				
		строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	**Газопровод низкого давления 236418,677тт**														
	земляные работы	41 252,318			41 252,318	100	41252,318	0,000		41252,318	0				0,000
	подземный газопровод	69 236,704			69 236,704	100	69236,704	0,000		69236,704	0				0,000
	Бестраншейная прокладка кожухов способом	5 281,476			5 281,476	100	5281,476	0,000		5281,476	0				0,000
	Установка задвижек под ковер	10 689,234			10 689,234	100	10689,234	0,000		10689,234	0				0,000
	Контрольные трубки на футляре-69 шт	1 061,789			1 061,789	100	1061,789	0,000		1061,789	0				0,000
	Контрольные трубки на углах поворота-102 шт	1 736,660			1 736,660	100	1736,660	0,000		1736,660	0				0,000
	Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 32 мм из земли (433 шт)	8 538,354			8 538,354	100	8538,354	0,000		8538,354	0				0,000
	Узел выхода газопровода из земли диам.63 мм(15 шт)	1 802,793			1 802,793	100	1802,793	0,000		1802,793	0				0,000
	Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 125 мм из земли (4 шт)	697,956			697,956	100	697,956	0,000		697,956	0				0,000
	Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 160 мм из земли (2 шт)	1 038,169			1 038,169	100	1038,169	0,000		1038,169	0				0,000
	Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 200 мм из земли (2 шт), фасонные части	16 529,733			16 529,733	100	16529,733	0,000		16529,733	0				0,000
	Надземная прокладка труб	22 837,661			22 837,661	98	22320,453	0,000		22320,453	61	14000,000			14000,000
	пневматическое испытание газопровода	39 295,083			39 295,083	94	37000,000	0,000		37000,000	94	37000,000			37000,000
	Контроль сварных соединений и стыков	983,464			983,464	0	0,000	0,000		0,000	0				0,000
	Восстановление асфальтобетонного покрытия	15 437,495			15 437,495	0	0,000	0,000		0,000	0				0,000
	Газопровод высокого давления														
	земляные работы	4 089,867			4 089,867	98	4000,000			4000,000	98	4000,000			4000,000
	подземный газопровод	8 239,878			8 239,878	97	8000,000	0,000		8000,000	97	8000,000			8000,000
	надземная прокладка стального трубопровода	2 593,236			2 593,236	96	2500,000	0,000		2500,000	96	2500,000			2500,000
	Установка задвижек под ковер	1 153,906			1 153,906	87	1000,000	0,000		1000,000	87	1000,000			1000,000
	Контрольные трубки на футляре-14 шт	207,728			207,728	0	0,000	0,000		0,000	0				0,000
	Контрольные трубки на углах поворота-22 шт	374,574			374,574	0	0,000	0,000		0,000	0				0,000
	Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 90 мм из земли (6 шт)	3 159,382			3 159,382	95	3000,000	0,000		3000,000	95	3000,000			3000,000
	Установка ГРПШ-13-2НУ1 - 4 шт	3 670,180	2 710,714		6 380,894	89	3000,000	2710,714		5710,714	89	3000,000	2710,714		5710,714
	Молниеприемник высотой 6 м	955,597			955,597	17	0,000	163,692		163,692	17		163,692		163,692
	Пневматическое испытание газопровода	2 641,322			2 641,322	98	2600,000	0,000		2600,000	98	2600,000			2600,000
	Контроль сварных соединений и стыков	80,678			80,678	0	0,000	0,000		0,000	0				0,000
	Восстановление асфальтобетонного покрытия	106,419			106,419	0	0,000	0,000		0,000	0				0,000
	ВСЕГО	263 699,075	2 710,714		266 409,789		241285,63934	2874,406	0,000	244160,045		75100,000	2874,406	0,000	77974,406
	Глава 8. Временные здания и сооружения														
	Временные здания и сооружения **2,90%**	7 647,27			7 647,27		6997,28354			6997,28354		2177,90000			2177,90000

	Итого по гл.1-8		**271 346,348**	**2 710,714**	**0,000**	**274 057,062**		**248282,92288**	**2874,40592**	**0,00000**	**251157,32880**		**77277,90000**	**2874,40592**	**0,00000**	**80152,30592**
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	**1,17%**	3 174,752			3 174,752		2904,91020			2904,91020		904,15143			904,15143
	Итого по гл.1-9		**274 521,100**	**2 710,714**	**0,000**	**277 231,814**		**251187,83308**	**2874,40592**	**0,00000**	**254062,23899**		**78182,05143**	**2874,40592**	**0,00000**	**81056,45735**
	Непредвиденные работы и затраты	**2%**	5 490,422			5 490,422		5023,75666			5023,75666		1563,64103			1563,64103
	Итого		**280 011,522**	**2 710,714**	**0,000**	**282 722,236**		**256211,58974**	**2874,40592**	**0,00000**	**259085,99566**		**79745,69246**	**2874,40592**	**0,00000**	**82620,09837**
	Итого в текущих ценах 2022 г - 100%	**1,0500514**	**294 026,491**	**2 846,389**	**0,000**	**296 872,880**		**269035,33850**			**264109,75232**		**83737,07601**	**3018,27396**		**83737,07601**
	Всего с понижающим коэффициентом	**0,949999999**	279 325,166	2 704,070	0,000	282 029,236		255583,57140	2730,68562		258314,25702		79550,22216	2867,36026	0,00000	82417,58241
	НДС	12%			33 843,508	33 843,508				30997,71084	30997,71084				9890,10989	9890,10989
	ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ*(315872,74432 тт)*		279 325,16642	2 704,06958	33 843,51	315 872,74432		255583,57140	2730,68562	30997,71084	289311,96786		79550,22216	2867,36026	9890,10989	92307,69230

Заказчик:

КГУ «Отдел ЖКХ ПТиАД акимата Таласского района Жамбылской области»

Руководитель _____ Е. Алтишев

Технадзор:

ТОО "АКГЕМСТРОЙ"

Инженер-эксперт _____ Рысбаев М.

Подрядчик:

ТОО "Ремстрой"

Директор _____ Б. Миркамалов