Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«28» 12 **2023 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ремстрой», Республика Казахстан, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, Кажымукан, 137**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Миркамалова Бауыржана Балтабаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство внутриквартальной газопроводной сети в село Акколь Таласского района Жамбылской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Руководитель КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Таласского района Жамбылской области» - Алтишев Еркен Оразович.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

наименование организации

2. Субподрядные организации: **ТОО «Жана-Кемер Құрылыс», ТОО «ДамуСтройСервис», ТОО «Премиум Инжиниринг»**

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Бахыт таны»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Таласского района Жамбылской области»**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Единица измерения		
		По проекту	Фактически
Общ протяженность газопровода высокого и низкого давления в том числе:	м	29900	33612
Протяженность газопровода высокого давления	м	1610	1754
Протяженность газопровода низкого давления	м	28290	31858
ГРПШ- 13-2НУ1 с РДГ-50Н	К-т	4	4

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: (краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию):

Ввод внутриквартальной газопроводной сети в село Акколь Таласского района Жамбылской области позволит успешному развитию района, имеющий огромный потенциал в инфраструктурном развитии, улучшению жизненных условий населения, коммунально-бытовых и других потребителей.

Газоснабжение предусматривается от надземного газопровода низкого давления после ШГРП и подземного газопровода, идущий к ШГРП в с. Акколь.

Общая протяженность газопровода высокого и низкого давления 29,900 км.

Протяженность газопровода высокого давления 1,610 км, из них:

- протяженность воздушной прокладки на опорах 0,01 км

- протяженность подземной прокладки прокладки 1,6 км

- расчетный расход газа составляет - 1261,2 м3/час.

Протяженность газопровода низкого давления до 0,005 Мпа - 28,29 км, из них:

- протяженность воздушной прокладки на опорах 0,2636 км

- протяженность подземной прокладки 28,028 км

Точка подключения 1 - подземный газопровод в точке «А». Давление в точке подключения Р=0,3 Мпа, диаметр газопровода в точке подключения - 250 мм.

Точка подключения 2 - подземный газопровод в точке «БА». Давление в точке подключения Р=0,003 Мпа, диаметр газопровода в точке подключения - 89 мм

Расчет газопроводов произведен на природный газ с теплотой сгорания Qu = 7600 ккал/м3 и удельным весом 0,73 кг/м3. Расчетный расход газа составляет по объекту 1261, м3/час.

Газопроводы проложены подземными из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 СТ РК

ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8 т и прокладываются на глубине 1,2 м до верха газопровода от поверхности земли.

Компенсация температурных удлинений газопровода осуществляется за счет углов поворота и выходов газопровода из грунта.

Уровень ответственности - II нормальный (технически сложный).

Для определения местонахождения газопровода на углах поворота трассы, в местах изменения диаметра, установки арматуры и сооружений, принадлежащих к газопроводу, устанавливается опознавательные знаки. На опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине

заложения газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, сооружения или характерной точки и другие сведения.

Вдоль трассы полиэтиленового газопровода предусмотрена прокладка медной проволоки концы которые выведены под ковер и сигнальной ленты с надписью "Осторожно газ". Вывод провода-спутника над поверхностью земли под защитное устройство предусматривается в специальных контрольных точках.

По трассе газопроводов, после врезки в существующий газопровод и на надземном газопроводе перед ГРПШ, предусмотрена установка стальных задвижек диаметрами 80 мм.

Компенсация температурных удлинений газопровода осуществляется за счет углов поворота и выходов газопровода из грунта.

Контроль качества стыков подземных газопроводов среднего и низкого давления принят

ультразвуковым методом - 100%.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **23.04.2023 г.**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2023 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 8,5
по норме или по проекту организации строительства месяц: 8,5
фактически месяц; 8,5

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактический применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство внутриквартальной газопроводной сети в село Акколь Таласского района Жамбылской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Ремстрой» - Миркамалов Б.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

место для печати

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53
Форма

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«29» 12 **2023 г.**

Технический надзор: **Директор ТОО «АГКЕМ-СТРОЙ» - Булатов М.М**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **инженер по техническому надзору – Тасыбаев М.Е приказ №15-23 от 05.04.2023г аттестат KZ08VJE00071930 от 31.01.2022 KZ09VJE00074919 от 16.06.2022 KZ45VJE00079315 от 01.03.2023 БИН 160640017844 тел +77004103555**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство внутриквартальной газопроводной сети в село Акколь Таласского района Жамбылской области»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Таласского района Жамбылской области» Алтишев Еркен Оразович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
ТОО «Ремстрой» ГСЛ № 21025320 от 01.09.2021 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Миркамалова Бауыржана Балтабаевича**

б) субподрядными организациями **ТОО «Жана-Кемер Құрылыс»,**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **КУЛМАНБЕТОВ К. А.**

в) субподрядными организациями **ТОО «ДамуСтройСервис»,**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **МУСАЕВ А. Ш.**

г) субподрядными организациями **ТОО «Премиум Инжиниринг»**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Архабаева С.Ж**
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **23.04.2023 г.**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2023 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **8,5**;
по норме или по проекту организации строительства **месяца**; 8,5
фактически **месяца**; 8,5

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **369 282,94** тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **294 026,491** тыс. тенге,
оборудования, мебель, инвентарь **2 846,389** тыс. тенге;
прочие расходы **72 410,06** тыс. тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **353 477,418** тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **279 182,838** тыс. тенге,
оборудования, мебель, инвентарь **2 846,398** тыс. тенге;
прочие расходы **72 410,06** тыс. тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Бахыт таны»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Таласского района Жамбылской области».**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактический применено 100 %

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация **Директор ТОО «АГКЕМ-СТРОЙ» - Булатов М.М**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

подпись, дата

место для печати

эксперт(ы) по техническому надзору: **инженер по техническому надзору – Тасыбаев М.Е приказ №15-23 от 05.04.2023г аттестат KZ08VJE00071930 от 31.01.2022 KZ09VJE00074919 от 16.06.2022 KZ45VJE00079315 от 01.03.2023 БИН 160640017844 тел +77004103555**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«29» 12 **2023 г.**

Авторский надзор **ТОО «Бакыт таны» БИН 130640008449 Директор Бадыков М.М**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **главного инженера проекта – Махмудов Мурат Бадыкович приказ № 1 от 20.03.2023г тел: +77004103555**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договора № от года**

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство внутриквартальной газопроводной сети в село Акколь Таласского района Жамбылской области»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Таласского района Жамбылской области»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)

ТОО «Ремстрой» ГСЛ № 21025320 от 01.09.2021 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора – Миркамалова Бауыржана Балтабаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **ТОО «Жана-Кемер Құрылыс»,**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **КУЛМАНБЕТОВ К. А.**

в) субподрядными организациями **ТОО «ДамуСтройСервис»,**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **МУСАЕВ А. Ш.**

г) субподрядными организациями **ТОО «Премиум Инжиниринг»**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Архабаева С.Ж**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **23.04.2023 г.**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2023 г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **8,5**;
по норме или по проекту организации строительства **месяца**; 8,5
фактически **месяца**; 8,5

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Бахыт таны»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Таласского района Жамбылской области».**

Авторский надзор:
организация **Директор ТОО «Бахыт таны» - Бадыков М.М**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

место для печати

эксперт(ы) по авторскому надзору **главный инженер проекта – Махмудов М.Б приказ №1 от 20.03.2023г**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

подпись, дата