Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГКП"Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная",110005, Республика Казахстан, Костанайская область, город Костанай, проспект Абая, дом № 19**	**991240001001**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмолатранстехмонтаж",010000, Республика Казахстан, Сарыаркинский район, город Астана, улица Қараменде би Шақаұлы, дом № 4, к.офис 10**	**960440000756**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 0047 от 08.12.2023 года 5000

Номер документа	Дата составления
46	**25.11.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция резервуара 5000 м3 на территории второго подъема подачи воды в г. Костанай по пр. Абая 19 (блок фильтров и отстойников, реагентное хозяйство, насосная №2, резервуар 10000 м3)			усл.	1	17 479 441,00	17 479 441,00	1 872 797,25
				Итого	1	x	17 479 441,00	1 872 797,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кушубаев М.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Шалабаев К.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.11.2024

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГКП " Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"", РК, г.Костанай, Костанайская область, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 19,БИН 991240001001

Приложение 4-1 к Приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Генподрядчик: Консорциум: ТОО "Акмолатранстехмонтаж", ТОО "КОРПОРАЦИЯ QR Engineering "

Наименование строительства и его адрес:Реконструкция резервуара 5000 м3 на территории второго подъема подачи воды в г. Костанай по пр. Абая 19 (блок фильтров и отстойников, реагентное хозяйство, насосная №2, резервуар 10000 м3)

Справка № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за Ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
		0047	08.12.2023						

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция резервуара 5000 м3 на территории второго подъема подачи воды в г. Костанай по пр. Абая 19 (блок фильтров и отстойников, реагентное хозяйство, насосная №2, резервуар 10000 м3)	**99 790 645,00**									
в том числе в текущем месяце :	17 479 441,00	15 606 643,75							1 872 797,25	17 479 441,00
Удержание аванса 30%		4 681 993,13							561 839,18	5 243 832,30
Всего к оплате :		**10 924 650,63**							**1 310 958,08**	**12 235 608,70**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Акмолатранстехмонтаж",БИН 960440000756

Директор_____Кушубаев М.Ш.

Подрядчик

ТОО ТОО "QR Engineering" БИН 060140006538

Директор_____Айдарханов Д.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Құрылыс инжиниринг орталығы»БИН 060340001079

Эксперт технического надзора_____Дипатова Э.В.

ИИН 861211450605 аттестат №KZ50VAH00059534 от 18.11.2020 г.

Принял (Заказчик):
ГКП " Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"", РК, г.Костанай, Костанайская область, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 19,БИН 991240001001

Директор_____Шалабаев К.В

ЗАКАЗЧИК **ГКП " Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"", РК, г.Костанай, Костанайская область, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 19,БИН 991240001001**

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО "Акмолатранстехмонтаж", БИН 960440000756, г. Астана, ул. Караменде би Шакаулы 4, офис 10**

Договор № 0047 от 08.12.2023 (Консорциум: ТОО "Акмолатранстехмонтаж", ТОО " QR Engineering ")

Наименование стройки - Реконструкция резервуара 5000 м3 на территории второго подъема подачи воды в г. Костанай по пр. Абая 19 (блок фильтров и отстойников, реагентное хозяйство, насосная №2, резервуар 10000 м3)
Шифр стройки 24.3-798/21
Наименование объекта - Демонтажные работы
Шифр объекта 01-01

Акт № 7 заНоябрь 2024г

Локальная смета 01-01-01

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Колодец К4										
21	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие/демонтаж**	м³ конструкций колодца	1,06		24614,32	9299,78	26091	9858	--	14614	43961
		НР - 72%; СП - 8%				15314,54	3833,86	16233	4064		3256	
		Колодец К5										
22	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие/демонтаж**	м³ конструкций колодца	1,06		24614,32	9299,78	26091	9858	--	14614	43961
		НР - 72%; СП - 8%				15314,54	3833,86	16233	4064		3256	
		Демонтаж участка существующего водопровода										
39	1122-0301-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/демонтаж**	км трубопровода	0,0732		5812708,79	3440283,59	425490	251829	--	180070	654005
		НР - 72%; СП - 8%				2372425,20	1044201,36	173662	76436		48445	
40	1122-0301-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 900 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/демонтаж**	км трубопровода	0,07712		5503526,62	3365707,91	424432	259563	--	175010	647397
		НР - 72%; СП - 8%				2137818,71	1014010,41	164869	78200		47955	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1640608**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					446780				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						614811			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						188625			
		- Накладные расходы	Тенге								457492	
		- Сметная прибыль	Тенге								121526	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания 1,6%										26 250
		ИТОГО со временными зданиями										1 666 858
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-										30 837
		ИТОГО с дополнительными затратами в зимнее время										1 697 695
		Непредвиденные работы и затраты 2%										33 954
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА										1 731 648
		в том числе в текущих ценах на 2023 год-100% К=1,0450539										1 809 666
		ИТОГО по смете со скидкой К=0,98										1 773 473
		Всего по сметному расчету в прогнозных ценах 2023 год НДС 12%										1 986 289

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатрансгехмонтаж" ,БИН 960440000756
Директор_____ Кушубаев М.Ш.

Подрядчик
ТОО ТОО " QR Engineering " БИН 060140006538

Директор _____ Айдарханов Д.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Құрылыс инжиниринг орталығы» БИН 060340001079

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Промстройпроект» БИН 041040002273

Принял (Заказчик):
ГКП " Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"", РК, г.Костанай, Костанайская область, ПРОСПЕКТ

Первый заместитель директора _____ Ескатов А.К.

Начальник О по СКС ГКП" Костанай-Су" _____ Кочин В.Н.

Главный инженер ГКП "Костанай -Су" _____ Кривошеев С.А.

Ведущий инженер ГКП "Костанай -Су" _____ Демин Д.Д.

Эксперт технического надзора _____ Липатова Э.В.
ИИН 861211450605 аттестат №KZ.50VT00059534 от 18.11.2020 г.

ГИП авторского надзора _____ Пивоваров А.Н.
Приказ ОД № 53 от 02.11.2023г.

ЗАКАЗЧИК **ГКП " Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"", РК, г.Костанай, Костанайская область, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 19,БИН 991240001001**

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО "Акмолатранстехмонтаж", БИН 960440000756, г. Астана, ул. Караменде би Шакаулы 4, офис 10**

Договор № 0047 от 08.12.2023 (Консорциум: ТОО "Акмолатранстехмонтаж", ТОО " QR Engineering ")

Наименование стройки - Реконструкция резервуара 5000 м3 на территории второго подъема подачи воды в г. Костанай по пр. Абая 19 (блок фильтров и отстойников, реагентное хозяйство, насосная №2, резервуар 10000 м3)

Шифр стройки 24.3-798/21

Наименование объекта - Наружные сети водопровода и канализации

Шифр объекта 06-01

Акт № 6 за Ноябрь 2024г

Локальная смета 06-01-02

на Наружные сети канализации

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	507,153466		270,45	258,97	137160	131337	315	26339	177119
		НР - 72%; СП - 8%				10,86	62,64	5508	31768		13120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	Е11-010102-0327 1101-0102-0327 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	88,75843		353,78	338,82	31401	30073	65	6147	40551
		НР - 72%; СП - 8%				14,23	81,95	1263	7274		3004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	39,568798		2990,77	--	118341	--	--	85205	219830
		НР - 72%; СП - 8%				2990,77	--	118341	--		16284	
5	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³ основания	8,312886		3410,49	258,39	28351	2148	13168	9805	41209
		НР - 72%; СП - 8%				1568,10	70,09	13035	583		3052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта	78,422944		1184,71	--	92908	--	--	66894	172586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1184,71	--	92908	--		12785	
7	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м³	86,2652384	1440,00	--	124222	--	124222	--	134160
		СП - 8%			--	--	--	--		9938	
8	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	339,39228	139,38	133,27	47304	45231	176	9245	61073
		НР - 72%; СП - 8%			5,59	32,24	1897	10942		4524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				579687	208789	137946	204135	846528
							232952	50567	--	62707	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				579687				
	Материалы		Тенге				13723				
	Всего заработная плата		Тенге					283519			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				124222				
		Накладные расходы	Тенге				204135				
		Сметная прибыль	Тенге				62707				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				846529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					283519			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				846529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					283519			
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы									
27	Е11-231401-0110 1123-1401-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 1000 мм. Укладка**	м трубопровода	39,1	1038,30	181,93	40598	7114	4278	23141	68838
		НР - 72%; СП - 8%			746,96	75,06	29206	2935		5099	
30	С1241-204-0119 241-204-0119 РСНБ РК 2022	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 1000/837 ГОСТ Р 54475-2011**	м	39,1	130873,00	--	5117134	--	5117134	--	5526505
		СП - 8%			--	--	--	--		409371	
31	С1241-229-0110 241-229-0110 РСНБ РК 2022	**Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 1000**	шт.	6	23053,00	--	138318	--	138318	--	149383
		СП - 8%			--	--	--	--		11065	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5296050	7114	5259730	23141	5744726
							29206	2935	--	425535	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5296050				
	Материалы		Тенге				4278				
	Всего заработная плата		Тенге					32141			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5255452				
		Накладные расходы	Тенге				23141				
		Сметная прибыль	Тенге				425535				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5744726				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					32141			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5744726				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					32141			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				--				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6591255**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				262158				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					215903			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					53502			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5397675		
		- Накладные расходы	Тенге							227276	
		- Сметная прибыль	Тенге							488242	

Временные здания 1,6%	105 460
ИТОГО со временными зданиями	6 696 715
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	123 889
ИТОГО с дополнительными затратами в зимнее время	6 820 604
Непредвиденные работы и затраты 2%	136 412
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	6 957 016
в том числе в текущих ценах на 2023 год-100% *К=1,0450539*	7 270 457
ИТОГО по смете со скидкой К=0,98	7 125 048
Всего по сметному расчету в прогнозных ценах 2023 год НДС 12%	7 980 054

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Акмолатранстехмонтаж",БИН 960440000756
Директор _____ Кушубаев М.Ш.

Подрядчик
ТОО ТОО " QR Engineering " БИН 060140006538

Директор _____ Айдарханов Д.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Құрылыс инжиниринг орталығы» БИН 060340001079

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Промстройпроект» БИН 041040002273

Принял (Заказчик):
ГКП " Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"", РК, г.Костанай, Костанайская область, ПРОСПЕКТ

Первый заместитель директора _____ Ескатов А.К.

Начальник О по СКС ГКП" Костанай-Су" _____ Кочин В.Н.

Главный инженер ГКП "Костанай -Су" _____ Кривошеев С.А.

Ведущий инженер ГКП "Костанай -Су" _____ Демин Д.Д.

Эксперт технического надзора _____ Липатова Э.В.
ИИН 861211450605 аттестат №KZ.02.V.IE00059534 от 18.11.2020 г.

ГИП авторского надзора _____ Пивоваров А.Н.
Приказ ОД № 53 от 02.11.2023г.

Наименование стройки - Реконструкция резервуара 5000 м3 на территории второго подъема подачи воды в г. Костанай по пр. Абая 19 (блок фильтров и отстойников, реагентное хозяйство, насосная №2, резервуар 10000 м3)

ЗАКАЗЧИК **ГКП " Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"", РК, г.Костанай, Костанайская область, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 19,БИН 991240001001**

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО "Акмолатранстехмонтаж", БИН 960440000756, г. Астана, ул. Караменде би Шакаулы 4, офис 10**

Договор № 0047 от 08.12.2023 (Консорциум: ТОО "Акмолатранстехмонтаж", ТОО "QR Engineering ")

Наименование стройки - Реконструкция резервуара 5000 м3 на территории второго подъема подачи воды в г. Костанай по пр. Абая 19 (блок фильтров и отстойников, реагентное хозяйство, насосная №2, резервуар 10000 м3)

Шифр стройки 24.3-798/21

Наименование объекта - Наружные сети водопровода и канализации

Акт № 8 за Ноябрь 2024г

Локальная смета 06-01-01

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы										
9	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	2004,41412		270,45	258,97	542094	519084	1242	106074	700022
		НР - 72%; СП - 8%				10,86	62,64	21768	125557		51854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	Е11-010102-0327 1101-0102-0327 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	83,8488		353,78	338,82	29664	28409	62	5807	38308
		НР - 72%; СП - 8%				14,23	81,95	1193	6871		2837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	476,543532		2990,77	--	1425232	--	--	1026165	2647509
		НР - 72%; СП - 8%				2990,77	--	1425232	--		196112	
13	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³ основания	25,66		3410,49	258,39	87513	6631	40645	30266	127201
		НР - 72%; СП - 8%				1568,10	70,09	40237	1799		9422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта	188,112216		1184,71	--	222858	--	--	160458	413982
		НР - 72%; СП - 8%				1184,71	--	222858	--		30666	
15	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м³	413,8468752		1440,00	--	595940	--	595940	--	643615
		СП - 8%				--	--	--	--		47675	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	38,502	31,73	31,73	1222	1221	--	252	1592
					--	9,10	--	350		118	
17	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный** *СП - 8%*	м³	84,7044	1440,00	--	121974	--	121974	--	131732
					--	--	--	--		9758	
18	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	38,502	116,16	100,33	4472	3863	57	1075	5991
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,33	24,43	552	941		444	
19	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	38,502	245,59	118,76	9456	4573	--	4973	15583
					126,83	52,56	4883	2024		1154	
20	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	1276,5552	139,38	133,27	177926	170126	664	34773	229716
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5,59	32,24	7136	41156		17016	
22	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	638,2776	31,73	31,73	20253	20252	--	4181	26387
					--	9,10	--	5808		1953	
23	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	638,2776	152,81	152,81	97535	97535	--	20304	127266
					--	44,18	--	28199		9427	
24	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=2	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	638,2776	20,22	20,22	12906	12906	--	3013	17195
					--	6,56	--	4187		1277	
25	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	638,2776	116,16	100,33	74142	64038	957	17814	99316
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,33	24,43	9147	15593		7359	
26	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	720,4152	270,45	258,97	194836	186566	446	38124	251598
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			10,86	62,64	7824	45127		18637	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	360,2076	37,92	37,92	13659	13659	--	2820	17798
					--	10,87	--	3915		1318	
29	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	360,2076	152,81	152,81	55043	55043	--	11458	71821
					--	44,18	--	15914		5320	
30	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=2	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	360,2076	20,22	20,22	7283	7283	--	1700	9704
					--	6,56	--	2363		720	
31	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	360,2076	116,16	100,33	41842	36140	540	10053	56049
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,33	24,43	5162	8800		4153	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3735850	1227329	762527	1479310	5632385
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1745992	308604	--	417220	
	Материалы		Тенге				3735850				
	Всего заработная плата		Тенге				44615				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2054596			
		Накладные расходы	Тенге				717914				
		Сметная прибыль	Тенге				1479310				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				417220				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5632380				
		Сметная заработная плата	Тенге								1369
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2054596			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5632380				
		Сметная заработная плата	Тенге								1369
								2054596			
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы									
54	Е11-220301-0112 1122-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 72%; СП - 8%*	км трубопровода	0,077	4763260,00	2294905,53	366771	176707	21426	163956	573185
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2190099,93	767262,72	168638	59079		42458	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				366771	176707	21426	163956	573185
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				168638	59079	--	42458	
	Материалы		Тенге				366771				
	Всего заработная плата		Тенге				21426				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					227717			
		Накладные расходы	Тенге				163956				
		Сметная прибыль	Тенге				42458				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				573185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					227717			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				573185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					227717			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				--				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6205565
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1914630				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1404036			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					367683			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						783955		
		- Накладные расходы	Тенге							1643266	
		- Сметная прибыль	Тенге							459678	

Временные здания 1,6%	99 289
ИТОГО со временными зданиями	6 304 854
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	116 640
ИТОГО с дополнительными затратами в зимнее время	6 421 494
Непредвиденные работы и затраты 2%	128 430
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	6 549 924
в том числе в текущих ценах на 2023 год-100% *К=1,0450539*	6 845 023
ИТОГО по смете со скидкой К=0,98	6 708 123
Всего по сметному расчету в прогнозных ценах 2023 год НДС 12%	7 513 098

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатрансстехмонтаж" БИН 960440000756
Директор _____ Купубаев М.Ш.

Подрядчик
ТОО "QR Engineering" БИН 060140006538

Директор _____ Айдарханов Д.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Құрылыс инжиниринг орталығы» БИН 060340001079

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Промстройпроект» БИН 041040002273

Принял (Заказчик):
ГКП " Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"", РК, г.Костанай, Костанайская область, ПРОСПЕКТ

Первый заместитель директора _____ Ескатов А.К.

Начальник О по СКС ГКП" Костанай-Су" _____ Кочин В.Н.

Главный инженер ГКП "Костанай -Су" _____ Кривошеев С.А.

Ведущий инженер ГКП "Костанай -Су" _____ Демин Д.Д.

Эксперт технического надзора _____ Липатова Э.В.
ИИН 861211450605 аттестат №KZ.C50VJE00059534 от 18.11.2020 г.

ГИП авторского надзора _____ Ливоваров А.Н.
Приказ ОД № 53 от 02.11.2023г.