НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района»

Подрядчик ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"

Договор № ДСП-4 от 20.10.2023 г

Наименование объекта : «Строительство инженерной инфраструктуры под развитие индивидуального жилищного строительства в селе Иирсу, п/о Түлкібас, Тюлькубасского района, Туркестанской области (Наружные сети водоснабжения)». Корректировка сметной документации»

Акт приемки выполненных работ №6 за ноябрь 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах 2023г

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**55394502**
	Раздел 1.	**2 ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ диам.1500мм -6шт**				**4509644**
1	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3.79403	70788	268572
2	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	23195	139170
3	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9/а	шт.	12	16293	195516
4	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	5	33097	165485
5	С1225-101-0610 225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	35842	35842
6	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	5952	29760
7	С1225-101-0208 225-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	1	6891	6891
8	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5806	5806

1	2	3	4	5	6	7
9	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	5	19349	96745
10	С1244-202-0102 244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36711	36711
11	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-2	т	0.1068	1145627	122353
12	У6112-0305-0103 6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Масляная окраска стальных балок,труб,диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	$м^2$	3.0972	1915	5931
13	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг	т	0.19704	1447973	285309
14	С1261-107-0626 261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	4	785	3140
15	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	20.35	4674	95116
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ диам.2000мм -1шт				
16	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2.14	70788	151486
17	С1225-101-0603 225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	48633	48633
18	С1225-101-0111 225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	26586	53172
19	С1225-101-0613 225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	42971	42971
20	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19349	19349
21	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-2	т	0.0178	1145627	20392
22	У6112-0305-0103 6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Масляная окраска стальных балок,труб,диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	$м^2$	0.5162	1915	989
23	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	4.19	4674	19584

1	2	3	4	5	6	7
24	У6121-0701-0303 6121-0701-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	10.3	72826	750108
25	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.08374	312833	26197
26	С1261-101-0378 261-101-0378 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5/Д-25-20/	$м^3$	0.9	74268	66841
27	С1225-202-1102 225-202-1102 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,под расчетную нагрузку 5 тс/$м^2$,объемом до 0,5 $м^3$ СТ РК 937-92(П21Д-5,П21-5б,П21д-5а)	$м^3$	1.26	69477	87541
28	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5806	5806
29	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5952	11904
30	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 - стремянка С2	т	0.03	1145627	34369
31	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Масляная окраска стремянок (за 2 раза)	$м^2$	0.87	6405	5572
32	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19349	19349
33	У6121-0701-0303 6121-0701-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	7.7	72826	560760
34	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.06216	312833	19446
35	С1261-101-0378 261-101-0378 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5/Д-35-20/	$м^3$	1.2	74268	89122
36	С1225-202-1102 225-202-1102 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,под расчетную нагрузку 5 тс/$м^2$,объемом до 0,5 $м^3$ СТ РК 937-92(П21Д-5,П21-5б,П21д-5а)	$м^3$	0.68	69477	47244
37	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 - стремянка С2	т	0.0178	1145627	20392
38	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Масляная окраска стремянок (за 2 раза)	$м^2$	0.5162	6405	3306

1	2	3	4	5	6	7
39	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19349	38698
40	У6121-0701-0303 6121-0701-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	6.76	72826	492304
41	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0518	312833	16205
42	С1261-101-0378 261-101-0378 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5/Д-25-20/	$м^3$	0.9	74268	66841
43	С1225-202-1102 225-202-1102 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,под расчетную нагрузку 5 тс/$м^2$,объемом до 0,5 $м^3$ СТ РК 937-92(П21Д-5,П21-5б,П21д-5а)	$м^3$	1.26	69477	87541
44	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 - стремянка С2	т	0.0178	1145627	20392
45	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Масляная окраска стремянок (за 2 раза)	$м^2$	0.5162	6405	3306
46	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19349	19349
	Раздел 2.	Канализация				1976039
47	У6121-0103-0103 6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.036	2038386	73382
48	С1241-102-0178 241-102-0178 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	36.144	4688	169443
49	У6121-0201-0139 6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.036	5423735	195254
50	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0.101	1301794	131481
51	С1241-201-0613 241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	111.1	2466	273973
52	У6114-0401-0103 6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	101	370	37370
		КАНАЛИЗАЦИОННАЯ КОЛОДЦЫ диам.1500мм -1шт				
53	У6122-0401-0105 6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	1.87	82264	153834

1	2	3	4	5	6	7
54	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	23195	23195
55	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	16293	32586
56	С1225-101-0108 225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	15672	31344
57	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	33097	33097
58	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5952	5952
59	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19349	19349
60	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-08	т	0.023	1145627	26349
61	У6112-0305-0103 6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Масляная окраска стальных балок,труб,диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	$м^2$	1.3514	1915	2588
62	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг	т	0.06198	1447973	89745
63	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	14.83	4674	69315
		КАНАЛИЗАЦИОННАЯ КОЛОДЦЫ диам.1000мм -4шт				
64	У6122-0401-0104 6122-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца	1.64	128610	210920
65	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	10531	31593
66	С1225-101-0106 225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	10607	31821
67	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	10531	31593
68	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	5952	23808
69	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	19349	58047
70	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-08	т	0.0291	1145627	33338

1	2	3	4	5	6	7
71	У6112-0305-0103 6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Масляная окраска стальных балок,труб,диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	$м^2$	0.8439	1915	1616
72	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг	т	0.09216	1447973	133445
73	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	11.04	4674	51601
	Раздел 3.	**Покрытия**				**2605500**
		Гравийно-песчанная смесь Тип-1 S-(300+2400) $м^2$				
74	У7101-0401-0102 7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	540	4825	2605500
	Раздел 4.	**Ограждения**				**10034611**
		Источник				
75	У6104-0801-0211 6104-0801-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка металлических оград высота, до 1,7 м	м	68	10881	739908
76	С1222-526-0101 222-526-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0.8850368	1093313	967622
77	С1214-401-0208 214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2,5 мм х 45 мм	$м^2$	102.015	800	81612
78	У6104-0801-0309 6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	3324	3324
79	С1222-526-0101 222-526-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0.01585	1093313	17329
80	С1214-401-0208 214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	2	800	1600
		Бактерицидная				
81	У6104-0801-0211 6104-0801-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка металлических оград высота, до 1,7 м	м	30	10881	326430
82	С1222-526-0101 222-526-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0.3904	1093313	426829
83	С1214-401-0208 214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2,5 мм х 45 мм	$м^2$	45	800	36000
84	У6104-0801-0309 6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	3324	3324
85	С1222-526-0101 222-526-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0.01585	1093313	17329

1	2	3	4	5	6	7
86	С1214-401-0208 214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	2	800	1600
		Скважина				
87	У6104-0801-0211 6104-0801-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка металлических оград высота, до 1,7 м	м	280	10881	3046680
88	С1222-526-0101 222-526-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	3.63072	1093313	3969513
89	С1214-401-0208 214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2,5 мм х 45 мм	$м^2$	418.5	800	334800
90	У6104-0801-0309 6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	3324	3324
91	С1222-526-0101 222-526-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0.04755	1093313	51987
92	С1214-401-0208 214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	6.75	800	5400
	Раздел 5.	**Материалы и оборудование ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ**				**31654065**
93	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	36966	36966
94	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	107048	107048
95	515-102-0102 515-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 100-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	3572643	3572643
96	515-101-0104 515-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	1331402	1331402
97	У6119-0602-0202 6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	3	5185	15555
98	С1247-301-0901 247-301-0901 *РСНБ РК 2022*	Счетчик трехфазный электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC (PLC I, PLC II, PRIME PLC) марки Меркурий 234 ARTM2-01 POBR.L2, 3х230/400 В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	3	115210	345630
99	У6119-0601-0101 6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	3	7003	21009
100	С1247-302-0115 247-302-0115 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 150/5А 5ВА	шт.	3	4996	14988

1	2	3	4	5	6	7
101	Е11-330204-0201 1133-0204-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0.0266667	364834	9729
102	С1243-604-0106 243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	мм	0.03	333336	10000
103	С1243-701-0719 243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0.05	1172935	58647
		под КТПН				
104	У6104-0202-0101 6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	4699	18796
105	С1225-204-0603 225-204-0603 *РСНБ РК 2022*	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 3А	шт.	4	65000	260000
		Земляные работы для кабелей				
106	У6101-0102-0104 6101-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	79.7049	289	23035
107	У6101-0201-0101 6101-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 1. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	2.4651	6760	16664
108	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	49.302	76	3747
109	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	5.478	3623	19847
110	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	ПОДСЫПКА МЯГКОЙ ЗЕМЛИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ	$м^3$ грунта	27.39	3623	99234
111	У6124-0201-0201 6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	410	736	301760
112	У6124-0201-0501 6124-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	410	634	259940
113	У6124-0201-0802 6124-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	60	1387	83220
114	У6124-0201-0702 6124-0201-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы/в здании в трубе/	м кабеля	20	1180	23600

1	2	3	4	5	6	7
115	С1243-113-0641 243-113-0641 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1	км	0.49	1431722	701544
116	У6124-0201-3101 6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	80	507	40560
117	С1241-207-0402 241-207-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	80	2108	168640
118	Ц13-080305-0905 1308-0305-0905 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Щитки массой до 6 кг.Установка в нише болтами на конструкции	шт.	2	20667	41334
119	С1247-201-0504 247-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	2	19163	38326
120	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	25279	25279
121	С1225-204-0308 225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	1	52360	52360
122	У6121-0103-0101 6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм/сборос конденсата/	км	0.003	1777674	5333
123	С1241-102-0101 241-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	3.012	536	1614
124	У6121-0103-0103 6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм/для подача воздуха/	км	0.008	2038386	16307
125	С1241-102-0177 241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	8.032	4330	34779
126	У6121-0103-0103 6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм/отводящие трубопроводы/	км	0.04	2038386	81535
127	С1241-102-0177 241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	40.16	4330	173893
128	У6121-0103-0101 6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм/спускной и переливной трубопроводы/	км	0.14	1777674	248874
129	С1241-102-0139 241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	14.056	1983	27873
130	У6121-0402-0101 6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	4	5352	21408
131	С1242-101-0301 242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	21067	84268

1	2	3	4	5	6	7
132	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.03	3410163	102305
133	С1241-112-0147 241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	12	2604	31248
134	С1241-114-0144 241-114-0144 *РСНБ РК 2022*	Воронка стальная 100х180/прим	шт.	2	3911	7822
135	У6101-0101-0114 6101-0101-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 5	м^3	562.86	794	446911
136	У6101-0204-0103 6101-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 5	м^3	191.8	37410	7175238
137	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м^3	23.34	8328	194376
138	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м^3	670	88	58960
139	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м^3	24	3623	86952
140	У6101-0103-0110 6101-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Овалование резервуара грунтом экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	110	327	35970
141	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м^3	780	575	448500
142	У6101-0102-0208 6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	108	478	51624
143	С3412-101-0110 412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1782	81	144342
		Железобетонные конструкции				
144	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м^2	55.68	4246	236417
145	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	5	24372	121860
146	Е11-061301-0105 1106-1301-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство	м^3	46.6	185930	8664338
147	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.116	312833	36289

1	2	3	4	5	6	7
148	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.34084	306311	410714
149	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3.1978	298231	953683
150	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка САЛЬНИКА	т	0.0208	1385256	28813
151	У6114-0801-0101 6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	8	10324	82592
		ПМ-1				
152	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	15	114857	1722855
153	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2.16776	298231	646493
154	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.07728	312833	24176
155	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка САЛЬНИКА	т	0.0208	1385256	28813
156	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0.04848	1447973	70198
157	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной обоймы	$м^3$	1.82	30773	56007
158	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	40	4674	186960
159	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	100	504	50400
		Колодцы спускного и переливного трубопроводов-2шт				
160	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1.84	70788	130250
161	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	16293	32586
162	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	33097	66194
163	С1244-201-0301 244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	2	5969	11938
164	С1261-107-0626 261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	24	785	18840

1	2	3	4	5	6	7
165	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0.0246	1447973	35620
166	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка САЛЬНИКА	т	0.0492	1385256	68155
167	У6114-0801-0101 6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	6	10324	61944
168	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной обоймы	$м^3$	1.02	30773	31388
169	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	49.74	4674	232485
170	У6111-0401-0101 6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$	22.25875	2382	53020
		Колодцы отводящего трубопровода				
171	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1.7	70788	120340
172	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	16293	32586
173	С1225-101-0103 225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	11475	11475
174	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5806	11612
175	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	23195	23195
176	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	33097	33097
177	С1244-202-0102 244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36711	36711
178	С1261-107-0626 261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	11	785	8635
179	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка САЛЬНИКА	т	0.0164	1385256	22718
180	У6114-0801-0101 6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	2	10324	20648
181	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0.0123	1447973	17810

1	2	3	4	5	6	7
182	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной обоймы	$м^3$	0.51	24372	12430
183	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	12.44	4674	58145
	Раздел 6.	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ и ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ				3592185
184	У6124-0104-0201 6124-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф управления и регулирования.Монтаж оборудования	шкаф	1	91600	91600
185	ПРАЙС *ЛИСТ* *ПРАЙС ЛИСТ*	СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ СУиЗ ЛОЦМАН+20	шт	1	108428.57	108429
		Кабелная изделя				
186	У6124-0201-0601 6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	37	1638	60606
187	С1243-105-0501 243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0.015	343606	5154
188	С1243-105-0903 243-105-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0.004	1199572	4798
189	С1243-201-0102 243-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85,марки КВВГ 4х1-0,66	км	0.008	328174	2625
190	С1243-602-0105 243-602-0105 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки ПВ1 6 мм2	км	0.01	425195	4252
191	С1243-904-0107 243-904-0107 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	2	580	1160
		Электроустановочные изделия				
192	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	2	1100	2200
193	С1247-214-0114 247-214-0114 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,без заземляющих контактов,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP202	шт.	2	503	1006
194	перечень перечень	Отборное устройство давления 16-225П	шт	1	7589.29	7589
195	С1247-202-0104 247-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм,IP55	шт.	1	1130	1130
196	У6119-0301-0102 6119-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы стальные диаметром до 40 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	11	1795	19745
197	У6119-0301-0101 6119-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы стальные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	0.004	1394	6

1	2	3	4	5	6	7
198	С1241-102-0116 241-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	11	829	9119
199	С1241-102-0104 241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	4	463	1852
200	У6116-0501-0101 6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка	насос	1	75781	75781
201	перечень перечень	Насос ЭЦВ 6-10-110	шт	1	716964.29	716964
202	Ц13-370102-0202 1337-0102-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Оборудование массой 0,05 т.Монтаж в помещении	шт.	2	172174	344348
203	перечень перечень	Устройство для беструбного водоподьема	шт	1	133928.57	133929
204	перечень перечень	Устройство герметизации устья скважин ОГ-10	шт	1	71428.57	71429
205	У6121-0103-0106 6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.0466	3920276	182685
206	С1241-102-0231 241-102-0231 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	46.6	20673	963362
207	У6121-0103-0101 6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0.08	1777674	142214
208	С1241-102-0137 241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	80	1696	135680
209	У6121-0402-0101 6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	5	5352	26760
210	С1242-101-0301 242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+225°С,PN 10/16,марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	5	21067	105335
211	У6121-0501-0101 6121-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вантузы одинарные.Установка	шт.	1	9604	9604
212	С1242-402-0101 242-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый,одноступенчатый (однокамерный),уплотнение EPDM для водоснабжения,Т до+80°С,PN 10/16 DN 50	шт.	1	130665	130665
213	У6114-0502-0101 6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	1	2253	2253
214	С1244-301-0507 244-301-0507 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды DN 50	шт.	1	68644	68644
215	У6116-0701-0102 6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	1	4168	4168

1	2	3	4	5	6	7
216	С1241-116-0207 241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2340	2340
217	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	1	9115	9115
218	У6121-0402-0101 6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	5352	5352
219	С1242-304-0401 242-304-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный межфланцевый,для воды,пара,нефти,Т до+225°С,PN 16,марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	11753	11753
220	С1242-303-0106 242-303-0106 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 15б3р,ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	13560	13560
221	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка ТРОЙНИКИ,ПЕРЕХОДЫ,ОТВОДЫ	т фасонных частей	0.0053	3410163	18074
222	С1241-112-0124 241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	5	425	2125
223	С1241-113-0106 241-113-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	3	931	2793
224	С1241-114-0107 241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2	477	954
225	С1241-116-0204 241-116-0204 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	1434	2868
226	С1241-116-0206 241-116-0206 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	2437	4874
227	С1241-116-0207 241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	13	2340	30420
228	С1244-402-0101 244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	20	1535	30700
229	С1244-401-0101 244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	1	1205	1205
230	С1248-305-0203 248-305-0203 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005,типа ОУ 5	шт.	1	20960	20960
	Раздел 7.	**Внутренняя отделка**				**269932**
231	Е11-150401-0102 1115-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 31*	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами клеевая улучшенная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	26.98	551	14866

1	2	3	4	5	6	7
232	У6112-0202-0103 6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	34.7	4543	157642
233	У6112-0301-0202 6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (пементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	34.7	2023	70198
234	У6112-0302-0111 6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	16.9	1067	18032
235	У6112-0302-0112 6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами.Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	$м^2$ окрашиваемой поверхности	16.9	544	9194
	Раздел 8.	**Дверные проемы**				**107362**
236	У6108-0204-0102 6108-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в бетонных стенах	$м^2$	1.6	11910	19056
237	С1223-207-0101 223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	1.6	55191	88306
	Раздел 9.	**Полы**				**92111**
238	У6109-0101-0102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт.Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	8.18	655	5358
239	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0.818	36795	30098
240	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	8.18	6926	56655
	Раздел 10.	**Наружная отделка**				**784698**
241	Е11-150213-0103 1115-0213-0103 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Фасады здания.Стены из бетона.Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	34.74	12596	437585
242	С1234-102-0104 234-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	$м^3$	3.474	34380	119436
243	С1214-401-0207 214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	39.951	2425	96881
244	У6112-0201-0101 6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	34.74	3765	130796
	Раздел 11.	**Отопление**				**36928**

1	2	3	4	5	6	7
245	**У6116-0603-0201** **6116-0603-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Элеваторы номером 1, 2. Установка**	**шт.**	**1**	**12600**	**12600**
246	**С1245-201-0203** **245-201-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Конвектор электрический ЭВУБ-2,0, с терморегулятором**	**шт.**	**1**	**24328**	**24328**

		ИТОГО ПО СМЕТЕ				**55394502**
		Стоимость общестроительных работ:	Тенге			**49568135**
		Стоимость оборудования:	Тенге			**5826367**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.45	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,1%	Тенге			**3519338**
		Итого по главе 8	Тенге			**58913840**
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	Тенге			**2654374**
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	Тенге			**1767415**
		Итого с	Тенге			**63335628**
		в том числе на 2023 год-50%	Тенге			**31667814**
		в том числе на 2024 год-50%	Тенге			**31667814**
		в том числе на 2023 год-50% К=1	Тенге			**31667814**
		в том числе на 2024 год-50% К=1,075	Тенге			**34042900**
		Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге			**65710714**
		Понижающий коэф К=0,99	Тенге			**65053607.32**
		НДС на 2021 год 12%	Тенге			**7806432.88**
		Всего по сметному расчету	Тенге			**72860040.88**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Талькубасского района"

Ештаев Н.

Технадзор:

Директор ТОО "AveNiu"

Мүтәлі М.Ә.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"

Кудайбергенов Д.Н.