Подрядчик: ТОО "Ремстрой", БИН 970640002216, Туркестанская область, с.Темирлановка, ул.Кажым
Субподрядчик: ТОО "Сервис Строй"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту:

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за Декабрь 2023 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		8	10.04.2023	ОБ		ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС 12%	Всего
	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: "Газификация здания котельной Вознесеновской средней школы в с.Вознесеновка Мартукского района	**22 778 000**	**3 125 000**							**375 000**	**3 500 000**
ИТОГО к оплате	**22 778 000**	**3 125 000**							**375 000**	**3 500 000**

Подрядчик
Директор
ТОО "Ремстрой"
Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик
Директор
ТОО "Сервис Строй"
Ашынбаев Н.

Подрядчик: ТОО "Ремстрой", БИН 970640002216, Туркестанская область, с.Темирлановка, ул.Кажымукан, 13.
Субподрядчик: ТОО "Сервис Строй"
Наименование строительства: "Строительно-монтажные работы по объекту:"Газификация здания котельной Вознесеновской средней школы в с.Вознесеновка Мартукского района"
Договор: №8 от 10.04.2023г

Акт приемки выполненных работ №1

за Декабрь 2023год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Перегородки 2-1-1										
1	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича на растворе М25**	м² перегородок (за вычетом проемов)	6,33		6804,25	405,38	43071	2566	24664	15275	63014
		НР - 93%, СП - 8%				2502,54	92,27	15841	584		4668	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					43071	2566	24664	15275	63014
								15841	584	--	4668	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					43071				
		Материалы	Тенге					24664				
		Всего заработная плата	Тенге						16425			
		Накладные расходы	Тенге					15275				
		Сметная прибыль	Тенге					4668				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге					63014				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						16425			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					63014				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						16425			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие на отметке 2,5м										
2	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Металлические балки.Монтаж**	т конструкций	0,11862		42682,80	13657,83	5063	1620	664	2266	7915
		НР - 69%, СП - 8%				23429,55	4252,87	2779	504		586	
3	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Электродуговая сварка**	т	0,11862		18778,27	2354,21	2227	280	273	1155	3653
		НР - 69%, СП - 8%				14108,38	5,73	1674	1		271	
4	214-203-0202 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П**	т	0,08112		492392,00	--	39943	--	39943	--	43138
		СП - 8%				--	--	--	--		3195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**									
		СП - 8%	т	0,0375	463375,00	--	17377	--	17377	--	18767
6	1110-0114-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Настил из брусков.Укладка**			--	--	--	--		1390	
		НР - 90%, СП - 8%	$м^2$ покрытия	6,35	1086,45	87,66	6899	556	3832	2466	10114
7	215-202-0703 РСНБ РК 2022	**Стоимость брусков**			395,48	35,95	2511	228		749	
		СП - 8%	$м^3$	0,052	93036,00	--	4838	--	4838	--	5225
8	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**			--	--	--	--		387	
		НР - 90%, СП - 8%	$м^2$ обработанной поверхности	6,35	409,88	3,99	2603	26	2271	285	3119
9	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**			48,19	1,70	306	11		231	
		НР - 92%, СП - 8%	$м^2$ утепляемого покрытия	6,35	1372,31	76,68	8714	487	3412	4532	14305
10	234-101-0208 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200**			758,22	17,49	4815	111		1060	
		СП - 8%	$м^3$	0,3296	67633,00	--	22292	--	22292	--	24075
11	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Профлист.Укладка**			--	--	--	--		1783	
		НР - 92%, СП - 8%	$м^2$ кровли	6,35	5477,80	29,99	34784	190	28391	5773	43802
12	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11 Изм. и доп. вып. 25	**Подшивка потолков гипсокартоном**			976,83	11,38	6203	72		3245	
		НР - 90%, СП - 8%	$м^2$ потолка	6,35	4124,87	19,97	26193	127	14969	10033	39124
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		1747,61	7,89	11097	50		2898	
							170933	3286	138262	26510	213237
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29385	977	--	15795	
	Материалы		Тенге				163643				
	Всего заработная плата		Тенге				52875				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					25404			
		Накладные расходы	Тенге				84450				
		Сметная прибыль	Тенге				23089				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14938				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				201670				
		Сметная заработная плата	Тенге								16
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					25404			
	Материалы		Тенге				7290				
	Всего заработная плата		Тенге				939				
		Накладные расходы	Тенге					4958			
		Сметная прибыль	Тенге				3421				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				857				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				11568				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4958			
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				213238				
		Сметная заработная плата	Тенге								19
								30362			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Кровля									
13	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	65,24	1146,09	37,77	74771	2464	53596	17569	99727
		НР - 92%, СП - 8%			286,80	5,92	18711	386		7387	
14	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия. Утепление керамзитом (по уклону от 140мм до 240мм)**	$м^3$ утеплителя	12,3956	6306,04	2678,27	78167	33199	--	48778	137101
		НР - 92%, СП - 8%			3627,77	649,51	44968	8051		10156	
15	ТПРАЙСЛИСТ	**Стоимость керамзита**	$м^3$	12,767468	7660,71	--	97808	--	--	--	105633
		СП - 8%			--	--	--	--		7825	
16	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	65,24	1218,17	158,05	79473	10311	47939	21749	109320
		НР - 92%, СП - 8%			325,30	37,06	21223	2418		8098	
17	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 30мм**	$м^2$ стяжки	978,6	37,28	2,35	36482	2300	32998	1605	41130
		НР - 92%, СП - 8%			1,21	0,57	1184	558		3043	
18	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	$м^2$ кровли	65,24	489,89	21,30	31960	1390	17160	12776	48315
		НР - 92%, СП - 8%			205,55	7,31	13410	477		3579	
19	235-103-0306 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка нижний слой**	$м^2$	150,052	995,00	--	149302	--	149302	--	161246
		СП - 8%			--	--	--	--		11944	
20	1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 до трех слоев**	$м^2$ кровли	65,24	164,60	10,11	10739	660	4008	5795	17856
		НР - 92%, СП - 8%			93,05	3,49	6071	228		1322	
21	235-103-0310 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-5,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка верхний слой**	$м^2$	75,026	1163,00	--	87255	--	87255	--	94235
		СП - 8%			--	--	--	--		6980	
22	1112-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	м примыканий	23,1	2615,46	35,96	60417	831	42606	15831	82348
		НР - 92%, СП - 8%			735,08	9,86	16980	228		6100	
23	235-103-0306 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка нижний слой**	$м^2$	15,015	995,00	--	14940	--	14940	--	16135
		СП - 8%			--	--	--	--		1195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	235-103-0310 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-5,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка верхний слой	$м^2$	19,635	1163,00	--	22836	--	22836	--	24663
		СП - 8%			--	--	--	--		1827	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				744150	51155	472640	124103	937709
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				122547	12346	--	69456	
	Материалы		Тенге				744150				
	Всего заработная плата		Тенге				198309				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					134893			
		Накладные расходы	Тенге				372141				
		Сметная прибыль	Тенге				124103				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				69456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				937709				
		Сметная заработная плата	Тенге								98
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					134893			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				937709				
		Сметная заработная плата	Тенге								98
								134893			

РАЗДЕЛ 4.Фундамент дымовой трубы

25	1105-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Сваи железобетонные буронабивные диаметром до 630 мм. Устройство ударно-канатным способом. Грунты группы 3	$м^3$ конструктивного объема	1,2	82482,87	56020,30	98979	67224	1037	55619	166966
		НР - 99%, СП - 8%			25598,15	21219,50	30718	25463		12368	
26	212-101-2003 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	1,2	29509,00	--	35411	--	35411	--	38244
		СП - 8%			--	--	--	--		2833	
27	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0136	399352,00	--	5431	--	5431	--	5865
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
28	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,05936	372799,00	--	22129	--	22129	--	23899
		СП - 8%			--	--	--	--		1770	
29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В10	$м^3$	0,75	33880,21	1659,26	25410	1245	22810	1470	29030
		НР - 91%, СП - 8%			1807,19	346,34	1355	260		2150	
30	1106-0101-0121 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Монолитного ростверка из бетона В15.Устройство	$м^3$	4,75	39599,27	2656,80	188097	12619	154559	21309	226159
		НР - 91%, СП - 8%			4404,04	525,78	20919	2497		16752	
31	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003192	399352,00	--	1275	--	1275	--	1377
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
32	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27444	331233,00	--	90904	--	90904	--	98176
		СП - 8%			--	--	--	--		7272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**									
		НР - 91%, СП - 8%	т	0,078336	61648,98	2966,72	4829	233	43	4216	9768
					58124,26	1014,88	4553	80		724	
34	214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**									
		СП - 8%	т	0,078336	380647,00	--	29818	--	29818	--	32203
					--	--	--	--		2385	
35	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Обетонирование бетоном В15.Устройство**									
		НР - 91%, СП - 8%	$м^3$	1,4	43440,00	1738,53	60816	2434	47409	10472	76991
					7837,60	382,39	10973	535		5703	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				563099	83755	410826	93086	708678
							68518	28835	--	52493	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				563099				
	Материалы		Тенге				225858				
	Всего заработная плата		Тенге					97353			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				184968				
		Накладные расходы	Тенге				93086				
		Сметная прибыль	Тенге				52493				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				708678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					97353			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				708678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					97353			
		РАЗДЕЛ 5.Башня дымовой трубы									
36	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Металлические конструкции.Монтаж**									
		НР - 69%, СП - 8%	т конструкций	1,06228	125652,40	28400,26	133478	30169	3578	74903	225052
					93884,36	8306,78	99731	8824		16671	
37	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Электродуговая сварка**									
		НР - 69%, СП - 8%	т	1,06228	10201,26	1341,17	10837	1425	1245	5638	17793
					7688,30	3,82	8167	4		1318	
38	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**									
		СП - 8%	т	0,2684031	463375,00	--	124371	--	124371	--	134321
					--	--	--	--		9950	
39	214-203-0202 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П**									
		СП - 8%	т	0,24208	492392,00	--	119198	--	119198	--	128734
					--	--	--	--		9536	
40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**									
		НР - 69%, СП - 8%	$м^2$	90,89	93,60	2,28	8507	208	5082	2242	11609
					35,39	0,36	3217	33		860	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				396391	31802	253474	82783	517509
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				111115	8861	--	38335	
	Материалы		Тенге				252076				
	Всего заработная плата		Тенге				5083				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3250			
							243569				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2242				
		Сметная прибыль	Тенге				20346				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				274664				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3250			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				144315				
		Материалы	Тенге				4823				
		Всего заработная плата	Тенге					116726			
		Накладные расходы	Тенге				80541				
		Сметная прибыль	Тенге				17989				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ	Тенге				242845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					116726			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				517509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					119976			

РАЗДЕЛ 6.Земляные работы Теплосети 6-1

41	1101-0101-0369 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта	176	347,20 --	347,20 83,52	61107 --	61108 14700	--	10583 5736	77426
42	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта	11	4594,97 4594,97	-- --	50545 50545	-- --	--	36392 6955	93892
43	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта	187	77,98 --	77,98 21,97	14582 --	14582 4108	--	2958 1403	18943
44	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта	106	77,98 --	77,98 21,97	8266 --	8266 2329	--	1677 795	10738
45	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта	79,5	54,65 --	54,65 15,40	4345 --	4344 1224	--	882 418	5645
46	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта	26,5	1775,58 1775,58	-- --	47053 47053	-- --	--	33878 6474	87406
47	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%, СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	79,5	282,43 144,48	137,95 59,70	22453 11486	10967 4746	--	11687 2732	36872
48	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта	81	40,58 4,44	35,91 10,01	3287 360	2909 811	18	842 330	4460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**211638**	**102176**	**18**	**98899**	**335382**
							109444	**27918**	**--**	**24843**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**211638**				
		Материалы	Тенге				**19**				
		Всего заработная плата	Тенге					**137362**			
		Накладные расходы	Тенге				**98899**				
		Сметная прибыль	Тенге				**24843**				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				**335380**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**96**
		Сметная заработная плата	Тенге					**137362**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**335380**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**96**
		Сметная заработная плата	Тенге					**137362**			

РАЗДЕЛ 7.Гидроизоляция канала

49	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м² стяжки**	**30,54**	**1248,59**	**33,81**	**38132**	**1033**	**22806**	**13987**	**56289**
		НР - 94%, СП - 8%			**468,00**	**19,22**	**14293**	**587**		**4170**	
50	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30мм**	**м² стяжки**	**30,54**	**197,56**	**5,78**	**6033**	**176**	**5680**	**257**	**6794**
		НР - 94%, СП - 8%			**5,79**	**3,18**	**177**	**97**		**503**	
51	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя гидроизола**	**м² изолируемой поверхности**	**30,54**	**2357,78**	**113,63**	**72007**	**3471**	**40549**	**26783**	**106693**
		НР - 94%, СП - 8%			**916,41**	**16,56**	**27987**	**506**		**7903**	
52	**1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05**	**Защитный слой из бетона В10.Устройство**	**м² стяжки**	**61,08**	**1061,74**	**32,80**	**64851**	**2003**	**34539**	**27714**	**99970**
		НР - 94%, СП - 8%			**463,47**	**19,22**	**28309**	**1174**		**7405**	
53	**1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05**	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 до толщины 30мм**	**м² стяжки**	**61,08**	**152,02**	**5,78**	**9285**	**353**	**8591**	**503**	**10571**
		НР - 94%, СП - 8%			**5,58**	**3,18**	**341**	**194**		**783**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**190308**	**7036**	**112165**	**69244**	**280317**
							71107	**2558**	**--**	**20764**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**190308**				
		Материалы	Тенге				**112167**				
		Всего заработная плата	Тенге					**73665**			
		Накладные расходы	Тенге				**69244**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20764**				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				**280316**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**48**
		Сметная заработная плата	Тенге					**73665**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**280316**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**48**
		Сметная заработная плата	Тенге					**73665**			

РАЗДЕЛ 8.Деформационный шов(4шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1107-0516-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Заполнение шва битумной мастикой									
		НР - 118%; СП - 8%	м шва	20	212.61	4,30	4252	86	1943	2668	7474
					111.16	1,91	2223	38		554	
55	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола									
		НР - 93%; СП - 8%	$м^2$ поверхности	4	4771,38	10,41	19086	41	17798	1169	21876
					311,77	2,59	1247	10		1620	
56	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Защитная стенка из керамического кирпича.Кладка									
		НР - 93%; СП - 8%	$м^3$ кладки	0,16	55780,02	3283,91	8925	525	6954	1447	11201
					9034,96	687,71	1446	110		830	
57	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Защитный слой из бетона.Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,08	78401,44	2761,44	6272	221	4016	1896	8821
					25437,20	603,14	2035	48		653	
58	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
		НР - 93%; СП - 8%	$м^2$ поверхности	8	1185,84	28,64	9487	230	6066	2996	13482
					398,87	3,82	3191	31		999	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				48022	1103	36777	10176	62854
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3118698
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				3118698				
		Оборудования	Тенге				0				
		Временный здания и сооружения 1,4%	Тенге				43662				
		Итого:	Тенге				3162360				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время, 1,98%	Тенге				62615				
		Итого:	Тенге				3224974				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				64499				
		ИТОГО	Тенге				3289474				
		Итого со скидкой в рамках твердой договорной цены (понижающий коэффициент) К=0.9500000067	Тенге				3125000				
		НДС 12%	Тенге				375000				
		ИТОГО с НДС	Тенге				3 500 000				

Подрядчик:

Директор
ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор
ТОО "Сервис Строй"

Алшынбаев Н.