Подрядчик: ТОО "Ремстрой", БИН 970640002216, Туркестанская область, с.Темирлановка, ул.Кажым
Субподрядчик: ТОО "Сервис Строй"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту:

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2023 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		8	10.04.2023	ОБ		ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС 12%	Всего
	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: "Газификация здания котельной Вознесеновской средней школы в с.Вознесеновка Мартукского района	**19 278 000**	**7 142 857**							**857 143**	**8 000 000**
ИТОГО к оплате	**19 278 000**	**7 142 857**							**857 143**	**8 000 000**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Ремстрой"
_____ Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Сервис Строй"
_____ Алпынбаев Н.

Подрядчик: ТОО "Ремстрой", БИН 970640002216, Туркестанская область, с.Темирлановка, ул.Кажымукан, 13.
Субподрядчик: ТОО "Сервис Строй"
Наименование строительства: "Строительно-монтажные работы по объекту:"Газификация здания котельной Вознесеновской средней школы в с.Вознесеновка Мартукского района"
Договор: №8 от 10.04.2023г

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь 2023год

№ п/п	Шифр норм. , код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. 2-1-7										
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж										
1	1310-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Прибор приемно-контрольный.Монтаж**										
		НР - 61%, СП - 8%	шт.	1		31716,54	2,59	31717	3	247	19195	54985
						31466,88	--	31467	--		4073	
2	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**										
		НР - 61%, СП - 8%	шт.	5		3785,71	2,59	18929	13	329	11338	32688
						3717,36	--	18587	--		2421	
3	1310-0701-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Извещатель ручной.Монтаж**										
		НР - 61%, СП - 8%	шт.	2		2008,67	--	4017	--	300	2268	6787
						1858,68	--	3717	--		503	
4	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Оповещатель комбинированный.Монтаж**										
		НР - 61%, СП - 8%	шт.	1		1901,37	0,97	1901	1	41	1134	3278
						1858,68	--	1859	--		243	
5	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Указатели световые настенные. Установка**										
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	2		990,49	23,40	1981	47	17	1394	3645
						958,45	9,28	1917	19		270	
6	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 Изм. и зоп. вып. 26	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**										
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	1		4068,21	--	4068	--	351	2677	7284
						3717,36	--	3717	--		540	
7	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Устройство контроля шлейфа.Монтаж**										
		НР - 61%, СП - 8%	шт.	2		1901,37	0,97	3803	2	84	2268	6556
						1858,68	--	3717	--		486	
8	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 Изм. и зоп. вып. 26	**Кабельный канал размером 16х16мм.Монтаж**										
		НР - 72%, СП - 8%	м	26		480,67	18,49	12497	481	1718	7508	21605
						396,08	4,97	10298	129		1600	
9	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 Изм. и зоп. вып. 26	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**										
		НР - 72%, СП - 8%	м	3		1068,35	67,90	3205	204	1435	1149	4703
						522,10	9,93	1566	30		348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и зоп. вып. 26	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	29	115,24	1,09	3342	32	699	1889	5650
		НР - 72%, СП - 8%			90,02	0,45	2611	13		418	
11	1308-0206-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и зоп. вып. 26	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	46	491,37	3,27	22603	150	9202	9585	34764
		НР - 72%, СП - 8%			288,06	1,35	13251	62		2575	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				108063	933	14423	60405	181945
							92707	253	--	13477	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				106082				
	Материалы		Тенге				14408				
	Всего заработная плата		Тенге					91024			
		Накладные расходы	Тенге				59011				
		Сметная прибыль	Тенге				13207				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				178300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					91024			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1981				
	Материалы		Тенге				17				
	Всего заработная плата		Тенге					1936			
		Накладные расходы	Тенге				1394				
		Сметная прибыль	Тенге				270				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1936			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				181945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					92960			
		РАЗДЕЛ 2.Материалы									
12	248-303-0202 РСНБ РК 2022	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-3**	шт.	1	29110,00	--	29110	--	29110	--	31439
		СП - 8%			--	--	--	--		2329	
13	248-302-0203 РСНБ РК 2022	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45**	шт.	5	2482,00	--	12410	--	12410	--	13403
		СП - 8%			--	--	--	--		993	
14	248-302-0501 РСНБ РК 2022	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	шт.	2	1153,00	--	2306	--	2306	--	2490
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
15	248-304-0213 РСНБ РК 2022	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП**	шт.	1	2265,00	--	2265	--	2265	--	2446
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
16	248-304-0107 РСНБ РК 2022	**Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"**	шт.	2	1532,00	--	3064	--	3064	--	3309
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
17	ТПРАЙСЛИСТ	**Аккумулятор SF,12V-7A**	шт	1	4910,71	--	4911	--	4911	--	5304
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
18	ТПРАЙСЛИСТ	**Устройство контроль шлейфа Маяк-ШС1**	шт	2	561,61	--	1123	--	1123	--	1213
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
19	243-907-0103 РСНБ РК 2022	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм**	м	26	126,00	--	3276	--	3276	--	3538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
20	243-904-0104 РСНБ РК 2022	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20**	м	3	289,00	--	867	--	867	--	936
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
21	243-305-0101 РСНБ РК 2022	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50**	км	0,025	57194,00	--	1430	--	1430	--	1544
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
22	243-305-0112 РСНБ РК 2022	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80**	км	0,02	301639,00	--	6033	--	6033	--	6516
		СП - 8%			--	--	--	--		483	
23	243-106-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,03	574495,00	--	17235	--	17235	--	18614
		СП - 8%			--	--	--	--		1379	
24	247-202-0104 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная КО-1**	шт.	3	1908,00	--	5724	--	5724	--	6182
		СП - 8%			--	--	--	--		458	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				89754	--	89754	--	96934
							--	--	--	7180	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				6034				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6034				
		Сметная прибыль	Тенге				483				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ	Тенге				6517				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				83720				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				83720				
		Сметная прибыль	Тенге				6697				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				90417				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				96934				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				197817	933	104177	60405	278879
							92707	253	--	20657	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				112116				
		Материалы	Тенге				14408				
		Всего заработная плата	Тенге					91024			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6034				
		Накладные расходы	Тенге				59011				
		Сметная прибыль	Тенге				13690				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ	Тенге				184817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					91024			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				85701				
		Материалы	Тенге				17				
		Всего заработная плата	Тенге					1936			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				83720				
		Накладные расходы	Тенге				1394				
		Сметная прибыль	Тенге				6967				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				94062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1936			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				278879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					92960			

ОТДЕЛ 2. 2-1-8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Дымовая труба									
25	1109-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Дымовая труба с газоходами**									
		НР - 69%, СП - 8%	т	6,602	23545,14	9443,04	155445	62343	24671	60569	233295
					10365,18	2931,03	68431	19351		17281	
26	222-525-0305 РСНБ РК 2022	**Стоимость металлической дымовой трубы с газоходами**									
		СП - 8%	т	2,5577313	973520,00	--	2490003	--	2490003	--	2689203
					--	--	--	--		199200	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2645448	62343	2514674	60569	2922498
							68431	19351	--	216481	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2490003				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2490003				
		Сметная прибыль	Тенге				199200				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				2689203				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				155445				
		Материалы	Тенге				24671				
		Всего заработная плата	Тенге					87782			
		Накладные расходы	Тенге				60569				
		Сметная прибыль	Тенге				17281				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ	Тенге				233295				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					87782			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2922498				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					87782			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				2645448	62343	2514674	60569	2922498
							68431	19351	--	216481	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2490003				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2490003				
		Сметная прибыль	Тенге				199200				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				2689203				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				155445				
		Материалы	Тенге				24671				
		Всего заработная плата	Тенге					87782			
		Накладные расходы	Тенге				60569				
		Сметная прибыль	Тенге				17281				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ	Тенге				233295				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					87782			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				2922498				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					87782			
		ОТДЕЛ 3. 4-1									
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж									
27	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**									
		НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	181,812	453,50	193,99	82452	35269	10012	35628	127527
					204,45	67,72	37171	12312		9447	
28	1134-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,004	1713273,55	--	6853	--	5754	836	8304
		НР - 76%, СП - 8%			274863,75	--	1099	--		615	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и зоп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**									
		НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	4	426,81	183,64	1707	734	230	720	2622
					185,87	64,29	743	257		194	
30	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и зоп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**									
		НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	5	300,06	188,54	1500	943	--	683	2357
					111,52	78,10	558	391		175	
31	1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и зоп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**									
		НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	30,188	887,56	482,90	26794	14578	4360	9911	39642
					260,22	195,78	7856	5910		2936	
32	1308-0201-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и зоп. вып. 26	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	4	25503,17	17994,54	102013	71978	296	45149	158935
					7434,72	8241,99	29739	32968		11773	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				221319	123502	20652	92927	339387
							77166	51838	--	25140	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				214466				
	Материалы		Тенге				14896				
	Всего заработная плата		Тенге					127905			
		Накладные расходы	Тенге				92091				
		Сметная прибыль	Тенге				24525				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				331082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					127905			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6853				
	Материалы		Тенге				5754				
	Всего заработная плата		Тенге					1099			
		Накладные расходы	Тенге				836				
		Сметная прибыль	Тенге				615				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				8304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1099			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				339386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					129004			
		РАЗДЕЛ 5. сущ ТП									
33	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и зоп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
		НР - 72%, СП - 8%	шт	1	6926,52	166,21	6927	166	3100	2669	10363
					3661,20	45,14	3661	45		768	
34	247-204-7402 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-100М 1Р 100А 10 кА "С"**									
		СП - 8%	шт.	1	2633,00	--	2633	--	2633	--	2844
					--	--	--	--		211	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9560	166	5733	2669	13207
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3661	45	--	979	
	Материалы		Тенге				6927				
	Всего заработная плата		Тенге				3099				
								3706			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2669				
		Сметная прибыль	Тенге				768				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				10364				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3706			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2633				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2633				
		Сметная прибыль	Тенге				211				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2844				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				13208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3706			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				230879	123668	26385	95596	352594
							80827	51883	--	26119	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				221393				
		Материалы	Тенге				17995				
		Всего заработная плата	Тенге					131611			
		Накладные расходы	Тенге				94760				
		Сметная прибыль	Тенге				25293				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				341446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					131611			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9486				
		Материалы	Тенге				5754				
		Всего заработная плата	Тенге					1099			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2633				
		Накладные расходы	Тенге				836				
		Сметная прибыль	Тенге				826				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1099			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				352594				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					132710			
		ОТДЕЛ 4. 4-2									
		РАЗДЕЛ 6.Монтаж									
35	1308-0301-0938 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и зоп. вып. 26	**Дизель-генератор.Монтаж**	шт.	1	130936,62	60202,62	130937	60203	10872	62006	208378
		НР - 72%, СП - 8%			59862,24	26256,70	59862	26257		15435	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				130937	60203	10872	62006	208378
							59862	26257	--	15435	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				130937				
		Материалы	Тенге				10872				
		Всего заработная плата	Тенге					86119			
		Накладные расходы	Тенге				62006				
		Сметная прибыль	Тенге				15435				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				208378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					86119			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				208378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					86119			
		РАЗДЕЛ 7.Заземление									
36	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и зон. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	27	338,06	31,51	9128	851	1472	5093	15359
		НР - 72%, СП - 8%			252,05	9,93	6805	268		1138	
37	214-208-0101 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,03402	504010,00	--	17146	--	17146	--	18518
		СП - 8%			--	--	--	--		1372	
38	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и зон. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	4	1790,32	213,75	7161	855	1265	3812	11850
		НР - 72%, СП - 8%			1260,25	63,20	5041	253		878	
39	214-206-0202 РСНБ РК 2022	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	т	0,0316	403367,00	--	12746	--	12746	--	13766
		СП - 8%			--	--	--	--		1020	
40	261-102-0124 РСНБ РК 2022	**Лужение заземляющих элементов**	т	0,06562	144002,00	--	9449	--	9449	--	10205
		СП - 8%			--	--	--	--		756	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				55630	1706	42078	8905	69698
							11846	521	--	5164	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				16289				
	Материалы		Тенге				2737				
	Всего заработная плата		Тенге					12367			
		Накладные расходы	Тенге				8905				
		Сметная прибыль	Тенге				2016				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				27210				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					12367			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				39341				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39341				
		Сметная прибыль	Тенге				3148				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				42489				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				69699				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					12367			
		РАЗДЕЛ 8.Строительные работы									
41	1101-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Грунты 3 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	$м^3$ грунта	2,64	130,02	130,02	343	343	--	90	468
		НР - 72%, СП - 8%			--	47,49	--	125		35	
42	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	2,64	54,65	54,65	144	145	--	29	187
		НР - 72%, СП - 8%			--	15,40	--	41		14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				487	488	--	119	655
							--	166	--	49	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				487				
	Всего заработная плата		Тенге					166			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				119				
		Сметная прибыль	Тенге				49				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				655				
		Сметная заработная плата	Тенге					166			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				655				
		Сметная заработная плата	Тенге					166			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				187054	62397	52950	71030	278731
							71708	26944	--	20648	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				147226				
		Материалы	Тенге				13609				
		Всего заработная плата	Тенге					98486			
		Накладные расходы	Тенге				70911				
		Сметная прибыль	Тенге				17451				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				235588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					98486			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				39828				
		Всего заработная плата	Тенге					166			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				39341				
		Накладные расходы	Тенге				119				
		Сметная прибыль	Тенге				3197				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				43144				
		Сметная заработная плата	Тенге					166			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				278732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					98652			
		ОТДЕЛ 5. 7-1									
		РАЗДЕЛ 9.Строительные работы									
43	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	48,8	77,98	77,98	3805	3805	--	772	4943
		НР - 72%, СП - 8%			--	21,97	--	1072		366	
44	1101-0102-0333 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ недостающего грунта**	$м^3$ грунта	194,2	423,90	405,60	82321	78768	158	16526	106755
		НР - 72%, СП - 8%			17,48	100,72	3395	19560		7908	
45	412-102-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	359,27	58,00	--	20838	--		--	22505
		СП - 8%			--	--	--	--		1667	
46	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Планировка грунта в насыпи бульдозером мощностью 80л/с на расстояние до 5м**	$м^3$ грунта	243	54,65	54,65	13280	13280	--	2695	17253
		НР - 72%, СП - 8%			--	15,40	--	3742		1278	
47	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 до 10м**	$м^3$ грунта	243	16,54	16,54	4019	4019	--	802	5207
		НР - 72%, СП - 8%			--	4,59	--	1115		386	
48	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$ уплотненного грунта	243	150,78	150,78	36640	36640	--	7377	47539
		НР - 72%, СП - 8%			--	42,16	--	10245		3521	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см за четыре прохода	$м^3$ уплотненного грунта	729	9,96	9,96	7261	7261	--	1640	9616
		НР - 72% СП - 8%			--	3,13	--	2282		714	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				168164	143773	158	29812	213818
							3395	38016	--	15840	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				168164				
	Материалы		Тенге				159				
	Всего заработная плата		Тенге					41411			
	Транспортные расходы		Тенге				20838				
		Накладные расходы	Тенге				29812				
		Сметная прибыль	Тенге				15840				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				213816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					41411			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				213816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					41411			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				168164	143773	158	29812	213818
							3395	38016	--	15840	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				168164				
	Материалы		Тенге				159				
	Всего заработная плата		Тенге					41411			
	Транспортные расходы		Тенге				20838				
		Накладные расходы	Тенге				29812				
		Сметная прибыль	Тенге				15840				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				213816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					41411			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				213816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					41411			

ОТДЕЛ 6. 7-2

РАЗДЕЛ 10.Покрытие тротуарной плиткой-174,6$м^2$

50	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основание толщиной 12см из щебня фракции 10-20мм,однослойные.Устройство	$м^2$ основания	174,6	1459,10	300,69	254759	52500	192061	27011	304310
		НР - 108%, СП - 8%			58,41	84,83	10198	14811		22541	
51	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	17,46	9313,33	1407,68	162611	24578	134475	10064	186489
		НР - 108%, СП - 8%			203,80	329,92	3558	5760		13814	
52	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство плиточных тротуаров	$м^2$	174,6	2587,12	246,85	451711	43100	2025	372500	890149
		НР - 88%, СП - 8%			2328,67	95,71	406586	16711		65938	
53	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	106	2990,02	43,83	316942	4646	196087	127499	479997
		НР - 108%, СП - 8%			1096,31	17,41	116209	1845		35556	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1186023	124824	524648	537074	1860945
							536551	39127	--	137849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1186023				
		Материалы	Тенге				524646				
		Всего заработная плата	Тенге					575678			
		Накладные расходы	Тенге				537074				
		Сметная прибыль	Тенге				137849				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				1860946				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								374
		Сметная заработная плата	Тенге					575678			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1860946				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								374
		Сметная заработная плата	Тенге					575678			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				**1186023**	**124824**	**524648**	**537074**	**1860945**
							536551	**39127**	**--**	**137849**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1186023				
		Материалы	Тенге				524646				
		Всего заработная плата	Тенге					575678			
		Накладные расходы	Тенге				537074				
		Сметная прибыль	Тенге				137849				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				1860946				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								374
		Сметная заработная плата	Тенге					575678			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				1860946				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								374
		Сметная заработная плата	Тенге					575678			
		ОТДЕЛ 7. 7-3									
		РАЗДЕЛ 11.Строительные работы									
54	8601-0602-0402 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.15**	**секция**	**108**	**96897,00**	**476,00**	**10464876**	**51408**	**8631792**	**1634200**	**13067002**
		НР - 91%, СП - 8%			16497,00	131,00	1781676	14148		967926	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**10464876**	**51408**	**8631792**	**1634200**	**13067002**
							1781676	**14148**	**--**	**967926**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10464876				
		Материалы	Тенге				8631792				
		Всего заработная плата	Тенге					1795824			
		Накладные расходы	Тенге				1634200				
		Сметная прибыль	Тенге				967926				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				13067002				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1235
		Сметная заработная плата	Тенге					1795824			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				13067002				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1235
		Сметная заработная плата	Тенге					1795824			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	**Тенге**				**10464876**	**51408**	**8631792**	**1634200**	**13067002**
							1781676	**14148**	**--**	**967926**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10464876				
		Материалы	Тенге				8631792				
		Всего заработная плата	Тенге					1795824			
		Накладные расходы	Тенге				1634200				
		Сметная прибыль	Тенге				967926				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				13067002				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1235
		Сметная заработная плата	Тенге					1795824			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				13067002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1235
		Сметная заработная плата	Тенге					1795824			
		ОТДЕЛ 8. ИСКЛЮЧИТЬ									
		РАЗДЕЛ 12.Полы									
55	1111-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	51,25	-3352,41	-138,26	-171811	-7085	-33435	-125283	-320861
		НР - 94%, СП - 8%			-2561,77	-38,80	-131291	-1988		-23768	
56	1111-0101-1704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	+ до толщины 30мм	$м^2$ покрытия	102,5	-379,24	-3,19	-38872	-327	-12956	-24127	-68039
		НР - 94% СП - 8%			-249,65	-0,76	-25589	-78		-5040	
57	1111-0101-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	$м^2$ покрытия	51,25	-1254,25	-103,27	-64280	-5293	-246	-57036	-131021
		НР - 94% СП - 8%			-1146,16	-37,77	-58741	-1936		-9705	
58	1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	54,8375	-249,32	-1,63	-13672	-89	-3277	-9724	-25268
		НР - 94% СП - 8%			-187,93	-0,72	-10306	-39		-1872	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				-288635	-12794	-49914	-216170	-545189
							-225927	-4041	--	-40385	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-288635				
		Материалы	Тенге				-49914				
		Всего заработная плата	Тенге					-229968			
		Накладные расходы	Тенге				-216170				
		Сметная прибыль	Тенге				-40385				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				-545190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-145
		Сметная заработная плата	Тенге					-229968			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				-545190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-145
		Сметная заработная плата	Тенге					-229968			
		РАЗДЕЛ 13.База дымовой трубы 2-1-1									
59	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Металлоконструкции базы дымовой трубы.Монтаж	т конструкций	0,265308	-38360,65	-16944,24	-10177	-4496	-2990	-2777	-13990
		НР - 69%, СП - 8%			-10142,65	-5027,18	-2691	-1334		-1036	
60	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0302	-441684,00	--	-13339	--	-13339	--	-14406
		СП - 8%			--	--	--	--		-1067	
61	214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,22906	-475599,00	--	-108941	--	-108941	--	-117656
		СП - 8%			--	--	--	--		-8715	
62	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,006048	-813201,00	--	-4918	--	-4918	--	-5311
		СП - 8%			--	--	--	--		-393	
63	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	8,38	-93,60	-2,28	-784	-19	-468	-207	-1070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69% СП - 8%			-35,39	-0,36	-297	-3		-79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**-138159**	**-4515**	**-130656**	**-2984**	**-152433**
							-2988	**-1337**	**--**	**-11290**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**-127982**				
		Материалы	Тенге				**-469**				
		Всего заработная плата	Тенге					**-300**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**-127198**				
		Накладные расходы	Тенге				**-207**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-10254**				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				**-138443**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**-300**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**-10177**				
		Материалы	Тенге				**-2991**				
		Всего заработная плата	Тенге					**-4025**			
		Накладные расходы	Тенге				**-2777**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-1036**				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**-13990**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								-3
		Сметная заработная плата	Тенге					**-4025**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**-152433**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								-3
		Сметная заработная плата	Тенге					**-4325**			
		РАЗДЕЛ 14.Башня дымовой трубы									
64	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11**	**Металлические конструкции.Монтаж**	**т конструкций**	**1,258375**	**-125652,40**	**-28400,26**	**-158118**	**-35738**	**-4238**	**-88730**	**-266596**
		НР - 69%, СП - 8%			**-93884,36**	**-8306,78**	**-118142**	**-10453**		**-19748**	
65	**1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11**	**Электродуговая сварка**	**т**	**1,258375**	**-10201,26**	**-1341,17**	**-12837**	**-1688**	**-1474**	**-6679**	**-21077**
		НР - 69%, СП - 8%			**-7688,30**	**-3,82**	**-9675**	**-5**		**-1561**	
66	**214-201-0102 РСНБ РК 2022**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,96876**	**-463375,00**	**--**	**-448899**	**--**	**-448899**	**--**	**-484811**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-35912**	
67	**214-203-0202 РСНБ РК 2022**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П**	**т**	**0,289615**	**-492392,00**	**--**	**-142604**	**--**	**-142604**	**--**	**-154012**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-11408**	
68	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м²**	**90,89**	**-93,60**	**-2,28**	**-8507**	**-208**	**-5082**	**-2242**	**-11609**
		НР - 69% СП - 8%			**-35,39**	**-0,36**	**-3217**	**-33**		**-860**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**-770965**	**-37634**	**-602297**	**-97651**	**-938105**
							-131034	**-10491**	**--**	**-69489**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**-600010**				
		Материалы	Тенге				**-5083**				
		Всего заработная плата	Тенге					**-3250**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**-591503**				
		Накладные расходы	Тенге				**-2242**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-48180**				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				**-650432**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								-2
		Сметная заработная плата	Тенге					**-3250**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-170955				
	Материалы		Тенге				-5713				
	Всего заработная плата		Тенге					-138275			
		Накладные расходы	Тенге				-95409				
		Сметная прибыль	Тенге				-21309				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-287673				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-88
		Сметная заработная плата	Тенге					-138275			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				-938105				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-90
		Сметная заработная плата	Тенге					-141525			
		РАЗДЕЛ 15.Вентшахта ВШ-1									
69	1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича**	$м^3$ кладки	0,19	-46434,49	-4402,41	-8823	-837	-6145	-1893	-11573
		НР - 93%, СП - 8%			-9688,37	-1023,93	-1841	-195		-857	
70	1126-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо**	$м^2$	0,1	-33017,07	-16,15	-3302	-1	-3197	-79	-3652
		НР - 76%, СП - 8%			-1039,84	-4,58	-104	--		-270	
71	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0068	-595344,45	-9685,73	-4048	-65	-3385	-721	-5151
		НР - 118%, СП - 8%			-87921,44	-1967,62	-598	-13		-382	
72	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Покрытие вентшахт оцинкованной кровельной сталью.Устройство**	$м^2$ покрытия	1,5	-1610,53	-21,25	-2416	-32	-52	-2153	-4934
		НР - 92%, СП - 8%			-1554,72	-5,16	-2332	-8		-365	
73	214-105-0103 РСНБ РК 2022	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	т	0,01178	-565637,00	--	-6663	--	-6663	--	-7196
		СП - 8%			--	--	--	--		-533	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				-25252	-935	-19442	-4846	-32506
							-4875	-216	--	-2407	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-25252				
	Материалы		Тенге				-12778				
	Всего заработная плата		Тенге					-5091			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-6663				
		Накладные расходы	Тенге				-4846				
		Сметная прибыль	Тенге				-2407				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				-32505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-3
		Сметная заработная плата	Тенге					-5091			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				-32505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-3
		Сметная заработная плата	Тенге					-5091			
		РАЗДЕЛ 16.Сантехнические работы 2-1-3									
74	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 $м^2$. Установка**	решетка	2	-2121,76	-76,65	-4244	-153	-425	-3630	-8504
		НР - 98%, СП - 8%			-1833,22	-18,97	-3666	-38		-630	
75	261-302-0125 РСНБ РК 2022	**Металлическая жалюзийная решетка, размер 200х200 мм**	$м^2$	0,08	-40005,00	--	-3200	--	-3200	--	-3456
		СП - 8%			--	--	--	--		-256	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**-7444**	**-153**	**-3625**	**-3630**	**-11960**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-3666	-38	--	-886	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-3200				
		Сметная прибыль	Тенге				-3200				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				-256				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				-3456				
		Материалы	Тенге				-4244				
		Всего заработная плата	Тенге				-424				
		Сдача и испытание	Тенге					-3704			
		Накладные расходы	Тенге				-182				
		Сметная прибыль	Тенге				-3630				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				-630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-8504				-2
		Сметная заработная плата	Тенге					-3704			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				-11960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-2
		Сметная заработная плата	Тенге					-3704			
		РАЗДЕЛ 17.Узел учета расхода газа 2-1-4									
76	1311-0203-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Ротационный счетчик G250 диаметром 100мм.Монтаж**	шт.	1	-12811,00	-1296,01	-12811	-1296	-1814	-7708	-22160
		НР - 75%, СП - 8%			-9700,56	-576,19	-9701	-576		-1641	
77	ТПРАЙСЛИСТ	**Ротационный счетчик G250 диаметром 100мм с диапозоном 1:200**	комплект	1	-1875000,00	--	-1875000	--	-1875000	--	-2025000
		СП - 8%			--	--	--	--		-150000	
78	ТПРАЙСЛИСТ	**Корректор объема газа с датчиком давления 0,08-5,2 бар MidiELKOR**	комплект	1	-669642,86	--	-669643	--	-669643	--	-723214
		СП - 8%			--	--	--	--		-53571	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				-2557454	-1296	-2546457	-7708	-2770374
		Стоимость монтажных работ	Тенге				-9701	-576	--	-205212	
		Материалы	Тенге				-12811				
		Всего заработная плата	Тенге				-1814				
		Накладные расходы	Тенге					-10277			
		Сметная прибыль	Тенге				-7708				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ	Тенге				-1641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-22160				
		Сметная заработная плата	Тенге					-6			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					-10277			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-2544643				
		Сметная прибыль	Тенге				-2544643				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				-203571				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				-2748214				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-2770374				
		Сметная заработная плата	Тенге					-6			
								-10277			
		РАЗДЕЛ 18.Оборудование 2-1-8									
79	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	5	-30287,75	-587,35	-151439	-2937	-33284	-113838	-286500
		НР - 98%, СП - 8%			-23043,52	-188,81	-115218	-944		-21222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	ТПРАЙСЛИСТ	Циркуляционный насос котла G=13,0м³/ч, H=9м, N=0,870кВт, U=220В, Ф40 (2рабочих) ВРН 120/280.50Т									
		СП - 8%	шт	2	-339285,71	--	-678571	--	-678571	--	-732857
					--	--	--	--		-54286	
81	511-403-0119 РСНБ РК 2022	Сетевой циркуляционный насос теплоснабжения с эл.частотным регулировочный G=22,1м³/ч, H=25м, N=5,5кВт, U=380В, Ф80 (1рабочий,1резервный) ВРН 120/280.50Т									
			шт	3	-297328,00	--	-891984	--		--	-891984
					--	--	--	--	-891984	--	
82	1118-0201-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 6 м³. Установка	водоподогреватель	2	-92111,74	-9597,80	-184223	-19195	-39529	-130556	-339962
		НР - 98%, СП - 8%			-62749,28	-3861,12	-125499	-7722		-25182	
83	245-301-0126 РСНБ РК 2022	Бойлер горячей воды V=7,5м³/ч, 476,83кВт									
		СП - 8%	шт.	2	-564242,00	--	-1128484	--	-1128484	--	-1218763
					--	--	--	--		-90279	
84	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка									
		НР - 98%, СП - 8%	насос	5	-30287,75	-587,35	-151439	-2937	-33284	-113838	-286500
					-23043,52	-188,81	-115218	-944		-21222	
85	ТПРАЙСЛИСТ	Насос на теплообменники ГВС ВРН 120/360.80Т, G=6,6-10м³/ч, H=20м, N=1,82кВт, U=380В, Ф80(1рабоч,1резерв)									
		СП - 8%	шт	2	-428571,43	--	-857143	--	-857143	--	-925714
					--	--	--	--		-68571	
86	511-403-0112 РСНБ РК 2022	Насос на теплообменники ГВС ВРН 150/360.80Т, G=6,6-10м³/ч, H=20м, N=4,64кВт, U=380В, Ф80(1рабоч,1резерв)									
			шт	2	-262783,00	--	-525566	--		--	-525566
					--	--	--	--	-525566	--	
87	ТПРАЙСЛИСТ	Подпиточный насос , G=2,0м³/ч, H=37м, N=1,4кВт, U=220В, Ф25(1рабоч,1резерв)									
		СП - 8%	шт	2	-175000,00	--	-350000	--	-350000	--	-378000
					--	--	--	--		-28000	
88	1118-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гидромагнитная система очистки воды.Установка									
		НР - 98%, СП - 8%	шт.	1	-15965,31	-297,25	-15965	-297	-10988	-4630	-22243
					-4679,61	-45,21	-4680	-45		-1648	
89	ТПРАЙСЛИСТ	Гидромагнитная система очистки воды ГМС-32									
		СП - 8%	шт	1	-110906,25	--	-110906	--	-110906	--	-119779
					--	--	--	--		-8873	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				-5045720	-25366	-3242189	-362862	-5727868
							-360615	-9655	-1417550	-319283	
		Стоимость оборудования	Тенге				-1417550				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				-1417550				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-1128484				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-1128484				
		Сметная прибыль	Тенге				-90279				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-1218763				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				-2499686				
		Материалы	Тенге				-117085				
		Всего заработная плата	Тенге					-370270			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-1996620				
		Сдача и испытание	Тенге				-11241				
		Накладные расходы	Тенге				-362862				
		Сметная прибыль	Тенге				-229004				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				-3091552				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								-224
		Сметная заработная плата	Тенге					-370270			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				-5727865				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								-224
		Сметная заработная плата	Тенге					-370270			
		РАЗДЕЛ 19. Дымовая труба									
90	1109-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Дымовая труба с газоходами**									
		НР - 69%, СП - 8%	т	3,301	-23545,14	-9443,04	-77723	-31171	-12337	-30285	-116648
					-10365,18	-2931,03	-34215	-9675		-8641	
91	222-525-0305 РСНБ РК 2022	**Стоимость металлической дымовой трубы с газоходами**									
		СП - 8%	т	3,301	-973520,00	--	-3213590	--	-3213590	--	-3470677
					--	--	--	--		-257087	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				-3291313	-31171	-3225927	-30285	-3587325
							-34215	-9675	--	-265728	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-3213590				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-3213590				
		Сметная прибыль	Тенге				-257087				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				-3470677				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-77723				
		Материалы	Тенге				-12336				
		Всего заработная плата	Тенге					-43890			
		Накладные расходы	Тенге				-30285				
		Сметная прибыль	Тенге				-8641				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-116649				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								-26
		Сметная заработная плата	Тенге					-43890			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				-3587326				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								-26
		Сметная заработная плата	Тенге					-43890			
		РАЗДЕЛ 20.Строительные работы									
92	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
		НР - 69%, СП - 8%	$м^2$	30	-111,45	-3,15	-3344	-95	-1432	-1261	-4973
					-60,55	-0,36	-1817	-11		-368	
93	1126-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими**									
		НР - 76%, СП - 8%	$м^3$ изоляции	3,26	-43968,23	-1656,56	-143336	-5400	-39540	-76580	-237509
					-30182,90	-725,92	-98396	-2366		-17593	
94	234-202-0104 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-80**									
		СП - 8%	$м^3$	5,053	-6595,00	--	-33325	--	-33325	--	-35991
					--	--	--	--		-2666	
95	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**									
		НР - 76%, СП - 8%	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	40	-3390,65	-195,13	-135626	-7805	-12091	-88582	-242145
					-2893,25	-20,63	-115730	-825		-17937	
96	214-105-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**									
		СП - 8%	т	0,0244	-572707,00	--	-13974	--	-13974	--	-15092
					--	--	--	--		-1118	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				-329605	-13300	-100362	-166423	-535710
							-215943	-3202	--	-39682	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-329605				
		Материалы	Тенге				-53064				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					-219145			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-47299				
		Накладные расходы	Тенге				-166423				
		Сметная прибыль	Тенге				-39682				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				-535710				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								-125
		Сметная заработная плата	Тенге					-219145			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				-535710				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								-125
		Сметная заработная плата	Тенге					-219145			
		РАЗДЕЛ 21.Распределительная гебенка									
97	241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм СП - 8%	шт.	8	-1035,00 --	-- --	-8280 --	-- --	-8280	-- -662	-8942
98	241-116-0303 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм СП - 8%	шт.	2	-887,00 --	-- --	-1774 --	-- --	-1774	-- -142	-1916
99	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР - 98% СП - 8%	шт.	2	-813,54 -724,95	-2,82 -0,80	-1627 -1450	-6 -2	-171	-1422 -244	-3293
100	245-506-0106 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м^3/ч, DN 25 СП - 8%	шт.	2	-21833,00 --	-- --	-43666 --	-- --	-43666	-- -3493	-47159
101	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Клапан регулирующий.Установка НР - 98% СП - 8%	шт.	1	-5215,21 -4318,86	-380,40 -80,03	-5215 -4319	-380 -80	-516	-4311 -762	-10288
102	242-310-0109 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 100 пропускной способностью 160 м^3/ч СП - 8%	шт.	1	-796835,00 --	-- --	-796835 --	-- --	-796835	-- -63747	-860582
103	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР - 98% СП - 8%	вентилятор	1	-7299,42 -6925,52	-310,52 -103,01	-7299 -6926	-311 -103	-62	-6888 -1135	-15322
104	246-402-0103 РСНБ РК 2022	Вентилятор осевой фланцевый из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,18 кВт, n 1350 об/мин, Qmax 3700 м^3/ч, 220 В СП - 8%	комплект	1	-64147,00 --	-- --	-64147 --	-- --	-64147	-- -5132	-69279
105	1118-1001-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 150 мм. Установка НР - 98% СП - 8%	фильтр	1	-10147,37 -8579,28	-1437,39 -431,06	-10147 -8579	-1437 -431	-131	-8830 -1518	-20495
106	242-404-0111 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 150 СП - 8%	шт.	1	-128656,00 --	-- --	-128656 --	-- --	-128656	-- -10292	-138948
107	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР - 98% СП - 8%	фильтр	1	-1957,32 -1613,04	-317,05 -97,06	-1957 -1613	-317 -97	-27	-1676 -291	-3924

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	242-404-0106 РСНБ РК 2022	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50**	шт.	1	-30110,00	--	-30110	--	-30110	--	-32519
		СП - 8%			--	--	--	--		-2409	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				-1099713	-2451	-1074375	-23127	-1212667
							-22887	-713	--	-89827	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-1073468				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-1073468				
		Сметная прибыль	Тенге				-85877				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-1159345				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				-26245				
		Материалы	Тенге				-909				
		Всего заработная плата	Тенге					-23600			
		Сдача и испытание	Тенге				-693				
		Накладные расходы	Тенге				-23127				
		Сметная прибыль	Тенге				-3950				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				-53322				-14
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					-23600			
		Сметная заработная плата	Тенге				-1212667				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге								-14
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					-23600			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 22.Строительные работы									
109	1126-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	5,5	-1351,95	-20,67	-7436	-113	-3377	-3036	-11310
		НР - 76%, СП - 8%			-717,46	-8,98	-3946	-49		-838	
110	261-105-0122 РСНБ РК 2022	**Изол ГОСТ 10296-79**	$м^2$	6,325	-301,00	--	-1904	--	-1904	--	-2056
		СП - 8%			--	--	--	--		-152	
111	1126-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими**	$м^3$ изоляции	0,25	-43968,23	-1656,56	-10992	-414	-3032	-5873	-18214
		НР - 76%, СП - 8%			-30182,90	-725,92	-7546	-181		-1349	
112	234-202-0101 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-40**	$м^3$	0,3875	-5580,00	--	-2162	--	-2162	--	-2335
		СП - 8%			--	--	--	--		-173	
113	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	6,9	-703,30	-21,32	-4853	-147	-1331	-2608	-8058
		НР - 76%, СП - 8%			-489,18	-8,21	-3375	-57		-597	
114	261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Покровной слой-стеклопластик рулонный типа РСТ**	1000 $м^2$	0,007935	-552642,00	--	-4385	--	-4385	--	-4736
		СП - 8%			--	--	--	--		-351	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				-31732	-674	-16191	-11517	-46709
							-14867	-287	--	-3460	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-31732				
		Материалы	Тенге				-7738				
		Всего заработная плата	Тенге					-15154			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-8451				
		Накладные расходы	Тенге				-11517				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				-3460				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				-46709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-9
		Сметная заработная плата	Тенге					-15154			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				-46709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-9
		Сметная заработная плата	Тенге					-15154			
		РАЗДЕЛ 23.Прибор учета тепла									
115	1311-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Система теплового учета**	шт.	2	-5629,27	-459,87	-11259	-920	-638	-7582	-20348
		НР - 75%, СП - 8%			-4850,28	-204,45	-9701	-409		-1507	
116	245-706-0904 РСНБ РК 2022	**Расходомер-счетчик электромагнитный SMF, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65 без индикатора, Q 3,5-71 м³/ч, DN 50**	шт.	2	-192735,00	–	-385470	–	-385470	–	-416308
		СП - 8%			–	–	–	–		-30838	
117	245-710-0204 РСНБ РК 2022	**Тепловычислитель модели ТСРВ-033**	шт.	1	-76721,00	–	-76721	–	-76721	–	-82859
		СП - 8%			–	–	–	–		-6138	
118	1311-0203-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Система теплового учета**	шт.	2	-1855,61	–	-3711	–	-477	-2425	-6627
		НР - 75%, СП - 8%			-1616,76	–	-3234	–		-491	
119	245-706-0902 РСНБ РК 2022	**Расходомер-счетчик электромагнитный SMF, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65 без индикатора, Q 1,5-29 м³/ч, DN 32**	шт.	2	-192731,00	–	-385462	–	-385462	–	-416299
		СП - 8%			–	–	–	–		-30837	
120	245-710-0204 РСНБ РК 2022	**Тепловычислитель модели ТСРВ-033**	шт.	1	-76721,00	–	-76721	–	-76721	–	-82859
		СП - 8%			–	–	–	–		-6138	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				-939344	-920	-925489	-10007	-1025300
							-12935	-409	–	-75949	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				-14970				
	Материалы		Тенге				-1116				
	Всего заработная плата		Тенге					-13344			
		Накладные расходы	Тенге				-10007				
		Сметная прибыль	Тенге				-1998				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				-26975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-8
		Сметная заработная плата	Тенге					-13344			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-924374				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-924374				
		Сметная прибыль	Тенге				-73951				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				-998325				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				-1025300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-8
		Сметная заработная плата	Тенге					-13344			
		РАЗДЕЛ 24. Трубы и трубопроводная арматура котельной									
121	1116-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка**	шт.	3	-11973,67	-707,79	-35921	-2123	-3649	-30070	-71270
		НР - 98%, СП - 8%			-10049,66	-178,13	-30149	-534		-5279	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	242-103-0304 РСНБ РК 2022	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150**	шт.	3	-173642,00	--	-520926	--	-520926	--	-562600
		СП - 8%			--	--	--	--		-41674	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				-556847	-2123	-524575	-30070	-633870
							-30149	-534	--	-46953	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-520926				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-520926				
		Сметная прибыль	Тенге				-41674				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-562600				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				-35921				
		Материалы	Тенге				-3649				
		Всего заработная плата	Тенге					-30683			
		Накладные расходы	Тенге				-30070				
		Сметная прибыль	Тенге				-5279				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				-71270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-19
		Сметная заработная плата	Тенге					-30683			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				-633870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-19
		Сметная заработная плата	Тенге					-30683			
		РАЗДЕЛ 25.Строительные работы									
123	1126-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими**	$м^3$ изоляции	6,5	-43968,23	-1656,56	-285793	-10767	-78837	-152690	-473561
		НР - 76%, СП - 8%			-30182,90	-725,92	-196189	-4718		-35079	
124	234-202-0101 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-40**	$м^3$	10,075	-5580,00	--	-56218	--	-56218	--	-60715
		СП - 8%			--	--	--	--		-4497	
125	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	124	-703,30	-21,32	-87209	-2644	-23907	-46874	-144811
		НР - 76%, СП - 8%			-489,18	-8,21	-60658	-1018		-10727	
126	261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Покровной слой-стеклопластик рулонный типа РСТ**	1000 $м^2$	0,1426	-552642,00	--	-78807	--	-78807	--	-85112
		СП - 8%			--	--	--	--		-6305	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				-508027	-13411	-237769	-199564	-764199
							-256847	-5736	--	-56608	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-508027				
		Материалы	Тенге				-102744				
		Всего заработная плата	Тенге					-262583			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-135025				
		Накладные расходы	Тенге				-199564				
		Сметная прибыль	Тенге				-56608				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-764199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-159
		Сметная заработная плата	Тенге					-262583			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				-764199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-159
		Сметная заработная плата	Тенге					-262583			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 26.Канал КЛ120х60-8(17,16м) 6-1									
127	1106-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Стены и днище канала из бетона В25.Устройство**	$м^3$	11,25	-45510,06	-2669,10	-511988	-30028	-412501	-73155	-631955
		НР - 91%, СП - 8%			-6174,11	-971,70	-69459	-10932		-46811	
128	261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,30245	-354275,00	--	-107150	--	-107150	--	-115722
		СП - 8%			--	--	--	--		-8572	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**				-619138	-30028	-519651	-73155	-747677
							-69459	-10932	--	-55383	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-619138				
		Материалы	Тенге				-412502				
		Всего заработная плата	Тенге					-80391			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-107150				
		Накладные расходы	Тенге				-73155				
		Сметная прибыль	Тенге				-55383				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				-747676				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								-53
		Сметная заработная плата	Тенге					-80391			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				-747676				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								-53
		Сметная заработная плата	Тенге					-80391			
		РАЗДЕЛ 27.Строительные работы 7-3									
129	8601-0602-0402 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.15**	**секция**	106	-96897,00	-476,00	-10271082	-50456	-8471944	-1603937	-12825021
		НР - 91%, СП - 8%			-16497,00	-131,00	-1748682	-13886		-950002	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	**Тенге**				-10271082	-50456	-8471944	-1603937	-12825021
							-1748682	-13886	--	-950002	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-10271082				
		Материалы	Тенге				-8471944				
		Всего заработная плата	Тенге					-1762568			
		Накладные расходы	Тенге				-1603937				
		Сметная прибыль	Тенге				-950002				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				-12825021				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								-1212
		Сметная заработная плата	Тенге					-1762568			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				-12825021				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								-1212
		Сметная заработная плата	Тенге					-1762568			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	**Тенге**				-26480430	-227227	-21690863	-2843936	-31556913
							-3144790	-71728	-1417550	-2232544	
		Стоимость оборудования	Тенге				-1417550				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования	Тенге				-1417550				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				-27781				
		Материалы	Тенге				-2930				
		Всего заработная плата	Тенге					-23621			
		Накладные расходы	Тенге				-17715				
		Сметная прибыль	Тенге				-3639				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ	Тенге				-49135				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								-14
		Сметная заработная плата	Тенге					-23621			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-19665505				
		Материалы	Тенге				-9116236				
		Всего заработная плата	Тенге					-2578450			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-7887331				
		Накладные расходы	Тенге				-2278061				
		Сметная прибыль	Тенге				-1755485				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				-23699051				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								-1708
		Сметная заработная плата	Тенге					-2578450			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-258855				
		Материалы	Тенге				-21040				
		Всего заработная плата	Тенге					-186190			
		Накладные расходы	Тенге				-128471				
		Сметная прибыль	Тенге				-30986				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-418312				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								-117
		Сметная заработная плата	Тенге					-186190			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				-5110739				
		Материалы	Тенге				-122067				
		Всего заработная плата	Тенге					-428257			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-4541263				
		Сдача и испытание	Тенге				-12116				
		Накладные расходы	Тенге				-419689				
		Сметная прибыль	Тенге				-442434				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				-5972862				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								-259
		Сметная заработная плата	Тенге					-428257			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				-31556910				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								-2098
		Сметная заработная плата	Тенге					-3216518			
		ОТДЕЛ 9. ВЫКЛЮЧИТЬ									
		РАЗДЕЛ 28.Полы2-1-1									
130	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	51,25	4315,55	93,32	221172	4782	130999	82501	327967
		НР - 94%, СП - 8%			1666,16	46,37	85391	2376		24294	
131	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	54,8375	2410,09	16,69	132163	915	110668	19660	163969
		НР - 94%, СП - 8%			375,29	6,11	20580	335		12146	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**				353335	5697	241667	102161	491936
							105971	2711	--	36440	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				353335				
		Материалы	Тенге				241667				
		Всего заработная плата	Тенге					108682			
		Накладные расходы	Тенге				102161				
		Сметная прибыль	Тенге				36440				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				491936				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					108682			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				491936				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					108682			
		РАЗДЕЛ 29.Узел учета расхода газа 2-1-4									
132	1311-0203-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Газовый счетчик G250 диаметром 100мм.Монтаж**	шт.	1	12811,00	1296,01	12811	1296	1814	7708	22160
		НР - 75%, СП - 8%			9700,56	576,19	9701	576		1641	
133	ТПРАЙСЛИСТ	**Газовый счетик FMR G250 диаметром 100 PN16**	комплект	1	2232142,86	–	2232143	–	2232143	–	2410714
		СП - 8%			–	–	–	–		178571	
134	ТПРАЙСЛИСТ	**Корректор объема газа**	комплект	1	892857,14	–	892857	–	892857	–	964286
		СП - 8%			–	–	–	–		71429	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				3137811	1296	3126814	7708	3397160
							9701	576	–	251641	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				12811				
		Материалы	Тенге				1814				
		Всего заработная плата	Тенге					10277			
		Накладные расходы	Тенге				7708				
		Сметная прибыль	Тенге				1641				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				22160				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					10277			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3125000				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3125000				
		Сметная прибыль	Тенге				250000				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3375000				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				3397160				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					10277			
		РАЗДЕЛ 30.Оборудование 2-1-8									
135	1118-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Насосы циркуляционный с электродвигателем. Установка**	насос	4	45071,82	2182,62	180287	8730	40386	131862	337121
		НР - 98%, СП - 8%			32792,71	845,61	131171	3382		24972	
136	ТПРАЙСЛИСТ	**Циркуляционный насос котла А 56/180 ХМ**	шт	2	339285,71	–	678571	–	678571	–	732857
		СП - 8%			–	–	–	–		54286	
137	ТПРАЙСЛИСТ	**Сетевой циркуляционный насос теплоснабжения с эл.частотным регулировочный G=22м^3/ч,H=25м, CP-G 65-2640/A/BAQE/4**	шт	2	714285,71	–	1428571	–	1428571	–	1542857
		СП - 8%			–	–	–	–		114286	
138	1118-0201-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Теплообменник пластинатый, вместимость до 8 м^3. Установка**	шт	1	92111,74	9597,80	92112	9598	19765	65278	169981
		НР - 98%, СП - 8%			62749,28	3861,12	62749	3861		12591	
139	ТПРАЙСЛИСТ	**Теплообменник пластинчатый 8 м^3/ч, 430кВт**	шт	2	848214,29	–	1696429	–	1696429	–	1832143
		СП - 8%			–	–	–	–		135714	
140	1118-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Насосы циркуляционный с электродвигателем Установка**	насос	4	45071,82	2182,62	180287	8730	40386	131862	337121
		НР - 98%, СП - 8%			32792,71	845,61	131171	3382		24972	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	ТПРАЙСЛИСТ	Насос циркуляционный греющий контур ГВС G=20м³/ч, H=6м, BPH 120/280.50T,	шт	2	339285,71	--	678571	--	678571	--	732857
		СП - 8%			--	--	--	--		54286	
142	ТПРАЙСЛИСТ	Насос циркуляционный нагреваемый контур ГВС G=8м³/ч, H=12м, KLP 40-1600M	шт	2	321428,57	--	642857	--	642857	--	694286
		СП - 8%			--	--	--	--		51429	
143	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Насосы подпиточный. Установка	насос	2	30287,75	587,35	60576	1175	13314	45535	114600
		НР - 98%, СП - 8%			23043,52	188,81	46087	378		8489	
144	ТПРАЙСЛИСТ	Насос подпиточный Jet 82M	шт	2	133928,57	--	267857	--	267857	--	289286
		СП - 8%			--	--	--	--		21429	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				5906118	28233	5506707	374537	6783109
							371178	11003	--	502454	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5906118				
	Материалы		Тенге				113851				
	Всего заработная плата		Тенге					382181			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5392856				
	Сдача и испытание		Тенге				11634				
		Накладные расходы	Тенге				374537				
		Сметная прибыль	Тенге				502454				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				6783109				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								232
		Сметная заработная плата	Тенге					382181			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				6783109				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								232
		Сметная заработная плата	Тенге					382181			

РАЗДЕЛ 31.Распределительная гебенка

145	1116-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	9	1531,19	115,70	13781	1041	716	12072	27922
		НР - 98%, СП - 8%			1336,00	32,76	12024	295		2068	
146	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	9	2431,00	--	21879	--	21879	--	23629
		СП - 8%			--	--	--	--		1750	
147	241-112-0130 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	6	807,00	--	4842	--	4842	--	5229
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
148	1118-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Грязевики, наружный диаметр патрубков 219 мм. Установка	шт.	2	192630,40	1648,27	385261	3296	341905	40036	459320
		НР - 98% СП - 8%			20030,14	396,23	40060	792		34024	
149	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	5215,21	380,40	20861	1521	2065	17244	41153
		НР - 98%, СП - 8%			4318,86	80,03	17275	320		3048	
150	242-302-0407 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 65	шт.	4	73855,00	--	295420	--	295420	--	319054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		23634	
151	1118-1001-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 76 мм. Установка**	фильтр	1	30974,07	546,18	30974	546	27982	2551	36207
		НР - 98%, СП - 8%			2446,16	157,16	2446	157		2682	
152	242-404-0108 РСНБ РК 2022	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, T до +200°C, PN 16 CT PK ГОСТ Р 50553-2010 DN 76**	шт.	1	48553,00	–	48553	–	48553	–	52437
		СП - 8%			–	–	–	–		3884	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				821571	6404	743362	71903	964951
							71805	1564	–	71477	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				370694				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				370694				
		Сметная прибыль	Тенге				29655				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				400349				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				450877				
	Материалы		Тенге				372665				
	Всего заработная плата		Тенге					73369			
	Сдача и испытание		Тенге				1350				
		Накладные расходы	Тенге				71903				
		Сметная прибыль	Тенге				41822				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				564602				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					73369			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				964951				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					73369			

РАЗДЕЛ 32. Трубы и трубопроводная арматура котельной

153	1312-1101-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	20596,48	8766,90	20596	8767	677	8860	31813
		НР - 61%, СП - 8%			11152,08	3372,73	11152	3373		2357	
154	ТПРАЙСЛИСТ	**Клапан регулирующий трехходовой ДУ 100 Kv 145 (Данфосс) Модель VF3**	шт	1	2672142,86	–	2672143	–	2672143	–	2885914
		СП - 8%			–	–	–	–		213771	
155	ТПРАЙСЛИСТ	**Электрический привод 230В Модель AME-655**	шт	1	1654285,71	–	1654286	–	1654286	–	1786629
		СП - 8%			–	–	–	–		132343	
156	1311-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Регулятор масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене**	шт.	1	21572,45	4971,93	21572	4972	669	13460	37835
		НР - 75%, СП - 8%			15931,08	2015,54	15931	2016		2803	
157	ТПРАЙСЛИСТ	**Электронный регулятор Модель ECL Comfort 210**	шт	1	406696,43	–	406696	–	406696	–	439232
		СП - 8%			–	–	–	–		32536	
158	ТПРАЙСЛИСТ	**Клемная панель Модель ECL Comfort 210/310**	шт	1	41696,43	–	41696	–	41696	–	45032
		СП - 8%			–	–	–	–		3336	
159	ТПРАЙСЛИСТ	**Ключ приложения для контроллера ECL Модель A266**	шт	1	256428,57	–	256429	–	256429	–	276943
		СП - 8%			–	–	–	–		20514	
160	1311-0203-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Преобразователь давления. Установка**	шт.	1	12811,00	1296,01	12811	1296	1814	7708	22160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 75%, СП - 8%			9700,56	576,19	9701	576		1641	
161	ТПРАЙСЛИСТ	**Преобразователь давления Модель MBS1700**	шт	1	60714,29	--	60714	--	60714	--	65571
		СП - 8%			--	--	--	--		4857	
162	1311-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Датчик температуры. Установка**	шт.	1	4055,37	--	4055	--	77	2983	7602
		НР - 75%, СП - 8%			3977,94	--	3978	--		563	
163	ТПРАЙСЛИСТ	**Датчик температуры Воздуха Модель ESMT**	шт	1	29642,86	--	29643	--	29643	--	32014
		СП - 8%			--	--	--	--		2371	
164	1311-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Датчик температуры. Установка**	шт.	4	4055,37	--	16221	--	309	11934	30407
		НР - 75%, СП - 8%			3977,94	--	15912	--		2252	
165	ТПРАЙСЛИСТ	**Датчик температуры погружной медь Модель ESMU 100**	шт	4	34017,86	--	136071	--	136071	--	146957
		СП - 8%			--	--	--	--		10886	
166	ТПРАЙСЛИСТ	**Гильза сталь Модель ESMU 100**	шт	4	34017,86	--	136071	--	136071	--	146957
		СП - 8%			--	--	--	--		10886	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				5469004	15035	5397295	44945	5955066
							56674	5965	--	441116	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				75255				
	Материалы		Тенге				3548				
	Всего заработная плата		Тенге					62639			
		Накладные расходы	Тенге				44945				
		Сметная прибыль	Тенге				9616				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				129816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					62639			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5393749				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5393749				
		Сметная прибыль	Тенге				431500				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				5825249				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				5955065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					62639			
		РАЗДЕЛ 33.Канал КЛ120х60-8(17,16м) 6-1									
167	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	$м^3$ сборных конструкций	9,54	15054,33	3778,00	143618	36042	50803	81063	242655
		НР - 118%, СП - 8%			5951,04	1249,94	56773	11924		17975	
168	225-203-0103 РСНБ РК 2022	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012 (Л7-11/2)**	$м^3$	9,54	49519,00	--	472411	--	472411	--	510204
		СП - 8%			--	--	--	--		37793	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				616029	36042	523214	81063	752859
							56773	11924	--	55768	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				616029				
	Материалы		Тенге				50803				
	Всего заработная плата		Тенге					68697			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				472411				
		Накладные расходы	Тенге				81063				
		Сметная прибыль	Тенге				55768				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				752860				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					68697			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				752860				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					68697			
		РАЗДЕЛ 34.Покрытие тротуарной плиткой-125м^2 7-2									
169	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Основание толщиной 12см из щебня фракции 10-20мм,однослойные.Устройство**	м^2 основания	125	1459,10	300,69	182388	37587	137500	19338	217863
		НР - 108%, СП - 8%			58,41	84,83	7301	10604		16138	
170	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м^3 материала основания в плотном теле	12,5	9313,33	1407,68	116417	17596	96273	7205	133512
		НР - 108%, СП - 8%			203,80	329,92	2548	4124		9890	
171	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Устройство плиточных тротуаров**	м^2	125	2587,12	246,85	323390	30857	1449	266681	637278
		НР - 88%, СП - 8%			2328,67	95,71	291084	11964		47206	
172	255-102-0605 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м^2	127,5	2739,00	–	349223	–	349223	–	377161
		СП - 8%			–	–	–	–		27938	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				971418	86040	584445	293224	1365814
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				17275286	178747	16123504	975541	19710895
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7128452
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				7128452				
		Оборудования	Тенге				0				
		Временный здания и сооружения 1,4%	Тенге				99798				
		Итого	Тенге				7228250				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время, 1,98%	Тенге				143119				
		Итого	Тенге				7371370				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				147427				
		ИТОГО	Тенге				7518797				
		Итого со скидкой в рамках твердой договорной цены (понижающий коэффициент) К=0,9500000067	Тенге				7142857				
		НДС 12%	Тенге				857143				
		Итого с НДС	Тенге				8 000 000				

Подрядчик:
Директор
ТОО "Цемстрой"

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Сервис Строй"

Алшынбаев Н.