Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", БИН 160140010537, Актюбинская область, г.Актобе, проспект Абилкайыр хана, 40

Подрядчик: ТОО "Ремстрой", БИН 970640002216, Туркестанская область, с.Темирлановка, ул.Кажымукан, 13.

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: "Газификация здания котельной Вознесеновской средней школы в с.Вознесеновка Мартукского района"

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2023 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		84	05.04.2023	ОБ		ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС 12%	Всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: "Газификация здания котельной Вознесеновской средней школы в с.Вознесеновка Мартукского района	61 582 476,00	39 491 191,07							4 738 942,93	44 230 134,00
Удержание 30%	18 474 742,80	11 847 357,32							1 421 682,88	13 269 040,20
ИТОГО к оплате	61 582 476,00	39 491 191,07							3 317 260,05	30 961 093,80

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____ Алдияров Н.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Ремстрой"
_____ Миркамалов Б.

Авторский надзор:
Директор
ПК "Актюбгражданпроект"
_____ Ажгалив А.Г.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Қабылан эксперт"
_____ Нургалин Р.Н.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", БИН 160140010537, Актюбинская область, г.Актобе, проспект Абилкайыр хана, 40
Подрядчик: ТОО "Ремстрой", БИН 970640002216, Туркестанская область, с.Темирлановка, ул.Кажымукан, 13,
Наименование строительства: "Строительно-монтажные работы по объекту:"Газификация здания котельной Вознесеновской средней школы в с.Вознесеновка Мартукского района"
Договор: №84 от 05.04.2023г

Акт приемки выполненных работ №2
за июль 2023год

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Перегородки 2-1-1										
1	54	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича на растворе М25**	м² перегородок (за вычетом проемов)	6,33		6804,25	405,38	43071	2566	24664	15275	63014
			НР - 93%; СП - 8%				2502,54	92,27	15841	584		4668	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					43071	2566	24664	15275	63014
									15841	584	--	4668	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					43071				
			Материалы	Тенге					24664				
			Всего заработная плата	Тенге						16425			
			Накладные расходы	Тенге					15275				
			Сметная прибыль	Тенге					4668				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					63014				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
			Сметная заработная плата	Тенге						16425			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					63014				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
			Сметная заработная плата	Тенге						16425			
			РАЗДЕЛ 2.Перекрытие на отметке 2,5м										
2	65	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Металлические балки.Монтаж**	т конструкций	0,11862		42682,80	13657,83	5063	1620	664	2266	7915
			НР - 69%; СП - 8%				23429,55	4252,87	2779	504		586	
3	66	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Электродуговая сварка**	т	0,11862		18778,27	2354,21	2227	280	273	1155	3653
			НР - 69%; СП - 8%				14108,38	5,73	1674	1		271	
4	67	214-203-0202 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П**	т	0,08112		492392,00	--	39943	--	39943	--	43138
			СП - 8%				--	--	--	--		3195	
5	68	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0375		463375,00	--	17377	--	17377	--	18767
			СП - 8%				--	--	--	--		1390	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	69	1110-0114-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Настил из брусков.Укладка *НР - 90%; СП - 8%*	м² покрытия	6,35	1086,45 395,48	87,66 35,95	6899 2511	556 228	3832	2466 749	10114
7	70	215-202-0703 РСНБ РК 2022	Стоимость брусков *СП - 8%*	м³	0,052	93036,00 --	-- --	4838 --	-- --	4838	-- 387	5225
8	71	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м² обработанной поверхности	6,35	409,88 48,19	3,99 1,70	2603 306	26 11	2271	285 231	3119
9	72	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м² утепляемого покрытия	6,35	1372,31 758,22	76,68 17,49	8714 4815	487 111	3412	4532 1060	14305
10	73	234-101-0208 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200 *СП - 8%*	м³	0,3296	67633,00 --	-- --	22292 --	-- --	22292	-- 1783	24075
11	74	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Профлист.Укладка *НР - 92%; СП - 8%*	м² кровли	6,35	5477,80 976,83	29,99 11,38	34784 6203	190 72	28391	5773 3245	43802
12	75	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. изм. 75	Подшивка потолков гипсокартоном *НР - 90%; СП - 8%*	м² потолка	6,35	4124,87 1747,61	19,97 7,89	26193 11097	127 50	14969	10033 2898	39124
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				170933 29385	3286 977	138262 --	26510 15795	213237
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				163643				
			Материалы	Тенге				52875				
			Всего заработная плата	Тенге					25404			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				84450				
			Накладные расходы	Тенге				23089				
			Сметная прибыль	Тенге				14938				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				201670				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					25404			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				7290				
			Материалы	Тенге				939				
			Всего заработная плата	Тенге					4958			
			Накладные расходы	Тенге				3421				
			Сметная прибыль	Тенге				857				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				11568				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					4958			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				213238				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					30362			
			РАЗДЕЛ 3.Кровля									
13	76	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	65,24	1146,09 286,80	37,77 5,92	74771 18711	2464 386	53596	17569 7387	99727

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	77	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Покрытия. Утепление керамзитом (по уклону от 140мм до 240мм)	$м^3$ утеплителя	12,3956	6306,04	2678,27	78167	33199	--	48778	137101
			НР - 92%; СП - 8%			3627,77	649,51	44968	8051		10156	
15	78	ТПРАЙСЛИСТ	Стоимость керамзита	$м^3$	12,767468	7660,71	--	97808	--	--	--	105633
			СП - 8%			--	--	--	--		7825	
16	79	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	65,24	1218,17	158,05	79473	10311	47939	21749	109320
			НР - 92%; СП - 8%			325,30	37,06	21223	2418		8098	
17	80	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 30мм	$м^2$ стяжки	978,6	37,28	2,35	36482	2300	32998	1605	41130
			НР - 92%; СП - 8%			1,21	0,57	1184	558		3043	
18	81	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	$м^2$ кровли	65,24	489,89	21,30	31960	1390	17160	12776	48315
			НР - 92%; СП - 8%			205,55	7,31	13410	477		3579	
19	82	235-103-0306 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка нижний слой	$м^2$	150,052	995,00	--	149302	--	149302	--	161246
			СП - 8%			--	--	--	--		11944	
20	83	1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 до трех слоев	$м^2$ кровли	65,24	164,60	10,11	10739	660	4008	5795	17856
			НР - 92%; СП - 8%			93,05	3,49	6071	228		1322	
21	84	235-103-0310 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-5,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка верхний слой	$м^2$	75,026	1163,00	--	87255	--	87255	--	94235
			СП - 8%			--	--	--	--		6980	
22	85	1112-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	23,1	2615,46	35,96	60417	831	42606	15831	82348
			НР - 92%; СП - 8%			735,08	9,86	16980	228		6100	
23	86	235-103-0306 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка нижний слой	$м^2$	15,015	995,00	--	14940	--	14940	--	16135
			СП - 8%			--	--	--	--		1195	
24	87	235-103-0310 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-5,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка верхний слой	$м^2$	19,635	1163,00	--	22836	--	22836	--	24663
			СП - 8%			--	--	--	--		1827	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				744150	51155	472640	124103	937709
								122547	12346	--	69456	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				744150				

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				198309				
		Всего заработная плата		Тенге					134893			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				372141				
			Накладные расходы	Тенге				124103				
			Сметная прибыль	Тенге				69456				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				937709				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
			Сметная заработная плата	Тенге					134893			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				937709				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
			Сметная заработная плата	Тенге					134893			
			РАЗДЕЛ 4.Полы									
25	106	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м² площади уплотнения	57,01	444,88	46,07	25363	2626	17066	6183	34070
			НР - 94%; СП - 8%			99,47	15,90	5671	906		2524	
26	107	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м³ подстилающего слоя	7,6358	36646,38	11,09	279824	85	240946	36466	341593
			НР - 94%; СП - 8%			5080,45	--	38793	--		25303	
27	108	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м² стяжки	5,76	639,17	33,89	3682	195	17	3366	7612
			НР - 94%; СП - 8%			602,44	19,22	3470	111		564	
28	109	212-402-0109 РСНБ РК 2022	**Стоимость легкого бетона**	м³	0,117504	37822,00	--	4444	--	4444	--	4800
			СП - 8%			--	--	--	--		356	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				313313	2906	262473	46015	388075
								47934	1017	--	28747	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				313313				
		Материалы		Тенге				258027				
		Всего заработная плата		Тенге					48951			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4444				
			Накладные расходы	Тенге				46015				
			Сметная прибыль	Тенге				28747				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				388075				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
			Сметная заработная плата	Тенге					48951			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				388075				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
			Сметная заработная плата	Тенге					48951			
			РАЗДЕЛ 5.Фундамент дымовой трубы									
29	146	1105-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром до 630 мм. Устройство ударно-канатным способом. Грунты группы 3**	м³ конструктивного объема	1,2	82482,87	56020,30	98979	67224	1037	55619	166966
			НР - 99%; СП - 8%			25598,15	21219,50	30718	25463		12368	
30	147	212-101-2003 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	м³	1,2	29509,00	--	35411	--	35411	--	38244
			СП - 8%			--	--	--	--		2833	
31	148	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0136	399352,00	--	5431	--	5431	--	5865
			СП - 8%			--	--	--	--		434	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	149	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,05936	372799,00	--	22129	--	22129	--	23899
			СП - 8%			--	--	--	--		1770	
33	150	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кстп и Ксм=1.11	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В10	$м^3$	0,75	33880,21	1659,26	25410	1245	22810	1470	29030
			НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	1355	260		2150	
34	151	1106-0101-0121 РСНБ РК 2022 Кстп и Ксм=1.11	Монолитного ростверка из бетона В15.Устройство	$м^3$	4,75	39599,27	2656,80	188097	12619	154559	21309	226159
			НР - 91%; СП - 8%			4404,04	525,78	20919	2497		16752	
35	152	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003192	399352,00	--	1275	--	1275	--	1377
			СП - 8%			--	--	--	--		102	
36	153	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27444	331233,00	--	90904	--	90904	--	98176
			СП - 8%			--	--	--	--		7272	
37	154	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кстп и Ксм=1.11	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,078336	61648,98	2966,72	4829	233	43	4216	9768
			НР - 91%; СП - 8%			58124,26	1014,88	4553	80		724	
38	155	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,078336	380647,00	--	29818	--	29818	--	32283
			СП - 8%			--	--	--	--		2385	
39	156	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кстп и Ксм=1.11	Обетонирование бетоном В15.Устройство	$м^3$	1,4	43440,00	1738,53	60816	2434	47409	10472	76991
			НР - 91%; СП - 8%			7837,60	382,39	10973	535		5703	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				563099	83755	410826	93086	708678
								68518	28835	--	52493	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				563099				
			Материалы	Тенге				225858				
			Всего заработная плата	Тенге					97353			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				184968				
			Накладные расходы	Тенге				93086				
			Сметная прибыль	Тенге				52493				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				708678				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
			Сметная заработная плата	Тенге					97353			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				708678				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
			Сметная заработная плата	Тенге					97353			
			РАЗДЕЛ 6.База дымовой трубы									
40	157	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кстп и Ксм=1.11	Металлоконструкции базы дымовой трубы.Монтаж	т конструкций	0,265308	38360,65	16944,24	10177	4496	2990	2777	13990
			НР - 69%; СП - 8%			10142,65	5027,18	2691	1334		1036	
41	158	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0302	441684,00	--	13339	--	13339	--	14406
			СП - 8%			--	--	--	--		1067	
42	159	214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,22906	475599,00	--	108941	--	108941	--	117656

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		8715	
43	160	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,006048	813201,00	--	4918	--	4918	--	5311
			СП - 8%			--	--	--	--		393	
44	161	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	8,38	93,60	2,28	784	19	468	207	1070
			НР - 69%; СП - 8%			35,39	0,36	297	3		79	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				138159	4515	130656	2984	152433
								2988	1337	--	11290	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				127982				
		Материалы		Тенге				469				
		Всего заработная плата		Тенге					300			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				127198				
			Накладные расходы	Тенге				207				
			Сметная прибыль	Тенге				10254				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				138443				
			Сметная заработная плата	Тенге					300			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10177				
		Материалы		Тенге				2991				
		Всего заработная плата		Тенге					4025			
			Накладные расходы	Тенге				2777				
			Сметная прибыль	Тенге				1036				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13990				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					4025			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				152433				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					4325			
			РАЗДЕЛ 7.Башня дымовой трубы									
45	162	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Металлические конструкции.Монтаж	т конструкций	1,06228	125652,40	28400,26	133478	30169	3578	74903	225052
			НР - 69%; СП - 8%			93884,36	8306,78	99731	8824		16671	
46	163	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Электродуговая сварка	т	1,06228	10201,26	1341,17	10837	1425	1245	5638	17793
			НР - 69%; СП - 8%			7688,30	3,82	8167	4		1318	
47	164	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,8202	463375,00	--	380060	--	380060	--	410465
			СП - 8%			--	--	--	--		30405	
48	165	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,24208	492392,00	--	119198	--	119198	--	128734
			СП - 8%			--	--	--	--		9536	
49	166	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	90,89	93,60	2,28	8507	208	5082	2242	11609
			НР - 69%; СП - 8%			35,39	0,36	3217	33		860	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				652080	31802	509163	82783	793653
								111118	8861	--	58790	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				507768				
		Материалы		Тенге				5083				
		Всего заработная плата		Тенге					3250			

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				499258				
			Накладные расходы	Тенге				2242				
			Сметная прибыль	Тенге				40801				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				550808				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					3250			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				144315				
		Материалы		Тенге				4823				
		Всего заработная плата		Тенге					116726			
			Накладные расходы	Тенге				80541				
			Сметная прибыль	Тенге				17989				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				242845				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
			Сметная заработная плата	Тенге					116726			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				793653				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
			Сметная заработная плата	Тенге					119976			
			РАЗДЕЛ 8.Вентшахта ВШ-1									
50	167	1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича**	$м^3$ кладки	0,19	46434,49	4402,41	8823	837	6145	1893	11573
			НР - 93%; СП - 8%			9688,37	1023,93	1841	195		857	
51	168	1126-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. изм. 25	**Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо**	$м^2$	0,1	33017,07	16,15	3302	1	3197	79	3652
			НР - 76%; СП - 8%			1039,84	4,58	104	--		270	
52	169	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0068	595344,45	9685,73	4048	65	3385	721	5151
			НР - 118%; СП - 8%			87921,44	1967,62	598	13		382	
53	170	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Покрытие вентшахт оцинкованной кровельной сталью.Устройство**	$м^2$ покрытия	1,5	1610,53	21,25	2416	32	52	2153	4934
			НР - 92%; СП - 8%			1554,72	5,16	2332	8		365	
54	171	214-105-0103 РСНБ РК 2022	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	т	0,01178	565637,00	--	6663	--	6663	--	7196
			СП - 8%			--	--	--	--		533	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				25252	935	19442	4846	32506
								4875	216	--	2407	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				25252				
		Материалы		Тенге				12778				
		Всего заработная плата		Тенге					5091			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6663				
			Накладные расходы	Тенге				4846				
			Сметная прибыль	Тенге				2407				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32505				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					5091			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				32505				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					5091			
			РАЗДЕЛ 9.Сбросной колодец									

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	172	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5	$м^3$	0,38	33424,27	1689,26	12701	631	11383	745	14521
			НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	687	132		1076	
56	173	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Сбросной колодец.Устройство	$м^3$ конструкций колодца	1,6	48846,66	10250,76	78155	16402	34626	33476	120562
			НР - 99%; СП - 8%			16954,37	4179,72	27127	6688		8930	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				90856	17033	46009	34221	135083
								27814	6820	–	10006	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				90856				
		Материалы		Тенге				46010				
		Всего заработная плата		Тенге					34634			
			Накладные расходы	Тенге				34221				
			Сметная прибыль	Тенге				10006				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				135083				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	Тенге					34634			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				135083				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	Тенге					34634			
			РАЗДЕЛ 10.Оборудование 2-1-8									
57	1	1118-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	2	109162,99	15832,11	218326	31665	51446	144842	392222
			НР - 98%; СП - 8%			67607,27	6291,78	135215	12584		29053	
58	2	Прайслист	Водогрейный котел на природном газе тепловой мощностью 620кВт/0,5332Гкал/час с панелью управления котла "BB-620"	комплект	2	3586607,14	--	7173214	--		--	7173214
						--	--	--	--	7173214	--	
59	3	1306-0103-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Горелка газомазутная, масса 0,5 т. Монтаж оборудования	комплект	2	298597,02	4097,75	597194	8195	1963	358985	1032673
			НР - 61%; СП - 8%			293518,08	731,59	587036	1463		76494	
60	4	Прайслист	Горелка газовая модулирующая, давление газа 20-500мбар, тепловой мощностью 1000кВт, N=1,1кВт U=380В, с газовой рампой Ду50 "BLU 1000" PAB	комплект	2	2712946,43	--	5425893	--		--	5425893
						--	--	--	--	5425893	--	
61	5	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	5	30287,75	587,35	151439	2937	33284	113838	286500
			НР - 98%; СП - 8%			23043,52	188,81	115218	944		21222	
62	6	ТПРАЙСЛИСТ	Циркуляционный насос котла G=13,0$м^3$/ч, H=9м, N=0,870кВт, U=220В, Ф40 (2рабочих) ВРН 120/280.50Т	шт	2	339285,71	--	678571	--	678571	--	732857
			СП - 8%			--	--	--	--		54286	
63	7	511-403-0119 РСНБ РК 2022	Сетевой циркуляционный насос теплоснабжения с эл.частотным регулировочный G=22,1$м^3$/ч, H=25м, N=5,5кВт, U=380В, Ф80 (1рабочий,1резервный) ВРН 120/280.50Т	шт	3	297328,00	--	891984	--		--	891984
						--	--	--	--	891984	--	
64	8	1118-0401-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 1 $м^3$. Установка	бак	1	63134,73	1680,61	63135	1651	43330	18380	88036
			НР - 98%; СП - 8%			18154,06	600,93	18154	601		6521	

+ (-1)

21/10

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	9	1118-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,3 м³. Установка	бак	1	34228,78	924,83	34229	925	27313	6171	43632
			НР - 98%; СП - 8%			5990,84	305,79	5991	306		3232	
66	10	1306-0301-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Водоумягчительная установка. Монтаж оборудования	т	0,12	1094696,88	17371,58	131364	2085	17906	68119	215442
			НР - 61%; СП - 8%			928110,96	2482,92	111373	298		15959	
67	11	ТПРАЙСЛИСТ	Фильтр умягчитель моноблочного типа ВПУ V=2,0м³/ч	комплект	1	251375,00	--	251375	--	251375	--	271485
			СП - 8%			--	--	--	--		20110	
68	12	1118-0401-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Баки полиэтиленовые	бак	1	24659,21	1167,49	24659	1168	221	23136	51618
			НР - 98%; СП - 8%			23270,20	337,71	23270	338		3824	
69	13	261-302-0241 РСНБ РК 2022	Полиэтиленовый бак запаса химочищенной воды V=2,0м³/ч с поплавковым клапаном	шт	1	88469,00	--	88469	--	88469	--	95547
			СП - 8%			--	--	--	--		7078	
70	14	1118-0201-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 6 м³. Установка	водоподогреватель	2	92111,74	9597,80	184223	19195	39529	130556	339962
			НР - 98%; СП - 8%			62749,28	3861,12	125499	7722		25182	
71	15	245-301-0126 РСНБ РК 2022	Бойлер горячей воды V=7,5м³/ч, 476,83кВт	шт.	2	564242,00	--	1128484	--	1128484	--	1218763
			СП - 8%			--	--	--	--		90279	
72	16	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	5	30287,75	587,35	151439	2937	33284	113838	286500
			НР - 98%; СП - 8%			23043,52	188,81	115218	944		21222	
73	17	ТПРАЙСЛИСТ	Насос на теплообменники ГВС ВРН 120/360.80Т, G=6,6-10м³/ч, Н=20м, N=1,82кВт, U=380В, Ф80(1рабоч,1резерв)	шт	2	428571,43	--	857143	--	857143	--	925714
			СП - 8%			--	--	--	--		68571	
74	18	511-403-0112 РСНБ РК 2022	Насос на теплообменники ГВС ВРН 150/360.80Т, G=6,6-10м³/ч, Н=20м, N=4,64кВт, U=380В, Ф80(1рабоч,1резерв)	шт	2	262783,00	--	525566	--		--	525566
						--	--	--	--	525566	--	
75	19	ТПРАЙСЛИСТ	Подпиточный насос , G=2,0м³/ч, Н=37м, N=1,4кВт, U=220В, Ф25(1рабоч,1резерв)	шт	2	175000,00	--	350000	--	350000	--	378000
			СП - 8%			--	--	--	--		28000	
76	20	1311-0203-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	1855,61	--	3711	--	477	2425	6627
			НР - 75%; СП - 8%			1616,76	--	3234	--		491	
77	21	245-706-0222 РСНБ РК 2022	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт модели ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, Qv 21 м³/ч, DN 25	шт.	2	165895,00	--	331790	--	331790	--	358333
			СП - 8%			--	--	--	--		26543	
78	22	1118-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Гидромагнитная система очистки воды.Установка	шт.	1	15965,31	297,25	15965	297	10988	4630	22243
			НР - 98%; СП - 8%			4679,61	45,21	4680	45		1648	
79	23	ТПРАЙСЛИСТ	Гидромагнитная система очистки воды ГМС-32	шт	1	110906,25	--	110906	--	110906	--	119779
			СП - 8%			--	--	--	--		8873	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	24	1120-1801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Калориферы, масса до 0,1 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	калорифер	1	8662,70 7736,98	573,61 176,20	8663 7737	573 176	353	7755 1313	17731
81	25	ТПРАЙСЛИСТ	Калорифер стальной КВС-7п *СП - 8%*	шт	1	38226,79 --	-- --	38227 --	-- --	38227	-- 3058	41285
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				19435969 1252625	71628 25421	4095059 14016657	992675 512959	20941606
		Стоимость оборудования		Тенге				14016657				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				14016657				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				732269				
		Материалы		Тенге				20346				
		Всего заработная плата		Тенге					703404			
			Накладные расходы	Тенге				429529				
			Сметная прибыль	Тенге				92944				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1254742				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								403
			Сметная заработная плата	Тенге					703404			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1548743				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1548743				
			Сметная прибыль	Тенге				123900				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1672643				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3138300				
		Материалы		Тенге				239749				
		Всего заработная плата		Тенге					574642			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2286222				
		Сдача и испытание		Тенге				17988				
			Накладные расходы	Тенге				563146				
			Сметная прибыль	Тенге				296115				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3997561				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								347
			Сметная заработная плата	Тенге					574642			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				20941603				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								750
			Сметная заработная плата	Тенге					1278046			
			РАЗДЕЛ 11. Установка дизель-генератор Монтаж 4-2									
82	3	прайслист	Дизельный-генератор CMU 33TS CGA 26,4кВт с АВР в контейнере Lovato RGK600	шт	1	7101600,00 --	-- --	7101600 --	-- --	 7101600	-- --	7101600
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				7101600 --	-- --	-- 7101600	-- --	7101600
		Стоимость оборудования		Тенге				7101600				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				7101600				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				7101600				
			РАЗДЕЛ 12,Земляные работы Теплосети 6-1									
83	1	1101-0101-0369 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	176	347,20 --	347,20 83,52	61107 --	61108 14700	--	10583 5736	77426

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	11	4594,97	--	50545	--	--	36392	93892
			НР - 72%; СП - 8%			4594,97	--	50545	--		6955	
85	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв	$м^3$ грунта	187	77,98	77,98	14582	14582	--	2958	18943
			НР - 72%; СП - 8%			--	21,97	--	4108		1403	
86	4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	$м^3$ грунта	106	77,98	77,98	8266	8266	--	1677	10738
			НР - 72%; СП - 8%			--	21,97	--	2329		795	
87	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	79,5	54,65	54,65	4345	4344	--	882	5645
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,40	--	1224		418	
88	6	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	26,5	1775,58	--	47053	--	--	33878	87406
			НР - 72%; СП - 8%			1775,58	--	47053	--		6474	
89	7	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	79,5	282,43	137,95	22453	10967	--	11687	36872
			НР - 72%; СП - 8%			144,48	59,70	11486	4746		2732	
90	8	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ излишнего грунта	$м^3$ грунта	81	331,01	316,67	26812	25650	57	5382	34769
			НР - 72%; СП - 8%			13,64	78,64	1105	6370		2576	
91	9	412-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	149,85	69,00	--	10340	--		--	11167
			СП - 8%			--	--	--	--		827	
92	10	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	81	40,58	35,91	3287	2909	18	842	4460
			НР - 72%; СП - 8%			4,44	10,01	360	811		330	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				248790	127826	75	104281	381318
								110549	34288	--	28246	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				248790				
		Материалы		Тенге				76				
		Всего заработная плата		Тенге					144837			
		Транспортные расходы		Тенге				10340				
			Накладные расходы	Тенге				104281				
			Сметная прибыль	Тенге				28246				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				381317				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
			Сметная заработная плата	Тенге					144837			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				381317				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
			Сметная заработная плата	Тенге					144837			

РАЗДЕЛ 13.Канал КЛ120х60-8(17,16м)

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	11	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	3,74	13457,75	1487,42	50332	5451	29388	16497	72175
			НР - 94%; СП - 8%			4150,42	542,12	15523	2028		5346	
94	16	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Опорные подушки.Укладка**	шт. сборных конструкций	20	997,95	363,97	19959	7279	7768	7595	29758
			НР - 118%; СП - 8%			245,60	76,22	4912	1524		2204	
95	17	225-205-0104 РСНБ РК 2022	**Стоимость опорных подушек**	шт.	20	3354,00	--	67080	--	67080	--	72446
			СП - 8%			--	--	--	--		5366	
96	18	ТТЕХНИЧ.ЧАСТЬ	**Надбавка на сульфатостойкость**	тенге	3,76	284,00	--	1068	--	--	--	1153
			СП - 8%			--	--	--	--		85	
97	19	ТТЕХНИЧ.ЧАСТЬ	**Надбавка на водонепроницаемость**	тенге	3,76	862,83	--	3244	--	--	--	3504
			СП - 8%			--	--	--	--		260	
98	20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	27,5	1185,84	28,64	32611	788	20854	10299	46343
			НР - 93%; СП - 8%			398,87	3,82	10969	105		3433	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				174294	13518	125060	34391	225379
								31404	3657	--	16694	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				174294				
		Материалы		Тенге				57981				
		Всего заработная плата		Тенге					35061			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				71392				
			Накладные расходы	Тенге				34391				
			Сметная прибыль	Тенге				16694				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				225379				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					35061			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				225379				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					35061			
			РАЗДЕЛ 14.Гидроизоляция канала									
99	21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	30,54	1248,59	33,81	38132	1033	22806	13987	56289
			НР - 94%; СП - 8%			468,00	19,22	14293	587		4170	
100	22	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30мм**	$м^2$ стяжки	30,54	197,56	5,78	6033	176	5680	257	6794
			НР - 94%; СП - 8%			5,79	3,18	177	97		503	
101	23	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя гидроизола**	$м^2$ изолируемой поверхности	30,54	2357,78	113,63	72007	3471	40549	26783	106693
			НР - 94%; СП - 8%			916,41	16,56	27987	506		7903	
102	24	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Защитный слой из бетона В10.Устройство**	$м^2$ стяжки	61,08	1061,74	32,80	64851	2003	34539	27714	99970
			НР - 94%; СП - 8%			463,47	19,22	28309	1174		7408	
103	25	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 до толщины 30мм**	$м^2$ стяжки	61,08	152,02	5,78	9285	353	8591	503	10571

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%			5,58	3,18	341	194		783	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				190308	7036	112165	69244	280317
								71107	2558	--	20764	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				190308				
			Материалы	Тенге				112167				
			Всего заработная плата	Тенге					73665			
			Накладные расходы	Тенге				69244				
			Сметная прибыль	Тенге				20764				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				280316				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
			Сметная заработная плата	Тенге					73665			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				280316				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
			Сметная заработная плата	Тенге					73665			
			РАЗДЕЛ 15.Деформационный шов(4шт)									
104	26	1107-0516-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Заполнение шва битумной мастикой**	м шва	20	212,61	4,30	4252	86	1943	2668	7474
			НР - 118%; СП - 8%			111,16	1,91	2223	38		554	
105	27	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола**	$м^2$ поверхности	4	4771,38	10,41	19086	41	17798	1169	21876
			НР - 93%; СП - 8%			311,77	2,59	1247	10		1620	
106	28	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Защитная стенка из керамического кирпича.Кладка**	$м^3$ кладки	0,16	55780,02	3283,91	8925	525	6954	1447	11201
			НР - 93%; СП - 8%			9034,96	687,71	1446	110		830	
107	29	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	**Защитный слой из бетона.Устройство**	$м^3$	0,08	78401,44	2761,44	6272	221	4016	1896	8821
			НР - 91%; СП - 8%			25437,20	603,14	2035	48		653	
108	30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	8	1185,84	28,64	9487	230	6066	2996	13482
			НР - 93%; СП - 8%			398,87	3,82	3191	31		999	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				48022	1103	36777	10176	62854
								10142	237	--	4656	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				48022				
			Материалы	Тенге				36777				
			Всего заработная плата	Тенге					10379			
			Накладные расходы	Тенге				10176				
			Сметная прибыль	Тенге				4656				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				62854				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					10379			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				62854				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					10379			
			РАЗДЕЛ 16.Угол поворота УПК120х60(1шт)									
109	31	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	1,31	13457,75	1457,42	17630	1909	10284	5778	25281
			НР - 94%; СП - 8%			4150,42	542,12	5437	710		1873	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	32	1106-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Угол поворота из бетона В25.Устройство	$м^3$	1,52	45510,06	2669,10	69175	4057	55733	9884	85384
			НР - 91%; СП - 8%			6174,11	971,70	9385	1477		6325	
111	33	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05287	354275,00	--	18731	--	18731	--	20229
			СП - 8%			--	--	--	--		1498	
112	34	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Балка Б-2	Укладка	1	3392,86	1970,35	3393	1971	71	2081	5912
			НР - 118%; СП - 8%			1350,94	412,63	1351	413		438	
113	35	222-202-0101 РСНБ РК 2022	Стоимость балки Б-2	$м^3$	0,09	184614,00	--	16615	--	16615	--	17944
			СП - 8%			--	--	--	--		1329	
114	36	1107-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Плиты перекрытий площадью до 5 $м^2$. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	5	11134,54	1728,44	55673	8642	33597	19107	80763
			НР - 118%; СП - 8%			2686,71	551,84	13434	2759		5982	
115	37	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,98	102431,00	--	100382	--	100382	--	108413
			СП - 8%			--	--	--	--		8031	
116	38	ТТЕХНИЧ.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	1,07	284,00	--	304	--	--	--	328
			СП - 8%			--	--	--	--		24	
117	39	ТТЕХНИЧ.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость	тенге	0,09	1465,56	--	132	--	--	--	143
			СП - 8%			--	--	--	--		11	
118	40	ТТЕХНИЧ.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость	тенге	0,98	862,83	--	846	--	--	--	914
			СП - 8%			--	--	--	--		68	
119	41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	9,6	1185,84	28,64	11384	275	7280	3595	16178
			НР - 93%; СП - 8%			398,87	3,82	3829	37		1198	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				294265	16854	242693	40445	361489
								33436	5396	--	26777	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				294265				
		Материалы		Тенге				106966				
		Всего заработная плата		Тенге					38832			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				137010				
			Накладные расходы	Тенге				40445				
			Сметная прибыль	Тенге				26777				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				361487				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					38832			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				361487				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					38832			
			РАЗДЕЛ 17.Неподвижная опора(1шт)									
120	42	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Днище из бетона В10.Устройство	$м^3$	0,077	32004,40	1790,80	2464	138	2207	136	2808
			НР - 91%; СП - 8%			1551,52	388,94	119	30		208	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	43	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Стенки из бетона В12,5.Устройство	м³	0,362	38634,06	1947,04	13986	705	11440	1823	17074
			НР - 91%; СП - 8%			5084,71	449,42	1841	163		1265	
122	44	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Балка Б-3	Укладка	2	3392,86	1970,35	6786	3940	144	4162	11824
			НР - 118%; СП - 8%			1350,94	412,63	2702	825		876	
123	45	222-202-0101 РСНБ РК 2022	Стоимость балки Б-3	м³	0,28	184614,00	--	51692	--	51692	--	55827
			СП - 8%			--	--	--	--		4135	
124	46	1107-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Плиты перекрытий площадью до 5 м². Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	1	11134,54	1728,44	11135	1729	6719	3821	16153
			НР - 118%; СП - 8%			2686,71	551,84	2687	552		1196	
125	47	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	0,11	102431,00	--	11267	--	11267	--	12168
			СП - 8%			--	--	--	--		901	
126	48	ТТЕХНИЧ.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	0,39	284,00	--	111	--	--	--	120
			СП - 8%			--	--	--	--		9	
127	49	ТТЕХНИЧ.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость	тенге	0,28	1465,56	--	410	--	--	--	443
			СП - 8%			--	--	--	--		33	
128	50	ТТЕХНИЧ.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость	тенге	0,11	862,83	--	95	--	--	--	103
			СП - 8%			--	--	--	--		8	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				97946	6512	83469	9942	116520
								7349	1570	--	8631	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				97946				
		Материалы		Тенге				20509				
		Всего заработная плата		Тенге					8919			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				63575				
			Накладные расходы	Тенге				9942				
			Сметная прибыль	Тенге				8631				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				116519				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					8919			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				116519				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					8919			
			РАЗДЕЛ 18.Тепловая камера тип 7(1шт)									
129	51	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	17,12	444,88	46,07	7616	789	5124	1857	10231
			НР - 94%; СП - 8%			99,47	15,90	1703	272		758	
130	52	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В10	м³	1,12	33880,21	1659,26	37946	1858	34064	2195	43352
			НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	2024	388		3211	
131	53	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство из бетона В15	м³	1,1	39208,79	2026,03	43130	2229	35843	5038	52022
			НР - 91%; СП - 8%			4598,26	438,12	5058	479		3853	
132	54	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Стены камеры из стеновых бетонных блоков.Кладка	м³ кладки	15,4	14165,74	4013,67	218152	61810	62929	98913	342430

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			6065,79	840,54	93413	12944		25365	
133	55	213-304-0105 РСНБ РК 2022	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 полнотелый, размерами 390 x 190 x 188 мм, серый	шт.	1108	361,00	--	399988	--	399988	--	431987
			СП - 8%			--	--	--	--		31999	
134	56	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Щебень для дренажа.Укладка	$м^3$ основания	0,025	10697,95	2592,54	267	65	171	54	346
			НР - 93%; СП - 8%			1247,31	1061,40	31	27		26	
135	57	1106-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Стены приямка из бетона В10.Устройство	$м^3$	0,1	44928,38	3277,65	4493	328	3320	831	5750
			НР - 91%; СП - 8%			8446,46	688,01	845	69		426	
136	58	1111-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	11	1459,25	126,40	16052	1391	10771	4127	21793
			НР - 94%; СП - 8%			353,63	45,50	3890	501		1614	
137	59	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	3392,86	1970,35	6786	3940	144	4162	11824
			НР - 118%; СП - 8%			1350,94	412,63	2702	825		876	
138	60	222-102-0209 РСНБ РК 2022	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,262	180443,00	--	47276	--	47276	--	51058
			СП - 8%			--	--	--	--		3782	
139	61	ТТЕХНИЧ.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	0,262	284,00	--	74	--	--	--	80
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
140	62	ТТЕХНИЧ.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость	тенге	0,262	1645,89	--	431	--	--	--	465
			СП - 8%			--	--	--	--		34	
141	63	1107-0104-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Балки Б-8.Монтаж	шт. сборных конструкций	1	5027,16	2809,57	5027	2809	165	3116	8795
			НР - 118%; СП - 8%			2052,68	588,38	2053	588		651	
142	64	222-202-0101 РСНБ РК 2022	Стоимость балки Б-8	$м^3$	1,15	184614,00	--	212306	--	212306	--	229290
			СП - 8%			--	--	--	--		16984	
143	65	ТТЕХНИЧ.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	1,15	284,00	--	327	--	--	--	353
			СП - 8%			--	--	--	--		26	
144	66	ТТЕХНИЧ.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость	тенге	1,15	1465,56	--	1685	--	--	--	1820
			СП - 8%			--	--	--	--		135	
145	67	1107-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Плиты перекрытий площадью до 5 $м^2$. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	8	11134,54	1728,44	89076	13828	53754	30572	129220
			НР - 118%; СП - 8%			2686,71	551,84	21494	4415		9572	
146	68	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Стоимость плит перекрытии	$м^3$	2,08	102431,00	--	213056	--	213056	--	230101
			СП - 8%			--	--	--	--		17045	
147	69	ТТЕХНИЧ.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	2,08	284,00	--	591	--	--	--	638
			СП - 8%			--	--	--	--		47	
148	70	ТТЕХНИЧ.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость	тенге	2,08	862,83	--	1798	--	--	--	1939
			СП - 8%			--	--	--	--		144	
149	71	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02904	571972,45	9685,73	16610	281	13776	3080	21265

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 118%; СП - 8%			87921,44	1967,62	2553	57		1575	
150	72	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Металлическая лестница.Монтаж	т конструкций	0,11568	105094,73	35815,29	12157	4143	1828	5228	18776
			НР - 69%; СП - 8%			53475,69	12025,26	6186	1391		1391	
151	73	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стоимость металлической лестницы	т	0,11568	1004968,00	--	116255	--	116255	--	125555
			СП - 8%			--	--	--	--		9300	
152	74	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,28	19530,08	10207,23	5468	2858	227	4064	10294
			НР - 118%; СП - 8%			8509,13	3790,43	2383	1061		763	
153	75	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	6770,00	--	27080	--	27080	--	29246
			СП - 8%			--	--	--	--		2166	
154	76	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	7909,00	--	31636	--	31636	--	34167
			СП - 8%			--	--	--	--		2531	
155	77	ТТЕХНИЧ.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	0,28	284,00	--	80	--	--	--	86
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
156	78	ТТЕХНИЧ.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость	тенге	4	55,96	--	224	--	--	--	242
			СП - 8%			--	--	--	--		18	
157	79	ТТЕХНИЧ.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость	тенге	4	74,45	--	298	--	--	--	322
			СП - 8%			--	--	--	--		24	
158	80	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные. Установка	шт.	4	3306,81	631,39	13227	2526	1952	9659	24717
			НР - 99%; СП - 8%			2187,28	251,92	8749	1008		1831	
159	81	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	25559,00	--	102236	--	102236	--	110415
			СП - 8%			--	--	--	--		8179	
160	82	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	17,12	1218,17	158,05	20855	2705	12581	5707	28687
			НР - 92%; СП - 8%			325,30	37,06	5569	634		2125	
161	83	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	17,12	1146,09	37,77	19621	646	14065	4610	26170
			НР - 92%; СП - 8%			286,80	5,92	4910	101		1938	
162	84	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Окраска металлической лестницы за два раза	$м^2$	0,94	93,60	2,28	88	2	53	23	120
			НР - 69%; СП - 8%			35,39	0,36	33	--		9	
163	85	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	49,9	1185,84	28,64	59173	1430	37839	18688	84090
			НР - 93%; СП - 8%			398,87	3,82	19904	191		6229	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				1731082	103638	1438439	201924	2087646
								183500	24951	--	154639	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1718925				
			Материалы	Тенге				286780				
			Всего заработная плата	Тенге					200874			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1155338				
			Накладные расходы	Тенге				196696				

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				153248				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2068869				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
			Сметная заработная плата	Тенге					200874			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12157				
		Материалы		Тенге				1828				
		Всего заработная плата		Тенге					7577			
			Накладные расходы	Тенге				5228				
			Сметная прибыль	Тенге				1391				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18776				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					7577			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				2087645				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
			Сметная заработная плата	Тенге					208451			
			РАЗДЕЛ 19.Дренажный колодец (1шт)									
164	86	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Дренажный колодец.Устройство**	$м^3$ конструкций колодца	1,1	57695,76	15194,01	63465	16714	19961	33161	104357
			НР - 99%; СП - 8%			24354,24	6096,97	26790	6707		7730	
165	87	ТТЕХНИЧ.ЧАСТЬ	**Надбавка на сульфатостойкость**	тенге	1,1	284,00	--	312	--	--	--	337
			СП - 8%			--	--	--	--		25	
166	88	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	7909,00	--	7909	--	7909	--	8542
			СП - 8%			--	--	--	--		633	
167	89	ТТЕХНИЧ.ЧАСТЬ	**Надбавка на водонепроницаемость**	тенге	1	74,45	--	74	--	--	--	80
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
168	90	225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	2	6770,00	--	13540	--	13540	--	14623
			СП - 8%			--	--	--	--		1083	
169	91	ТТЕХНИЧ.ЧАСТЬ	**Надбавка на водонепроницаемость**	тенге	2	55,96	--	112	--	--	--	121
			СП - 8%			--	--	--	--		9	
170	92	225-101-0105 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	шт.	4	11404,00	--	45616	--	45616	--	49265
			СП - 8%			--	--	--	--		3649	
171	93	ТТЕХНИЧ.ЧАСТЬ	**Надбавка на водонепроницаемость**	тенге	4	101,05	--	404	--	--	--	436
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
172	94	225-101-0106 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	1	15086,00	--	15086	--	15086	--	16293
			СП - 8%			--	--	--	--		1207	
173	95	ТТЕХНИЧ.ЧАСТЬ	**Надбавка на водонепроницаемость**	тенге	1	143,97	--	144	--	--	--	156
			СП - 8%			--	--	--	--		12	
174	96	225-101-0605 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	1	14296,00	--	14296	--	14296	--	15440
			СП - 8%			--	--	--	--		1144	
175	97	ТТЕХНИЧ.ЧАСТЬ	**Надбавка на водонепроницаемость**	тенге	1	129,03	--	129	--	--	--	139
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
176	98	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Опорные подушки.Установка**	шт. сборных конструкций	4	997,95	363,97	3992	1456	1584	1519	5952
			НР - 118%; СП - 8%			245,60	76,22	982	305		441	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	99	225-205-0104 РСНБ РК 2022	Стоимость опорных подушек ОП-3	шт.	4	3354,00	--	13416	--	13416	--	14489
			СП - 8%			--	--	--	--		1073	
178	100	ТТЕХНИЧ.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость	тенге	4	35,10	--	140	--	--	--	151
			СП - 8%			--	--	--	--		11	
179	101	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону с внутренней и с наружной стороны колодца	$м^2$ поверхности	29,1	1185,84	28,64	34508	833	22068	10898	49039
			НР - 93%; СП - 8%			398,87	3,82	11607	111		3633	
180	102	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	35152,00	--	35152	--	35152	--	37964
			СП - 8%			--	--	--	--		2812	
181	103	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Бетонное основание.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,35	36646,38	11,09	12826	4	11044	1671	15657
			НР - 94%; СП - 8%			5080,45	--	1778	--		1160	
182	104	1123-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Засыпка колодца щебнем	$м^3$ фильтрующего основания	14	6695,83	132,23	93742	1852	84142	8186	110083
			НР - 99%; СП - 8%			553,40	37,25	7748	522		8154	
183	105	1111-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Обмазка колодца снаружи глиной	$м^3$ подстилающего слоя	1,78	21435,11	4286,84	38154	7631	12845	20397	63235
			НР - 94%; СП - 8%			9931,74	2258,81	17678	4021		4684	
184	106	211-103-0102 РСНБ РК 2022	Стоимость глины	$м^3$	0,7832	1928,00	--	1510	--	1510	--	1631
			СП - 8%			--	--	--	--		121	
185	107	1146-0303-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Заделка трубы бетоном	$м^3$ заделки	0,36	209335,81	1855,03	75361	668	35461	33203	117250
			НР - 84%; СП - 8%			108978,05	821,43	39232	296		8685	
186	108	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками под отмостку	$м^3$ подстилающего слоя	0,4	13457,75	1457,42	5383	583	3140	1764	7719
			НР - 94%; СП - 8%			4150,42	542,12	1660	217		572	
187	109	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Бетонная отмостка.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,85	36646,38	11,09	31149	9	26822	4059	38025
			НР - 94%; СП - 8%			5080,45	--	4318	--		2817	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				506420	29750	363562	114858	670984
								111793	12179	--	49703	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				506420				
			Материалы	Тенге				217038				
			Всего заработная плата	Тенге					123972			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				147840				
			Накладные расходы	Тенге				114858				
			Сметная прибыль	Тенге				49703				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				670981				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
			Сметная заработная плата	Тенге					123972			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				670981				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
			Сметная заработная плата	Тенге					123972			

РАЗДЕЛ 20.Покрытие тротуарной плиткой-174,6м² 7-2

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	4	255-102-0605 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	178,092	2739,00	--	487794	--	487794	--	526818
			СП - 8%			--	--	--	--		39024	
189	6	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	$м^3$	1,696	50411,00	--	85497	--	85497	--	92337
			СП - 8%			--	--	--	--		6840	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				573291	--	573291	--	619155
								--	--	--	45864	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				573291				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				573291				
			Сметная прибыль	Тенге				45864				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				619155				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				619155				
			РАЗДЕЛ 21.Строительные работы 7-3									
190	1	8601-0602-0402 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.15**	секция	35	96897,00	476,00	3391395	16660	2797340	529602	4234677
			НР - 91%; СП - 8%			16497,00	131,00	577395	4585		313680	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				3391395	16660	2797340	529602	4234677
								577395	4585	--	313680	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3391395				
			Материалы	Тенге				2797340				
			Всего заработная плата	Тенге					581980			
			Накладные расходы	Тенге				529602				
			Сметная прибыль	Тенге				313680				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4234677				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								401
			Сметная заработная плата	Тенге					581980			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				4234677				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								401
			Сметная заработная плата	Тенге					581980			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								40507921
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2820317				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					592478			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					175835			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11992916		
			- Перевозка грузов	Тенге				10340				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						21118257		
			- Накладные расходы	Тенге							2537361	
			- Сметная прибыль	Тенге							1436265	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				40507921				
			Оборудования	Тенге				21118257				
			Временный здания и сооружения 1,4%	Тенге				271455				
			Итого:	Тенге				40779376				
			Доп.затраты при производстве работ в зимнее время, 1,98%	Тенге				389290				
			Итого:	Тенге				41168666				
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				401008				
			ИТОГО:	Тенге				41569675				
			Итого со скидкой в рамках твердой договорной цены (понижающий коэффициент) К=0,9500000067	Тенге				39491191				

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого	Тенге				40779376				
			Доп.затраты при производстве работ в зимнее время, 1,98%	Тенге				389290				
			Итого	Тенге				41168666				
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				401008				
			ИТОГО	Тенге				41569675				
			Итого со скидкой в рамках твердой договорной цены (понижающий коэффициент) К=0,9500000067	Тенге				39491191				
			НДС 12%	Тенге				4738943				
			ИТОГО с НДС	Тенге				44 230 134				

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____ Алдияров Н.С.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Ремстрой"
_____ Миркамалов Б.Б.

Авторский надзор:

Эксперт авторского надзора:
ПК "Актюбгражданпроект"
_____ Утениязов Р.М.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора:
ТОО "Кабылан эксперт"
_____ Белеков Т.Ж