**Подрядчик:** ТОО "Ремстрой", БИН 970640002216, Туркестанская область, с.Темирлановка, ул.Кажымукан,

**Субподрядчик:** ТОО "Сервис Строй"

**Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту:**
**"Газификация здания котельной Вознесеновской средней школы в с.Вознесеновка Мартукского района"**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

# Справка

## о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2023 год

| | Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | 8 | 10.04.2023 | ОБ | | ТОО | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Строительно монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительном онтажных | дополнительные затраты | | НДС 12% | Всего |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | приобретение материало | другие дополнительные расходы | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительно-монтажные работы по объекту: "Газификация здания котельной Вознесеновской средней школы в с Вознесеновка Мартукского района | **11 278 000,00** | **10 069 642,86** | | | | | | | **1 208 357,14** | **11 278 000,00** |
| | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО к оплате** | **11 278 000,00** | **10 069 642,86** | | | | | | | **1 208 357,14** | **11 278 000,00** |

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Ремстрой"
_____ Миркамалов Б.Б.

**Субподрядчик:**
Директор
ТОО "Сервис Строй"
_____ Алшынбаев Н.

**Подрядчик: ТОО "Ремстрой", БИН 970640002216, Туркестанская область, с.Темирлановка, ул.Кажымукан, 13.**
**Субподрядчик: ТОО "Сервис Строй"**
**Наименование строительства: "Строительно-монтажные работы по объекту:"Газификация здания котельной Вознесеновской средней школы в с.Вознесеновка Мартукского района"**
**Договор: №8 от 10.04.2023г**

# Акт приемки выполненных работ №1

## за июль 2023год

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы 2-1-1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0369 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ | м³ грунта | | 91,8 | 347,20 | 347,20 | 31873 | 31873 | -- | 5520 | 40385 |
| | | ВС-2ЗС-СП-ЖХ | | | | -- | 83,52 | -- | 7667 | | 2992 | |
| 2 | 1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м³ грунта | | 3,2 | 4594,97 | -- | 14704 | -- | -- | 10587 | 27314 |
| | | ВС-2ЗС-СП-ЖХ | | | | 4594,97 | -- | 14704 | -- | | 2023 | |
| 3 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв | м³ грунта | | 95 | 77,98 | 77,98 | 7408 | 7408 | -- | 1503 | 9623 |
| | | ВС-2ЗС-СП-ЖХ | | | | -- | 21,97 | -- | 2087 | | 713 | |
| 4 | 1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Уплотнение дна траншей пневмотрамбовками на глубину 0,3м | м³ уплотненного грунта | | 11,1 | 282,43 | 137,95 | 3135 | 1532 | -- | 1632 | 5148 |
| | | ВС-2ЗС-СП-ЖХ | | | | 144,48 | 59,70 | 1604 | 663 | | 381 | |
| 5 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки и подсыпки под полы | м³ грунта | | 68,1 | 77,98 | 77,98 | 5310 | 5310 | -- | 1077 | 6893 |
| | | ВС-2ЗС-СП-ЖХ | | | | -- | 21,97 | -- | 1496 | | 511 | |
| 6 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м³ грунта | | 33,075 | 54,65 | 54,65 | 1808 | 1807 | -- | 367 | 2349 |
| | | ВС-2ЗС-СП-ЖХ | | | | -- | 15,40 | -- | 509 | | 174 | |
| 7 | 1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 | м³ грунта | | 11,025 | 1775,58 | -- | 19576 | -- | -- | 14095 | 36364 |
| | | ВС-2ЗС-СП-ЖХ | | | | 1775,58 | -- | 19576 | -- | | 2694 | |
| 8 | 1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м уплотненного грунта | | 33,075 | 282,43 | 137,95 | 9341 | 4563 | -- | 4862 | 15340 |
| | | ВС-2ЗС-СП-ЖХ | | | | 144,48 | 59,70 | 4779 | 1975 | | 1136 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11 | Подсыпка под полы экскаватором емкостью ковша 0,5м³ | м³ грунта | 24 | 201,39 | 190,73 | 4833 | 4577 | -- | 977 | 6275 |
| | | НР - 22% СП - 8% | | | 10,66 | 45,88 | 256 | 1101 | | 465 | |
| 10 | 1101-0203-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11 | Разравнивание грунта вручную | м² спланированной площади | 57,01 | 260,72 | -- | 14864 | -- | -- | 10702 | 27611 |
| | | НР - 22% СП - 8% | | | 260,72 | -- | 14864 | -- | | 2046 | |
| 11 | 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ излишнего грунта | м³ грунта | 26,9 | 331,01 | 316,67 | 8904 | 8518 | 19 | 1787 | 11547 |
| | | НР - 22% СП - 8% | | | 13,64 | 78,64 | 367 | 2115 | | 855 | |
| 12 | 412-101-0110 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 49,765 | 69,00 | -- | 3434 | -- | | -- | 3709 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 275 | |
| 13 | 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м³ грунта | 26,9 | 40,58 | 35,91 | 1092 | 966 | 7 | 280 | 1482 |
| | | НР - 22% СП - 8% | | | 4,44 | 10,01 | 119 | 269 | | 110 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 126282 | 66554 | 26 | 53389 | 194045 |
| | | | | | | | 56269 | 17882 | -- | 14375 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 126282 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 25 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 74151 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 3434 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 53389 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 14375 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 194046 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел -ч | | | | | | | | 50 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 74151 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 194046 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел -ч | | | | | | | | 50 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 74151 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Фундаменты** | | | | | | | | | |
| 14 | 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м³ основания | 2,7 | 10350,68 | 1496,14 | 27947 | 4039 | 20818 | 4340 | 34870 |
| | | НР - 22% СП - 8% | | | 1144,59 | 583,83 | 3090 | 1576 | | 2583 | |
| 15 | 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | шт. сборных конструкций | 21 | 3684,88 | 1680,58 | 77382 | 35292 | 28111 | 25466 | 111076 |
| | | НР - 22% СП - 8% | | | 665,69 | 361,99 | 13979 | 7602 | | 8228 | |
| 16 | 1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11 | Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 42 | 7610,90 | 3754,82 | 319658 | 157702 | 97145 | 116560 | 471115 |
| | | НР - 22% СП - 8% | | | 1543,13 | 808,77 | 64811 | 33968 | | 34897 | |
| 17 | 221-102-0101 РСНБ РК 2022 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | м³ | 36,162 | 35865,00 | -- | 1296950 | -- | 1296950 | -- | 1400706 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 103756 | |
| 18 | ТТЕХНИЧ.ЧАСТЬ | Надбавка на сульфатостойкость | тенге | 36,162 | 284,00 | -- | 10270 | -- | -- | -- | 11092 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 822 | |
| 19 | ТТЕХНИЧ.ЧАСТЬ | Надбавка на водонепроницаемость | тенге | 36,162 | 322,57 | -- | 11665 | -- | -- | -- | 12598 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 933 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11 | Местные заделки из бетона В10.Устройство | $м^3$ | 2,67 | 37250,85 | 2026,03 | 99460 | 5410 | 81773 | 12230 | 120625 |
| | | НР - 91% СП - 8% | | | 4598,26 | 435,12 | 12277 | 1162 | | 8935 | |
| 21 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 8 | 997,95 | 363,97 | 7984 | 2912 | 3107 | 3038 | 11904 |
| | | НР - 118% СП - 8% | | | 245,60 | 76,22 | 1965 | 610 | | 882 | |
| 22 | 222-102-0108 РСНБ РК 2022 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 0,256 | 117810,00 | -- | 30159 | -- | 30159 | -- | 32572 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2413 | |
| 23 | ТТЕХНИЧ.ЧАСТЬ | Надбавка на сульфатостойкость | тенге | 0,256 | 284,00 | -- | 73 | -- | -- | -- | 79 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6 | |
| 24 | ТТЕХНИЧ.ЧАСТЬ | Надбавка на водонепроницаемость | тенге | 0,256 | 1035,17 | -- | 265 | -- | -- | -- | 286 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 21 | |
| 25 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11 | Арматурные сетки.Укладка | т металлических изделий | 0,0238 | 580729,77 | 3430,07 | 13821 | 82 | 11465 | 2137 | 17235 |
| | | НР - 95% СП - 8% | | | 95533,70 | 1031,57 | 2274 | 25 | | 1277 | |
| 26 | 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола на отметках -0,05:-1,85 | $м^2$ поверхности | 40,32 | 4771,38 | 10,41 | 192382 | 419 | 179392 | 11788 | 220503 |
| | | НР - 95% СП - 8% | | | 311,77 | 2,59 | 12571 | 104 | | 16334 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **2088016** | **205856** | **1748920** | **175559** | **2444661** |
| | | | | | | | **110967** | **45047** | -- | **181087** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2088016** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **421810** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **156014** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **1349382** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **175559** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **181087** | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2444662** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел -ч | | | | | | | | **89** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **156014** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **2444662** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел -ч | | | | | | | | **89** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **156014** | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Приямки ТМ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05 | Грунт. Уплотнение щебнем | $м^2$ площади уплотнения | 1,64 | 444,88 | 46,07 | 730 | 75 | 492 | 178 | 980 |
| | | НР - 22% СП - 8% | | | 99,47 | 15,90 | 163 | 26 | | 73 | |
| 28 | 1106-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство из бетона В10 | $м^3$ | 4,3 | 39072,90 | 2987,55 | 168013 | 12846 | 128962 | 27640 | 211305 |
| | | НР - 27% СП - 8% | | | 6094,13 | 969,39 | 26205 | 4168 | | 15652 | |
| 29 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11 | Защитное ограждение из уголка.Устройство | т конструкций | 0,025 | 105094,73 | 35815,29 | 2627 | 896 | 394 | 1130 | 4057 |
| | | НР - 42% СП - 8% | | | 53475,69 | 12025,26 | 1337 | 301 | | 301 | |
| 30 | 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,025 | 463375,00 | -- | 11584 | -- | 11584 | -- | 12511 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 927 | |
| 31 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м² поверхности | 6,84 | 1185,84 | 28,64 | 8111 | 196 | 5187 | 2562 | 11526 |
| | | НР - 95% СП - 80% | | | 398,87 | 3,82 | 2728 | 26 | | 854 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 191065 | 14013 | 146619 | 31510 | 240379 |
| | | | | | | | 30433 | 4521 | -- | 17807 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 188438 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 134640 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 33316 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 11584 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 30380 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 17506 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 236324 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 22 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 33316 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 2627 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 395 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1638 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1130 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 301 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 4058 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1638 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 240382 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 23 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 34954 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Подпольный канал** | | | | | | | | | |
| 32 | 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м³ основания | 0,7 | 10350,68 | 1496,14 | 7245 | 1048 | 5396 | 1125 | 9040 |
| | | НР - 98% СП - 80% | | | 1144,59 | 583,83 | 801 | 409 | | 670 | |
| 33 | 1106-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11 | Подпольный канал из бетона В15.Устройство | м³ | 1,5 | 40232,11 | 2669,10 | 60348 | 4004 | 47083 | 9754 | 75710 |
| | | НР - 98% СП - 80% | | | 6174,11 | 971,70 | 9261 | 1458 | | 5608 | |
| 34 | 1134-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11 | Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство | м² настила | 5,4 | 11829,90 | 1944,16 | 63881 | 10498 | 5539 | 39576 | 111733 |
| | | НР - 70% СП - 80% | | | 8859,94 | 783,23 | 47844 | 4229 | | 8277 | |
| 35 | 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,0921 | 463375,00 | -- | 42677 | -- | 42677 | -- | 46091 |
| | | СП - 80% | | | -- | -- | -- | -- | | 3414 | |
| 36 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00378 | 383478,00 | -- | 1450 | -- | 1450 | -- | 1566 |
| | | СП - 80% | | | -- | -- | -- | -- | | 116 | |
| 37 | 214-106-0102 РСНБ РК 2022 | Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм | т | 0,27 | 460018,00 | -- | 124205 | -- | 124205 | -- | 134141 |
| | | СП - 80% | | | -- | -- | -- | -- | | 9936 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 299806 | 15550 | 226350 | 50455 | 378281 |
| | | | | | | | 57906 | 6096 | -- | 28021 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 299806 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | 58019 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 64002 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 168332 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 50455 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 28021 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 378282 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 39 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 64002 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 378282 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 39 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 64002 | | | |

## РАЗДЕЛ 5.Стены

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1108-0201-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа свыше 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом | $м^3$ кладки | 71,56 | 48081,34<br>9139,19 | 2280,50<br>477,58 | 3440701<br>654000 | 163193<br>34176 | 2623508 | 640004<br>326457 | 4407162 |
| 39 | 1108-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа свыше 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом | $м^3$ кладки | 5,4 | 51832,67<br>10485,14 | 2645,37<br>553,99 | 279896<br>56620 | 14285<br>2992 | 208991 | 55439<br>26827 | 362161 |
| 40 | 1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка | $м^2$ вертикальной проекции | 149 | 1151,84<br>707,68 | 63,59<br>28,27 | 171624<br>105444 | 9475<br>4212 | 56705 | 101980<br>21888 | 295492 |
| 41 | 1110-0404-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 | Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов | $м^2$ стен (за вычетом проемов) | 16,6 | 3458,49<br>1517,38 | 20,03<br>7,89 | 57411<br>25189 | 333<br>131 | 31889 | 22787<br>6416 | 86614 |
| 42 | 1126-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 | Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо | $м^2$ | 16,6 | 1336,89<br>1039,84 | 16,15<br>4,58 | 22192<br>17261 | 268<br>76 | 4663 | 13176<br>2829 | 38198 |
| 43 | 234-101-0203 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 | $м^3$ | 0,8466 | 31059,00<br>-- | --<br>-- | 26295<br>-- | --<br>-- | 26295 | --<br>2104 | 28399 |
| 44 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 28 | 997,95<br>245,60 | 363,97<br>76,22 | 27943<br>6877 | 10191<br>2134 | 10875 | 10633<br>3086 | 41662 |
| 45 | 222-102-0101 РСНБ РК 2022 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 0,186 | 126123,00<br>-- | --<br>-- | 23459<br>-- | --<br>-- | 23459 | --<br>1877 | 25336 |
| 46 | 222-102-0103 РСНБ РК 2022 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 0,234 | 104505,00<br>-- | --<br>-- | 24454<br>-- | --<br>-- | 24454 | --<br>1956 | 26410 |
| 47 | 222-102-0108 РСНБ РК 2022 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 0,356 | 117810,00<br>-- | --<br>-- | 41940<br>-- | --<br>-- | 41940 | --<br>3355 | 45295 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11 | Металлические перемычки.Монтаж | т конструкций | 0,106438 | 42682,80 | 13657,83 | 4543 | 1454 | 595 | 2033 | 7102 |
| | | ЗП - 69%, ОЗ - 8% | | | 23429,55 | 4252,87 | 2494 | 453 | | 526 | |
| 49 | 1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11 | Электродуговая сварка | т | 0,106438 | 18778,27 | 2354,21 | 1999 | 251 | 246 | 1037 | 3278 |
| | | ЗП - 69%, ОЗ - 8% | | | 14108,38 | 5,73 | 1502 | 1 | | 243 | |
| 50 | 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,09276 | 463375,00 | -- | 42983 | -- | 42983 | -- | 46422 |
| | | ОЗ - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3439 | |
| 51 | 214-201-0302 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм | т | 0,01148 | 394960,00 | -- | 4534 | -- | 4534 | -- | 4897 |
| | | ЗП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 363 | |
| 52 | 214-101-0201 РСНБ РК 2022 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,002198 | 441684,00 | -- | 971 | -- | 971 | -- | 1049 |
| | | ЗП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 78 | |
| 53 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза | м² | 7,16 | 93,60 | 2,28 | 670 | 17 | 400 | 177 | 914 |
| | | ЗП - 69%, ОЗ - 8% | | | 35,39 | 0,36 | 253 | 3 | | 68 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **4171615** | **199467** | **3102508** | **847266** | **5420391** |
| | | | | | | | **869640** | **44178** | -- | **401512** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **4165073** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **2937033** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **909368** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **164636** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **844196** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **400743** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **5410012** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел -ч | | | | | | | | **605** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **909368** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **6542** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **842** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **4450** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **3070** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **769** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **10381** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел -ч | | | | | | | | **3** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **4450** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **5420393** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел -ч | | | | | | | | **608** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **913818** | | | |

## РАЗДЕЛ 6.Перекрытие

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 7 | 6318,90 | 1356,72 | 44232 | 9497 | 26188 | 12311 | 61067 |
| | | ЗП - 11%, ОЗ - 8% | | | 1220,94 | 269,54 | 8547 | 1887 | | 4523 | |
| 55 | 222-203-0404 РСНБ РК 2022 | Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 | м² | 58,59 | 7696,00 | -- | 450909 | -- | 450909 | -- | 486982 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 36073 | |
| 56 | 1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11 | Анкера АШ диаметром 12мм.Установка | т стальных элементов | 0,00824 | 774275,82 | 17167,16 | 6380 | 142 | 3354 | 3423 | 10588 |
| | | ВР - 11%, СП - 8% | | | 350038,50 | 2044,03 | 2884 | 17 | | 784 | |
| 57 | 261-102-0124 РСНБ РК 2022 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,00824 | 144002,00 | -- | 1187 | -- | 1187 | -- | 1282 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 95 | |
| 58 | 1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м$^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона В25 | м$^3$ | 0,63 | 56635,75 | 3973,23 | 35681 | 2503 | 24744 | 8137 | 47324 |
| | | ВР - 9,5%, СП - 8% | | | 13387,14 | 806,51 | 8434 | 508 | | 3505 | |
| 59 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01632 | 399352,00 | -- | 6517 | -- | 6517 | -- | 7038 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 521 | |
| 60 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02236 | 383478,00 | -- | 8575 | -- | 8575 | -- | 9261 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 686 | |
| 61 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,04288 | 372799,00 | -- | 15986 | -- | 15986 | -- | 17265 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1279 | |
| 62 | 1107-0105-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11 | Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м | шт. сборных конструкций | 1 | 5470,37 | 1150,15 | 5470 | 1150 | 933 | 4373 | 10630 |
| | | ВР - 11%, СП - 8 % | | | 3386,61 | 319,28 | 3387 | 319 | | 787 | |
| 63 | 222-203-0105 РСНБ РК 2022 | Стоимость стакана СБ4а-1 | шт. | 1 | 6250,00 | -- | 6250 | -- | 6250 | -- | 6750 |
| | | СП - 8 % | | | -- | -- | -- | -- | | 500 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | 581187 | 13292 | 544643 | 28244 | 658187 |
| | | | | | | | 23252 | 2731 | -- | 48753 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 581187 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 55220 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 25983 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 489424 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 28244 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 48753 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 658184 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел -ч | | | | | | | | 16 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 25983 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 658184 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел -ч | | | | | | | | 16 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 25983 | | | |

## РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону | м$^2$ окрашиваемой поверхности | 51,25 | 67,62 | 1,06 | 3466 | 54 | 282 | 2525 | 6470 |
| | | ВР - 80%, СП - 8% | | | 61,08 | 0,51 | 3130 | 26 | | 479 | |
| 65 | 1115-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая потолков | м$^2$ окрашиваемой поверхности | 5,76 | 115,55 | 1,47 | 666 | 8 | 142 | 416 | 1169 |
| | | ВР - 80%, СП - 8% | | | 89,60 | 0,69 | 516 | 4 | | 87 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 149,9 | 1560,95 | 97,30 | 233986 | 14585 | 57551 | 139133 | 402968 |
| | | НР - 80% СП - 8% | | | 1079,72 | 80,49 | 161850 | 12065 | | 29850 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | Тенге | | | | 238118 | 14647 | 57975 | 142074 | 410607 |
| | | | | | | | 165496 | 12095 | – | 30416 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 238118 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 57973 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 177591 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 142074 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 30416 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 410608 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 112 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 177591 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 410608 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 112 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 177591 | | | |

## РАЗДЕЛ 8. Дымовая труба 2-1-8

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 222-525-0305 РСНБ РК 2022 | **Стоимость металлической дымовой трубы с газоходами** | т | 2,82872 | 973520,00 | – | 2753815 | – | 2753815 | – | 2974120 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 220305 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | Тенге | | | | 2753815 | – | 2753815 | – | 2974120 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 12720677 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | | 12720677 | | | | |
| | | Оборудования | Тенге | | | | 0 | | | | |
| | | Временный здания и сооружения 1,4% | Тенге | | | | 178089 | | | | |
| | | Итого | Тенге | | | | 12898766 | | | | |
| | | Доп.затраты при производстве работ в зимнее время, 1,98% | Тенге | | | | 255396 | | | | |
| | | Итого | Тенге | | | | 13154162 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | | | | 263083 | | | | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | | 13417245 | | | | |
| | | Итого со скидкой в рамках твердой договорной цены (понижающий коэффициент) К=0,9500000067 | Тенге | | | | 12746383 | | | | |
| | | Коеф между Ген Суб 21% | Тенге | | | | 10069643 | | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | 1208357 | | | | |
| | | ИТОГО с НДС | Тенге | | | | 11 278 000 | | | | |

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Ремстрой"
Миркамалов Б.Б.

**Субподрядчик:**
Директор
ТОО "Сервис Строй"
Алшынбаев Н.