Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«24» ноября 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО ***«ТОО «Ремстрой» в лице директора Б.Б.Миркамалов, Туркестанская область, Ордабасынский район, с Темирлановка, Кажымукан, 137 Государственная лицензия-№21025320 от 01.09.2021г, БИН: 970640002216***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора - Миркамалов Бауыржан Балтабаевич***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «***Газификация здания котельной Вознесеновской средней школы в с.Вознесеновка Мартукского района».***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области» и.о. руководителя А.Жарасбаев***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***1. ТОО «Сервис Строй» БИН 201140025302, ГСЛ №21022263 от 09.07.2021г. 2 ТОО «ORDA BUILD-2020» БИН 200940006746, ГСЛ №23018535 от 18.08.2023г.***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ПК Актюбгражданпроект", №18724687-ГП;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения

соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Здание имеет следующие показатели:

Мощность	**Единиц**	**По проекту**	**Фактический**

производительность и так далее	а измерения	общая (с учетом ранее принятых)	втом числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
площадь территории	га				
этажность	этажа	1			
Площадь застройки	м2	74,55			
Общая площадь	м2	51,51			
Строительный объем	м3	327,28			

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица изм.	По проекту	Фактически
Общая площадь	-	-	-
Число этажей	-	-	-
Общий строительный объем	-	-	-
В том числе подземной части	-	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	-	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Источник теплоснабжения школы – проектируемая собственная котельная,отдельно стоящая с 2-мя водогрейными котлами «ВВ-620» на газообразном топливе.Точка подключения для школы и интерната – тепловая камера котельной УТ1.Теплосеть подземная, прокладывается в монолитном ж.б. канале 1200х600 (h),совместно с трубопроводами холодного и горячего водоснабжения см. сечение канала. Расчетные наружные температуры приняты:-для отопления То=-29,9оС; для вентиляции То=-29,9оС.Продолжительность отопительного периода 212 дней Теплоноситель – вода с параметрами: Т1 = 85°, Т2 = 60°С. Горячее водоснабжение школы и интерната – централизованное от пластинчатых водонагревателей,установленных в котельной. Схема котельной – четрыхтрубная (5-ая труба – водопровод холодной воды: проложен от школы в котельную – на технологические нужды). Антикоррозийное покрытие труб – усиленная гидроизоляция в 2 слоя по грунтовке ГВ-021 ГОСТ 25129-82*. Изоляция трубопроводов от тепловых потерь – плиты минераловатные на синтетическом связующем, П50 ГОСТ 9573-2012 с Купл.=1,6.Покровный слой – стеклоткань рулонная СТЕ, ширина упаковки /рулона/=85мм, длина рулона 50,0м тип СТ – 85 /рогожа/. Трубы для теплоснабжения стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 группа В, из стали марок Ст10, 20 теромообработанные, подвергнутые 100% контролю сварных швов

неразрушающим методами на заводе – изготовителе. Трубы для горячего и холодного водоснабжения – и стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262-75, проложены в канале совместно с теплосетью. Монтаж теплосети вести в соответствии со СНиП 3.05.03-85 Теплоснабжение – от собственного источника.Параметры теплоносителя 85-60ºС.Система отопления предусмотрена от котлов.Система отопления здания – однотрубная, горизонтальная с разводкой магистральных трубопроводов по полу.В качестве нагревательных приборов приняты в помещении котельной – чугунные секционные радиаторы МС-90 по ГОСТ 31311-2005. запроектирована приточная и вытяжная с естественным имеханическим побуждением. Кратности воздухообмена помещений приняты согласно СНиП и ВСН. Приток предусмотрен с помощью жалюзийных решеток, установленных в нижней части входных дверей и перед калорифером.Вытяжка с помощью дефлекторов (1 шт.) на перекрытии. Монтаж систем отопления и вентиляции вести в соответствии со СНиП 3.05.01-85. Котельная предназначена для теплоснабжения систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения школы и интерната в с. Вознесеновка. По надежности отпуска тепла котельная относится ко второй категории.К установке приняты 2 водогрейных котла ВВ-620 фирмы «BURAN BOILER LLP» республика Казахстан. Характеристика Удаление воздуха из систем отопления осуществляется кранами Маевского.Трубопроводы прокладываемые в конструкции пола, под дверями, а также основные разводящие трубопроводы заизолировать.Вентиляция котлов приведены в таблице на листе ТМ-3. В качестве топлива принят природный газ.
для чего установлен фильтр- умягчитель моноблочного типа и бак запаса химочищенной воды.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *апрель 2023* ;
месяц, год
окончание работ *ноябрь 2023* ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **3 (три)** месяцев;
по норме или по проекту организации строительства **3 (три)** месяцев;
фактически **7** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АПФ АО КТГА кол ПТО Смаилов А. С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)
«____» _____дата
Место печати (при наличии)

ГУ „Мартукский РОО" Вишняков Н.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)
«____» _____дата
Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)
«____» _____дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
По проекту пандус не предусмотрен ГИП Утениязов Р.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Газификация здания котельной Вознесеновской средней школы в с.Вознесеновка Мартукского района»**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Миркамалов Бауыржан Балтабаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.