ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
№ 302
«Ойыл аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
«18» 08 2023ж.

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«18» августа 2023 года

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйстваАктюбинской области» руководитель управления Муздыбаев Ержан Муздыбаевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается)

«18» августа 2023 года ТОО «Ремстрой» №21025320 от 01.09.2021г. Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, КАЖЫМУКАН, 137 Миркамалов Бауыржан Балтабаевич, БИН 970640002216, тел.: 87475533643

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)

«18» августа 2023 года ТОО «КустанайСпецСтрой» Шадияров Нұржан Мусаұлы аттестат эксперта № KZ68VJE00057270 от 11.09.2020 г., БИН 091040019633, тел.: 87760159595

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)

«18» августа 2023 года ТОО «Инженерное проектирование», Курмантаев Гани Куандыкович, ГСЛ №18002597 от 08.02.2018г., БИН 061140001183, тел.: 87132576993

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Екпетал Уилского района

Актюбинской области», II (нормальный) технический сложный уровень ответственности

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., с.Екпетал

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации

«__»_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решение аппарата акима Уилского сельского округа от «10» ноября 2020 года № 110;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области», «18» мая 2023 года № KZ51REA00332273

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Инженерное проектирование», №5-2021.ГСН-СО.

наименование проектной организации, номер проекта, утвержденного(й)

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» №16-Ө от 31.08.2022 г.

дата и номер проекта, наименование организации,утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: май 2023 года;

окончание работ: август 2023 года;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3; фактически, месяц: 3;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	метр	5 617,3		5 767,3	
ГРПШ-13-2В-У1	шт.	1		1	
ГРПШ-04-2У-1	шт.	2		2	
ГРПШ-10-МС	шт.	3		3	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,
соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		

В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Рабочий проект разработан на основании технических условий №03-УГХ-2021-00000008 от 05.02.2021 года, выданные АПФ АО «КазТрансГазАймак».

Точка подключения – существующий газопровод к с.Каратал Уилского района.

Подводящий газопровод высокого давления до ГРПШ-13-2В-У1, расположенного в районе с.Екпетал выполнен из полиэтиленовых труб СТ РК ИСО 4437- 2004 (ГОСТ Р 50838-2011) ПЭ100 SDR-11 Ø63х5,8мм. Глубина заложения полиэтиленового газопровода не менее 1,2м. Труба газопровода укладывается на выровненное основание из мягкого грунта толщиной 100мм и присыпается мягким грунтом толщиной не менее 200 мм над трубопроводом с подбивкой пазух. В целях предотвращения механического повреждения газопровода предусмотрено укладка полиэтиленовой ленты желтого цвета несмываемой надписью: «Сақ болыныз! Газ! Осторожно! Газ» по ГОСТу 10354-82 (по действующей нормативной документаций) укладывается на расстояний 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода. Соединение полиэтиленового газопровода со стальным выполнено неразъемным. Стальные участки узлов неразъемного соединения должны быть покрыты изоляцией «весьма усиленного» типа.

Строительство и монтаж газопроводов выполнялся в соответствии с требованиями: Требования по безопасности объектов систем газоснабжения, СН РК 4.03-01- 2011, СП РК 4.03-101-2013, МСН 4.03-01-2003, МСП 4.03-103-2005, «Требования промышленной безопасности систем распределения и потребления природных газов», и «Требования к безопасности систем газоснабжения».

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **74 583,186** тысяч тенге, в том числе
строительно-монтажных работ **60 099,246** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **2 394,675** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **70 450,251** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **57 094,283** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **2 394,675 т**ысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Екпетал Уилского района Актюбинской области» принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

Муздыбаев Ержан Муздыбаевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись руководителя

М.П. (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «КустанайСпецСтрой», Садық Абайхан Бахытханұлы

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

подпись, дата

М.П. (при наличии)

Шадияров Нұржан Мусаұлы, по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части инженерных сетей

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата)

подпись, дата

М.П. (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Инженерное проектирование», Какуша Павел Никалаевич

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность)

подпись, дата

М.П. (при наличии)

Курмантаев Гани Куандыкович

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата)

подпись, дата

М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) Миркамалов Бауыржан Балтабаевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись руководителя

М.П. (при наличии)

Приложение 15
к акту приемки объекта в
эксплуатацию

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	5 767,3	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	168,3	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) без опорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	5 599	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		

	d =	шт		
7	Кран стальной d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Коли-чество	Примечание
1	труба	SDR11	ПЭ	63х5,8 мм	5 м	
2	труба	ГОСТ 10705-80	сталь	57х3,5 мм	5 м	
3	труба	SDR17	ПЭ	63х3,8 мм	2 038 м	
4	труба	SDR17	ПЭ	40х2,4 мм	149 м	

5	труба	ГОСТ 10705-80	сталь	57х3,5 мм	16 м	
6	труба	ГОСТ 10705-80	сталь	32х3,5 мм	12,3 м	
7	труба	SDR17	ПЭ	63х3,8 мм	1 805 м	
8	труба	SDR17	ПЭ	40х2,4 мм	1 391 м	
9	Труба	SDR17	ПЭ	110х6,6 мм	76 м	
10	труба	SDR17	ПЭ	90х5,4 мм	135 м	
11	труба	ГОСТ 10705-80	сталь	108х4,0 мм	7,4 м	
12	труба	ГОСТ 10705-80	сталь	89х4,0 мм	11,3 м	
13	труба	ГОСТ 10705-80	сталь	57х3,5 мм	26,1 м	
14	труба	ГОСТ 10705-80	сталь	32х3,5 мм	90,2 м	

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик

Муздыбаев Ержан Муздыбаевич_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

М.П. (при наличии)

Авторский надзор

Курмантаев Гани Куандыкович _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

М.П. (при наличии)