Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, проспект Абилкайыр Хана, дом № 40** — **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой",Республика Казахстан, Туркестанская область, Ордабасинский район, Кажымуканский сельский округ, село Темирлановка, ул.Кажымукан, дом № 137** — **970640002216**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №42 от 30.03.2023 г

Номер документа	Дата составления
00000000031	21.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	РП Строительные-монтажные работы "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Екпетал Уилского района Актюбинской области"			Работа	1	29 379 554,03	29 379 554,03	3 147 809,36
				Итого	1	x	29 379 554,03	3 147 809,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Б.Мирзамалов
должность / подпись / расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Зам.рук. / / К.Сертов
должность / подпись / расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.06.2023

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Реметрой"
Наименование строительства и его адрес: **«Строительные - монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Екпетал Уилского района Актюбинской области»**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ИЮНЬ 2023 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	Код	Наименование	Код
		42	30.03.2023г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (2023г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству:	**29 379 554,03**									
Перенос проекта в натуру №1		79 929,28							9 591,51	89 520,79
Надземный газопровод высокого давления №2		661 085,13							79 330,22	740 415,35
Надземный газопровод среднего давления №1, №2, №3 ГРПШ-10-МС №3		878 148,98							105 377,88	983 526,86
Надземный газопровод среднего давления №4, №5 ГРПШ-04-2У-1 -2 шт. - №4		958 585,10							115 030,21	1 073 615,31
Подземный газопровод среднего давления к №1,№2,№3 ГРПШ-10МС и №4,№5 ГРПШ-04-2У-1 -		5 269 163,25							632 299,59	5 901 462,84
Подземный газопровод полиэтиленовый к №1 ГРПШ-10МС - №6		634 704,95							76 164,59	710 869,54

Подземный газопровод полиэтиленовый к №2 ГРПШ-10МС - №7		1 441 131,61							172 935,79	1 614 067,41
Подземный газопровод полиэтиленовый к №3 ГРПШ-10МС - №8		618 682,74							74 241,93	692 924,67
Подземный газопровод полиэтиленовый к №4 ГРПШ-10МС - №9		10 646 231,62							1 277 547,79	11 923 779,42
Подземный газопровод полиэтиленовый к №5 ГРПШ-10МС - №10		5 044 082,00							605 289,84	5 649 371,84
ВСЕГО К ОПЛАТЕ		**26 231 744,67**							**3 147 809,36**	**29 379 554,03**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

_____ Муздыбаев Е.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

_____ Мирхамадов Б.Б.

Технический надзор:
ТОО "КустанайСпецСтрой"

_____ Шадияров Н.М.

SANA-2015 22.3.1 от 14.07.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Актюбинская область Уилский район

Заказ 7

Заказчик: КГУ "Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Еклетал Уилского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект: Перенос проекта в натуру
(наименование)

Договор подряда (контракт) №42 от 30.03.2023г.

Акт приемки выполненных работ №1

Перенос проекта в натуру

Основание:

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	950-000-0002 (ГЛ)	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (1:2000),при длине разбивочных сторон 50м. СШИ РПК 8.03.04-	1 км хода	3,30	24 396,00	-	80 513	-	-	-	80 513,00	
						-	-	-	-	-	-		

Итого **80 513,00**

прочие затраты 80513,00

Всего	**80 513,00**
Итого в текущих ценах 2023г. 100% (Иинф=1,045)	**84 136,09**
Понижающий коэффициент К=0,95	**79 929,28**
НДС (12%)	9591,51
ВСЕГО С НДС К ОПЛАТЕ	**89 520,79**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

_____ Муздыбаев Е.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

_____ Миркамалов Б.Б.

Технический надзор:
ТОО "КустанайСпецСтрой"

_____ Шадияров Н.М.

Авторский надзор:
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ Курмантаев Г.К.

SANA-2015 22.3.1 от 14.07.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 7

Цена региона Актюбинская область Уилский район

Заказчик: КГУ "Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Еклетал Уилского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект: Внеплощадочные сети газопровода высокого давления
(наименование)

Договор подряда (контракт) №42 от 30.03.2023г.

Акт приемки выполненных работ №2

Надземный газопровод высокого давления

Основание:

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Устройство ГРПШ-13-2В-У1-1шт.													
13	13	513-302-0243	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-2ВУ1	1 шт.	1,00	665 913,00 -	- -	665 913 -	- -	- 665 913	- -	665 913,00	
Итого по разделу 2												**665 913,00**	
в том числе - оборудование, тенге												665 913,00	
Итого												**665 913,00**	
- оборудование, тенге												665913,00	
Всего												**665 913,00**	

Итого в текущих ценах 2023г. 100% (Иинф=1,045)	**695 879,09**
Понижающий коэффициент К=0,95	**661 085,13**
НДС (12%)	79330,22
ВСЕГО С НДС К ОПЛАТЕ	**740 415,35**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

_____ Муздыбаев Е.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

_____ Миркамалов Б.Б.

Технический надзор:
ТОО "КустанайСпецСтрой"

_____ Шадияров Н.М.

Авторский надзор:
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ Курмантаев Г.К.

Цена региона Актюбинская область Уилский район

Заказ 7

Заказчик: КГУ "Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Еклетал Уилского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект: Внутриплощадочные сети газопровода среднего давления 3 категории
(наименование)

Договор подряда (контракт) №42 от 30.03.2023г.

Акт приемки выполненных работ №3

Надземный газопровод среднего давления №1, №2, №3 ГРПШ-10-МС

Основание:

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Устройство ГРПШ-10МС -3шт.													
2	2	513-302-0241	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-10 МС-2У1 Коб =3	1 шт.	3,00	254 698,00	-	764 094	-	-	-	764 094,00	
						-	-	-	-	764 094	-		
Итого по разделу 1							**764 094,00**						
			в том числе - оборудование, тенге				764 094,00						
Раздел 3 Выход газопровода из земли Ду32х3мм -3шт. ГСН лист 3													
15	15	1101-0205-0502	Засыпка основания просеянным грунтом НР=72% Коб =3	м3 грунта	1,44	1 117,80	-	1 610	-	-	1 159,00	2 991,00	
						1 117,80	-	1 610	-	-	222,00		
16	16	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром	шт	3,00	1 398,76	144,71	4 196	434	-	4 139,00	9 002,00	

			63-75 мм. Установка на сварном соединении НР=110% Коб =3			1 254,05	0,34	3 762	1	-	667,00	
17	17	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм Коб =3	1 шт.	3,00	2 890,00 -	- -	8 670 -	- -	8 670 -	- 694,00	9 364,00
18	18	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка НР=99% Коб =3	км трубопровода	0,0066	589 795,09 477 664,00	88 696,65 32 405,45	3 893 3 153	585 214	155 -	3 333,00 578,00	7 804,00
19	19	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм Коб =3	1 м	6,60	926,00 -	- -	6 112 -	- -	6 112 -	- 489,00	6 601,00
20	20	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 32 мм, толщина стенки 3,5 мм. Рентгеноскопия сварного стыка газопровода НР=61% Коб =3	стык	3,00	878,49 795,20	22,00 -	2 635 2 386	66 -	184 -	1 455,00 327,00	4 417,00
21	21	235-201-0103	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный в два слоя Коб =3	1 кг	0,768	463,00 -	- -	356 -	- -	356 -	- 28,00	384,00
22	22	1111-0101-0501	Гидроизоляция трубы из полиэтиленовой пленки "Полилен". Устройство первого слоя НР=94% Коб =3	м2 изолируемой поверхности	0,39	3 338,95 2 559,90	102,09 75,06	1 302 998	40 29	264 -	965,00 181,00	2 448,00
23	23	1111-0101-0502	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее . Устройство в три слоя НР=94% Коб =3	м2 изолируемой поверхности	1,17	2 335,48 1 791,93	90,78 69,98	2 733 2 097	106 82	530 -	2 048,00 382,00	5 163,00
24	24	1111-0101-0501	Футляры .- Гидроизоляция трубы из полиэтиленовой пленки "Полилен". Устройство первого слоя НР=94% Коб =3	м2 изолируемой поверхности	0,39	3 338,95 2 559,90	102,09 75,06	1 302 998	40 29	264 -	965,00 181,00	2 448,00
25	25	1122-0301-0101	Футляр дл.0,9м.-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка НР=99% Коб =3	км трубопровода	0,0027	587 919,09 477 664,00	87 928,65 32 405,45	1 587 1 290	237 87	60 -	1 363,00 236,00	3 186,00
26	26	241-102-0139	Футляр дл.0,9м.-Труба стальная	1 м	2,70	2 067,00	-	5 581	-	5 581	-	6 027,00

			электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм			-	-	-	-	-	446,00	
27	27	235-201-0103	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный в два слоя Коб =3	1 кг	2,70	463,00 -	- -	1 250 -	- -	1 250 -	- 100,00	1 350,00
28	28	1111-0101-0502	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее . Устройство два слоя НР=94% Коб =3	м2 изолируемой поверхности	2,70	2 335,48 1 791,93	90,78 69,98	6 306 4 838	245 189	1 222 -	4 725,00 882,00	11 913,00
29	29	1111-0101-0501	Футляры .- Гидроизоляция трубы из полиэтиленовой пленки "Полилен" . Устройство первого слоя НР=94% Коб =3	м2 изолируемой поверхности	1,35	3 338,95 2 559,90	102,09 75,06	4 508 3 456	138 101	914 -	3 344,00 628,00	8 480,00
30	30	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл Коб =3	1 шт.	3,00	1 957,00 -	- -	5 871 -	- -	5 871 -	- 470,00	6 341,00
31	31	261-107-0521	для футляра Ду 57мм.- Каучук бутиловый Коб =3	1 т	0,0126	1 867 959,00 -	- -	23 536 -	- -	23 536 -	- 1 883,00	25 419,00

Итого по разделу 3	**113 338,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	24 588,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 891,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	732,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	54 968,47
- накладные расходы, тенге	23 496,00
в т.ч. зарплата, тенге	2 114,64
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 394,00

Итого	**877 432,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	24588,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1891,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	732,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	54968,47
- оборудование, тенге	764094,00
- накладные расходы, тенге	23496,00

в т.ч. зарплата, тенге	2114,64
- сметная прибыль (8 %), тенге	8394,00
Всего	**877 432,00**
Временные здания и сооружения (2,9%)	3286,80
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,27%)	1481,13
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 362,12**
Всего	**884 562,06**
Итого в текущих ценах 2023г. 100% (Иинф=1,045)	**924 367,35**
Понижающий коэффициент К=0,95	**878 148,98**
НДС (12%)	105377,88
ВСЕГО С НДС К ОПЛАТЕ	**983 526,86**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

_____ Муздыбаев Е.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Реметрой"

_____ Миркамалов Б.Б.

Технический надзор:
ТОО "КустанайСпецСтрой"

_____ Шадияров Н.М.

Авторский надзор:
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ Курмантаев Г.К.

Цена региона Актюбинская область Уилский район

Заказчик: КГУ "Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Еклетал Уилского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект: Внутриплощадочные сети газопровода среднего давления 3 категории
(наименование)

Договор подряда (контракт) №42 от 30.03.2023г.

Акт приемки выполненных работ №4

Надземный газопровод среднего давления №4, №5 ГРПШ-04-2У-1 -2 шт.

Основание:

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Устройство №4, №5 ГРПШ-04-2У-1 - 2шт.													
2	2	513-302-0228	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-4-2У1	1 шт.	2,00	430 774,00	-	861 548	-	-	-	861 548,00	
						-	-	-	-	861 548	-		
Итого по разделу 1							**861 548,00**						
			в том числе - оборудование, тенге				861 548,00						
Раздел 4 Выход газопровода из земли Ду57х3,5мм -2шт. ГСН лист4													
37	37	1101-0205-0502	Засыпка основания просеянным грунтом НР=72% Коб =2	м3 грунта	0,96	1 117,80	-	1 073	-	-	773,00	1 994,00	
						1 117,80	-	1 073	-	-	148,00		
38	38	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на	шт.	2,00	1 398,76	144,71	2 796	289	-	2 760,00	6 003,00	
						1 254,05	0,34	2 508	1	-	445,00		

			сварном соединении НР=110% Коб =2									
39	39	241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм Коб =2	1 шт.	2,00	4 337,00 -	- -	8 674 -	- -	8 674 -	- 694,00	9 368,00
40	40	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка НР=99% Коб =2	км трубопровода	0,0044	589 795,09 477 664,00	88 696,65 32 405,45	2 595 2 102	390 143	103 -	2 223,00 385,00	5 203,00
41	41	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм Коб =2	1 м	4,40	2 067,00 -	- -	9 095 -	- -	9 095 -	- 728,00	9 823,00
42	42	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм. Рентгеноскопия сварного стыка газопроводра НР=61% Коб =2	стык	2,00	878,49 795,20	22,00 -	1 757 1 590	44 -	123 -	970,00 218,00	2 945,00
43	43	1122-0601-1001	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких	км трубопровода	0,0044	1 081 047,15 293 235,00	168,24 51,63	4 757 1 290	1 -	3 466 -	1 277,00 483,00	6 517,00
44	44	235-201-0103	для трубы Ду 57х3,5 - Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный в два слоя Коб =2	1 кг	0,512	463,00 -	- -	237 -	- -	237 -	- 19,00	256,00
45	45	261-107-0498	для трубы Ду 57мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой Коб =2	1 кг	2,40	5 445,00 -	- -	13 068 -	- -	13 068 -	- 1 045,00	14 113,00
46	46	261-107-0499	для трубы Ду 57мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в три слоя Коб =2	1 кг	3,00	773,00 -	- -	2 319 -	- -	2 319 -	- 186,00	2 505,00
47	47	1122-0301-0103	Футляр дл.0,9м.-Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка НР=99% Коб =2	км трубопровода	0,0018	677 594,13 509 760,00	139 927,73 53 494,57	1 220 918	252 96	50 -	1 004,00 176,00	2 402,00
48	48	241-102-0162	Футляр дл.0,9м.-Труба стальная	1 м	1,80	3 836,00	-	6 905	-	6 905	-	7 457,00

			электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм Коб =2				-	-	-	-	-	552,00	
49	49	1122-0601-1003	Футляр дл.0,9м. - Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких	км трубопровода	0,0018	558 503,80 332 220,00	336,48 103,26	1 005 598	1 -	407 -	592,00 128,00	1 725,00
50	50	235-201-0103	для футляра -Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный в два слоя Коб =2	1 кг	0,512	463,00 -	- -	237 -	- -	237 -	- 19,00	256,00
51	51	261-107-0498	для футляра -Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой Коб =2	1 кг	0,80	5 445,00 -	- -	4 356 -	- -	4 356 -	- 348,00	4 704,00
52	52	261-107-0499	для футляра -Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в два слоя Коб =2	1 кг	1,72	773,00 -	- -	1 330 -	- -	1 330 -	- 106,00	1 436,00
53	53	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл Коб =2	1 шт.	2,00	1 957,00 -	- -	3 914 -	- -	3 914 -	- 313,00	4 227,00
54	54	261-107-0521	для футляра -Каучук бутиловый Коб =2	1 т	0,0084	1 867 959,00 -	- -	15 691 -	- -	15 691 -	- 1 255,00	16 946,00

Итого по разделу 4	**97 880,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 079,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	977,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	240,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	69 974,13
- накладные расходы, тенге	9 599,00
в т.ч. зарплата, тенге	863,91
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 250,00
Итого	**959 428,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10079,00

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	977,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	240,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	69974,13
- оборудование, тенге	861548,00
- накладные расходы, тенге	9599,00
в т.ч. зарплата, тенге	863,91
- сметная прибыль (8 %), тенге	7250,00
Всего	**959 428,00**
Временные здания и сооружения (2,9%)	2838,52
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,27%)	1279,13
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 039,95**
Всего	**965 585,60**
Итого в текущих ценах 2023г. 100% (Иинф=1,045)	**1 009 036,95**
Понижающий коэффициент К=0,95	**958 585,10**
НДС (12%)	115030,21
ВСЕГО С НДС К ОПЛАТЕ	**1 073 615,31**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

_____ Муздыбаев Е.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

_____ Миркамалов Б.Б.

Технический надзор:
ТОО "КустанайСпецСтрой"

_____ Шадияров Н.М.

Авторский надзор:
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ Курмантаев Г.К.

Цена региона Актюбинская область Уилский район

Заказ 7

Заказчик: КГУ "Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Екпетал Уилского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект: Внутриплощадочные сети газопровода среднего давления 3 категории
(наименование)

Договор подряда (контракт) №42 от 30.03.2023г.

Акт приемки выполненных работ №5

Подземный газопровод среднего давления к №1,№2,№3 ГРПШ-10МС и №4,№5 ГРПШ-04-2У-1

Основание:

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3 НР=72%	м3 грунта	1 028,00	238,17 -	238,17 57,29	244 839 -	244 839 58 894	- -	42 404,00 22 979,00	310 222,00	
2	2	1101-0104-0402	Трубопровод Подсыпка мягким грунтом толщ.20см. НР=72%	м3 грунта	481,00	49,24 -	49,24 13,87	23 684 -	23 684 6 671	- -	4 803,00 2 279,00	30 766,00	
3	3	1101-0104-0402	Траншеи. Засыпка - мягким грунтом толщ.10см. НР=72%	м3 грунта	241,00	49,24 -	49,24 13,87	11 867 -	11 867 3 343	- -	2 407,00 1 142,00	15 416,00	
4	4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л	м3 грунта	1 023,00	49,24 -	49,24 13,87	50 373 -	50 373 14 189	- -	10 216,00 4 847,00	65 436,00	

			с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%									
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	1 023,00	213,37 108,97	104,40 45,18	218 278 111 476	106 801 46 219	- -	113 540,00 26 545,00	358 363,00
	Итого по разделу 1						**780 203,00**					
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						111 476,00					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						437 564,00					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						129 316,00					
	- накладные расходы, тенге						173 370,00					
	в т.ч. зарплата, тенге						15 603,30					
	- сметная прибыль (8 %), тенге						57 792,00					
	Раздел 2 Газопровод (полиэтилен)											
6	6	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР=110%	км трубопровода	2,038	400 049,23 293 381,00	104 388,65 30 733,45	815 300 597 910	212 744 62 635	4 646 -	726 600,00 123 352,00	1 665 252,00
7	7	261-301-1566	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1.01)	1 м	2 058,00	727,00 -	- -	1 496 166 -	- -	1 496 166 -	- 119 693,00	1 615 859,00
10	10	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Укладка НР=110%	км трубопровода	0,149	377 303,79 283 547,00	92 325,55 27 233,61	56 218 42 249	13 757 4 058	213 -	50 938,00 8 573,00	115 729,00
11	11	261-301-1564	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 40х2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1 м	150,00	311,00 -	- -	46 650 -	- -	46 650 -	- 3 732,00	50 382,00
15	15	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР=61%;К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	км кабеля	2,257	32 149,93 11 472,30	20 677,63 5 641,51	72 562 25 893	46 669 12 733	- -	23 562,00 7 690,00	103 814,00
16	16	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	2 257,00	17,00 -	- -	38 369 -	- -	38 369 -	- 3 070,00	41 439,00

17	17	1122-0801-0205	Фасонные части полимерныеотводы. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	4,00	1 398,76 1 254,05	144,71 0,34	5 595 5 016	579 1	- -	5 519,00 889,00	12 003,00
18	18	241-208-1403	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	4,00	665,00 -	- -	2 660 -	- -	2 660 -	- 213,00	2 873,00
19	19	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные тройники. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	5,00	1 398,76 1 254,05	144,71 0,34	6 994 6 270	724 2	- -	6 899,00 1 111,00	15 004,00
20	20	241-209-1506	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	1,00	2 528,00 -	- -	2 528 -	- -	2 528 -	- 202,00	2 730,00
21	21	241-209-1606	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40х63 мм	1 шт.	3,00	3 796,00 -	- -	11 388 -	- -	11 388 -	- 911,00	12 299,00
22	22	241-209-1504	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	1 шт.	1,00	2 366,00 -	- -	2 366 -	- -	2 366 -	- 189,00	2 555,00
23	23	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные (муфты). Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	22,00	1 398,76 1 254,05	144,71 0,34	30 773 27 589	3 184 7	- -	30 356,00 4 890,00	66 019,00
24	24	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	12,00	849,00 -	- -	10 188 -	- -	10 188 -	- 815,00	11 003,00
25	25	241-211-0604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	1 шт.	10,00	604,00 -	- -	6 040 -	- -	6 040 -	- 483,00	6 523,00
26	26	1122-0501-0401	Футляры -2шт.- Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,035	508 241,95 269 051,32	239 190,63 71 018,31	17 788 9 417	8 372 2 486	- -	11 784,00 2 366,00	31 938,00
27	27	241-201-0413	Футляры -2шт. дл.9м. и дл.26м.-Труба полиэтиленовая для	1 м	35,00	2 434,00 -	- -	85 190 -	- -	85 190 -	- 6 815,00	92 005,00

			водоснабжения РС 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм									
28	28	1122-1401-0401	Концы футляра . Заделка битумом и прядью НР=99%	футляр	2,00	41 322,18 12 416,46	4 881,65 86,05	82 644 24 833	9 763 172	48 048 -	24 755,00 8 592,00	115 991,00
	Итого по разделу 2						**3 963 418,00**					
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						739 177,00					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						295 792,00					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						82 094,00					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 754 452,00					
	- накладные расходы, тенге						880 413,00					
	в т.ч. зарплата, тенге						79 237,17					
	- сметная прибыль (8 %), тенге						293 586,00					
	Раздел 3 Контрольная трубка футляра -2шт. ГСН лист 15											
29	29	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР=99% Коб =2	шт.	2,00	8 230,16 4 567,58	2 910,37 1 010,58	16 460 9 135	5 821 2 021	1 504 -	11 044,00 2 200,00	29 704,00
30	30	241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм Коб =2	1 м	4,04	243,00 -	- -	982 -	- -	982 -	- 79,00	1 061,00
31	31	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные (тройники,муфты,переходы)диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР=99% Коб =2	шт.	8,00	1 549,78 1 309,58	240,20 1,20	12 398 10 477	1 922 10	- -	10 382,00 1 822,00	24 602,00
32	32	241-209-1509	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм Коб =2	1 шт.	2,00	6 021,00 -	- -	12 042 -	- -	12 042 -	- 963,00	13 005,00
33	33	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм Коб =2	1 шт.	2,00	849,00 -	- -	1 698 -	- -	1 698 -	- 136,00	1 834,00
34	34	241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-	1 шт.	2,00	4 337,00 -	- -	8 674 -	- -	8 674 -	- 694,00	9 368,00

			сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм Коб =2									
35	35	241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм Коб =2	1 шт.	2,00	403,00	-	806	-	806	-	870,00
						-	-	-	-	-	64,00	
36	36	235-201-0103	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный в два слоя Коб =2	1 кг	0,256	463,00	-	119	-	119	-	128,00
						-	-	-	-	-	9,00	
37	37	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой Коб =2	1 кг	0,40	5 445,00	-	2 178	-	2 178	-	2 352,00
						-	-	-	-	-	174,00	
38	38	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в два слоя Коб =2	1 кг	4,80	773,00	-	3 710	-	3 710	-	4 007,00
						-	-	-	-	-	297,00	

Итого по разделу 3 **86 931,00**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 612,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 743,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 031,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 712,65
- накладные расходы, тенге	21 426,00
в т.ч. зарплата, тенге	1 928,34
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 438,00

Раздел 4 Ковер для контрольной трубки -2шт. ГСН лист 16

39	39	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72% Коб =2	м3 грунта	7,80	3 376,80	-	26 339	-	-	18 964,00	48 927,00
						3 376,80	-	26 339	-	-	3 624,00	
40	40	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91% Коб =2	м3	0,50	45 131,03	1 494,83	22 566	747	21 004	883,00	25 325,00
						1 628,10	312,02	814	156	-	1 876,00	
41	41	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные	м3 подстилающ	0,14	20 470,27	2 322,31	2 866	325	1 941	689,00	3 839,00

			Устройство с уплотнением трамбовками НР=94% Коб =2	подстилающего слоя		4 283,28	946,55	600	133	-	284,00	
42	42	1106-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону НР=93% Коб =2	м2 поверхности	1,40	1 143,48 359,34	25,80 3,44	1 601 503	36 5	1 062 -	472,00 166,00	2 239,00
43	43	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка НР=99% Коб =2	км трубопровода	0,002	1 064 902,31 679 680,00	295 843,27 105 098,05	2 130 1 359	592 210	179 -	1 553,00 295,00	3 978,00
44	44	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм Коб =2	1 м	2,00	6 714,00 -	- -	13 428 -	- -	13 428 -	- 1 074,00	14 502,00
45	45	1122-0601-1005	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких	км трубопровода	0,002	656 482,27 100 155,00	230 608,64 67 514,28	1 313 200	461 135	651 -	332,00 132,00	1 777,00
46	43	1109-0701-0115	Конструкции листовые массой до 0,5 т (ковер под контрольную трубку-2шт.). Сборка НР=69% Коб =2	т конструкций	0,0696	395 295,44 260 052,00	122 757,10 16 561,86	27 513 18 100	8 544 1 153	869 -	13 285,00 3 264,00	44 062,00
47	47	243-907-3701	Скоба напольная длиной 50 мм, толщиной 2 мм Коб =2	1 шт.	4,00	317,00 -	- -	1 268 -	- -	1 268 -	- 101,00	1 369,00
48	48	214-101-0201	Крышка -Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм Коб =2	1 т	0,0036	439 438,00 -	- -	1 582 -	- -	1 582 -	- 127,00	1 709,00
49	49	214-210-0101	Опорное кольцо - Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =2	1 т	0,001	408 502,00 -	- -	409 -	- -	409 -	- 33,00	442,00
50	50	214-101-0201	Опорное кольцо-Прокат толстолистовой	1 т	0,0286	439 438,00	-	13 007	-	13 007	-	14 048,00

			горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм Коб =2	т	0,042	-	-	-	-	-	1 041,00		
51	51	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69% Коб =2	м2	1,80	108,33 57,67	2,91 0,34	195 104	5 1	86 -	72,00 21,00	288,00	
52	52	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные4. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР=69% Коб =2	м2	3,60	91,72 33,70	2,09 0,34	330 121	8 1	201 -	84,00 33,00	447,00	

Итого по разделу 4	**162 952,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	48 140,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 718,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 794,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	55 686,84
- накладные расходы, тенге	36 334,00
в т.ч. зарплата, тенге	3 270,06
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 071,00
Итого	**4 993 504,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	918405,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	751817,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	215235,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1841851,49
- накладные расходы, тенге	1111543,00
в т.ч. зарплата, тенге	100038,87
- сметная прибыль (8 %), тенге	369887,00
Всего	**4 993 504,00**
Временные здания и сооружения (2,9%)	144811,62
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,27%)	65256,61
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**104 071,44**
Всего	**5 307 643,67**

Итого в текущих ценах 2023г. 100% (Иинф=1,045)	**5 546 487,63**
Понижающий коэффициент К=0,95	**5 269 163,25**
НДС (12%)	632299,59
ВСЕГО С НДС К ОПЛАТЕ	**5 901 462,84**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

_____ Музлыбаев Е.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

_____ Миркамалов Б.Б.

Технический надзор:
ТОО "КустанайСпецСтрой"

_____ Шадияров Н.М.

Авторский надзор:
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ Курмантаев Г.К.

Цена региона Актюбинская область Уилский район Заказ 7

Заказчик: КГУ "Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Еклетал Уилского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект: Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления 4 категории
(наименование)

Договор подряда (контракт) №42 от 30.03.2023г.

Акт приемки выполненных работ №6

Подземный газопровод полиэтиленовый к №1 ГРПШ-10МС

Основание:

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3 НР=72%	м3 грунта	40,00	238,17 -	238,17 57,29	9 527 -	9 527 2 292	- -	1 650,00 894,00	12 071,00	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка дна траншеи вручную глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	26,00	2 142,14 2 142,14	- -	55 696 55 696	- -	- -	40 101,00 7 664,00	103 461,00	
3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	40,00	49,24 -	49,24 13,87	1 970 -	1 970 555	- -	400,00 190,00	2 560,00	

4	4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненног о грунта	40,00	213,37 108,97	104,40 45,18	6 535 4 359	4 176 1 807	- -	4 440,00 1 038,00	14 013,00
	Итого по разделу 1						**132 105,00**					
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						60 055,00					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						15 673,00					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						4 654,00					
	- накладные расходы, тенге						46 591,00					
	в т.ч. зарплата, тенге						4 193,19					
	- сметная прибыль (8 %), тенге						9 786,00					
Раздел 2 Газопровод												
5	5	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Укладка НР=110%	км трубопрово да	0,107	375 150,79 283 547,00	91 557,55 27 233,61	40 141 30 340	9 797 2 914	5 -	36 579,00 6 138,00	82 858,00
6	6	261-301-1564	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 40х2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1 м	108,00	311,00 -	- -	33 588 -	- -	33 588 -	- 2 687,00	36 275,00
7	7	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР=110%	км трубопрово да	0,023	397 065,23 293 381,00	103 620,65 30 733,45	9 133 6 748	2 383 707	1 -	8 201,00 1 387,00	18 721,00
8	8	261-301-1566	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01)	1 м	23,23	727,00 -	- -	16 888 -	- -	16 888 -	- 1 351,00	18 239,00
11	11	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР=61%:К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0:	км кабеля	0,13	32 149,93 11 472,30	20 677,63 5 641,51	4 179 1 491	2 688 733	- -	1 357,00 443,00	5 979,00
12	12	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	130,00	17,00 -	- -	2 210 -	- -	2 210 -	- 177,00	2 387,00
13	13	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные(муфта,отв	шт	14,00	1 398,76	144,71	19 583	2 026	-	19 318,00	42 013,00

			оды,переходы) диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении НР=110%			1 254,05	0,34	17 557	5	-	3 112,00	
14	14	241-211-0604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	1 шт.	9,00	604,00 -	- -	5 436 -	- -	5 436 -	- 435,00	5 871,00
15	15	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	2,00	849,00 -	- -	1 698 -	- -	1 698 -	- 136,00	1 834,00
16	16	241-210-0512	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40 мм	1 шт.	1,00	2 430,00 -	- -	2 430 -	- -	2 430 -	- 194,00	2 624,00
17	17	241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	1,00	1 887,00 -	- -	1 887 -	- -	1 887 -	- 151,00	2 038,00
18	18	241-208-1804	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 40 мм	1 шт.	1,00	1 688,00 -	- -	1 688 -	- -	1 688 -	- 135,00	1 823,00
19	19	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные д(тройники)иаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	3,00	1 398,76 1 254,05	144,71 0,34	4 196 3 762-	434 1	- -	4 139,00 667,00	9 002,00
20	20	241-209-1504	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	1 шт.	2,00	2 366,00 -	- -	4 732 -	- -	4 732 -	- 379,00	5 111,00
21	21	241-209-1606	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40х63 мм	1 шт.	1,00	3 796,00 -	- -	3 796 -	- -	3 796 -	- 304,00	4 100,00

Итого по разделу 2 **238 875,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 59 898,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 17 328,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 360,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 74 359,21

- накладные расходы, тенге	69 594,00
в т.ч. зарплата, тенге	6 263,46
- сметная прибыль (8 %), тенге	17 696,00

Раздел 3 Выход газопровода из земли Ду32х3,5мм -4шт. ГСН лист 3

22	22	1101-0205-0502	Засыпка основания просеянным грунтом НР=72% Коб =4	м3 грунта	1,92	1 117,80 1 117,80	-	2 146 2 146	-	-	1 545,00 295,00	3 986,00
23	23	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные(переход)и аметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении НР=110% Коб =4	шт.	4,00	1 398,76 1 254,05	144,71 0,34	5 595 5 016	579 1	- -	5 519,00 889,00	12 003,00
24	24	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм Коб =4	1 шт.	4,00	2 890,00 -	- -	11 560 -	- -	11 560 -	- 925,00	12 485,00
25	25	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка НР=99% Коб =4	км трубопрово да	0,0088	589 795,09 477 664,00	88 696,65 32 405,45	5 190 4 203	781 285	206 -	4 443,00 771,00	10 404,00
26	26	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм Коб =4	1 м	8,80	926,00 -	- -	8 149 -	- -	8 149 -	- 652,00	8 801,00
28	28	235-201-0103	для трубы Ду 32х3,5 - Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный в два слоя Коб =4	1 кг	1,024	463,00 -	- -	474 -	- -	474 -	- 38,00	512,00
29	29	261-107-0498	для трубы Ду 32мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой Коб =4	1 кг	4,80	5 445,00 -	- -	26 136 -	- -	26 136 -	- 2 091,00	28 227,00
30	30	261-107-0499	для трубы Ду 32мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в три слоя Коб =4	1 кг	6,00	773,00 -	- -	4 638 -	- -	4 638 -	- 371,00	5 009,00
31	31	1122-0301-0101	Футляр дл.0,9м.-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка НР=99% Коб =4	км трубопрово да	0,036	589 795,09 477 664,00	88 696,65 32 405,45	21 233 17 196	3 193 1 167	844 -	18 179,00 3 153,00	42 565,00

32	32	241-102-0139	Футляр -Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм Коб =4	1 м	3,60	2 067,00	-	7 441	-	7 441	-	8 036,00
						-	-	-	-	-	595,00	
33	33	235-201-0103	для футляра -Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный в два слоя Коб =4	1 кг	1,024	463,00	-	474	-	474	-	512,00
						-	-	-	-	-	38,00	
34	34	261-107-0498	для футляра -Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой Коб =4	1 кг	1,60	5 445,00	-	8 712	-	8 712	-	9 409,00
						-	-	-	-	-	697,00	
35	35	261-107-0499	для футляра -Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в два слоя Коб =4	1 кг	3,44	773,00	-	2 659	-	2 659	-	2 872,00
						-	-	-	-	-	213,00	
36	36	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл Коб =4	1 шт.	4,00	1 957,00	-	7 828	-	7 828	-	8 454,00
						-	-	-	-	-	626,00	
37	37	261-107-0521	для футляра .-Каучук бутиловый Коб =4	1 т	0,0168	1 867 959,00	-	31 382	-	31 382	-	33 893,00
						-	-	-	-	-	2 511,00	

Итого по разделу 3 **187 168,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	28 561,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 553,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 453,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	110 503,06
- накладные расходы, тенге	29 686,00
в т.ч. зарплата, тенге	2 671,74
- сметная прибыль (8 %), тенге	13 865,00

Раздел 4 Выход газопровода из земли Ду57х3,5мм -1шт.ГСН лист 4

38	38	1101-0205-0502	Засыпка основания просеянным грунтом НР=72%	м3 грунта	0,48	1 117,80	-	537	-	-	387,00	998,00
						1 117,80	-	537	-	-	74,00	
39	39	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные (переход)диаметром 63-	шт.	1,00	1 398,76	144,71	1 399	145	-	1 379,00	3 000,00
						1 254,05	0,34	1 254	-	-	222,00	

			75 мм, установка на сварном соединении										
40	40	241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	1 шт.	1,00	4 337,00 -	- -	4 337 -	- -	4 337 -	- 347,00	4 684,00
41	41	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка НР=99%	км трубопровода	0,0022	589 795,09 477 664,00	88 696,65 32 405,45	1 298 1 051	195 71	52 -	1 111,00 193,00	2 602,00
42	42	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	2,20	2 067,00 -	- -	4 547 -	- -	4 547 -	- 364,00	4 911,00
44	44	235-201-0103	для трубы Ду 57х3,5 - Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный в два слоя	1 кг	0,256	463,00 -	- -	119 -	- -	119 -	- 9,00	128,00
45	45	261-107-0498	для трубы Ду 57мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой	1 кг	1,20	5 445,00 -	- -	6 534 -	- -	6 534 -	- 523,00	7 057,00
46	46	261-107-0499	для трубы Ду 57мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в три слоя	1 кг	1,50	773,00 -	- -	1 160 -	- -	1 160 -	- 93,00	1 253,00
47	47	1122-0301-0103	Футляр -Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка НР=99%	км трубопровода	0,0009	683 095,03 509 760,00	141 079,73 53 494,57	615 459	127 48	29 -	502,00 69,00	1 206,00
48	48	241-102-0162	Футляр -Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	1 м	0,90	3 836,00 -	- -	3 452 -	- -	3 452 -	- 276,00	3 728,00
49	49	235-201-0103	для футляра -Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный в два слоя	1 кг	0,256	463,00 -	- -	119 -	- -	119 -	- 9,00	128,00
50	50	261-107-0498	для футляра -Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой	1 кг	0,40	5 445,00 -	- -	2 178 -	- -	2 178 -	- 174,00	2 352,00

51	51	261-107-0499	для футляра -Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в два слоя	1 кг	0,86	773,00 -	- -	665 -	- -	665 -	- 53,00	718,00
52	52	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1 шт.	1,00	1 957,00 -	- -	1 957 -	- -	1 957 -	- 157,00	2 114,00
53	53	261-107-0521	для футляра.-Каучук бутиловый	1 т	0,0042	1 867 959,00 -	- -	7 845 -	- -	7 845 -	- 628,00	8 473,00

Итого по разделу 4	**43 352,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 301,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	467,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	119,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	32 993,56
- накладные расходы, тенге	3 379,00
в т.ч. зарплата, тенге	304,11
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 211,00
Итого	**601 500,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	151815,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	38021,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10586,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	217855,83
- накладные расходы, тенге	149250,00
в т.ч. зарплата, тенге	13432,50
- сметная прибыль (8 %), тенге	44558,00
Всего	**601 500,00**
Временные здания и сооружения (2,9%)	17443,50
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,27%)	7860,58
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**12 536,08**
Всего	**639 340,16**

Итого в текущих ценах 2023г. 100% (Иинф=1,045)	**668 110,47**
Понижающий коэффициент К=0,95	**634 704,95**
НДС (12%)	76164,59
ВСЕГО С НДС К ОПЛАТЕ	**710 869,54**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

_____ Муздыбаев Е.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

_____ Миркамалов Б.Б.

Технический надзор:
ТОО "КустанайСпецСтрой"

_____ Шадияров Н.М.

Авторский надзор:
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ Курмантаев Г.К.

Цена региона Актюбинская область Уилский район Заказ 7

Заказчик: КГУ "Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Екпетал Уилского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект: Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления 4 категории
(наименование)

Договор подряда (контракт) №42 от 30.03.2023г.

Акт приемки выполненных работ №7

Подземный газопровод полиэтиленовый к №2 ГРПШ-10МС

Основание:

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	123,00	238,17	238,17	29 295	29 295	-	5 074,00	37 119,00	
						-	57,29	-	7 047	-	2 750,00		
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка дна траншеи вручную глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	97,00	2 142,14	-	207 788	-	-	149 607,00	385 967,00	
						2 142,14	-	207 788	-	-	28 592,00		
3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	122,00	49,24	49,24	6 007	6 007	-	1 216,00	7 803,00	
						-	13,87	-	1 692	-	576,00		

4	4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	122,00	213,37 108,97	104,40 45,18	26 031 13 294	12 737 5 512	- -	13 540,00 3 166,00	42 737,00
	Итого по разделу 1						**473 646,00**					
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						221 082,00					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						48 039,00					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						14 251,00					
	- накладные расходы, тенге						169 439,00					
	в т.ч. зарплата, тенге						15 249,51					
	- сметная прибыль (8 %), тенге						35 086,00					
Раздел 2 Газопровод												
5	5	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Укладка НР=110%	км трубопровода	0,281	375 150,79 283 547,00	91 557,55 27 233,61	105 417 79 677	25 728 7 653	13 -	96 063,00 16 118,00	217 598,00
6	6	261-301-1564	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 40х2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1 м	284,00	311,00 -	- -	88 324 -	- -	88 324 -	- 7 066,00	95 390,00
7	7	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР=110%	км трубопровода	0,159	397 065,23 293 381,00	103 620,65 30 733,45	63 133 46 648	16 476 4 887	10 -	56 689,00 9 586,00	129 408,00
8	8	261-301-1566	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01)	1 м	161,00	727,00 -	- -	117 047 -	- -	117 047 -	- 9 364,00	126 411,00
11	11	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР=61%;К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1зкс=0,3;К1мат=0;	км кабеля	0,44	32 149,93 11 472,30	20 677,63 5 641,51	14 146 5 048	9 098 2 482	- -	4 593,00 1 499,00	20 238,00
12	12	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	440,00	17,00 -	- -	7 480 -	- -	7 480 -	- 598,00	8 078,00
13	13	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные (муфты,отводы,переходы)диаметром 63-75 мм	шт.	19,00	1 398,76 1 254,05	144,71 0,34	26 576 23 827	2 749 6	- -	26 216,00 4 223,00	57 015,00

			Установка на сварном соединении НР=110%										
14	14	241-211-0604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	1 шт.	6,00	604,00 -	- -	3 624 -	- -	3 624 -	- 290,00	3 914,00
15	15	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	10,00	849,00 -	- -	8 490 -	- -	8 490 -	- 679,00	9 169,00
16	16	241-210-0512	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40 мм	1 шт.	1,00	2 430,00 -	- -	2 430 -	- -	2 430 -	- 194,00	2 624,00
17	17	241-208-1606	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	1,00	1 887,00 -	- -	1 887 -	- -	1 887 -	- 151,00	2 038,00
18	18	241-208-1604	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 40 мм	1 шт.	1,00	1 688,00 -	- -	1 688 -	- -	1 688 -	- 135,00	1 823,00
19	19	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные(тройники) диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	5,00	1 398,76 1 254,05	144,71 0,34	6 994 6 270	724 2	- -	6 899,00 1 111,00	15 004,00
20	20	241-209-1504	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	1 шт.	1,00	2 366,00 -	- -	2 366 -	- -	2 366 -	- 189,00	2 555,00
21	21	241-209-1506	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	2,00	2 528,00 -	- -	5 056 -	- -	5 056 -	- 404,00	5 460,00
22	22	241-209-1608	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40х63 мм	1 шт.	2,00	3 796,00 -	- -	7 592 -	- -	7 592 -	- 607,00	8 199,00

Итого по разделу 2 **704 924,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 161 470,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 54 775,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 15 030,00

- материалы, изделия и конструкции, тенге	246 007,00
- накладные расходы, тенге	190 460,00
в т.ч. зарплата, тенге	17 141,40
- сметная прибыль (8 %), тенге	52 214,00

Раздел 3 Выход газопровода из земли Ду32х3,5мм -4шт. ГСН лист 3

23	23	1101-0205-0502	Засыпка основания просеянным грунтом НР=72% Коб =4	м3 грунта	1,92	1 117,80 1 117,80	-	2 146 2 146	-	-	1 545,00 295,00	3 986,00
24	24	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные(переход)а метром 63-75 мм. Установка на сварном соединении НР=110% Коб =4	шт.	4,00	1 398,76 1 254,05	144,71 0,34	5 595 5 016	579 1	- -	5 519,00 889,00	12 003,00
25	25	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм Коб =4	1 шт.	4,00	2 890,00 -	- -	11 560 -	- -	11 560 -	- 925,00	12 485,00
26	26	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка НР=99% Коб =4	км трубопровода	0,0088	589 795,09 477 664,00	88 696,65 32 405,45	5 190 4 203	781 285	206 -	4 443,00 771,00	10 404,00
27	27	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм Коб =4	1 м	8,80	926,00 -	- -	8 149 -	- -	8 149 -	- 652,00	8 801,00
29	29	235-201-0103	для трубы Ду 32х3,5 - Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный в два слоя Коб =4	1 кг	1,024	463,00 -	- -	474 -	- -	474 -	- 38,00	512,00
30	30	261-107-0466	для трубы Ду 32мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой Коб =4	1 кг	4,80	5 445,00 -	- -	26 136 -	- -	26 136 -	- 2 091,00	28 227,00
31	31	261-107-0469	для трубы Ду 32мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в три слоя Коб =4	1 кг	6,00	773,00 -	- -	4 638 -	- -	4 638 -	- 371,00	5 009,00
32	32	1122-0301-0101	Футляр дл.0,9м.-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка НР=99% Коб =4	км трубопровода	0,036	589 795,09 477 664,00	88 696,65 32 405,45	21 233 17 196	3 193 1 167	844 -	18 179,00 3 153,00	42 565,00

33	33	241-102-0139	Футляр -Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм Коб =4	1 м	3,60	2 067,00	-	7 441	-	7 441	-	8 036,00
						-	-	-	-	-	595,00	
34	34	235-201-0103	для футляра -Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный в два слоя Коб =4	1 кг	1,024	463,00	-	474	-	474	-	512,00
						-	-	-	-	-	38,00	
35	35	261-107-0498	для футляра -Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой Коб =4	1 кг	1,60	5 445,00	-	8 712	-	8 712	-	9 409,00
						-	-	-	-	-	697,00	
36	36	261-107-0499	для футляра -Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в два слоя Коб =4	1 кг	3,44	773,00	-	2 659	-	2 659	-	2 872,00
						-	-	-	-	-	213,00	
37	37	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл Коб =4	1 шт.	4,00	1 957,00	-	7 828	-	7 828	-	8 454,00
						-	-	-	-	-	626,00	
38	38	261-107-0521	для футляра -Каучук бутиловый Коб =4	1 т	0,0168	1 867 959,00	-	31 382	-	31 382	-	33 893,00
						-	-	-	-	-	2 511,00	

Итого по разделу 3	**187 168,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	28 561,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 553,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 453,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	110 503,06
- накладные расходы, тенге	29 686,00
в т.ч. зарплата, тенге	2 671,74
- сметная прибыль (8 %), тенге	13 865,00
Итого	**1 365 738,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	411113,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	107367,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30734,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	356510,06

- накладные расходы, тенге	389585,00
в т.ч. зарплата, тенге	35062,65
- сметная прибыль (8 %), тенге	101165,00
Всего	**1 365 738,00**
Временные здания и сооружения (2,9%)	39606,40
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,27%)	17847,87
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**28 463,85**
Всего	**1 451 656,12**
Итого в текущих ценах 2023г. 100% (Иинф=1,045)	**1 516 980,65**
Понижающий коэффициент К=0,95	**1 441 131,61**
НДС (12%)	172935,79
ВСЕГО С НДС К ОПЛАТЕ	**1 614 067,41**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

_____ Муздыбаев Е.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

_____ Миркамалов Б.Б.

Технический надзор:
ТОО "КустанайСпецСтрой"

_____ Шадияров Н.М.

Авторский надзор:
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ Курмантаев Г.К.

SANA-2015 22.3.1 от 14.07.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 7

Цена региона Актюбинская область Уилский район

Заказчик: КГУ "Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Еклетал Уилского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект: Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления 4 категории
(наименование)

Договор подряда (контракт) №42 от 30.03.2023г.

Акт приемки выполненных работ №8

Подземный газопровод полиэтиленовый к №3 ГРПШ-10МС

Основание:

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	48,00	238,17	238,17	11 432	11 432	-	1 980,00	14 485,00	
						-	57,29	-	2 750	-	1 073,00		
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка дна траншеи вручную глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	26,00	2 142,14	-	55 696	-	-	40 101,00	103 461,00	
						2 142,14	-	55 696	-	-	7 664,00		
3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	47,00	49,24	49,24	2 314	2 314	-	469,00	3 006,00	
						-	13,87	-	652	-	223,00		

4	4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	47,00	213,37 108,97	104,40 45,18	10 028 5 122	4 907 2 123	- -	5 216,00 1 220,00	16 464,00	
	Итого по разделу 1						**137 416,00**						
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				60 818,00						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				18 653,00						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 525,00						
			- накладные расходы, тенге				47 766,00						
			в т.ч. зарплата, тенге				4 298,94						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				10 180,00						
Раздел 2 Газопровод													
5	5	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Укладка НР=110%	км трубопровода	0,054	375 150,79 283 547,00	91 557,55 27 233,61	20 258 15 312	4 944 1 471	2 -	18 461,00 3 098,00	41 817,00	
6	6	261-301-1564	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 40х2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1 м	54,50	311,00 -	- -	16 950 -	- -	16 950 -	- 1 356,00	18 306,00	
7	7	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР=110%	км трубопровода	0,078	397 065,23 293 381,00	103 620,65 30 733,45	30 971 22 884	8 082 2 397	5 -	27 809,00 4 702,00	63 482,00	
8	8	261-301-1566	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01)	1 м	78,80	727,00 -	- -	57 288 -	- -	57 288 -	- 4 583,00	61 871,00	
11	11	1310-0804-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР=61%;К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	км кабеля	0,132	32 149,93 11 472,30	20 677,63 5 641,51	4 244 1 514	2 729 745	- -	1 378,00 450,00	6 072,00	
12	12	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	132,00	17,00 -	- -	2 244 -	- -	2 244 -	- 180,00	2 424,00	

13	13	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные (муфты,отводы,переходы)д иаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	14,00	1 398,76 1 254,05	144,71 0,34	19 583 17 557	2 026 5	- -	19 318,00 3 112,00	42 013,00	
14	14	241-211-0604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	1 шт.	6,00	604,00 -	- -	3 624 -	- -	3 624 -	- 290,00	3 914,00	
15	15	241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	5,00	849,00 -	- -	4 245 -	- -	4 245 -	- 340,00	4 585,00	
16	16	241-210-0512	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40 мм	1 шт.	1,00	2 430,00 -	- -	2 430 -	- -	2 430 -	- 194,00	2 624,00	
17	17	241-208-1606	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	1,00	1 887,00 -	- -	1 887 -	- -	1 887 -	- 151,00	2 038,00	
18	18	241-208-1604	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 40 мм	1 шт.	1,00	1 688,00 -	- -	1 688 -	- -	1 688 -	- 135,00	1 823,00	
19	19	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные (тройники)диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2,00	1 398,76 1 254,05	144,71 0,34	2 796 2 508	269 1	- -	2 760,00 445,00	6 003,00	
20	20	241-209-1606	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40х63 мм	1 шт.	2,00	3 796,00 -	- -	7 592 -	- -	7 592 -	- 607,00	8 199,00	
	Итого по разделу 2						**265 171,00**						
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					59 775,00						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18 070,00						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 619,00						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					97 954,10						
		- накладные расходы, тенге					69 726,00						
		в т.ч. зарплата, тенге					6 275,34						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					19 643,00						

Раздел 3 Выход газопровода из земли Ду32х3,5мм -3шт. ГСН лист 3														
21	21	1101-0205-0502	Засыпка основания просеянным грунтом НР=72% Коб =3	м3 грунта	1,44	1 117,80 1 117,80	-	1 610 1 610	-	-	1 159,00 222,00	2 991,00	
22	22	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные (переход)диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении НР=110% Коб =3	шт.	3,00	1 398,76 1 254,05	144,71 0,34	4 196 3 762	434 1	-	4 139,00 667,00	9 002,00	
23	23	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм Коб =3	1 шт.	3,00	2 890,00 -	-	8 670 -	-	8 670 -	- 694,00	9 364,00	
24	24	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка НР=99% Коб =3	км трубопровода	0,0066	589 795,09 477 664,00	88 696,65 32 405,45	3 893 3 153	585 214	155 -	3 333,00 578,00	7 804,00	
25	25	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм Коб =3	1 м	6,60	926,00 -	-	6 112 -	-	6 112 -	- 489,00	6 601,00	
27	27	235-201-0103	для трубы Ду 32х3,5 - Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный в два слоя Коб =3	1 кг	0,768	463,00 -	-	356 -	-	356 -	- 28,00	384,00	
28	28	261-107-0499	для трубы Ду 32мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой Коб =3	1 кг	3,60	5 445,00 -	-	19 602 -	-	19 602 -	- 1 568,00	21 170,00	
29	29	261-107-0499	для трубы Ду 32мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в три слоя Коб =3	1 кг	4,50	773,00 -	-	3 479 -	-	3 479 -	- 278,00	3 756,00	
30	30	1122-0301-0101	Футляр дл.0,9м.-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка НР=99% Коб =3	км трубопровода	0,027	589 795,09 477 664,00	88 696,65 32 405,45	15 924 12 897	2 395 875	633 -	13 634,00 2 365,00	31 923,00	
31	31	241-102-0139	Футляр -Труба стальная электросварная прямошовная	1 м	2,70	2 067,00 -	-	5 581 -	-	5 581 -	- 446,00	6 027,00	

				диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм Коб =3											
32	32	235-201-0103		для футляра -Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный в два слоя Коб =3	1 кг	0,768	463,00	-	356	-	356	-	384,00		
							-	-	-	-	-	28,00			
33	33	261-107-0498		для футляра -Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой Коб =3	1 кг	1,20	5 445,00	-	6 534	-	6 534	-	7 057,00		
							-	-	-	-	-	523,00			
34	34	261-107-0499		для футляра -Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в два слоя Коб =3	1 кг	2,58	773,00	-	1 994	-	1 994	-	2 154,00		
							-	-	-	-	-	160,00			
35	35	261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл Коб =3	1 шт.	3,00	1 957,00	-	5 871	-	5 871	-	6 341,00		
							-	-	-	-	-	470,00			
36	36	261-107-0521		для футляра -Каучук бутиловый Коб =3	1 т	0,0126	1 867 959,00	-	23 536	-	23 536	-	25 419,00		
							-	-	-	-	-	1 883,00			
	Итого по разделу 3							**140 377,00**							
			в том числе												
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					21 422,00							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 414,00							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 090,00							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					82 877,79							
			- накладные расходы, тенге					22 265,00							
			в т.ч. зарплата, тенге					2 003,85							
			- сметная прибыль (8 %), тенге					10 399,00							
	Раздел 4 Выход газопровода из земли Ду57х3,5мм -1шт.ГСН лист 4														
37	37	1101-0205-0502		Засыпка основания просеянным грунтом НР=72%	м3 грунта	0,48	1 117,80	-	537	-	-	387,00	996,00		
							1 117,80	-	537	-	-	74,00			
38	38	1122-0801-0205		Фасонные части полимерные(переход)диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	1,00	1 398,76	144,71	1 399	145	-	1 379,00	3 000,00		
							1 254,05	0,34	1 254	-	-	222,00			

39	39	241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	1 шт.	1,00	4 337,00	-	4 337	-	4 337	-	4 684,00	
						-	-	-	-	-	347,00		
40	40	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка НР=99%	км трубопровода	0,0022	589 795,09	88 696,65	1 298	195	52	1 111,00	2 602,00	
						477 664,00	32 405,45	1 051	71	-	193,00		
41	41	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	2,20	2 067,00	-	4 547	-	4 547	-	4 911,00	
						-	-	-	-	-	364,00		
43	43	235-201-0103	для трубы Ду 57х3,5 - Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный в два слоя	1 кг	0,256	463,00	-	119	-	119	-	128,00	
						-	-	-	-	-	9,00		
44	44	261-107-0498	для трубы Ду 57мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой	1 кг	1,20	5 445,00	-	6 534	-	6 534	-	7 057,00	
						-	-	-	-	-	523,00		
45	45	261-107-0499	для трубы Ду 57мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в три слоя	1 кг	1,50	773,00	-	1 160	-	1 160	-	1 253,00	
						-	-	-	-	-	93,00		
46	46	1122-0301-0103	Футляр -Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка НР=99%	км трубопровода	0,0009	683 095,03	141 079,73	615	127	29	502,00	1 206,00	
						509 760,00	53 494,57	459	48	-	89,00		
47	47	241-102-0162	Футляр -Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	1 м	0,90	3 836,00	-	3 452	-	3 452	-	3 728,00	
						-	-	-	-	-	276,00		
48	48	235-201-0103	для футляра -Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный в два слоя	1 кг	0,256	463,00	-	119	-	119	-	128,00	
						-	-	-	-	-	9,00		
49	49	261-107-0498	для футляра -Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой	1 кг	0,40	5 445,00	-	2 178	-	2 178	-	2 352,00	
						-	-	-	-	-	174,00		

50	50	261-107-0499	для футляра -Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в два слоя	1 кг	0,86	773,00	-	665	-	665	-	718,00	
						-	-	-	-	-	53,00		
51	51	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1 шт.	1,00	1 957,00	-	1 957	-	1 957	-	2 114,00	
						-	-	-	-	-	157,00		
52	52	261-107-0521	для футляра.-Каучук бутиловый	1 т	0,0042	1 867 959,00	-	7 845	-	7 845	-	8 473,00	
						-	-	-	-	-	628,00		

	Итого по разделу 4	**43 352,00**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 301,00
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	467,00
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	119,00
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	32 993,56
	- накладные расходы, тенге	3 379,00
	в т.ч. зарплата, тенге	304,11
	- сметная прибыль (8 %), тенге	3 211,00
Итого		**586 316,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге		145316,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		40604,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		11353,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге		213825,46
- накладные расходы, тенге		143136,00
в т.ч. зарплата, тенге		12682,24
- сметная прибыль (8 %), тенге		43433,00
Всего		**586 316,00**
Временные здания и сооружения (2,9%)		17003,16
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,27%)		7662,15
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**12 219,63**
Всего		**623 200,94**
Итого в текущих ценах 2023г. 100% (Иинф=1,045)		**651 244,99**

Понижающий коэффициент К=0,95	**618 682,74**
НДС (12%)	74241,93
ВСЕГО С НДС К ОПЛАТЕ	**692 924,67**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

_____ Муздыбаев Е.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

_____ Миркамалов Б.Б.

Технический надзор:
ТОО "КустанайСпецСтрой"

_____ Шадияров Н.М.

Авторский надзор:
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ Курмантаев Г.К.

SANA-2015 22.3.1 от 14.07.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Актюбинская область Уилский район

Заказ 7

Заказчик: КГУ "Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Екпетал Уилского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект: Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления 4 категории

(наименование)

Договор подряда (контракт) №42 от 30.03.2023г.

Акт приемки выполненных работ №9

Подземный газопровод полиэтиленовый к №4 ГРПШ-04-2-У1

Основание:

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	335,00	238,17	238,17	79 787	79 787	-	13 818,00	101 093,00	
						-	57,29	-	19 192	-	7 488,00		
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка дна траншеи вручную глубиной до 2 м без креплений с откосами (0,3х0,1хдл.1706м) НР=72%	м3 грунта	51,00	2 142,14	-	109 249	-	-	78 659,00	202 941,00	
						2 142,14	-	109 249	-	-	15 033,00		
3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м3 грунта	330,00	49,24	49,24	16 249	16 249	-	3 295,00	21 108,00	
						-	13,87	-	4 577	-	1 564,00		

				при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%										
4	4	1101-0201-0501		Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	330,00	213,37 108,97	104,40 45,18	70 412 35 960	34 452 14 909	-	36 626,00 8 563,00	115 601,00	
	Итого по разделу 1							**440 743,00**						
				в том числе										
				- зарплата рабочих-строителей, тенге				145 209,00						
				- затраты на эксплуатацию машин, тенге				130 488,00						
				- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				38 678,00						
				- накладные расходы, тенге				132 398,00						
				в т.ч. зарплата, тенге				11 915,82						
				- сметная прибыль (8 %), тенге				32 648,00						
Раздел 2 Газопровод														
5	5	1122-0501-0101		Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР=110%	км трубопровода	0,454	375 150,79 283 547,00	91 557,55 27 233,61	170 318 128 730	41 567 12 364	21 -	155 203,00 26 042,00	351 563,00	
6	6	261-301-1564		Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 40х2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1 м	458,50	311,00 -	- -	142 594 -	- -	142 594 -	- 11 407,00	154 001,00	
7	7	1122-0501-0102		Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР=110%	км трубопровода	1,117	397 065,23 293 381,00	103 620,65 30 733,45	443 522 327 707	115 744 34 329	71 -	398 240,00 67 341,00	909 103,00	
8	8	261-301-1566		Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01)	1 м	1 128,00	727,00 -	- -	820 056 -	- -	820 056 -	- 65 604,00	885 660,00	
9	9	1122-0501-0401		Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 90 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,135	508 241,95 269 051,32	239 190,63 71 018,31	68 613 36 322	32 291 9 587	- -	45 450,00 9 125,00	123 188,00	
10	10	261-301-1568		Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (сК=1,01)	1 м	136,00	1 452,00 -	- -	197 472 -	- -	197 472 -	- 15 798,00	213 270,00	

14	14	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР=61%;К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	км кабеля	2,069	32 149,93	20 677,63	66 518	42 782	-	21 599,00	95 166,00	
						11 472,30	5 641,51	23 736	11 672	-	7 049,00		
15	15	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	2 069,00	17,00	-	35 173	-	35 173	-	37 987,00	
						-	-	-	-	-	2 814,00		
16	16	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные(муфты,отводы,переходы)диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	119,00	1 398,76	144,71	166 452	17 220	-	164 199,00	357 103,00	
						1 254,05	0,34	149 232	40	-	26 452,00		
17	17	241-211-0604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	1 шт.	52,00	604,00	-	31 408	-	31 408	-	33 921,00	
						-	-	-	-	-	2 513,00		
18	18	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	48,00	849,00	-	40 752	-	40 752	-	44 012,00	
						-	-	-	-	-	3 260,00		
19	19	241-210-0512	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x40 мм	1 шт.	8,00	2 430,00	-	19 440	-	19 440	-	20 995,00	
						-	-	-	-	-	1 555,00		
20	20	241-210-0518	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63 мм	1 шт.	3,00	4 501,00	-	13 503	-	13 503	-	14 583,00	
						-	-	-	-	-	1 080,00		
21	21	241-208-1808	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	6,00	1 887,00	-	11 322	-	11 322	-	12 228,00	
						-	-	-	-	-	906,00		
22	22	241-208-1804	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 40 мм	1 шт.	5,00	1 688,00	-	8 440	-	8 440	-	9 115,00	
						-	-	-	-	-	675,00		
23	23	241-208-1808	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	2,00	4 170,00	-	8 340	-	8 340	-	9 007,00	
						-	-	-	-	-	667,00		
24	24	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные (тройники)диаметром 63-	шт.	29,00	1 398,76	144,71	40 564	4 197	-	40 015,00	87 025,00	
						1 254,05	0,34	36 367	10	-	6 446,00		

			75 мм. Установка на сварном соединении												
25	25	241-209-1504	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	1 шт.	3,00	2 366,00	-	7 098	-	7 098	-	568,00	7 666,00	
26	26	241-209-1505	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	4,00	2 528,00	-	10 112	-	10 112	-	809,00	10 921,00	
27	27	241-209-1506	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x40x63 мм	1 шт.	16,00	3 796,00	-	68 328	-	68 328	-	5 466,00	73 794,00	
28	28	241-209-1509	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63x90 мм	1 шт.	1,00	10 452,00	-	10 452	-	10 452	-	836,00	11 288,00	
29	29	241-209-1508	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	3,00	5 614,00	-	16 842	-	16 842	-	1 347,00	18 189,00	
30	30	1122-0501-0401	Футляры -Ду 90мм.дл.4м.-16шт.,дл.7,5м.-5шт.,дл.11м.-1шт.,Ду110мм,дл.4м.-3шт.,дл.8м.-3шт,дл.9м-4шт.Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,1845	506 241,95 269 051,32	239 190,63 71 018,31	93 771 49 640	44 131 13 103	-	62 116,00 12 471,00	168 358,00	
31	31	241-201-0412	Футляры -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 90x8,2 мм (с К=1,01)	1 м	113,60	1 625,00	-	184 600	-	184 600	-	14 768,00	199 368,00	
32	32	241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм (сК=1,01)	1 м	73,00	2 434,00	-	177 682	-	177 682	-	14 215,00	191 897,00	

33	33	1122-0501-0403	Футляр дл.9м.-Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,009	598 463,26 298 183,09	300 280,17 82 133,99	5 386 2 684	2 703 739	- -	3 389,00 702,00	9 477,00	
34	34	241-201-0415	Футляр -дл.9мм .-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х12,7 мм (сК=1,01)	1 м	9,10	3 917,00 -	- -	35 645 -	- -	35 645 -	- 2 852,00	38 497,00	
35	35	1122-1401-0301	Трубы диаметром 40- 63-90 мм. Протаскивание в футляр НР=99%	м трубы, уложенной в футляре	193,50	1 690,86 1 452,52	- -	327 181 281 063	- -	46 119 -	278 252,00 48 435,00	653 868,00	
36	36	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка битумом и прядью НР=99%	футляр	33,00	36 440,53 12 416,46	- -	1 202 537 409 743	- -	792 794 -	405 646,00 128 655,00	1 736 838,00	
	Итого по разделу 2						**6 478 088,00**						
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					754 418,00						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					300 635,00						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					81 844,00						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 676 263,20						
		- накладные расходы, тенге					1 574 109,00						
		в т.ч. зарплата, тенге					141 669,81						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					479 858,00						
Раздел 3 Узел отключающегося устройства газопровода Ду 50мм. -1шт. ГСН лист 19													
37	37	1116-0601-0102	Краны шаровые диаметром до 50 мм. Установка НР=98%	шт.	1,00	2 784,68 2 325,54	155,47 34,42	2 785 2 326	155 34	304 -	2 313,00 408,00	5 506,00	
38	38	242-209-0906	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	1,00	23 640,00 -	- -	23 640 -	- -	23 640 -	- 1 891,00	25 531,00	
39	39	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка НР=99%	км трубопровода	0,001	587 919,09 477 664,00	87 926,65 32 405,45	588 478	88 32	22 -	505,00 87,00	1 180,00	
40	40	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	1,00	2 067,00 -	- -	2 067 -	- -	2 067 -	- 165,00	2 232,00	

41	41	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром Установка (отводы) НР=99%	т фасонных частей	0,0012	1 291 724,32 643 223,90	623 772,29 193 239,26	1 550 772	749 232	30 -	994,00 204,00	2 748,00	
42	42	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	1 шт.	2,00	574,00 -	- -	1 148 -	- -	1 148 -	- 92,00	1 240,00	
43	43	1124-0207-0202	Пункт контрольный. Устройство НР=99%	шт.	1,00	11 521,28 3 686,06	897,00 344,20	11 521 3 686	897 344	6 938 -	3 990,00 1 241,00	16 752,00	
44	44	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	0,64	108,33 57,67	2,91 0,34	69 37	2 -	31 -	26,00 8,00	103,00	
45	45	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР=69% Коб =2	м2	1,28	91,72 33,70	2,09 0,34	117 43	3 -	72 -	30,00 12,00	159,00	
	Итого по разделу 3						**55 451,00**						
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 342,00						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 894,00						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					642,00						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					34 252,00						
		- накладные расходы, тенге					7 858,00						
		в т.ч. зарплата, тенге					707,22						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					4 108,00						
Раздел 4 Узел отключающегося устройства газопровода Ду 80мм. -2шт. ГСН лист 20													
46	46	1116-0601-0103	Краны шаровые диаметром до 100 мм. Установка НР=96% Коб =2	шт.	2,00	4 991,43 4 113,20	362,29 76,22	9 983 8 226	725 152	1 032 -	8 210,00 1 455,00	19 648,00	
47	47	242-209-0402	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной для газа, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80 Коб =2	1 шт.	2,00	36 000,00 -	- -	72 000 -	- -	72 000 -	- 5 760,00	77 760,00	

48	48	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка НР=99% Коб =2	км трубопровода	0,0016	677 594,13 509 760,00	139 927,73 53 494,57	1 084 816	224 86	45 -	893,00 158,00	2 135,00	
49	49	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм Коб =2	1 м	1,60	3 836,00 -	- -	6 138 -	- -	6 138 -	- 491,00	6 629,00	
50	50	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром Установка (отводы) НР=99% Коб =2	т фасонных частей	0,006	1 291 724,32 643 223,90	623 772,29 193 239,26	7 750 3 859	3 743 1 159	148 -	4 968,00 1 017,00	13 735,00	
51	51	241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм Коб =2	1 шт.	4,00	1 176,00 -	- -	4 704 -	- -	4 704 -	- 376,00	5 080,00	
52	52	1124-0207-0202	Пункт контрольный. Устройство НР=99% Коб =2	шт.	2,00	11 521,28 3 686,06	897,00 344,20	23 043 7 372	1 794 688	13 876 -	7 979,00 2 482,00	33 504,00	
53	53	1113-0301-0406	Поверхности металлические Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69% Коб =2	м2	1,28	108,33 57,67	2,91 0,34	139 74	4 -	61 -	51,00 15,00	205,00	
54	54	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР=69% Коб =2	м2	2,56	91,72 33,70	2,09 0,34	235 86	5 1	143 -	60,00 24,00	319,00	
	Итого по разделу 4						**159 015,00**						
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					20 433,00						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 495,00						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 086,00						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					98 146,60						
		- накладные расходы, тенге					22 161,00						
		в т.ч. зарплата, тенге					1 994,49						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					11 778,00						
Раздел 5 Контрольная трубка -11шт. ГСН лист 15													

55	55	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР=99% Коб =11	шт.	11,00	8 230,16 4 567,58	2 910,37 1 010,58	90 532 50 243	32 014 11 116	8 274 -	60 745,00 12 102,00	163 379,00	
56	56	241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм Коб =11	1 м	22,22	243,00 -	- -	5 399 -	- -	5 399 -	- 432,00	5 831,00	
57	57	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные (тройники,муфты,переходы)диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении НР=110% Коб =11	шт.	33,00	1 398,76 1 254,05	144,71 0,34	46 159 41 384	4 775 11	- -	45 535,00 7 336,00	99 030,00	
58	58	241-209-1508	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм Коб =11	1 шт.	11,00	5 614,00 -	- -	61 754 -	- -	61 754 -	- 4 940,00	66 694,00	
59	59	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм Коб =11	1 шт.	11,00	849,00 -	- -	9 339 -	- -	9 339 -	- 747,00	10 086,00	
60	60	241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм Коб =11	1 шт.	11,00	4 337,00 -	- -	47 707 -	- -	47 707 -	- 3 817,00	51 524,00	
61	61	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные -переход. Установка НР=99% Коб =11	т фасонных частей	0,00319	1 291 724,32 643 223,90	623 772,29 193 239,26	4 121 2 052	1 990 616	79 -	2 641,00 541,00	7 303,00	
62	62	241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм Коб =11	1 шт.	11,00	403,00 -	- -	4 433 -	- -	4 433 -	- 355,00	4 788,00	
63	63	1122-0801-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма	км трубопровода	0,02222	634 066,99 338 401,00	47 819,46 172,10	14 089 7 519	1 063 4	5 507 -	7 448,00 1 723,00	23 260,00	

			усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99% Коб =11												
64	64	242-209-0703	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 Коб =12	1 шт.	12,00	11 648,00 -	- -	139 776 -	- -	139 776 -	- 11 182,00	150 958,00	
	Итого по разделу 5					**582 853,00**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			101 198,00							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			39 842,00							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			11 747,00							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			282 268,46							
			- накладные расходы, тенге			116 369,00							
			в т.ч. зарплата, тенге			10 473,21							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			43 175,00							
	Раздел 6 Ковер для контрольной трубки -11шт. ГСН лист 16												
65	65	1101-0205-0402	Ямы для ковера- Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72% Коб =11	м3 грунта	42,90	3 376,80 3 376,80	- -	144 865 144 865	- -	- -	104 303,00 19 933,00	269 101,00	
66	66	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91% Коб =11	м3	2,75	43 636,20 1 628,10	- -	120 000 4 477	- -	115 522 -	4 074,00 9 926,00	134 000,00	
67	67	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93% Коб =11	м3 основания	0,77	12 663,45 1 123,70	- -	9 751 865	- -	8 886 -	804,00 844,00	11 399,00	
68	68	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР=93% Коб =11	м2 поверхности	7,70	1 117,68 359,34	- -	8 606 2 767	- -	5 839 -	2 573,00 894,00	12 073,00	
69	69	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99% Коб =11	км трубопровода	0,011	1 341 489,99 426 752,00	256 854,45 49 118,45	14 756 4 694	2 825 540	7 237 -	5 182,00 1 595,00	21 533,00	

70	70	1109-0701-0115	Конструкции листовые массой до 0,5 т (ковер под контрольную трубку). Сборка НР=69% Коб =11	т конструкций	0,3828	272 538,34 260 052,00	-	104 328 99 548	-	4 780 -	68 688,00 13 841,00	186 857,00	
71	71	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм Коб =11	1 м	11,00	6 714,00 -	- -	73 854 -	- -	73 854 -	- 5 908,00	79 762,00	
72	72	243-907-3701	Скоба напольная длиной 50 мм, толщиной 2 мм Коб =11	1 шт.	22,00	317,00 -	- -	6 974 -	- -	6 974 -	- 558,00	7 532,00	
73	73	214-103-0203	Опорное кольцо-Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм Коб =11	1 т	0,1628	1 805 137,00 -	- -	293 876 -	- -	293 876 -	- 23 510,00	317 386,00	
74	74	214-210-0102	Опорное кольцо-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм Коб =11	1 т	0,0055	394 084,00 -	- -	2 167 -	- -	2 167 -	- 173,00	2 340,00	
75	75	214-101-0201	Крышка-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм Коб =11	1 т	0,0198	439 438,00 -	- -	8 701 -	- -	8 701 -	- 696,00	9 397,00	
76	76	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69% Коб =11	м2	10,12	105,42 57,67	- -	1 067 584	- -	483 -	403,00 116,00	1 588,00	
77	77	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР=69% Коб =11	м2	20,24	89,63 33,70	- -	1 814 682	- -	1 132 -	471,00 183,00	2 468,00	
	Итого по разделу 6						**1 055 436,00**						
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					258 482,00						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 825,00						

			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			540,00								
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			529 451,64								
			- накладные расходы, тенге			186 498,00								
			в т.ч. зарплата, тенге			16 784,82								
			- сметная прибыль (в %), тенге			78 179,00								
Раздел 7 Выход газопровода из земли Ду32х3,5мм к опоре Н-2,2м.-30шт. ГСН лист 3														
78	78	1101-0205-0502	Засыпка основания просеянным грунтом НР=72% Коб =30	м3 грунта	14,40	1 117,80	-	16 096	-	-	11 589,00	29 900,00		
						1 117,80	-	16 096	-	-	2 215,00			
79	79	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные (переходы)диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении НР=110% Коб =30	шт.	30,00	1 398,76	144,71	41 963	4 341	-	41 395,00	90 027,00		
						1 254,05	0,34	37 622	10	-	6 669,00			
80	80	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм Коб =30	1 шт.	30,00	2 890,00	-	86 700	-	86 700	-	93 636,00		
						-	-	-	-	-	6 936,00			
81	81	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка НР=99% Коб =30	км трубопровода	0,066	589 795,09	88 696,65	38 926	5 854	1 547	33 328,00	78 034,00		
						477 664,00	32 405,45	31 526	2 139	-	5 780,00			
82	82	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм Коб =30	1 м	66,00	926,00	-	61 116	-	61 116	-	66 005,00		
						-	-	-	-	-	4 889,00			
84	84	235-201-0103	для трубы Ду 32х3,5 - Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный в два слоя Коб =30	1 кг	7,68	463,00	-	3 556	-	3 556	-	3 840,00		
						-	-	-	-	-	284,00			
85	85	261-107-0498	для трубы Ду 32мм -Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой Коб =30	1 кг	36,00	5 445,00	-	196 020	-	196 020	-	211 702,00		
						-	-	-	-	-	15 682,00			
86	86	261-107-0499	для трубы Ду 32мм -Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в три слоя Коб =30	1 кг	45,00	773,00	-	34 785	-	34 785	-	37 568,00		
						-	-	-	-	-	2 783,00			
87	87	1122-0301-0101	Футляр-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,027	589 795,09	88 696,65	15 924	2 395	633	13 634,00	31 923,00		
						477 664,00	32 405,45	12 897	875	-	2 365,00			

			НР=90% Коб =30											
88	88	241-102-0139	Футляр -0,9м.-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм Коб =30	1 м	27,00	2 067,00	-	55 809	-	55 809	-	60 274,00	
						-	-	-	-	-	4 465,00		
89	89	235-201-0103	для футляра Ду 57мм - Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный в два слоя Коб =30	1 кг	7,68	463,00	-	3 556	-	3 556	-	3 840,00	
						-	-	-	-	-	284,00		
90	90	261-107-0498	для футляра Ду 57мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой Коб =30	1 кг	12,00	5 445,00	-	65 340	-	65 340	-	70 567,00	
						-	-	-	-	-	5 227,00		
91	91	261-107-0499	для футляра Ду57мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в два слоя Коб =30	1 кг	25,80	773,00	-	19 943	-	19 943	-	21 538,00	
						-	-	-	-	-	1 595,00		
92	92	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл Коб =30	1 шт.	30,00	1 957,00	-	58 710	-	58 710	-	63 407,00	
						-	-	-	-	-	4 697,00		
93	93	261-107-0521	для футляра Ду 57мм.- Каучук бутиловый Коб =30	1 т	0,078	1 867 959,00	-	145 701	-	145 701	-	157 367,00	
						-	-	-	-	-	11 656,00		
	Итого по разделу 7						**1 019 618,00**						
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					98 141,00						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 590,00						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 024,00						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					733 415,86						
		- накладные расходы, тенге					99 946,00						
		в т.ч. зарплата, тенге					8 995,14						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					75 527,00						
	Раздел 8 Выход газопровода из земли Ду57х3,5мм -2шт.ГСН лист 4												
94	94	1101-0205-0502	Засыпка основания просеянным грунтом НР=72% Коб =2	м3 грунта	0,96	1 117,80	-	1 073	-	-	773,00	1 994,00	
						1 117,80	-	1 073	-	-	148,00		

95	95	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные (переход)аметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении НР=110% Коб =2	шт.	2,00	1 398,76 1 254,05	144,71 0,34	2 798 2 508	289 1	- -	2 760,00 445,00	6 003,00	
96	96	241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм Коб =2	1 шт.	2,00	4 337,00 -	- -	8 674 -	- -	8 674 -	- 694,00	9 368,00	
97	97	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка НР=99% Коб =2	км трубопровода	0,0044	589 795,09 477 664,00	88 696,65 32 405,45	2 595 2 102	390 143	103 -	2 223,00 385,00	5 203,00	
98	98	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм Коб =2	1 м	4,40	2 067,00 -	- -	9 095 -	- -	9 095 -	- 728,00	9 823,00	
100	100	235-201-0103	для трубы Ду 57х3,5 - Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный в два слоя Коб =2	1 кг	0,512	463,00 -	- -	237 -	- -	237 -	- 19,00	256,00	
101	101	261-107-0498	для трубы Ду 57мм -Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой Коб =2	1 кг	2,40	5 445,00 -	- -	13 068 -	- -	13 068 -	- 1 045,00	14 113,00	
102	102	261-107-0499	для трубы Ду 57мм -Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в три слоя Коб =2	1 кг	3,00	773,00 -	- -	2 319 -	- -	2 319 -	- 186,00	2 505,00	
103	103	1122-0301-0103	Футляр -Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка НР=99% Коб =2	км трубопровода	0,0018	683 095,03 509 760,00	141 079,73 53 494,57	1 230 918	254 96	58 -	1 004,00 179,00	2 413,00	
104	104	241-102-0162	Футляр -Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм Коб =2	1 м	1,80	3 836,00 -	- -	6 905 -	- -	6 905 -	- 552,00	7 457,00	

105	105	235-201-0103	для футляра -Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный в два слоя Коб =2	1 кг	0,512	463,00	-	237	-	237	-	256,00	
						-	-	-	-	-	19,00		
106	106	261-107-0498	для футляра -Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой Коб =2	1 кг	0,80	5 445,00	-	4 356	-	4 356	-	4 704,00	
						-	-	-	-	-	348,00		
107	107	261-107-0499	для футляра -Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в два слоя Коб =2	1 кг	1,72	773,00	-	1 330	-	1 330	-	1 436,00	
						-	-	-	-	-	106,00		
108	108	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл Коб =2	1 шт.	2,00	1 957,00	-	3 914	-	3 914	-	4 227,00	
						-	-	-	-	-	313,00		
109	109	261-107-0521	для футляра.-Каучук бутиловый Коб =2	1 т	0,0084	1 867 959,00	-	15 691	-	15 691	-	16 946,00	
						-	-	-	-	-	1 255,00		
	Итого по разделу 8						**86 704,00**						
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 601,00						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				933,00						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				240,00						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				65 986,13						
			- накладные расходы, тенге				6 760,00						
			в т.ч. зарплата, тенге				608,40						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				6 422,00						
Раздел 9 Выход газопровода из земли Ду89х4,0мм.-4шт. ГСН лист 5													
110	110	1101-0205-0502	Засыпка основания просеянным грунтом НР=72% Коб =4	м3 грунта	1,92	1 117,80	-	2 146	-	-	1 545,00	3 986,00	
						1 117,80	-	2 146	-	-	295,00		
111	111	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные (переход)диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении НР=110% Коб =4	шт.	4,00	1 396,76	144,71	5 595	579	-	5 519,00	12 003,00	
						1 254,05	0,34	5 016	1	-	889,00		
112	112	241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89мм Коб =4	1 шт.	4,00	7 363,00	-	29 452	-	29 452	-	31 808,00	
						-	-	-	-	-	2 356,00		

113	113	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка НР=99% Коб =4	км трубопровода	0,0088	683 095,03 509 760,00	141 079,73 53 494,57	6 011 4 486	1 242 471	284 -	4 907,00 874,00	11 792,00	
114	114	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм Коб =4	1 м	8,80	3 836,00 -	- -	33 757 -	- -	33 757 -	- 2 701,00	36 458,00	
117	117	235-201-0103	для трубы Ду 89мм - Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный в два слоя Коб =4	1 кг	1,024	463,00 -	- -	474 -	- -	474 -	- 38,00	512,00	
118	118	261-107-0498	для трубы Ду89мм -Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой Коб =4	1 кг	4,80	5 445,00 -	- -	26 136 -	- -	26 136 -	- 2 091,00	28 227,00	
119	119	261-107-0499	для трубы Ду 89мм -Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в три слоя Коб =4	1 кг	6,00	773,00 -	- -	4 638 -	- -	4 638 -	- 371,00	5 009,00	
120	120	1122-0301-0104	Футляр -Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка НР=99% Коб =4	км трубопровода	0,0036	834 006,31 619 264,00	164 805,93 63 442,77	3 002 2 229	593 228	180 -	2 432,00 435,00	5 869,00	
121	121	241-102-0302	Футляр -Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х4,0 мм Коб =4	1 м	3,60	5 287,00 -	- -	19 033 -	- -	19 033 -	- 1 523,00	20 556,00	
122	122	235-201-0103	для футляра Ду 127мм - Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный в два слоя Коб =4	1 кг	1,024	463,00 -	- -	474 -	- -	474 -	- 38,00	512,00	
123	123	261-107-0498	для футляра Ду127мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой Коб =4	1 кг	1,60	5 445,00 -	- -	8 712 -	- -	8 712 -	- 697,00	9 409,00	
124	124	261-107-0499	для футляра Ду127мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной	1 кг	3,44	773,00 -	- -	2 659 -	- -	2 659 -	- 213,00	2 872,00	

				0,10 мм ГОСТ 2067-80 в два слоя Коб =4											
125	125	261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл Коб =4	1 шт.	4,00	1 957,00 -	- -	7 828 -	- -	7 828 -	- 626,00	8 454,00	
126	126	261-107-0521		для футляра Ду 127мм.- Каучук бутиловый Коб =4	1 т	0,0168	1 867 959,00 -	- -	31 382 -	- -	31 382 -	- 2 511,00	33 893,00	
	Итого по разделу 9							**211 360,00**							
				в том числе											
				- зарплата рабочих-строителей, тенге				13 877,00							
				- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 414,00							
				- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				700,00							
				- материалы, изделия и конструкции, тенге				165 009,06							
				- накладные расходы, тенге				14 403,00							
				в т.ч. зарплата, тенге				1 296,27							
				- сметная прибыль (8 %), тенге				15 656,00							

Итого	**10 089 268,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1405701,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	498116,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	139501,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4586792,96
- накладные расходы, тенге	2160502,00
в т.ч. зарплата, тенге	194445,18
- сметная прибыль (8 %), тенге	747353,00
Всего	**10 089 268,00**
Временные здания и сооружения (2,9%)	292588,77
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,27%)	131649,58
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**210 274,13**
Всего	**10 723 980,48**
Итого в текущих ценах 2023г. 100% (Иинф=1,045)	**11 206 559,60**
Понижающий коэффициент К=0,95	**10 646 231,62**

НДС (12%)	1277547,79
ВСЕГО С НДС К ОПЛАТЕ	**11 923 779,42**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

_____ Муздыбаев Е.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

_____ Миркамалов Б.Б.

Технический надзор:
ТОО "КустанайСпецСтрой"

_____ Шадияров Н.М.

Авторский надзор:
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ Курмантаев Г.К.

SANA-2015 22.3.1 от 14.07.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Актюбинская область Уилский район

Заказ 7

Заказчик: КГУ "Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Екпетал Уилского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект: Внутриплощадочные сети газопровода низкого давления 4 категории
(наименование)

Договор подряда (контракт) №42 от 30.03.2023г.

Акт приемки выполненных работ №10

Подземный газопровод полиэтиленовый к №5 ГРПШ-04-2-У1

Основание:

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	335,00	238,17	238,17	79 787	79 787	-	13 818,00	101 093,00	
						-	57,29	-	19 192	-	7 468,00		
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка дна траншеи вручную глубиной до 2 м без креплений с откосами (0,3х0,1х дл.849м) НР=72%т.ч.п.3.179:К1гр=1,2.	м3 грунта	25,00	2 570,57	-	64 264	-	-	46 270,00	119 377,00	
						2 570,57	-	64 264	-	-	8 843,00		
3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	332,00	49,24	49,24	16 348	16 348	-	3 316,00	21 237,00	
						-	13,87	-	4 605	-	1 573,00		
4	4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	332,00	213,37	104,40	70 839	34 661	-	36 848,00	116 302,00	
						108,97	45,18	36 178	15 000	-	8 615,00		

	Итого по разделу 1						358 009,00								
			в том числе												
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				100 442,00								
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				130 796,00								
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				38 797,00								
			- накладные расходы, тенге				100 252,00								
			в т.ч. зарплата, тенге				9 022,68								
			- сметная прибыль (8 %), тенге				26 519,00								
	Раздел 2 Газопровод														
5	5	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР=110%	км трубопровода	0,345	375 150,79 283 547,00	91 557,55 27 233,61	129 427 97 824	31 587 9 396	16 -	117 942,00 19 790,00	267 159,00	
6	6	261-301-1564	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 40х2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1 м	348,00	311,00 -	- -	108 228 -	- -	108 228 -	- 8 658,00	116 886,00	
7	7	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР=110%	км трубопровода	0,428	397 065,23 293 381,00	103 620,65 30 733,45	169 944 125 567	44 350 13 154	27 -	152 593,00 25 803,00	348 340,00	
8	8	261-301-1566	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01)	1 м	432,00	727,00 -	- -	314 064 -	- -	314 064 -	- 25 125,00	339 189,00	
9	9	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 100 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,076	508 241,95 269 051,32	239 190,63 71 018,31	38 626 20 448	18 178 5 397	- -	25 587,00 5 137,00	69 350,00	
10	10	261-301-1569	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01)	1 м	77,00	2 154,00 -	- -	165 858 -	- -	165 858 -	- 13 269,00	179 127,00	
14	14	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР=61%;К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	км кабеля	0,967	32 149,93 11 472,30	20 677,63 5 641,51	31 089 11 094	19 995 5 455	- -	10 096,00 3 296,00	44 479,00	
15	15	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	967,00	17,00 -	- -	16 439 -	- -	16 439 -	- 1 315,00	17 754,00	

16	16	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные(муфты,отводы ,переходы)диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	69,00	1 398,76 1 254,05	144,71 0,34	124 490 111 610	12 879 30	-	122 604,00 19 783,00	267 077,00	
17	17	241-211-0604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	1 шт.	51,00	804,00 -	- -	30 804 -	- -	30 804 -	- 2 464,00	33 268,00	
18	18	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	28,00	849,00 -	- -	23 772 -	- -	23 772 -	- 1 902,00	25 674,00	
19	19	241-210-0512	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40 мм	1 шт.	3,00	2 430,00 -	- -	7 290 -	- -	7 290 -	- 583,00	7 873,00	
20	20	241-210-0520	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	1 шт.	2,00	5 157,00 -	- -	10 314 -	- -	10 314 -	- 825,00	11 139,00	
21	21	241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	1,00	1 887,00 -	- -	1 887 -	- -	1 887 -	- 151,00	2 038,00	
22	22	241-208-1804	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 40 мм	1 шт.	3,00	1 688,00 -	- -	5 064 -	- -	5 064 -	- 405,00	5 469,00	
23	23	241-208-1809	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	1,00	5 260,00 -	- -	5 260 -	- -	5 260 -	- 421,00	5 681,00	
24	24	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные (тройники)диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	19,00	1 398,76 1 254,05	144,71 0,34	26 576 23 827	2 749 6	-	26 216,00 4 223,00	57 015,00	
25	25	241-209-1504	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	1 шт.	5,00	2 366,00 -	- -	11 830 -	- -	11 830 -	- 946,00	12 776,00	
26	26	241-209-1506	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	2,00	2 528,00 -	- -	5 056 -	- -	5 056 -	- 404,00	5 460,00	
27	27	241-209-1606	Тройник полиэтиленовый электросварной	1 шт.	10,00	3 796,00 -	- -	37 960 -	- -	37 960 -	- 3 037,00	40 997,00	

			переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40х63 мм											
28	28	241-209-1610	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	1 шт.	2,00	11 913,00 -	- -	23 826 -	- -	23 826 -	- 1 906,00	25 732,00	
29	29	1122-0501-0401	Футляры -Ду 90мм.дл.4м.-8шт.,дл.9м. 2шт.,дл.11м.-1шт.- Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 90 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,061	508 241,95 269 051,32	239 190,63 71 018,31	31 003 16 412	14 591 4 332	- -	20 537,00 4 123,00	55 653,00	
30	30	241-201-0412	Футляры -Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х8,2 мм (с Кс=1,01)	1 м	62,00	1 625,00 -	- -	100 750 -	- -	100 750 -	- 8 060,00	108 810,00	
31	31	1122-1401-0301	Трубы диаметром 40-63мм. Протаскивание в футляр НР=99%	м трубы, уложенной в футляре	61,00	1 690,86 1 452,52	- -	103 142 88 604	- -	14 539 -	87 718,00 15 269,00	206 129,00	
32	32	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка битумом и прядью НР=99%	футляр	11,00	36 440,53 12 416,46	- -	400 846 136 581	- -	264 265 -	135 215,00 42 885,00	578 946,00	
	Итого по разделу 2						2 832 031,00						
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					631 967,00						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					144 329,00						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					37 770,00						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 147 249,00						
		- накладные расходы, тенге					698 707,00						
		в т.ч. зарплата, тенге					62 683,63						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					209 779,00						
Раздел 3 Узел отключающегося устройства газопровода Ду 50мм. -2шт. ГСН лист 19													
33	33	1116-0601-0102	Краны шаровые диаметром до 50 мм. Установка НР=98% Коб =2	шт.	2,00	2 784,68 2 325,54	155,47 34,42	5 569 4 651	311 69	607 -	4 626,00 816,00	11 011,00	
34	34	242-209-0908	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50 Коб.=2	1 шт.	2,00	23 640,00 -	- -	47 280 -	- -	47 280 -	- 3 782,00	51 062,00	

35	35	1122-0001-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка НР=99% Коб =2	км трубопровода	0,002	587 919,09 477 664,00	87 928,65 32 405,45	1 176 955	176 65	45 -	1 010,00 175,00	2 361,00	
36	36	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм Коб =2	1 м	2,00	2 067,00 -	- -	4 134 -	- -	4 134 -	- 331,00	4 465,00	
37	37	1122-0601-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром Установка (отводы) НР=99% Коб =2	т фасонных частей	0,0024	1 291 724,32 643 223,90	623 772,29 193 239,26	3 100 1 544	1 497 464	59 -	1 988,00 407,00	5 486,00	
38	38	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами	1 шт.	4,00	574,00 -	- -	2 296 -	- -	2 296 -	- 184,00	2 480,00	
39	39	1124-0207-0202	Пункт контрольный. Устройство НР=99% Коб =2	шт.	2,00	11 521,26 3 686,06	897,00 344,20	23 043 7 372	1 794 688	13 876 -	7 979,00 2 482,00	33 504,00	
40	40	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69% Коб =2	м2	1,28	108,33 57,67	2,91 0,34	139 74	4 -	61 -	51,00 15,00	205,00	
41	41	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР=69% Коб =2	м2	2,56	91,72 33,70	2,09 0,34	235 86	5 1	143 -	60,00 24,00	319,00	
	Итого по разделу 3						**110 902,00**						
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					14 682,00						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 787,00						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 287,00						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					68 501,00						
		- накладные расходы, тенге					15 714,00						
		в т.ч. зарплата, тенге					1 414,26						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					8 216,00						
Раздел 4 Узел отключающегося устройства газопровода Ду 100мм. -1шт. ГСН лист 21													
42	42	1116-0601-0103	Краны шаровые диаметром до 100 мм. Установка НР=98%	шт.	1,00	4 991,43 4 113,20	362,29 76,22	4 991 4 113	362 76	516 -	4 105,00 728,00	9 824,00	

43	43	242-209-0403	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной для газа, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	1 шт.	1,00	83 628,00	-	83 628	-	83 628	-	90 318,00	
						-	-	-	-	-	6 690,00		
44	44	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка НР=99%	км трубопровода	0,0008	677 594,13	139 927,73	542	112	22	446,00	1 067,00	
						509 760,00	53 494,57	408	43	-	79,00		
45	45	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	1 м	0,80	4 403,00	-	3 522	-	3 522	-	3 804,00	
						-	-	-	-	-	282,00		
46	46	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром Установка (отводы) НР=99%	т фасонных частей	0,005	1 291 724,32	623 772,29	6 459	3 119	124	4 140,00	11 447,00	
						643 223,90	193 239,26	3 216	966	-	848,00		
47	47	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами	1 шт.	2,00	2 088,00	-	4 176	-	4 176	-	4 510,00	
						-	-	-	-	-	334,00		
48	48	1124-0207-0202	Пункт контрольный. Устройство НР=99%	шт.	1,00	11 521,28	897,00	11 521	897	6 938	3 990,00	16 752,00	
						3 686,06	344,20	3 686	344	-	1 241,00		
49	49	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	0,64	108,33	2,91	69	2	31	26,00	103,00	
						57,67	0,34	37	-	-	8,00		
50	50	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР=69%	м2	1,28	91,72	2,09	117	3	72	30,00	159,00	
						33,70	0,34	43	-	-	12,00		
	Итого по разделу 4						**137 984,00**						
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					11 503,00						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 495,00						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 429,00						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					99 029,40						
		- накладные расходы, тенге					12 737,00						
		в т.ч. зарплата, тенге					1 146,33						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					10 222,00						

Раздел 5 Контрольная трубка -2шт. ГСН лист 15

51	51	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР=99% Коб =2	шт.	2,00	8 230,16 4 567,58	2 910,37 1 010,58	16 460 9 135	5 821 2 021	1 504 -	11 044,00 2 200,00	29 704,00	
52	52	241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм Коб =2	1 м	4,04	243,00 -	- -	982 -	- -	982 -	- 79,00	1 061,00	
53	53	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные (тройники, муфты, переходы) диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении НР=100% Коб =2	шт.	6,00	1 396,76 1 254,05	144,71 0,34	8 393 7 524	868 2	- -	8 279,00 1 334,00	18 006,00	
54	54	241-209-1508	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм Коб =2	1 шт.	2,00	5 614,00 -	- -	11 228 -	- -	11 228 -	- 895,00	12 126,00	
55	55	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм Коб =2	1 шт.	2,00	849,00 -	- -	1 698 -	- -	1 698 -	- 136,00	1 834,00	
56	56	241-210-0511	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм Коб =2	1 шт.	2,00	4 337,00 -	- -	8 674 -	- -	8 674 -	- 694,00	9 368,00	
57	57	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные - переход. Установка НР=99% Коб =2	т фасонных частей	0,00058	1 291 724,32 643 223,90	623 772,29 193 239,26	749 373	362 112	14 -	480,00 96,00	1 327,00	
58	58	241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм Коб =2	1 шт.	2,00	403,00 -	- -	806 -	- -	806 -	- 64,00	870,00	
59	59	1122-0801-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99% Коб	км трубопровода	0,00404	634 086,99 338 401,00	47 819,46 172,10	2 562 1 367	193 1	1 001 -	1 354,00 313,00	4 229,00	

	Итого по разделу 5						78 525,00								
		в том числе													
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					18 399,00								
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 244,00								
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 138,00								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					25 906,72								
		- накладные расходы, тенге					21 157,00								
		в т.ч. зарплата, тенге					1 904,13								
		- сметная прибыль (8 %), тенге					5 816,00								
	Раздел 6 Ковер для контрольной трубки -2шт. ГСН лист 16														
60	60	1101-0205-0402	Ямы для ковера-Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72% Коб =2	м3 грунта	7,80	3 376,80	-	26 339	-	-	18 964,00	48 927,00	
						3 376,80	-	26 339	-	-	3 624,00		
61	61	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91% Коб =2	м3	0,50	43 636,20	-	21 818	-	21 004	741,00	24 364,00	
						1 628,10	-	814	-	-	1 805,00		
62	62	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93% Коб =2	м3 основания	0,14	12 663,45	-	1 773	-	1 616	146,00	2 073,00	
						1 123,70	-	157	-	-	154,00		
63	63	1108-0101-0907	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР=93% Коб =2	м2 поверхности	1,40	1 117,68	-	1 565	-	1 062	468,00	2 196,00	
						359,34	-	503	-	-	163,00		
64	64	1122-0801-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99% Коб	км трубопровода	0,002	1 341 489,99	256 854,45	2 683	514	1 316	942,00	3 915,00	
						426 752,00	49 118,45	854	98	-	290,00		
65	65	1100-0701-0115	Конструкции листовые массой до 0,5 т (ковер под контрольную трубку). Сборка НР=69% Коб =2	т конструкций	0,0696	272 538,34	-	18 969	-	869	12 489,00	33 975,00	
						260 052,00	-	18 100	-	-	2 517,00		
66	66	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм Коб =2	1 м	2,00	6 714,00	-	13 428	-	13 428	-	14 502,00	
						-	-	-	-	-	1 074,00		
67	67	243-907-3701	Скоба напольная длиной 50 мм, толщиной 2 мм Коб =2	1 шт.	4,00	317,00	-	1 268	-	1 268	-	1 369,00	
						-	-	-	-	-	101,00		

68	68	214-103-0203	Опорное кольцо-Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 6	1 т	0,0296	1 805 137,00	-	53 432	-	53 432	-	57 707,00	
						-	-	-	-	-	4 275,00		
69	69	214-210-0102	Опорное кольцо-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм Коб.=2	1 т	0,001	394 084,00	-	394	-	394	-	428,00	
						-	-	-	-	-	32,00		
70	70	214-101-0201	Крышка-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм Коб.=2	1 т	0,0036	439 438,00	-	1 582	-	1 582	-	1 709,00	
						-	-	-	-	-	127,00		
71	71	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69% Коб.=2	м2	1,84	105,42	-	194	-	88	73,00	288,00	
						57,67	-	106	-	-	21,00		
72	72	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР=69% Коб.=2	м2	3,68	89,63	-	330	-	206	86,00	449,00	
						33,70	-	124	-	-	33,00		
	Итого по разделу 6						191 900,00						
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					46 997,00						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					514,00						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					98,00						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					66 265,12						
		- накладные расходы, тенге					33 909,00						
		в т.ч. зарплата, тенге					3 051,81						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					14 216,00						
	Раздел 7 Выход газопровода из земли Ду32х3,5мм к опоре Н-2,2м.-22шт. ГСН лист 3												
73	73	1101-0205-0602	Засыпка основания просеянным грунтом НР=72% Коб.=22	м3 грунта	10,56	1 117,80	-	11 804	-	-	8 499,00	21 927,00	
						1 117,80	-	11 804	-	-	1 624,00		
74	74	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные (переходы)диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении НР=110% Коб.=22	шт.	22,00	1 398,76	144,71	30 773	3 184	-	30 356,00	66 019,00	
						1 254,05	0,34	27 589	7	-	4 890,00		

75	75	241-210-0506	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм Коб =22	1 шт.	22,00	2 890,00	-	63 580	-	63 580	-	68 666,00	
						-	-	-	-	-	5 086,00		
76	76	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка НР=99% Коб =22	км трубопровода	0,0484	589 795,09	88 696,65	28 546	4 293	1 134	24 440,00	57 225,00	
						477 664,00	32 405,45	23 119	1 568	-	4 239,00		
77	77	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм Коб =22	1 м	48,40	926,00	-	44 818	-	44 818	-	48 403,00	
						-	-	-	-	-	3 585,00		
78	78	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 32 мм, толщина стенки 3,5 мм. Рентгеноскопия сварного стыка газопроводов НР=81% Коб =22	стык	22,00	878,49	22,00	19 327	484	1 348	10 671,00	32 398,00	
						795,20	-	17 494	-	-	2 400,00		
79	79	235-201-0103	для трубы Ду 32х3,5 - Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный в два слоя Коб =22	1 кг	5,632	463,00	-	2 608	-	2 608	-	2 817,00	
						-	-	-	-	-	209,00		
80	80	261-107-0498	для трубы Ду 32мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой Коб =22	1 кг	26,40	5 445,00	-	143 748	-	143 748	-	155 248,00	
						-	-	-	-	-	11 500,00		
81	81	261-107-0499	для трубы Ду 32мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в три слоя Коб =22	1 кг	33,00	773,00	-	25 509	-	25 509	-	27 550,00	
						-	-	-	-	-	2 041,00		
82	82	1122-0301-0101	Футляр-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка НР=99% Коб =22	км трубопровода	0,0168	589 795,09	88 696,65	11 678	1 756	464	9 999,00	23 411,00	
						477 664,00	32 405,45	9 458	642	-	1 734,00		
83	83	241-102-0139	Футляр -0,9м.-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм Коб =22	1 м	19,80	2 067,00	-	40 927	-	40 927	-	44 201,00	
						-	-	-	-	-	3 274,00		
84	84	235-201-0103	для футляра Ду 57мм - Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный в два слоя Коб =22	1 кг	5,632	463,00	-	2 608	-	2 608	-	2 817,00	
						-	-	-	-	-	209,00		

85	85	261-107-0498	для футляра Ду 57мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой Коб =22	1 кг	6,80	5 445,00	-	47 916	-	47 916	-	51 749,00	
						-	-	-	-	-	3 833,00		
86	86	261-107-0499	для футляра Ду57мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в два слоя Коб =22	1 кг	18,92	773,00	-	14 625	-	14 625	-	15 795,00	
						-	-	-	-	-	1 170,00		
87	87	261-105-0664	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл Коб =32,2	1 шт.	32,20	1 957,00	-	63 015	-	63 015	-	68 056,00	
						-	-	-	-	-	5 041,00		
88	88	261-107-0521	для футляра Ду 57мм.- Каучук бутиловый Коб =22	1 т	0,0572	1 867 959,00	-	106 847	-	106 847	-	115 395,00	
						-	-	-	-	-	8 548,00		
	Итого по разделу 7						**801 677,00**						
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					89 464,00						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 717,00						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 217,00						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					559 147,05						
		- накладные расходы, тенге					83 965,00						
		в т.ч. зарплата, тенге					7 556,65						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					59 383,00						
	Раздел 8 Выход газопровода из земли Ду57х3,5мм -2шт.ГСН лист 4												
89	89	1101-0205-0502	Засыпка основания просеянным грунтом НР=72% Коб =2	м3 грунта	0,96	1 117,60	-	1 073	-	-	773,00	1 994,00	
						1 117,60	-	1 073	-	-	148,00		
90	90	1122-0801-0005	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении НР=110% Коб =2	шт.	2,00	1 366,76	144,71	2 798	289	-	2 760,00	6 003,00	
						1 254,05	0,94	2 598	1	-	445,00		
91	91	241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм Коб =2	1 шт.	2,00	4 337,00	-	8 674	-	8 674	-	9 368,00	
						-	-	-	-	-	694,00		
92	92	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка НР=99% Коб =2	км трубопровода	0,0044	589 795,09	88 696,65	2 565	390	103	2 223,00	5 203,00	
						477 664,00	32 405,45	2 102	143	-	385,00		
93	93	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная	1 м	4,40	2 067,00	-	9 095	-	9 095	-	9 823,00	
						-	-	-	-	-	728,00		

			диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм Коб =2										
94	94	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм. Рентгеноскопия сварного стыка газопровода НР=61% Коб =2	стык	2,00	678,49 795,20	22,00 -	1 757 1 590	44 -	123 -	970,00 218,00	2 945,00	
95	95	235-201-0103	для трубы Ду 57х3,5 - Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный в два слоя Коб =2	1 кг	0,512	463,00 -	- -	237 -	- -	237 -	- 19,00	256,00	
96	96	261-107-0496	для трубы Ду 57мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой Коб =2	1 кг	2,40	5 445,00 -	- -	13 068 -	- -	13 068 -	- 1 045,00	14 113,00	
97	97	261-107-0499	для трубы Ду 57мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в три слоя Коб =2	1 кг	3,00	773,00 -	- -	2 319 -	- -	2 319 -	- 186,00	2 505,00	
98	98	1122-0301-0103	Футляр -Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка НР=99% Коб =2	км трубопровода	0,0018	683 095,03 509 760,00	141 079,73 53 494,57	1 230 918	254 96	55 -	1 004,00 179,00	2 413,00	
99	99	241-102-0102	Футляр -Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм Коб =2	1 м	1,80	3 836,00 -	- -	6 905 -	- -	6 905 -	- 552,00	7 457,00	
100	100	235-201-0103	для футляра -Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный в два слоя Коб =2	1 кг	0,512	463,00 -	- -	237 -	- -	237 -	- 19,00	256,00	
101	101	261-107-0496	для футляра -Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой Коб =2	1 кг	0,80	5 445,00 -	- -	4 356 -	- -	4 356 -	- 348,00	4 704,00	
102	102	261-107-0499	для футляра -Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в два слоя Коб =2	1 кг	1,72	773,00 -	- -	1 330 -	- -	1 330 -	- 106,00	1 436,00	
103	103	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл Коб =2	1 шт.	2,00	1 957,00 -	- -	3 914 -	- -	3 914 -	- 313,00	4 227,00	

104	104	261-107-0521	для футляра.-Каучук бутиловый Коб =2	1 т	0,0084	1 867 959,00 -	- -	15 691 -	- -	15 691 -	- 1 255,00	16 948,00	
	Итого по разделу 8						89 649,00						
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 191,00						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					977,00						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					240,00						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					66 109,13						
		- накладные расходы, тенге					7 730,00						
		в т.ч. зарплата, тенге					695,70						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					6 640,00						
Раздел 9 Выход газопровода из земли Ду 108х4,0мм.-3шт. ГСН лист 6													
105	105	1101-0205-0502	Засыпка основания просеянным грунтом НР=72% Коб =3	м3 грунта	1,44	1 117,80 1 117,80	- -	1 610 1 610	- -	- -	1 159,00 222,00	2 991,00	
106	106	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные(переходы) диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР=99% Коб =3	шт.	3,00	1 549,78 1 309,58	240,20 1,20	4 649 3 929	721 4	- -	3 894,00 684,00	9 227,00	
107	107	241-210-0622	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм Коб =3	1 шт.	3,00	6 935,00 -	- -	26 805 -	- -	26 805 -	- 2 144,00	28 949,00	
108	108	1122-0801-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка НР=99% Коб =3	км трубопровода	0,0008	683 055,03 509 760,00	141 079,73 53 494,57	4 506 3 364	931 353	213 -	3 680,00 655,00	8 843,00	
109	109	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм Коб =3	1 м	6,00	4 403,00 -	- -	29 060 -	- -	29 060 -	- 2 325,00	31 385,00	
110	110	1339-0201-0507	Трубопровод, диаметр 108 мм, толщина стенки до 6 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61% Коб =3	стык	3,00	1 671,97 1 391,60	37,40 -	4 963 4 175	112 -	278 -	2 547,00 569,00	7 679,00	

111	111	235-201-0103	для трубы Ду 108мм - Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный в два слоя Коб =3	1 кг	0,768	463,00 -	- -	356 -	- -	356 -	- 28,00	384,00	
112	112	261-107-0498	для трубы Ду108мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой Коб =3	1 кг	3,60	5 445,00 -	- -	19 602 -	- -	19 602 -	- 1 568,00	21 170,00	
113	113	261-107-0499	для трубы Ду 108мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в три слоя Коб =3	1 кг	4,50	773,00 -	- -	3 479 -	- -	3 479 -	- 278,00	3 756,00	
114	114	1122-0301-0105	Футляр-1шт.дл.0,9м.-Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка НР=99% Коб =3	км трубопровода	0,0027	769 059,04 679 680,00	- -	2 076 1 835	- -	241 -	1 817,00 311,00	4 204,00	
115	115	241-102-0218	Футляр дло 0,9м.-1шт.-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	1 м	2,70	6 714,00 -	- -	18 128 -	- -	18 128 -	- 1 450,00	19 578,00	
116	116	235-201-0103	для футляра Ду 159мм - Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный в два слоя Коб =3	1 кг	0,768	463,00 -	- -	356 -	- -	356 -	- 28,00	384,00	
117	117	261-107-0498	для футляра Ду159мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой Коб =3	1 кг	1,20	5 445,00 -	- -	6 534 -	- -	6 534 -	- 523,00	7 057,00	
118	118	261-107-0499	для футляра Ду159мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в два слоя Коб =3	1 кг	2,56	773,00 -	- -	1 994 -	- -	1 994 -	- 160,00	2 154,00	
119	119	261-105-0664	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл Коб =3	1 шт.	3,00	1 957,00 -	- -	5 871 -	- -	5 871 -	- 470,00	6 341,00	
120	120	261-107-0521	для футляра Ду 159мм.-Каучук бутиловый Коб =3	1 т	0,0126	1 867 959,00 -	- -	23 536 -	- -	23 536 -	- 1 883,00	25 419,00	
	Итого по разделу 9						179 521,00						
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					14 913,00						

				- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 764,00
				- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	357,00
				- материалы, изделия и конструкции, тенге	136 449,89
				- накладные расходы, тенге	13 097,00
				в т.ч. зарплата, тенге	1 178,73
				- сметная прибыль (8 %), тенге	13 258,00
Итого					**4 780 198,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге					936556,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге					303623,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					84331,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге					2198657,30
- накладные расходы, тенге					987268,00
в т.ч. зарплата, тенге					88854,12
- сметная прибыль (8 %), тенге					354089,00
Всего					**4 780 198,00**
Временные здания и сооружения (2,9%)					138625,74
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических					62469,06
Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**99 625,86**
Всего					**5 080 918,66**
Итого в текущих ценах 2023г. 100% (Иинф=1,045)					**5 309 560,00**
Понижающий коэффициент К=0,95					**5 044 082,00**
НДС (12%)					605289,84
ВСЕГО С НДС К ОПЛАТЕ					5 649 371,84

Заказчик:
Руководитель "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

_____ Мулдашев Е.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

_____ Мухамеджанов Б.Б.

Технический надзор:
ТОО "КустанайСпецСтрой"

_____ Шадияров Н.М.

Авторский надзор:
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ Курмантаев Г.К.