Приложение 3 к приказу
Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«18» августа 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Ремстрой» №21025320 от 01.09.2021г. Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, КАЖЫМУКАН, 137

наименованиеорганизации, юридический адрес

в лице директора Миркамалова Бауыржана Балтабаевича *фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

по объекту: «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Екпетал Уилского района Актюбинской области», Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., с.Екпетал

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» руководитель управления Муздыбаев Ержан Муздыбаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Millenium Construction»;**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Инженерное проектирование», №5-2021.ГСН-СО.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) приказом №16-Ө от 31.08.2022 г. ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения

соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	метр	5 617,3		5 767,3	
ГРПШ-13-2В-У1	шт.	1		1	
ГРПШ-04-2У-1	шт.	2		2	
ГРПШ-10-МС	шт.	3		3	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочий проект разработан на основании технических условий М03-УГХ-2021-00000008 от 05.02.2021 года, выданные АПФ АО «КазТрансГазАймак».

Точка подключения - существующий газопровод к с.Каратал Уилского района.

Подводящий газопровод высокого давления до ГРПШ-13-2В-У1, расположенного в районе с.Екпетал выполнен из полиэтиленовых труб СТРКИСО 4437- 2004 (ГОСТР 50838-2011) ПЭ100 SDR-11 063х5,8мм. Глубина заложения полиэтиленового газопровода не менее 1,2м. Труба газопровода укладывается на выровненное основание из мягкого грунта толщиной 100мм и присыпается мягким грунтом толщиной не менее 200 мм над трубопроводом с подбивкой пазух. В целях предотвращения механического повреждения газопровода предусмотрено укладка полиэтиленовой ленты желтого цвета несмываемой надписью: «Сак, болыныз! Газ! Осторожно! Газ» по ГОСТу 10354-82 (по действующей нормативной документаций) укладывается на расстояний 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода. Соединение полиэтиленового газопровода со стальным выполнено неразъемным. Стальные участки узлов неразъемного соединения должны быть покрыты изоляцией «весьма усиленного» типа.

Строительство и монтаж газопроводов выполнялся в соответствии с требованиями: Требования по безопасности объектов систем газоснабжения, СН РК 4.03-01- 2011, СП РК 4.03-101-2013, МСН 4.03-01-2003, МСП 4.03-103-2005, «Требования промышленной безопасности

систем распределения и потребления природных газов», и «Требования к безопасности систем газоснабжения».

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмическиемероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2023 г.;
месяц, год
окончание работ август 2023 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;
фактически, месяц: 3;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АПФ АО «КазТрансГаз Аймак»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата (при наличии)

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Екпетал Уилского района Актюбинской области» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Ремстрой» в лице директора Миркамалова Бауыржана Балтабаевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

М.П.

подпись,дата (при наличии)

Приложение 2 к приказу
Министра по инвестициям и
развитию Республики
Казахстан от 24 апреля 2017
года № 235 форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«18» августа 2023 года

Авторский надзор ТОО «Инженерное проектирование», Какуша Павел Никалаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Курмантаев Гани Куандыкович

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании № 44 от 11.05.2023г.

№ договора и дата

по объекту: «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Екпетал Уилского района Актюбинской области», Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., с.Екпетал

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» Муздыбаев Ержан Муздыбаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Ремстрой» №21025320 от 01.09.2021г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Миркамалова Бауыржана Балтабаевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «Millenium Construction»;**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Жумадуллаева Асхата Абдыкадыровича;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: май 2023г.
месяц, год
окончание работ: август 2023г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 3 месяцев;
фактически 3 месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Инженерное проектирование», №5-2021.ГСН-СО.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» №16-Ө от 31.08.2022 г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор: ТОО «Инженерное проектирование», Какуша Павел Никалаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору
Курмантаев Гани Куандыкович

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«18» августа 2023 года

Технический надзор ТОО «КустанайСпецСтрой» Садық Абайхан Бахытханулы, Туркестанская область, Отрарский район, с.Шаульдер, КЫЗБАЛА ЖАКСЫЛЫКОВА, 16

наименование организации, ФИО (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Шадияров Нұржан Мусаұлы аттестат эксперта № KZ68VJE00057270 от 11.09.2020 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании № 43 от 24.03.2023г.

№ договора и дата

по объекту: «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Екпетал Уилского района Актюбинской области», Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., с.Екпетал

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области», Муздыбаев Ержан Муздыбаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Ремстрой» №21025320 от 01.09.2021г.

      наименование организации, № лицензии и дата получения

      в лице Миркамалов Бауыржан Балтабаевич

      фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

   2) субподрядными организациями **ТОО «Millenium Construction»;**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Жумадуллаева Асхата Абдыкадыровича;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ май 2023 г.;
   месяц, год
   окончание работ август 2023 г.;
   месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 3 месяцев;
фактически 3 месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **74 583,186** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **60 099,246** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **2 394,675** тысяч тенге.
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **70 450,251** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **57 094,283** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **2 394,675** тысяч тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Инженерное проектирование», №5-2021.ГСН-СО.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» №16-Ө от 31.08.2022г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры,градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют проект у и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежностьна протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) исоответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечениеинтересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
ТОО «КустанайСпецСтрой», директор Садык Абайхан Бахытханұлы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору Шадияров Нұржан Мусаұлы аттестат эксперта № KZ68VJE00057270 от 11.09.2020 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата

Место печати (при наличии