Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Инженер: ТОО "Тұран құрылыс-1"

Автор: ТОО "Damina Proekt"

Основание: Договор №170 от 26.09.2022г., доп. соглашение №01 от 21.10.2022 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящих систем инженерной инфраструктуры к многоэтажным жилым домам на земельном участке площадью 74 га в микрорайоне Бозарык города Шымкент (Магистральный газопровод)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 16 ноября 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		170	26.09.2022 г.			ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	196 000 000,00	196 000 000,00	58 928 571,43	66 000 000,00	66 000 000,00					7 071 428,57	66 000 000,00
Всего по стройке	**196 000 000,00**	**196 000 000,00**	**58 928 571,43**	**66 000 000,00**	**66 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 071 428,57**	**66 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Ердембеков М.К.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Тұран құрылыс-1"

Курманов М.Ж.

Инженер-эксперт

Байтемиров Т.Д.

Айтбай А.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Наименование стройки - Строительство подводящих систем инженерной инфраструктуры к многоэтажным жилым домам на земельном участке площадью 74 га в микрорайоне Бозарык города Шымкент (Магистральный газопровод)

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Тұран құрылыс-1"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Damina Proekt"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №170 от 26.09.2022г., доп. соглашение №01 от 21.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1 на Газопровод высокого давления Р 0,6 Мпа											
РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	3958,36086	214,84	214,84	850414	850414	--	185764	1119073
		НР - 72%, СП - 8%			--	65,18	--	258006		82894	
		Трубопроводы и фасонные части									
6	1122-0501-0414 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	1	3121625,65	2387679,02	3121626	2387679	0	1453825	4941486
		НР - 99%, СП - 8%			733946,63	734563,19	733947	734563		366036	
10	241-202-0227 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 500х45,4 мм	м	721,2067418	54291,00	--	39155035	--	39155035	--	42287438
		СП - 8%			--	--	--	--		3132403	
11	241-202-0223 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	м	500	21296,00	--	10648000	--	10648000	--	11499840
		СП - 8%			--	--	--	--		851840	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				59 847 837				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге				59 847 837				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**59 847 837**				
в том числе оборудование			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				**59 847 837**				
Временные здания и сооружения, 1,3%			Тенге			1,3%	778 022				
Итого с временными			Тенге				**60 625 859**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,31%			Тенге			0,31%	187 940				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**60 813 799**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	1 216 276				
Итого СМР			Тенге				**62 030 075**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**62 030 075**				
Итого в текущих ценах 2022 г.			Тенге			1	62 030 075				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,949999998440146			Тенге			0,949999998	**58 928 571**				
НДС											
Итого к оплате			Тенге			12%	7 071 429				
			Тенге				**66 000 000,00**				

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Ердембеков М.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"

Начальник отдела К. Дуйсенов

Инженер-эксперт Байтемиров Т.Д.

Инженер-эксперт Айтбай А.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Мирхамалов Б.Б.