Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Инженер: ТОО "Тұран құрылыс-1"

Автор: ТОО "Damina Proekt"

Основание: Договор №170 от 26.09.2022г., доп. соглашение №01 от 21.10.2022 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящих систем инженерной инфраструктуры к многоэтажным жилым домам на земельном участке площадью 74 га в микрорайоне Бозарык города Шымкент (Магистральный газопровод)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 17 ноября 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		170	26.09.2022 г.			ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	252 849 000,00	252 849 000,00	50 758 035,71	56 849 000,00	56 849 000,00					6 090 964,29	56 849 000,00
Всего по стройке	**252 849 000,00**	**252 849 000,00**	**50 758 035,71**	**56 849 000,00**	**56 849 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 090 964,29**	**56 849 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Ердембеков М.К.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Тұран құрылыс-1"

Курманов М.Ж.

Инженер-эксперт

Байтемиров Т.Д.

Айтбай А.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Наименование стройки - Строительство подводящих систем инженерной инфраструктуры к многоэтажным жилым домам на земельном участке площадью 74 га в микрорайоне Бозарык города Шымкент (Магистральный газопровод)

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Тұран құрылыс-1"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Damina Proekt"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №170 от 26.09.2022г., доп. соглашение №01 от 21.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1 на Газопровод высокого давления Р 0,6 Мпа											
РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3									
		НР - 72%. СП - 8%	м3 грунта	644,786142	214,84	214,84	138526	138526	--	30260	182288
					--	65,18	--	42027		13503	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
		НР - 72%. СП - 8%	м3 грунта	9,464891764	2269,47	--	21480	--	--	15466	39902
					2269,47	--	21480	--		2956	
		Трубопроводы и фасонные части									
6	1122-0501-0414 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм.Укладка в траншею									
		НР - 99%. СП - 8%	км трубопровода	0,5	3121625,65	2387679,02	1560813	1193840	0	726912	2470743
					733946,63	734563,19	366973	367282		183018	
10	241-202-0227 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 500x45,4 мм									
		СП - 8%	м	643,6032582	54291,00	--	34941864	--	34941864	--	37737214
					--	--	--	--		2795349	
11	241-202-0223 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315x28,6 мм									
		СП - 8%	м	286,79	21296,00	--	6107480	--	6107480	--	6596078
					--	--	--	--		488598	
16	241-208-1816 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 250/500/ мм									
		СП - 8%	шт.	4	129260,00	--	517040	--	517040	--	558403
					--	--	--	--		41363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	241-208-1712 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225/500/ мм									
		СП - 8%	шт.	1	202124,44	--	202124	--	202124	--	218294
					--	--	--	--		16170	
18	241-208-1712 РСНБ РК 2022 прим.	Отвод полиэтиленовый электросварной 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225/500/ мм									
		СП - 8%	шт.	1	202124,44	--	202124	--	202124	--	218294
					--	--	--	--		16170	
19	241-208-1816 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 250/315/ мм									
		СП - 8%	шт.	2	81433,80	--	162868	--	162868	--	175897
					--	--	--	--		13029	
20	241-208-1812 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм									
		СП - 8%	шт.	4	14118,00	--	56472	--	56472	--	60990
					--	--	--	--		4518	
21	241-210-0420 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 500x400/315/ мм									
		СП - 8%	шт.	1	91043,00	--	91043	--	91043	--	98326
					--	--	--	--		7283	
22	241-210-0420 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 500x400/225/ мм									
		СП - 8%	шт.	2	91043,00	--	182086	--	182086	--	196653
					--	--	--	--		14567	
23	241-210-0414 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 225x160 мм									
		СП - 8%	шт.	1	8491,00	--	8491	--	8491	--	9170
					--	--	--	--		679	
24	241-209-1481 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 500x180x500 мм									
		СП - 8%	шт.	1	95204,00	--	95204	--	95204	--	102820
					--	--	--	--		7616	
25	241-209-1480 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 500x160x500 мм									
		СП - 8%	шт.	2	93584,00	--	187168	--	187168	--	202141
					--	--	--	--		14973	
26	241-209-1456 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 315x180x315 мм									
		СП - 8%	шт.	2	40081,00	--	80162	--	80162	--	86575
					--	--	--	--		6413	
27	241-209-0919 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 500 мм									
		СП - 8%	шт.	2	100285,00	--	200570	--	200570	--	216616
					--	--	--	--		16046	
28	248-201-0202 РСНБ РК 2022	Маркер электронный с функцией самовыравнивания,рабочая температура от -20°С до 50°С,диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный)									
		СП - 8%	шт.	8	12665,00	--	101320	--	101320	--	109426
					--	--	--	--		8106	
29	248-201-0201 РСНБ РК 2022	Маркер электронный с функцией самовыравнивания,рабочая температура от -20°С до 50°С,диаметр сферы 10,4 см интеллектуальный с RFID технологией									
		СП - 8%	шт.	37	13858,00	--	512746	--	512746	--	553766
					--	--	--	--		41020	
		Футляр из труб d 500/8353.16СБ/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	241-201-0426 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х45,4 мм	м	31,7309632	50081,00	--	1589118	--	1589118	--	1716248
		СП - 8%			--	--	--	--		127129	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				51 549 844				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге				51 549 844				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**51 549 844**				
в том числе оборудование			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				**51 549 844**				
Временные здания и сооружения, 1,3%			Тенге			1,3%	670 148				
Итого с временными			Тенге				**52 219 992**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,31%			Тенге			0,31%	161 882				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**52 381 874**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	1 047 637				
Итого СМР			Тенге				**53 429 511**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**53 429 511**				
Итого в текущих ценах 2022 г.			Тенге			1	53 429 511				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,949999998440146			Тенге			0,949999998	**50 758 036**				
НДС			Тенге			12%	6 090 964				
Итого к оплате			**Тенге**				**56 849 000,00**				

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Ердембеков М.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"

Начальник отдела **К. Дуйсенов**

Инженер-эксперт **Байтемиров Т.Д.**

Инженер-эксперт **Айтбай А.К.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.