Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Инженер: ТОО "Тұран құрылыс-1"

Автор: ТОО "Damina Proekt"
Основание: Договор №170 от 26.09.2022г., доп. соглашение №04 от 23.01.2023 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящих систем инженерной инфраструктуры к многоэтажным жилым домам на земельном участке площадью 74 га в микрорайоне Бозарык города Шымкент (Магистральный газопровод)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат от20 декабря 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		170	26.09.2022 г.			ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	581 415 278,58	30 305 000,00	27 058 035,71	30 305 000,00	30 305 000,00					3 246 964,29	30 305 000,00
Всего по стройке	**581 415 278,58**	**30 305 000,00**	**27 058 035,71**	**30 305 000,00**	**30 305 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 246 964,29**	**30 305 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Ердембеков М.К.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Тұран құрылыс-1"

Курманов М.Ж.

Инженер-эксперт

Байтемиров Т.Д.

Айтбай А.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство подводящих систем инженерной инфраструктуры к многоэтажным жилым домам на земельном участке площадью 74 га в микрорайоне Бозарык города Шымкент (Магистральный газопровод)

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Тұран құрылыс-1"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Damina Proekt"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №170 от 26.09.2022г., доп. соглашение №04 от 23.01.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-3 на Технологическая часть											
		РАЗДЕЛ 2. Схема обвязки ПГБ ПГБ-15-2ВУ-1 №1/5 шт/									
43	1337-0102-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Оборудование массой 2 т.Монтаж на открытой площадке	шт.	5	236475,98	31791,37	1182380	158957	207542	529399	1848721
		НР - 61%; СП - 8%			163176,10	10397,39	815881	51987		136942	
45	1122-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0175	1970237,30	946963,60	34479	16572	1878	21965	60959
		НР - 99%; СП - 8%			915963,36	351833,98	16029	6157		4515	
46	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0175	1499233,60	531528,52	26237	9301	1467	18970	48824
		НР - 99%; СП - 8%			883964,64	210990,48	15469	3692		3617	
47	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	17,57	7458,00	--	131037	--	131037	--	141520
		СП - 8%			--	--	--	--		10483	
48	241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	17,57	15097,00	--	265254	--	265254	--	286474
		СП - 8%			--	--	--	--		21220	
49	1122-0901-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм.Установка	задвижка или клапан	5	10555,24	3367,67	52776	16839	2593	38530	98611
		НР - 99%; СП - 8%			6668,90	1114,95	33344	5575		7304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1122-0901-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм.Установка	задвижка или клапан	5	6905,57	2224,23	34528	11121	2428	24418	63662
		НР - 99%; СП - 8%			4195,78	737,22	20979	3686		4716	
51	242-103-0305 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	5	273080,00	--	1365400	--	1365400	--	1474632
		СП - 8%			--	--	--	--		109232	
52	242-103-0304 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	5	173642,00	--	868210	--	868210	--	937667
		СП - 8%			--	--	--	--		69457	
53	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм.Установка	т фасонных частей	0,076	1343725,31	555572,52	102123	42223	35431	36858	150100
		НР - 99%; СП - 8%			321962,37	167911,68	24469	12761		11118	
54	248-307-0106 РСНБ РК 2022	Пожарный щит ЩП-А	шт.	5	24927,00	--	124635	--	124635	--	134606
		СП - 8%			--	--	--	--		9971	
55	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	23,2	221,24	5,92	5133	138	2215	1929	7627
		НР - 69%; СП - 8%			119,81	0,72	2780	17		565	
56	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	23,2	186,15	4,24	4319	99	2595	1133	5888
		НР - 69%; СП - 8%			70,05	0,72	1625	17		436	
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ ДИАМ.150-2ШТ									
57	1101-0205-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	1,57	1507,00	--	2366	--	--	1704	4395
		НР - 72%; СП - 8%			1507,00	--	2366	--		326	
58	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	1,57	1078,71	--	1694	--	--	1219	3146
		НР - 72%; СП - 8%			1078,71	--	1694	--		233	
59	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	1,55	34547,50	1548,81	53549	2401	39553	11067	69785
		НР - 91%; СП - 8%			7480,93	364,94	11595	566		5169	
60	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Монтаж опорных конструкций для крепления задвижки	т	0,275274	53577,44	11382,91	14748	3133	3205	6354	22791
		НР - 69%; СП - 8%			30550,42	2904,25	8410	799		1688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2155	1018274,00	--	219438	--	219438	--	236993
		СП - 8%			--	--	--	--		17555	
62	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	59,7736	708,00	--	42320	--	42320	--	45706
		СП - 8%			--	--	--	--		3386	
63	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	6,7	589,00	--	3946	--	3946	--	4262
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
64	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,8	110,61	2,96	642	17	278	241	954
		НР - 69%; СП - 8%			59,90	0,36	347	2		71	
65	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,8	186,15	4,24	1080	24	650	283	1472
		НР - 69%; СП - 8%			70,05	0,72	406	4		109	
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ ДИАМ.200-2ШТ									
66	1101-0205-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	1,57	1507,00	--	2366	--	--	1704	4395
		НР - 72%; СП - 8%			1507,00	--	2366	--		326	
67	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	1,57	1078,71	--	1694	--	--	1219	3146
		НР - 72%; СП - 8%			1078,71	--	1694	--		233	
68	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	1,44	34547,50	1548,81	49748	2231	36744	10281	64832
		НР - 91%; СП - 8%			7480,93	364,94	10773	526		4802	
69	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Монтаж опорных конструкций для крепления задвижки	т	0,395974	53577,44	11382,91	21215	4507	4611	9141	32784
		НР - 69%; СП - 8%			30550,42	2904,25	12097	1150		2428	
70	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3211	1018274,00	--	326968	--	326968	--	353125
		СП - 8%			--	--	--	--		26157	
71	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	74,8736	708,00	--	53011	--	53011	--	57252
		СП - 8%			--	--	--	--		4241	
72	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9,22	589,00	--	5431	--	5431	--	5865

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
73	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,8	110,61	2,96	642	17	278	241	954
		НР - 69%; СП - 8%			59,90	0,36	347	2		71	
74	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,8	186,15	4,24	1080	24	650	283	1472
		НР - 69%; СП - 8%			70,05	0,72	406	4		109	
		Фундамент под ПГБ									
75	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная.Устройство	м3	7,5	27269,51	1474,09	204521	11056	180534	14023	236027
		НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	12931	2479		17484	
76	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	м3	16	27457,82	2265,65	439325	36251	359349	47541	525815
		НР - 91%; СП - 8%			2732,83	532,36	43725	8518		38949	
77	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,09	331233,00	--	361044	--	361044	--	389928
		СП - 8%			--	--	--	--		28884	
78	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,1617	544547,45	1867,25	88053	302	55763	29194	126627
		НР - 91%; СП - 8%			197824,64	578,80	31988	94		9380	
79	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,134	1058674,87	1817,03	141862	244	128588	11951	166118
		НР - 91%; СП - 8%			97235,84	773,64	13030	104		12305	
		Земляные работы									
80	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	25	196,66	196,66	4916	4917	--	839	6216
		НР - 72%; СП - 8%			--	46,63	--	1166		460	
81	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка с разравниванием бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов2	м3 грунта	25	35,24	35,24	881	882	--	178	1144
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,90	--	248		85	
82	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	25	223,57	108,11	5589	2702	--	2940	9211
		НР - 72%; СП - 8%			115,46	47,86	2887	1196		682	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				7 633 706				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-3			Тенге				7 633 706				
в том числе оборудование			Тенге				-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-4 на Электрохимзащита											
		Установка протекторов/6 шт/									
1	1125-0129-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Протектор одиночный упакованный.Установка впорошкообразном активаторе	компл	6	39671,59	16433,93	238030	98603	35132	123789	390764
		НР - 91%, СП - 8%			17382,56	5289,35	104295	31736		28945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	261-404-0616 РСНБ РК 2022	Протектор ПМ-20У ГОСТ Р 51177-2017	компл	6	15661,00	--	93966	--	93966	--	101483
		СП - 8%			--	--	--	--		7517	
3	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0411	477225,00	--	19614	--	19614	--	21183
		СП - 8%			--	--	--	--		1569	
4	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаментыобщего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство -ПОД ПРОТЕКТОР	м3	0,006	32691,24	1286,74	196	8	153	35	249
		НР - 91%, СП - 8%			5904,64	496,14	35	3		18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Прочие работы									
5	243-105-0404 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 2х6,0 (ок)-1	км	0,03	804510,00	--	24135	--	24135	--	26066
		СП - 8%			--	--	--	--		1931	
6	1123-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб,диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	0,003	789132,60	4900,17	2367	14	537	1804	4504
		НР - 99%; СП - 8%			605209,28	2091,67	1816	6		334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	241-701-0201 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	3,024	1396,00	--	4222	--	4222	--	4560
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
8	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	0,1	32457,66	1286,74	3246	129	2527	582	4135
		НР - 91%; СП - 8%			5904,64	496,14	590	50		306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Установка ковера									
9	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,006713	1358761,77	652397,67	9121	4380	165	5891	16213
		НР - 99%; СП - 8%			681635,97	204777,70	4576	1375		1201	
10	261-301-0254 РСНБ РК 2022 прим	Ковер	т	0,006713	449705,00	--	3019	--	3019	--	3261
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
11	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство -подушка под ковер	м3	0,04	32457,66	1286,74	1298	52	1010	233	1653
		НР - 91%; СП - 8%			5904,64	496,14	236	20		123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Щитки дополнительные.Установка таблички-указателя.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	1	1190,93	--	1191	--	138	1138	2515
		НР - 108%; СП - 8%			1053,44	--	1053	--		186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	261-401-0327 РСНБ РК 2022	Таблички и знаки эмалированные	100 шт.	0,01	152037,00	--	1520	--	1520	--	1642
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
		Контактное устройство									
14	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой ишайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003989	813201,00	--	324	--	324	--	350
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
15	243-902-1104 РСНБ РК 2022	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DTL-35	100 шт.	0,01	37861,00	--	379	--	379	--	409
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
16	217-304-0506 РСНБ РК 2022	Неполяризующийся медносульфатный электрод сравнения длительного действия ЭНЕС-1 (ТУ 3435-005-51996521-2006)	кг	1,8	7430,00	--	13374	--	13374	--	14444
		СП - 8%			--	--	--	--		1070	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-4			Тенге				593 431				
в том числе оборудование			Тенге				-				
7-1-1 на Благоустройство											
				РАЗДЕЛ 1. ПГБ 16-4В-У1/ПГБ 1/							
		АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1(144м2)									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	36	8646,57	1250,29	311277	45010	259263	20324	358129
		НР - 108%; СП - 8%			194,54	328,20	7004	11815		26528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	144	1845,08	201,58	265692	29028	232243	9930	297672
		НР - 108%; СП - 8%			30,70	33,15	4421	4774		22050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	144	810,65	0,07	116733	10	115165	1682	127888
		НР - 108%; СП - 8%			10,82	--	1558	--		9473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия толщиной 4/5/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	144	2014,54	210,06	290094	30249	255424	9804	323890
		НР - 108%; СП - 8%			30,70	32,34	4421	4657		23992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	32	2512,84	41,35	80411	1323	45614	36726	126508
		НР - 108%; СП - 8%			1046,05	16,62	33474	532		9371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91	м3	1,376	47149,00	--	64877	--	64877	--	70067
		СП - 8%			--	--	--	--		5190	
		Гравийное покрытие 124,52									
7	1127-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12/15/ см.Устройство	м2 основания или покрытия	124,52	1262,98	130,11	157267	16202	136913	10109	180766
		НР - 108%; СП - 8%			33,34	41,83	4152	5209		13390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1127-0402-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,верхний слой толщиной 10 см.Устройство	м2 основания или покрытия	124,52	898,87	114,82	111927	14297	91150	11800	133625
		НР - 108%; СП - 8%			52,04	35,70	6480	4445		9898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	50	2512,84	41,35	125642	2067	71272	57384	197668
		НР - 108%; СП - 8%			1046,05	16,62	52303	831		14642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91	м3	2,15	47149,00	--	101370	--	101370	--	109480
		СП - 8%			--	--	--	--		8110	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				1 925 693				
в том числе оборудование			Тенге								
				РАЗДЕЛ 2. ПГБ 15-4В-У1/5 шт//ПГБ 2,3,4,5,6/							
		АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1(40+32м2)									
11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	90	8646,57	1250,29	778192	112526	648157	50811	895323
		НР - 108%; СП - 8%			194,54	328,20	17509	29538		66320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	360	1845,08	201,58	664229	72569	580608	24825	744179
		НР - 108%; СП - 8%			30,70	33,15	11052	11934		55124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	360	810,65	0,07	291833	25	287914	4205	319721
		НР - 108%; СП - 8%			10,82	--	3894	--		23683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия толщиной 4/5/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	360	2014,54	210,06	725235	75621	638562	24510	809725
		НР - 108%, СП - 8%			30,70	32,34	11052	11642		59980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	205	2512,84	41,35	515133	8477	292215	235276	810441
		НР - 108%, СП - 8%			1046,05	16,62	214441	3407		60033	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91	м3	8,815	47149,00	--	415618	--	415618	--	448867
		СП - 8%			--	--	--	--		33249	
		Гравийное покрытие 124,52									
17	1127-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12/15/ см.Устройство	м2 основания или покрытия	622,6	1262,98	130,11	786333	81006	684568	50547	903830
		НР - 108%, СП - 8%			33,34	41,83	20759	26043		66950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1127-0402-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,верхний слой толщиной 10 см.Устройство	м2 основания или покрытия	622,6	898,87	114,82	559637	71487	455749	58998	668126
		НР - 108%, СП - 8%			52,04	35,70	32401	22227		49491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	250	2512,84	41,35	628211	10337	356361	286922	988343
		НР - 108%; СП - 8%			1046,05	16,62	261513	4155		73211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91	м3	10,75	47149,00	--	506852	--	506852	--	547400
		СП - 8%			--	--	--	--		40548	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				7 135 955				
в том числе оборудование			Тенге								
				РАЗДЕЛ 3. ПГБ-16/ПГБ 7/							
		Гравийное покрытие 130,12м2									
21	1127-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12/15/ см.Устройство	м2 основания или покрытия	650,6	1262,98	130,11	821696	84650	715353	52820	944477
		НР - 108%, СП - 8%			33,34	41,83	21693	27215		69961	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1127-0402-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,верхний слой толщиной 10 см.Устройство	м2 основания или покрытия	650,6	898,87	114,82	584806	74701	476247	61651	698174
		НР - 108%; СП - 8%			52,04	35,70	33858	23226		51717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	250	2512,84	41,35	628211	10337	356361	286922	988343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			1046,05	16,62	261513	4155		73211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91	м3	10,75	47149,00	--	506852	--	506852	--	547400
		СП - 8%			--	--	--	--		40548	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				3 178 394				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 4. ОГРАЖДЕНИЕ ПГБ-1											
25	1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя.Установка	м оград	37,3774	4054,38	1455,36	151542	54398	1816	136739	311347
		НР - 118%; СП - 8%			2550,43	549,85	95328	20552		23062	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				311 347				
в том числе оборудование			Тенге								
				РАЗДЕЛ 5. ОГРАЖДЕНИЕ ПГБ-2,3,4,5,6							
37	1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя.Установка	м оград	160	4054,38	1455,36	648701	232858	7774	585334	1332757
		НР - 118%; СП - 8%			2550,43	549,85	408069	87976		98723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	1107-0111-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Калитки.Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	10	1182,67	43,75	11827	437	550	12864	26666
		НР - 118%; СП - 8%			1083,97	6,20	10840	62		1975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок/Фом-1/	м3	3	21573,00	--	64719	--	64719	--	69897
		СП - 8%			--	--	--	--		5178	
40	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок/Фом-2/	м3	1	21573,00	--	21573	--	21573	--	23299
		СП - 8%			--	--	--	--		1726	
41	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под фундаменты песчаное.Устройство	м3 основания	6,4	9836,95	1391,67	62956	8906	47062	9816	78593
		НР - 93%; СП - 8%			1091,88	557,24	6988	3566		5822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,5176	973588,00	--	1477517	--	1477517	--	1595718
		СП - 8%			--	--	--	--		118201	
43	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,9842	1018274,00	--	1002185	--	1002185	--	1082360
		СП - 8%			--	--	--	--		80175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	72,5522	110,61	2,96	8025	215	3464	3017	11925
		НР - 69%, СП - 8%			59,90	0,36	4346	26		883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	72,5522	93,08	2,12	6753	154	4058	1771	9206
		НР - 69%, СП - 8%			35,03	0,36	2541	26		682	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Слои подстилающие гравийные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающе гослоя	35	11395,38	2346,73	398838	82135	167741	172379	616914
		НР - 94%, СП - 8%			4256,05	983,43	148962	34420		45697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающе го слоя	70	12919,95	1327,92	904397	92954	524091	305407	1306589
		НР - 94%, СП - 8%			4105,03	536,42	287352	37549		96784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	350	256,68	0,78	89839	273	71484	17116	115511
		НР - 94%, СП - 8%			51,66	0,36	18082	126		8556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				6 269 435				
в том числе оборудование			Тенге								
				РАЗДЕЛ 7. Знаки/ПГБ 1,2,3,4,5,6,7/							
61	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Знаки.Установка	шт.	21	6558,01	1080,54	137718	22691	12431	119032	277290
		НР - 108%, СП - 8%			4885,50	362,82	102596	7619		20540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	251-101-0109 РСНБ РК 2022	/Г-01.Запрещается курить	шт.	7	6829,00	--	47803	--	47803	--	51627
		СП - 8%			--	--	--	--		3824	
63	251-101-0109 РСНБ РК 2022	/Г-02.Запрещается пользоваться открытым огнем и курить	шт.	7	6829,00	--	47803	--	47803	--	51627
		СП - 8%			--	--	--	--		3824	
64	251-101-0109 РСНБ РК 2022	/Г-03.Проход запрещен	шт.	7	6829,00	--	47803	--	47803	--	51627
		СП - 8%			--	--	--	--		3824	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				432 171				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-1			Тенге				19 252 995				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**27 480 132**				
в том числе оборудование			Тенге				**-**				
в том числе СМР			Тенге				**27 480 132**				
Временные здания и сооружения, 1,3%			Тенге			1,3%	357 242				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого с временными			Тенге				**27 837 374**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,31%			Тенге			0,31%	86 296				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**27 923 670**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	558 473				
Итого СМР			Тенге				**28 482 143**				
Итого оборудование			Тенге				**-**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**28 482 143**				
Итого в текущих ценах 2022 г.			Тенге			1	28 482 143				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,949999998440146			Тенге			**0,949999998**	**27 058 036**				
НДС			Тенге			12%	3 246 964				
Итого к оплате			**Тенге**				**30 305 000,00**	✓			

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

_____Ердембеков М.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "Тұран құрылыс-1"

Начальник отдела_____К. Дуйсенов

Инженер-эсперт_____Байтемиров Т.Д.

Инженер-эсперт_____Айтбай А.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____Миркамалов Б.Б.