Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма № 3

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Подрядчик : Товариществом с ограниченной ответственностью "Ремстрой"
Технический надзор : ТОО "Даут Инжиниринг"
Авторский надзор : ТОО "Qazak-Saulet-1"
Договор: Доп. Соглашение №154/1 от 07.06.2023 г. к договору №154 от 04.05.2023 г.

Наименование : Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент (2-ая очередь)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2023 г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2022г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР и базовом уровне цен 2022г.	Дополнительные затраты		НДС за отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	другие допонительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент (2-ая очередь)	**135 047 241,56**	**135 047 241,56**	**120 577 894,25**							**14 469 347,31**	**135 047 241,56**
Возврат авансового платежа в размере 30% от выполненных работ	**40 514 172,47**	**40 514 172,47**	**36 173 368,28**							**4 340 804,19**	**40 514 172,47**
Всего к оплате	**94 533 069,09**	**94 533 069,09**	**84 404 525,97**							**10 128 543,12**	**94 533 069,09**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Баимбетов М.С.
Гл.специалист **Талипов Б.**

Технадзор:
Директор ТОО "Даут Инжиниринг"
Баидрахманов А.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
Миркамалов Б.Б.

Форма 4

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"**

Подрядчик : **Товариществом с ограниченной ответственностью "Ремстрой"**

Наименование стройки : **Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык Каратауского района города Шымкент. 2-ая очередь**

Акт выполненных работ
за октябрь месяц 2023 года

Составлен(а) втекущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-1 (НСК)									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м СРЕЗКА РАСТГРУНТА**									142816
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	1741,5	63,16	63,16	109993	109993	0	22244	
						17,74	0	30894		10579	
6	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основание песчаное. Устройство**									
		НР - 93%; СП - 8%	$м^3$ основания	119,2	6200,35	1391,67	739082	165887	443043	182815	995648
					1091,88	557,24	130152	66423		73751	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								1 138 464
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
7	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею**									940423
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,834	636700,35	313205,83	531008	261214	0	339754	
					323494,52	87998,78	269794	73391		69661	
8	Е11-220501-0406 1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею**									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,169	1360539,64	998399,32	229931	168730	--	102411	358929
					362140,32	249962,86	61202	42244		26587	
9	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**									4734126
		СП - 8%	м	850	5157,00		4383450	0	4383450	0	
							0	0		350676	
10	С1241-201-0618 241-201-0618 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм**									
		СП - 8%	м	170,69	8037,00	--	1371836	--	1371836	--	1481583
					--	--	--	--		109747	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Канализационные колодцы Ду=1000м /19 шт/									
15	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колодцы канализационные круглые сборныежелезобетонные, диаметр 1 м. Устройство.Грунты сухие**	$м^3$ конструкций колодца	17,21	42177,40	14310,68	725873	246287	79435	495298	1318864
		НР - 99%; СП - 8%			23251,10	5819,24	400151	100149		97694	
16	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	7,83	19470,00	--	152450	--	152450	--	164646
		СП - 8%			--	--	--	--		12196	
17	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	19	17148,00	--	325812	--	325812	--	351877
		СП - 8%			--	--	--	--		26065	
18	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	19	12828,00	--	243732	--	243732	--	263231
		СП - 8%			--	--	--	--		19499	
19	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	шт.	11	9516,00	--	104676	--	104676	--	113050
		СП - 8%			--	--	--	--		8374	
20	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	8	15011,00	--	120088	--	120088	--	129695
		СП - 8%			--	--	--	--		9607	
21	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	19	5811,00	--	110409	--	110409	--	119242
		СП - 8%			--	--	--	--		8833	
		Колодцы д1500мм-3шт									
25	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	$м^3$ конструкций колодца	48,51	51022,33	14310,68	2475093	694211	652971	1396100	4180889
		НР - 99%; СП - 8%			23251,10	5819,24	1127911	282291		309696	
26	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	33	29696,00	--	979968	--	979968	--	1058365
		СП - 8%			--	--	--	--		78397	
27	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	66	20100,00	--	1326600	--	1326600	--	1432728
		СП - 8%			--	--	--	--		106128	
28	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	33	27366,00	--	903078	--	903078	--	975324
		СП - 8%			--	--	--	--		72246	
29	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	33	5811,00	--	191763	--	191763	--	207104
		СП - 8%			--	--	--	--		15341	
30	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	33	5442,00	--	179586	--	179586	--	193953
		СП - 8%			--	--	--	--		14367	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**								**18 024 029**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-2-1	**тенге**								**19 162 493**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1 (Благоустройтсво территорий)

РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка

1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Растительный слой Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м до 40м**									**236843**
		НР - 72%; СП - 8%	**м³ грунта**	**2476,6**	**73,45**	**73,45**	**181906**	**181906**	**0**	**37393**	
					--	**20,97**		**51934**		**17544**	
2	Е11-010104-0310 1101-0104-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=3	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждыепоследующие 10 м перемещения грунта**									**330100**
		НР - 72%; СП - 8%	**м³ грунта**	**2476,6**	**107,38**	**107,38**	**265937**	**265937**	**0**	**39711**	
					--	**22,27**		**55154**		**24452**	
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Выемка Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м до 40м**									**303116**
		НР - 72%; СП - 8%	**м3грунта**	**3169,6**	**73,45**	**73,45**	**232807**	**232807**	**0**	**47856**	
					--	**20,97**		**66467**		**22453**	
4	Е11-010104-0310 1101-0104-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=3	**Выемка Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять накаждые последующие 10 м перемещения грунта**									**422468**
		НР - 72%; СП - 8%	**м³ грунта**	**3169,6**	**107,38**	**107,38**	**340352**	**340352**	**0**	**50823**	
					--	**22,27**		**70587**		**31294**	
5	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы-недостаток грунта. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³**									**10135843**
		НР - 72%; СП - 8%	**м³ грунта**	**25475,8**	**304,98**	**291,65**	**7769609**	**7430017**	**8152**	**1615431**	
					13,01	**75,06**	**331440**	**1912214**		**750803**	
6	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	**Привозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояниеперевозки 10 км**									**16343235**
		СП - 8%	**т·км**	**420350,7**	**36,00**		**15132625**	**0**	**15132625**	**0**	
					--			**0**		**1210610**	
7	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м до 20м. Группа грунтов 2**									**1919853**
		НР - 72%; СП - 8%	**м³ грунта**	**28645,4**	**51,48**	**51,48**	**1474665**	**1474665**	**0**	**302977**	
					--	**14,69**		**420801**		**142211**	
8	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=3	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**									**2844177**
		НР - 72%; СП - 8%	**м³ грунта**	**28645,4**	**76,26**	**76,26**	**2184498**	**2184498**	**0**	**448999**	
					--	**21,77**		**623610**		**210680**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**32 535 636**

РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЯ спортивные 5450м²

		Бортовой камень БР 100.20.8-4500м									
34	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий**									
		НР - 108%; СП - 8%	**м бортового камня**	**106**	**2512,84**	**41,35**	**266361**	**4383**	**151097**	**121654**	**419056**
					1046,05	**16,62**	**110881**	**1762**		**31041**	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8**	$м^3$	1,696	61477,00	--	104265	--	104265	--	112606
		СП - 8%			--	--	--	--		8341	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								531 662
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-1-1	тенге								33 067 298

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2-1 (Наружное электроснабжение ВЛ 0,4 кВ)

РАЗДЕЛ 1.КЛ-0,4 кВ

		Земляные работы									
1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	$м^3$ грунта	423,94	2269,47		962119	0	0	692726	1787232
		НР - 72%; СП - 8%			2269,47		962119	0		132388	
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с планировкой лишнего грунта. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	296,758	1184,75		351584	0	0	253141	653103
		НР - 72%; СП - 8%			1184,75		351584	0		48378	
		Прокладка кабеля									
3	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	886,4	305,91	197,57	271159	175126	0	126646	429629
		НР - 72%; СП - 8%			108,34	90,10	96033	79865		31824	
4	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	1796,8	92,73	56,62	166617	101735	0	80119	266475
		НР - 72%; СП - 8%			36,11	25,82	64882	46393		19739	
5	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	107,088	3374,00		361315	0	361315	0	390220
		СП - 8%					0	0		28905	
6	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	886,4	288,49	180,15	255718	159685	0	117564	403144
		НР - 72%; СП - 8%			108,34	75,87	96033	67251		29863	
7	Ц13-080201-0402 1308-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель**	м кабеля	1796,8	148,93	94,76	267597	170265	0	121711	420453
		НР - 72%; СП - 8%			54,17	39,91	97333	71710		31145	
8	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	9,1525	64274,00		588268	0	588268	0	635329
		СП - 8%					0	0		47061	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	4341,4	471,69	198,37	2047795	861204	245940	906234	3190352
		НР - 72%; СП - 8%			216,67	73,25	940651	318008		236322	
10	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	2364,6	408,96	171,10	1381467	577976	193559	591082	2130370
		НР - 72%; СП - 8%			180,56	62,47	609932	211024		157820	
11	С1243-113-0647 243-113-0647 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1**	км	5,698	3205749,00		18266358	0	18266358	0	19727666
		СП - 8%					0	0		1461309	
12	С1243-113-0650 243-113-0650 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1**	км	1,008	4129839,00		4162878	0	4162878	0	4495908
		СП - 8%					0	0		333030	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								34 529 881
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-2-1	тенге								34 529 881

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1 (Наружные сети водопровода В1)

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м СРЕЗКА РАСТ ГРУНТА**	$м^3$ грунта	783	63,16	63,16	49454	49454	--	9999	64206
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,74	--	13890		4753	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	$м^3$ грунта	87	2723,36	--	236932	--	--	170591	440125
		НР - 72%; СП - 8%			2723,36	--	236932	--		32602	
3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	87	1078,71	--	93848	--	--	67570	174332
		НР - 72%; СП - 8%			1078,71	--	93848	--		12913	
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	783	44,13	44,13	34554	34554	--	7102	44991
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,60	--	9866		3336	
		НР - 72%; СП - 8%			115,46	47,86	90405	37474		21368	
6	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основание песчаное.Устройство**	$м^3$ основания	100,2	6200,35	1391,67	621275	139445	372424	153675	836945
		НР - 93%; СП - 8%			1091,88	557,24	109406	55835		61996	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								1 560 599

РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД В1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	1,002	529223,45	244176,43	530282	244665	--	357397	958693
		НР - 99%; СП - 8%			285047,02	75239,41	285617	75390		71014	
8	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	133,32	857,00	--	114255	--	114255	--	123395
		СП - 8%			--	--	--	--		9140	
9	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	878,7	5157,00	--	4531456	--	4531456	--	4893972
		СП - 8%			--	--	--	--		362516	
11	С1241-102-0176 241-102-0176 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	3,8152	4127,00	--	15745	--	15745	--	17005
		СП - 8%			--	--	--	--		1260	
12	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гильза Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0138	2086213,36	900088,25	28790	12421	2459	18027	50562
		НР - 99%; СП - 8%			1007959,68	311509,56	13910	4299		3745	
13	С1241-102-0239 241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	13,8552	19400,00	--	268791	--	268791	--	290294
		СП - 8%			--	--	--	--		21503	
15	С1241-102-0255 241-102-0255 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	1,2048	57288,00	--	69021	--	69021	--	74543
		СП - 8%			--	--	--	--		5522	
18	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	1,2776	1358761,77	652397,67	1735954	833503	31593	1121157	3085680
		НР - 99%; СП - 8%			681635,97	204777,70	870858	261624		228569	
19	С1241-113-0227 241-113-0227 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	22	23136,00	--	508992	--	508992	--	549711
		СП - 8%			--	--	--	--		40719	
20	С1241-114-0201 241-114-0201 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-57х3,0 мм	шт.	20	3659,00	--	73180	--	73180	--	79034
		СП - 8%			--	--	--	--		5854	
21	С1241-112-0212 241-112-0212 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	4	3997,00	--	15988	--	15988	--	17267
		СП - 8%			--	--	--	--		1279	
22	С1241-117-0102 241-117-0102 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 65 мм	шт.	4	1664,00	--	6656	--	6656	--	7188
		СП - 8%			--	--	--	--		532	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С1241-509-0102 241-509-0102 РСНБ РК 2022	**Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм**	шт.	2	294969,00	--	589938	--	589938	--	637133
		СП - 8%			--	--	--	--		47195	
26	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,02	2020980,91	51528,36	40420	1031	32149	7174	51402
		НР - 99%; СП - 8%			362013,60	328,16	7240	7		3808	
27	Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0302	5795064,14	386556,78	175011	11674	144298	21044	211740
		НР - 99%; СП - 8%			630433,44	73432,51	19039	2218		15684	
28	Е11-220601-0311 1122-0601-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы стальные диаметром 500 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0018	9849738,96	1387765,02	17730	2498	14041	1875	21173
		НР - 99%; СП - 8%			661772,80	390233,96	1191	702		1568	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге								11 795 167
		РАЗДЕЛ 3.Установка задвижки									
29	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка**	задвижка или клапан	18	1624,05	39,98	29233	720	2913	25669	59294
		НР - 99%; СП - 8%			1422,22	18,23	25600	328		4392	
30	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	18	18557,00	--	334026	--	334026	--	360748
		СП - 8%			--	--	--	--		26722	
31	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм.Установка**	задвижка или клапан	4	3938,46	279,84	15754	1119	1693	13318	31398
		НР - 99%; СП - 8%			3235,61	127,62	12942	510		2326	
32	С1242-101-0604 242-101-0604 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150**	шт.	4	62225,00	--	248900	--	248900	--	268812
		СП - 8%			--	--	--	--		19912	
33	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка**	фланец	36	772,25	46,80	27801	1685	1004	24861	56875
		НР - 99%; СП - 8%			697,55	--	25112	--		4213	
34	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка**	фланец	8	2257,20	172,58	18058	1381	982	15682	36440
		НР - 99%; СП - 8%			1961,86	18,23	15695	146		2699	
35	С1241-116-0107 241-116-0107 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	36	1850,00	--	66600	--	66600	--	71928
		СП - 8%			--	--	--	--		5328	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С1241-116-0112 241-116-0112 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	8	5689,00	--	45512	--	45512	--	49153
		СП - 8%			--	--	--	--		3641	
37	С1241-118-0101 241-118-0101 РСНБ РК 2022	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 57х4,0-8,0 мм	шт.	36	13016,00	--	468576	--	468576	--	506062
		СП - 8%			--	--	--	--		37486	
38	С1241-118-0110 241-118-0110 РСНБ РК 2022	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 168х5,0-10,0 мм	шт.	8	30072,00	--	240576	--	240576	--	259822
		СП - 8%			--	--	--	--		19246	
39	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Монтажная вставка Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0036	626809,32	92975,06	2257	335	100	1926	4517
		НР - 99%; СП - 8%			505979,76	34336,11	1822	124		335	
40	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3,6144	1801,00	--	6510	--	6510	--	7031
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
41	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Монтажная вставка Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0008	1128354,53	309990,89	903	248	79	658	1686
		НР - 99%; СП - 8%			719971,20	111354,90	576	89		125	
42	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,004	6935,00	--	6963	--	6963	--	7520
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
43	Е11-220501-0205 1122-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Футляр Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О),диаметр 315 мм.Укладка	км трубопровода	0,089	16113743,11	26784,99	1434123	2384	1420580	12124	1561946
		НР - 99%; СП - 8%			125380,32	12214,90	11159	1087		115700	
44	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм.Установка	задвижка или клапан	4	8284,28	2567,70	33137	10270	2127	23906	61606
		НР - 99%; СП - 8%			5185,02	851,84	20740	3407		4563	
45	С1242-101-0605 242-101-0605 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	18	96291,00	--	1733238	--	1733238	--	1871897
		СП - 8%			--	--	--	--		138659	
46	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2527,00	--	2527	--	2527	--	2729
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
47	Е11-221201-0104 1122-1201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм.Приварка	фланец	64	1749,34	104,00	111958	6656	6250	98061	226821
		НР - 99%; СП - 8%			1547,69	--	99052	--		16801	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С1241-116-0305 241-116-0305 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1635,00	--	3270	--	3270	--	3532
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
49	С1241-116-0308 241-116-0308 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	28	3289,00	--	92092	--	92092	--	99459
		СП - 8%			--	--	--	--		7367	
50	С1241-116-0314 241-116-0314 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	34	18934,00	--	643756	--	643756	--	695256
		СП - 8%			--	--	--	--		51500	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге								6 244 532
		РАЗДЕЛ 5.Колодцы									
		Колодцы д1500мм-24шт									
61	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	44,4	30433,79	12442,52	1351260	552447	174906	843540	2370383
		НР - 99%; СП - 8%			14051,96	5138,59	623907	228153		175584	
62	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	24	29696,00	--	712704	--	712704	--	769720
		СП - 8%			--	--	--	--		57016	
63	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,КС 15-9а	шт.	48	20100,00	--	964800	--	964800	--	1041984
		СП - 8%			--	--	--	--		77184	
64	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	24	27366,00	--	656784	--	656784	--	709327
		СП - 8%			--	--	--	--		52543	
65	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	24	5811,00	--	139464	--	139464	--	150621
		СП - 8%			--	--	--	--		11157	
66	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	504	457,00	--	230328	--	230328	--	248754
		СП - 8%			--	--	--	--		18426	
67	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	36368,00	--	72736	--	72736	--	78555
		СП - 8%			--	--	--	--		5819	
68	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	22	54902,00	--	1207844	--	1207844	--	1304472
		СП - 8%			--	--	--	--		96628	
		Водопроводные мокрые колодцы Ду=1000м /1 шт/									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие**	$м^3$ конструкций колодца	0,732	51022,33	14310,68	37348	10476	9852	21067	63088
		НР - 99%; СП - 8%			23251,10	5819,24	17020	4260		4673	
70	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.	1	17148,00	--	17148	--	17148	--	18520
		СП - 8%			--	--	--	--		1372	
71	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.	1	9516,00	--	9516	--	9516	--	10277
		СП - 8%			--	--	--	--		761	
72	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.	1	15011,00	--	15011	--	15011	--	16212
		СП - 8%			--	--	--	--		1201	
73	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.	1	12828,00	--	12828	--	12828	--	13854
		СП - 8%			--	--	--	--		1026	
74	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.	1	5811,00	--	5811	--	5811	--	6276
		СП - 8%			--	--	--	--		465	
75	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	36368,00	--	36368	--	36368	--	39277
		СП - 8%			--	--	--	--		2909	
76	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Стремянка**	т	0,01	1004968,00	--	10050	--	10050	--	10854
		СП - 8%			--	--	--	--		804	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге								6 852 174
		Итого по смете: 6-1-1	тенге								26 452 472

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**113 212 144,19**							
		в том числе оборудование	Тенге								
		в том числе СМР	Тенге	**113 212 144**							
		Временные здания и сооружения, 1,44%	Тенге	1 630 254,88							
		Итого с временными	Тенге	**114 842 399,07**							
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условаиями температурной зоны стройки -0,42%	Тенге	482 338,08							
		Итого с зимними	Тенге	**115 324 737,15**							
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	2 306 494,74							
		Итого СМР	Тенге	**117 631 231,89**							
		Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге	**-**							
		Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге	**117 631 231,89**							
		В текущих ценах 2022 г. -100%, К=1,079	Тенге	**126 924 099,21**							
		ИТОГО	Тенге	**126 924 099,21**							
		Понижающий коэффициент К=0,95	Тенге	**120 577 894,25**							
		НДС (12%)	Тенге	14 469 347,31							
		Стоимость строительства	Тенге	135 047 241,56							

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Даут Инжиниринг"
_____ Аитрсеитов М.Т

Авторский надзор:
Директор ТОО "Qazak-Saulet-1"
_____ Калабаев А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
_____ Миркамалов Б.Б.