Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма № 3

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Подрядчик : Товариществом с ограниченной ответственностью "Ремстрой"
Технический надзор : ТОО "Даут Инжиниринг"
Авторский надзор : ТОО "Qazak-Saulet-1"
Договор: Доп. Соглашение №54/3 от 20.06.2024 г. к договору №154 от 04.05.2023 г.

СПРАВКА №5 от 28.08.2024 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2022г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР и базовом уровне цен 2022г.	Дополнительные затраты		НДС за отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	другие допонительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык. Каратауский район, город Шымкент (2-ая очередь)	580 000 000,00	80 000 000,00	71 428 571,43							8 571 428,57	80 000 000,00
Всего к оплате	580 000 000,00	80 000 000,00	71 428 571,43							8 571 428,57	80 000 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства города Шымкент"
_____ Тажибаев О.П.

Гл.специалист _____ Талипов Б.

Технадзор:
Директор ТОО "Даут Инжиниринг"
_____ Бандрахманов А.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
_____ Миркамалов Ь.Б.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"

Подрядчик: Товариществом с ограниченной ответственностью "Ремстрой"

Наименование стройки: Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык Каратауского района города Шымкент. 2-ая очередь

Акт выполненных работ
за август месяц 2024 года

Составлен(а) втекущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		6-3-1 Наружный поливочный водопровод										
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м СРЕЗКА РАСТГРУНТА НР - 72%, СП - 80%	м^3 грунта	3477,6		63,16 --	63,16 17,74	219645 --	219645 61693	--	44419 21125	285189
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%, СП - 80%	м^3 грунта	386,4		2723,36 2723,36	-- --	1052306 1052306	-- --	--	757661 144797	1954764
3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%, СП - 80%	м^3 грунта	386,4		1078,71 1078,71	-- --	416814 416814	-- --	--	300106 57354	774273
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%, СП - 80%	м^3 грунта	3477,6		44,13 --	44,13 12,60	153466 --	153466 43818	--	31549 14801	199816
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%, СП - 80%	м^3 уплотненного грунта	3477,6		223,57 115,46	108,11 47,86	777487 401524	375963 166438	--	408932 94914	1281333
6	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание песчаное. Устройство НР - 93%, СП - 80%	м^3 основания	376,62		6200,35 1091,88	1391,67 557,24	2335176 411224	524131 209868	1399821	577615 233023	3145814
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге									7641190
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									7641190
		7-1-1 Благоустройство территорий										
		РАЗДЕЛ 2. Покрытия асфальтобетонные-15045м^2										
		Асфальтное покрытие										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси-20см, дресвы. Устройство	$м^3$ материалаоснования в плотном теле	1251,56	3973,12 194,54	1295,80 328,20	4972585 243478	1621767 410761	3107340	706578 454333	6133496
		Бортовой камень БР 100.30.15-4100м									
13	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2552	2512,84 1046,05	41,35 16,62	6413115 2669664	105531 42417	3637920	2929047 747373	10089535
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								16223031
		РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЯ из брусчатки 6662м²									
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ Л.4-ГП									
1	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка-5см. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	183,1	5153,83 194,54	1246,09 314,89	943666 35620	228159 57656	679887	100739 83552	1127957
2	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие гравийные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	638,11	6681,44 4256,05	2419,99 983,43	4263486 2715823	1544217 627535	3446	3142757 592499	7998743
		Бортовой камень БР 100.20.8-4500м									
20	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2000	2512,84 1046,05	41,35 16,62	5025680 2092100	82700 33240	2850880	2295367 585684	7906731
21	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8	$м^3$	32	61477,00 --	-- --	1967264 --	-- --	1967264	-- 157381	2124645
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								19158077
		РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЯ асфальтобетонные вне участка 150м²									
		Асфальтное покрытие									
22	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси-20см, дресвы. Устройство	$м^3$ материалаоснования в плотном теле	30	3973,12 194,54	1295,80 328,20	119194 5836	38874 9846	74484	16937 10890	147021
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								147021
		РАЗДЕЛ 7.МАФ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	У86-010602-0406 8601-0602-0406 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб. с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м	секция	187	103385,00	503,00	19332995	94061	16194761	2792830	23895891
					16279,00	133,00	3044173	24871		1770066	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								23895891
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								59424020
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								67065210
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	67 065 210							
		в том числе оборудование	Тенге								
		в том числе СМР	Тенге	67 065 210							
		Временные здания и сооружения, 1,44%	Тенге	965 739							
		Итого с временными	Тенге	68 030 949							
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условаиями температурной зоны стройки -0,42%	Тенге	285 730							
		Итого с зимними	Тенге	68 316 679							
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	1 366 334							
		Итого СМР	Тенге	69 683 012							
		Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге	-							
		Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге	69 683 012							
		В текущих ценах 2022 г -100%, К=1,079	Тенге	75 187 970							
		ИТОГО	Тенге	75 187 970							
		Понижающий коэффициент К=0,95	Тенге	71 428 572							
		НДС (12%)	Тенге	8 571 429							
		Стоимость строительства	Тенге	80 000 000							

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Даут Инжиниринг"

Амирсеитов М.Т

Авторский надзор:
Директор ТОО "Qazak-Saulet-1"

Калабаев А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.