Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма № 3

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Подрядчик : Товариществом с ограниченной ответственностью "Ремстрой"
Технический надзор : ТОО "Даут Инжиниринг"
Авторский надзор : ТОО "Qazak-Saulet-1"
Договор: Доп. Соглашение №54/3 от 20.06.2024 г. к договору №154 от 04.05.2023 г.

СПРАВКА №6 от 25.09.2024 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2022 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР и базовом уровне цен 2022г.	Дополнительные затраты		НДС за отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	другие допонительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент (2-ая очередь)	**730 000 000,00**	**330 000 000,00**	**133 928 571,43**							**16 071 428,57**	**150 000 000,00**
Всего к оплате	**730 000 000,00**	**330 000 000,00**	**133 928 571,43**							**16 071 428,57**	**150 000 000,00**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Таджибаев О.П.

Гл.специалист **Сатбай Ж.**

Технадзор:

Директор ТОО "Даут Инжиниринг"

Баидрахманов А.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"
Подрядчик: Товариществом с ограниченной ответственностью "Ремстрой"
Наименование стройки: Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык Каратауского района города Шымкент. 2-ая очередь

Акт выполненных работ
за сентябрь месяц 2024 года

Составлен(а) втекущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6-4-1 Наружные сети газоснабжения									
		РАЗДЕЛ 1.Газопровод низкого давления (подземный)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м СРЕЗКА РАСТГРУНТА**	**м^3 грунта**	**410,112**	**63,16**	**63,16**	**25903**	**25903**	**--**	**5238**	**33632**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**17,74**	**--**	**7275**		**2491**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом**	**м^3 грунта**	**28,70784**	**2723,36**	**--**	**78182**	**--**	**--**	**56291**	**145230**
		НР - 72%; СП - 8%			**2723,36**	**--**	**78182**	**--**		**10758**	
3	**Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м^3 подстилающего слоя**	**34,176**	**9282,34**	**1393,03**	**317233**	**47608**	**129332**	**149109**	**503649**
		НР - 94%; СП - 8%			**4105,03**	**536,42**	**140294**	**18333**		**37307**	
4	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**8,20224**	**1184,75**	**--**	**9718**	**--**	**--**	**6997**	**18051**
		НР - 72%; СП - 8%			**1184,75**	**--**	**9718**	**--**		**1337**	
5	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группагрунтов 2 и42 м^3 песок**	**м^3 грунта**	**430,6176**	**51,48**	**51,48**	**22168**	**22168**	**--**	**4555**	**28861**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**14,69**	**--**	**6326**		**2138**	
6	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**430,6176**	**223,57**	**108,11**	**96273**	**46554**	**--**	**50636**	**158662**
		НР - 72%; СП - 8%			**115,46**	**47,86**	**49719**	**20609**		**11753**	
		ТРУБОПРОВОДЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-220501-0201 1122-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,4272	49430,04	3198,21	21117	1366	338	19835	44228
		НР - 99%; СП - 8%			45440,82	1458,50	19412	623		3276	
8	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	315,726	1297,00	--	409497	--	409497	--	442256
		СП - 8%			--	--	--	--		32760	
9	С1241-202-0211 241-202-0211 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8мм	м	56,964	1804,00	--	102763	--	102763	--	110984
		СП - 8%			--	--	--	--		8221	
10	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2мм	м	58,782	2619,00	--	153950	--	153950	--	166266
		СП - 8%			--	--	--	--		12316	
11	С1241-210-0201 241-210-0201 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 75х63 мм	шт.	2	714,00	--	1428	--	1428	--	1542
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
12	С1241-210-0203 241-210-0203 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90х63 мм	шт.	1	1170,00	--	1170	--	1170	--	1264
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
13	С1241-210-0204 241-210-0204 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90х75 мм	шт.	3	923,00	--	2769	--	2769	--	2991
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
14	С1261-302-0233 261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт.	18	532,00	--	9576	--	9576	--	10342
		СП - 8%			--	--	--	--		766	
15	С1241-211-0607 241-211-0607 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	4	1481,00	--	5924	--	5924	--	6398
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
16	С1241-211-0608 241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	5	1726,00	--	8630	--	8630	--	9320
		СП - 8%			--	--	--	--		690	
		Футляры									
17	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0108	529223,45	244176,43	5716	2637	--	3852	10333
		НР - 99%; СП - 8%			285047,02	75239,41	3079	813		765	
18	Е11-220501-0402 1122-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0054	571358,71	273182,15	3085	1475	--	2027	5522
		НР - 99%; СП - 8%			298176,56	81069,81	1610	438		409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0096	636700,35	313205,83	6112	3007	--	3911	10825
		НР - 99%; СП - 8%			323494,52	87998,78	3106	845		802	
20	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	10,8	4054,00	--	43783	--	43783	--	47286
		СП - 8%			--	--	--	--		3503	
21	С1241-201-0414 241-201-0414 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х11,4 мм	м	5,4	4799,00	--	25915	--	25915	--	27988
		СП - 8%			--	--	--	--		2073	
22	С1241-201-0416 241-201-0416 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	9,6	7662,00	--	73555	--	73555	--	79440
		СП - 8%			--	--	--	--		5884	
23	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	25,8	1758,51	10,59	45370	273	5398	39381	91531
		НР - 99%; СП - 8%			1538,71	3,10	39699	80		6780	
		Сигнальная лента									
24	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	0,4332	32266,07	20228,97	13978	8763	--	4745	20220
		НР - 61%; СП - 8%			12037,10	5919,18	5214	2564		1498	
25	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	433,2	34,00	--	14729	--	14729	--	15907
		СП - 8%			--	--	--	--		1178	
26	С1243-105-0702 243-105-0702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,4332	772502,00	--	334648	--	334648	--	361420
		СП - 8%			--	--	--	--		26772	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								2354148
		РАЗДЕЛ 2.Газопровод низкого давления (надземный)									
		ТРУБОПРОВОДЫ									
57	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,492	626809,32	92975,06	308390	45744	13704	263177	617293
		НР - 99%; СП - 8%			505979,76	34336,11	248942	16893		45725	
58	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,136	655194,60	114209,84	89106	15533	4489	74242	176417
		НР - 99%; СП - 8%			507979,68	43434,72	69085	5907		13068	
59	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	493,968	2123,00	--	1048694	--	1048694	--	1132590
		СП - 8%			--	--	--	--		83896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С1241-102-0153 241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	136,544	2876,00	--	392701	--	392701	--	424117
		СП - 8%			--	--	--	--		31416	
61	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 57х3,0 мм	шт.	15	600,00	--	9000	--	9000	--	9720
		СП - 8%			--	--	--	--		720	
62	С1241-112-0131 241-112-0131 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 76х3,5 мм	шт.	1	808,00	--	808	--	808	--	873
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
63	С1241-114-0112 241-114-0112 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	3	585,00	--	1755	--	1755	--	1895
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
		Крепление горизонтального газопровода на опоры ОП-22шт									
64	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные под опоры. Устройство	$м^3$	0,99792	34956,72	1551,05	34884	1548	25871	7125	45370
		НР - 91%; СП - 8%			7480,93	364,94	7465	364		3361	
65	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0176	655194,60	114209,84	11531	2010	581	9608	22830
		НР - 99%; СП - 8%			507979,68	43434,72	8940	764		1691	
66	С1241-102-0153 241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	17,6704	2876,00	--	50820	--	50820	--	54886
		СП - 8%			--	--	--	--		4066	
67	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/. Стоимость.	кг	13,2	708,00	--	9346	--	9346	--	10093
		СП - 8%			--	--	--	--		748	
		Крепление газопровода к стене									
68	С1243-906-2214 243-906-2214 РСНБ РК 2022	Фасадное крепление газопровода	шт.	210	677,00	--	142170	--	142170	--	153544
		СП - 8%			--	--	--	--		11374	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге								2649626
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								5003775
		7-1-1 Благоустройство территорий									
		РАЗДЕЛ 2. Покрытия асфальтобетонные-15045м²									
		Асфальтное покрытие									
10	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см (6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотныхкрупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	6200	2331,89	206,91	14457718	1282842	12984536	427540	16076078
		НР - 108%; СП - 8%			30,70	33,15	190340	205530		1190821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	6200	1049,40	0,07	6506280	434	6438762	72451	7105029
		НР - 108%; СП - 8%			10,82	--	67084	--		526298	
		Бортовой камень БР 100.30.15-4100м									
13	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1547,861725	2512,84	41,35	3889529	64004	2206384	1776456	6119263
		НР - 108%; СП - 8%			1046,05	16,62	1619141	25725		453279	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								29300371
		РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЯ из брусчатки 6662$м^2$									
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ Л.4-ГП									
18	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	987,5	2942,01	230,30	2905235	227421	483065	2010753	5309267
		НР - 88%; СП - 8%			2222,53	91,34	2194748	90198		393279	
2	С1255-102-0203 255-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм,цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	$м^2$	987,5	10090,67	--	9964537	--	9964537	--	10761700
		СП - 8%			--	--	--	--		797163	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								16070966
		РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЯ спортивные 5450$м^2$									
33	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание/асфальтобетонном покрытие	$м^2$ покрытия	3389,7	14399,33	31,07	48809471	105318	45666334	3321554	56301506
		НР - 108%; СП - 8%			896,19	11,12	3037819	37694		4170482	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								56301506
		РАЗДЕЛ 7.МАФ									
45	Прайс лист StepPark KZ	Большой воркаут WO03	шт	2	1473214,29	--	2946429	--	2946429	--	3182143
		СП - 8%			--	--	--	--		235714	
46	У86-010113-0107 8601-0113-0107 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700 м)	комплект	3	2398593,00	2683,00	7195779	8049	6906000	258870	8051020
		НР - 91%; СП - 8%			93910,00	914,00	281730	2742		596372	
55	У86-010602-0406 8601-0602-0406 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м	секция	25	103385,00	503,00	2584625	12575	2165075	373373	3194638
		НР - 91%; СП - 8%			16279,00	133,00	406975	3325		236640	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								14427801
		РАЗДЕЛ 8. Устройство лотков ж/б-657м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С1225-203-0501 225-203-0501 РСНБ РК 2022	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	2,53	68998,00	--	174527	--	174527	--	188489
		СП - 8%			--	--	--	--		13962	
64	С1222-203-0201 222-203-0201 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм**	$м^3$	37,75	109257,00	--	4124407	--	4124407	--	4454360
		СП - 8%			--	--	--	--		329953	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**								4642849
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								120743493
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								125747268

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**125 747 268**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**125 747 268**
Временные здания и сооружения, 1,44%	Тенге	1 810 761
Итого с временными	Тенге	**127 558 029**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условаиями температурной зоны стройки -0,42%	Тенге	535 744
Итого с зимними	Тенге	**128 093 772**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	2 561 875
Итого СМР	Тенге	**130 655 648**
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге	**-**
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге	**130 655 648**
В текущих ценах 2022 г. -100%, К=1,079	Тенге	**140 977 444**
ИТОГО	Тенге	**140 977 444**
Понижающий коэффициент К=0,95	Тенге	**133 928 572**
НДС (12%)	Тенге	16 071 429
Стоимость строительства	**Тенге**	**150 000 000**

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Даут Инжиниринг"

_____**Амирсеитов М.Т**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Qazak-Saulet-1"

_____ **Калабаев А.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Миркамалов Б.Б.**