Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "ЕЛАМАН-Құрылыс"**
Субподрядчик : **ТОО "СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ"**
Наименование строительства и его адрес: **Механизированная очистка протоки Топар и строительство водовыпускного сооружения в Топарском с/о, Балхашского района, Алматинской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за март 2025 (месяц, год) **№1** (порядковый номер)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
131240001271.	240240037936.	10	03.03.2025г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Механизированная очистка протоки Топар и строительство водовыпускного сооружения в Топарском с/о, Балхашского района, Алматинской области	2219600,32	1981786,00							237814,32	2219600,32
Итого за стройку										
В том числе за март	2219600,32	1981786,00							237814,32	2219600,32
Удержание аванса 30%										
Удержание 5%										
Итого к оплате	2219600,32	1981786,00							237814,32	2219600,32

Генподрядчик Директор ТОО "ЕЛАМАН-Құрылыс" БИН 131240001271
Директор Акпанбетов А.А
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Субподрядчик ТОО "СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ" БИН240240037936
Директор Токшиликов С.С
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генподрядчик: ТОО "ЕЛАМАН-Құрылыс"

Субподрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ"

Наименование объекта: Механизированная очистка протоки Топар и строительство водовыпускного сооружения в Топарском с/о, Балхашского района, Алматинской области

Договор №10 от 03.03.2025г.

А К Т №1

приемки выполненных работ за март месяц 2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Подготовительные работы				
1	6101-0301-1302 Кклим = 1,08	Срезка кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, кустарники и мелколесья средние	га	0,20	29987	6 137
2	6101-0301-1502 Кклим = 1,08	Корчевка корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, кустарники и мелколесья средние	га	0,2	98379	19 676
3	6101-0301-1702 Кклим = 1,08	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, перемещение до 20 м на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), кустарники и мелколесья средние	га	1,7	32284	54 883
4	414-102-0201	Шпалы, брусья, дрова, стойки рудничные, балансы пропсы. Погрузка	1 т	23	1567	36 041
5	412-102-0203 Коб=3	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	17	105	1 785
		Итого по разделу 1:				118 521
		Раздел 2. Земляные работы				

1	1101-0105-0101 Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.46:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс=1,1;	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 1	м3 грунта	1200	538	645 600
2	1136-0101-0101 Кклим = 1,08	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3 грунта	372,6	346	128 920
3	1101-0107-1308 Кклим = 1,08	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	127,00	84	10 668
		Итого по разделу 2:				785 188
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:				
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:				
1	6101-0102-0113 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	32	547	17 504
2	6101-0201-0201 Кклим = 1,08	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	22	5874	129 228
3	6101-0106-0101 Кклим = 1,08	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	34	81	2 754
4	1101-0107-1301 Кклим = 1,08	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	180	129	23 220
		Итого по разделу 1:				172 706
		Раздел 3. Входная часть, монолитное дно и зуб, ИТОГО:				
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:				
15	6101-0108-0103 Кклим = 1,08	Устройство основания под фундаменты, гравийное	м3	2,3	9159	21 066
15.6	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,3	3799	8 738
16	1137-0401-0101 Кклим = 1,08	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	2,2	13207	29 055
16.17	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	2,6	30619	79 609
17	1137-0401-0301 Кклим = 1,08	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,8	114162	91 330
18	214-403-0103 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,02	447669	8 953
19	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,02	349815	6 996
		Итого по разделу 3:				245 747
		Раздел 4. Выходная часть, монолитное дно и откосы, ИТОГО:				
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:				
20	6101-0108-0103 Кклим = 1,08	Устройство основания под фундаменты, гравийное	м3	1,03	9159	9 434

20.6	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,2	3799	4 559
21	1137-0401-0101 Кклим = 1,08	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	1,3	13207	17 169
21.17	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,3	30619	39 805
22	1137-0401-0301 Кклим = 1,08	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,01	114162	1 142
23	214-403-0103 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,01	447669	4 477
24	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,02	349815	6 996
25	1142-0101-0404 Кклим = 1,08	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	1,2	6212	7 454
26	211-701-0101 (основной ресурс)	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	1 м3	1	6893	6 893
		Итого по разделу4:				97 928
		Раздел 5. Пешеходный мостик, ИТОГО:				
27	1137-0401-0101 Кклим = 1,08	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	0,1	13207	1 321
27.17	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,1	30619	33 681
28	1137-0401-0301 Кклим = 1,08	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,02	114162	2 283
29	214-403-0103 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,03	447669	13 430
30	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,007	349815	2 449
31	6106-0304-0204 Кклим = 1,08	Установка ограждения металлического	м	1,8	3099	5 578
32	214-205-0102 (основной ресурс)	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,4	363731	138 616
33	6111-0501-0205 Кклим = 1,04	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1,2	266	319
34	6111-0501-0505 Кклим = 1,04	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	1,2	203	244
35	6103-0701-0807 Кклим = 1,08 Коб =10	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,001	1088576	1 089
35.4	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,001	1179654	1 180
		Итого по разделу 5:				200 189
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1 620 279,72
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по строике (7,5%)	Тенге			121 520,98
		Итогопо главам 8	Тенге			1 741 800,70
		Сметная прибыль (5%)	Тенге			87 090,03

		Итого	Тенге		1 828 890,73
		Непредвиденные работы и затраты (3%)	Тенге		52 254,02
		Оборудование	Тенге		-
		Итого	Тенге		1 881 144,75
		Итого в ценах 2024 года (К пер -1,075)	Тенге		2 022 230,61
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,98			1 981 786,00
		НДС 12%	Тенге		237 814,32
		Итого с НДС	Тенге		2 219 600,32

Генподрядчик:

ТОО "ЕЛАМАН-Құрылыс"

Руководитель Алпанбетов А.А

Субподрядчик:

ТОО "СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ"

Руководитель Токшиликов С.С