Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии "21" октября *2025 года*

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ЕЛАМАН-Құрылыс» Кызылординская область, г. Кызылорда, Аманкелди Иманов 2, БИН: 131240001271**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Руководителя Ақпанбетов Алмас Алматұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Механизированная очистка протоки Топар и строительство водовыпускного сооружения в Топарском с/о, Балхашского района, Алматинской области».**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области" Алматинская область, г.Қонаев, Проспект ЖАМБЫЛА, 13 БИН: 050140006813, Тел.: 8727223227 Руководитель Нусипбаев Канат Акылович.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **БИН: 210440038748 ТОО "Сырдария Құрылысы 555" ГСЛ №24017288 от 26.04.2024 г., БИН: 240240037936 ТОО «СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ» ГСЛ №24016519 от 18.04.2024 г., БИН: 130540020236 ТОО «Шэкен-Орда» ГСЛ №13018675 от 15.11.2013 г.**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "ХОЛД", №22014134, 28.07.2022 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **рабочий проект, ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области", № 24 от 13.05.2024 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Механизированная очистка протоки Топар	**км**	**15,357**		**15,357**	
Строительство водовыпускное сооружение (новое двух очковое сооружение на ПК 0+00)	**комплект**	**1**		**1**	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

В рамках проекта **«Механизированная очистка протоки Топар и строительство водовыпускного сооружения в Топарском с/о, Балхашского района, Алматинской области»** выполнены следующие работы:

1. **Механизированная очистка протоки Топар:**

А) Срезка кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, кустарники и мелколесья средние - 30,71 га.;

Б) Корчевка корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, кустарники и мелколесья средние – 1,2 га.;

В) Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, перемещение до 20 м на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), кустарники и мелколесья средние – 31,91 га.;

Г) Шпалы, брусья, дрова, стойки рудничные, балансы пропсы. 906 510 Погрузка – 578,5т.;
Д) Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км – 1735,5т.;

Е) Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 1 – 184102 м3 грунта;

Ж) Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т – 45556 м3 грунта;

З) Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 – 138546 м3 грунта.

2. **Строительство водовыпускное сооружение: (Новое строительство)**

А) Устройство основании: Земляные работы: Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1 – 355 м3; Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1 - 16,2 м3;

Б) Устройство основания под фундаменты, гравийное:
Устройство песчанно-гравийная смеси – 31 м3:

В) Устройство монолитных и железобетонных конструкции - Бетонные работы:
Монолитные стенки; Входная часть, монолитное дно и зуб; Выходная часть, монолитное дно и откосы; Каменная наброска, бутовый камень; Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012-5,63т. Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм; Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя:

Г) Гидротехнические и мелиоративные сооружение монтаж оборудование:
Затвор ПС 250х200 мм с В/п 5в – 2 комплекта, весом 1,8 тонны. Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования, Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021, Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115:

Д) Пешеходный мостик: (Монилитные армированные бетонные работы.
Сетка арматурная ш.200х200,Ø10 А400(AIII), Лягушка Ø8 А240(AI) L=550, Бетон кл. С20/25 W6 F150:

Е) Монтаж металлических конструкции: (Пешеходный мостик).
Пешеходный мостик металлический – 1 комплект, Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм, Стойка, перила кв. труба 50х50х3мм, Установка ограждения металлического 36 метр:

(Краткие технические характеристики по особенностям его размещения по оснавным матриалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель **2025 год;**
(месяц, год)

окончание работ октябрь **2025 год;**
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: ;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ;
фактически, месяц: ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Механизированная очистка протоки Топар и строительство водовыпускного сооружения в Топарском с/о, Балхашского района, Алматинской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «ЕЛАМАН-Құрылыс» Акпанбетов Алмас Алматұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)