Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района»**

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Инженер: ТОО "Ақбозат LTD"

Автор: ТОО "АРС ЛТД"
Основание: Договор №7 от 17.03.2023 г;

Наименование строительства и его адрес: "Строительство ИКС на 15 га земли под строительство индивидуального жилого строительства в с.Матай Аксуского района области Жетісу" (Водоснабжение).

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 28 апреля 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		7	17.03.2023 г.			ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	10 000 000,00	10 000 000,00	8 928 571,43	10 000 000,00	10 000 000,00					1 071 428,57	10 000 000,00
Всего по стройке	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**8 928 571,43**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 071 428,57**	**10 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района»

Мырзеков Н.К.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Ақбозат LTD"

Жумиров Б.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района"

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта: "Строительство ИКС на 15 га земли под строительство индивидуального жилого строительства в с.Матай Аксуского района области Жетісу" (Водоснабжение).

Договор подряда: №7 от 17.03.2023 г;

АКТ № 1
выполненных работ за АПРЕЛЬ месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-1-1 Водоснабжение (1 ОЧЕРЕДЬ)									
		Раздел 2 Прокладка труб									
10	241-404-0603	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 21 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 110х5,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм К=1,010;**	м	**1086,76**	1907		2072451		2072451	–	2238247
					–		–		–	165796	
12	241-102-0139	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм К=1,004;**	м	**216,864**	1213		263056		263056	–	284100
					–		–		–	21044	
		Итого по разделу 1					**2 522 347**				

	Итого по смете					2 522 347				
				2-1-1 Водоснабжение (2 ОЧЕРЕДЬ)						
	Раздел 2 Прокладка труб									
10	241-404-0603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 21 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 110х5,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм К=1,010;	м	2272,5	1907		4333658		4333658	–	4680350
					–		–		–	346693	
12	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм К=1,004;	м	19,012645	1213		23062		23062	–	24907
					–		–		–	1845	
16	242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт	14	39086		547204		547204	–	590980
					–		–		–	43776	
20	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт	48	2590		124320		124320	–	134266
					–		–		–	9946	
	Итого по разделу 1						5 430 503				
	Раздел 3 Колодцы водопроводные ф 1500мм (15шт), ф 2000мм (12шт)										
39	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт	15	24643		369645		369645	–	399217
					–		–		–	29572	
	Итого по разделу 1						399 217				
	Итого по смете						5 829 720				
1 ОЧЕРЕДЬ		Тенге					2 522 347				

2 ОЧЕРЕДЬ	Тенге				**5 829 720**				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				**8 352 067**				
в том числе оборудование	Тенге				**-**				
в том числе СМР	Тенге				**8 352 067**				
Временные здания и сооружения, 1% (1 очередь)	Тенге			1,0%	25 223				
Временные здания и сооружения, 1% (2 очередь)	Тенге			1,0%	58 297				
Временные здания и сооружения, 1% (итог)	Тенге				83 521				
Итого с временными (1 очередь)	Тенге				**2 547 570**				
Итого с временными (2 очередь)	Тенге				**5 888 017**				
Итого с временными (итог)	Тенге				**8 435 588**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,836% (1 очередь)	Тенге			1,836%	46 773				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,836% (2 очередь)	Тенге			1,836%	108 104				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,836% (итог)	Тенге				**154 877**				
Итого с дополнительными затратами (1 очередь)	Тенге				**2 594 344**				
Итого с дополнительными затратами (2 очередь)	Тенге				**5 996 121**				
Итого с дополнительными затратами (итог)	Тенге				**8 590 465**				
Непредвиденные работы и затраты-2% (1 очередь)	Тенге			2%	51 887				
Непредвиденные работы и затраты-2% (2 очередь)	Тенге			2%	119 922				
Непредвиденные работы и затраты-2% (итог)	Тенге				171 809				
Итого СМР (1 очередь)	Тенге				**2 646 231**				
Итого СМР (2 очередь)	Тенге				**6 116 044**				
Итого СМР (итог)	Тенге				**8 762 274**				
Итого в текущих ценах 2022 г. (1 очередь)	Тенге			1,05	2 778 542				
Итого в текущих ценах 2023 г. (2 очередь)	Тенге			1,1	6 727 648				
Итого в текущих ценах (итог)	Тенге				9 506 190				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,939237617356301	Тенге			**0,939238**	**8 928 571**				
НДС	Тенге			12%	1 071 429				
Итого к оплате	**Тенге**				**10 000 000,00**				

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района»

Мырзеков Н.К.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Акбозат LTD"

Слоновский Е.О.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АРС ЛТД"

Абдырахманов С.Н.

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.