Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района»**

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Инженер: ТОО "Ақбозат LTD"

Автор: ТОО "АРС ЛТД"
Основание: Договор №7 от 17.03.2023 г;

Наименование строительства и его адрес: "Строительство ИКС на 15 га земли под строительство индивидуального жилого строительства в с.Матай Аксуского района области Жетісу" (Водоснабжение).

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 24 июля 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		7	17.03.2023 г.			ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	24 000 000,00	24 000 000,00	12 500 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00					1 500 000,00	14 000 000,00
Всего по стройке	**24 000 000,00**	**24 000 000,00**	**12 500 000,00**	**14 000 000,00**	**14 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500 000,00**	**14 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района»

_____ Мырзеков Н.К.

ИНЖЕНЕР:

Эксперт технического надзора ТОО "Ақбозат LTD"

_____ Слоновский Е.О.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ Мыркамалов Б.Б.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района"

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта: "Строительство ИКС на 15 га земли под строительство индивидуального жилого строительства в с.Матай Аксуского района области Жетiсу" (Водоснабжение).

Договор подряда: №7 от 17.03.2023 г;

АКТ № 2
выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-2-1 Водоснабжение (1 ОЧЕРЕДЬ)									
		Раздел 1 Вертикальная планировка									
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 10 м (срезка плодородного грунта) НР=72%	м3 грунта	2856,6	28,61	28,61	81727	81727	–	26285	116653
					–	12,78	–	36507	–	8641	
2	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (возврат срезанного плодородного грунта) НР=72 %	м3 грунта	2856,6	28,61	28,61	81727	81727	–	26285	116654
					–	12,78	–	36507	–	8641	
3	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка) НР=72 %	м3 грунта	7563,3	28,61	28,61	216386	216386	–	69594	308859

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	12,78	–	96659	–	22878	
4	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (насыпь) НР=72 %	м3 грунта	17121,5	28,61	28,61	489846	489846	–	157545	699182
					–	12,78	–	218813	–	51791	
5	1101-0102-0325	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостаток пригодного грунта) НР=72 %	м3 грунта	9558,2	128,55	123,73	1228707	1182636	–	211619	1555551
					4,55	26,2	43490	250425	–	115226	
6	412-101-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=1,200;	т·км	172047,6	37		6365761		6365761	–	6875022
					–		–		–	509261	
		Итого по разделу 1					9 671 920				
		Итого по смете					9 671 920				
		2-1-1 Водоснабжение (2 ОЧЕРЕДЬ)									
		Раздел 3 Колодцы водопроводные ф 1500мм (15шт), ф 2000мм (12шт)									
37	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСт 8020-2016 марки ПН15	шт	15	21498		322470		322470	–	348268
					–		–		–	25798	
38	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСт 8020-2016 марки ПН20	шт	12	36128		433536		433536	–	468219
					–		–		–	34683	
		Итого по разделу 3					816 486				
		Итого по смете					816 486				
		2-2-1 Водоснабжение (2 ОЧЕРЕДЬ)									
		Раздел 1 Вертикальная планировка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 10 м (срезка плодородного грунта) НР=72%	м3 грунта	3547	28,61	28,61	101480	101480	–	32638	144847
					–	12,78	–	45331	–	10729	
2	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (возврат срезанного плодородного грунта) НР=72 %	м3 грунта	3547	28,61	28,61	101480	101480	–	32638	144847
					–	12,78	–	45331	–	10729	
3	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка) НР=72 %	м3 грунта	15659	28,61	28,61	448004	448004	–	144088	639459
					–	12,78	–	200122	–	47367	
4	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (насыпь) НР=72 %	м3 грунта	13577,4045	28,61	28,61	388450	388450	–	124934	554453
					–	12,78	–	173519	–	41071	
		Итого по разделу 1					1 483 607				
		Итого по смете					1 483 607				

1 ОЧЕРЕДЬ	Тенге				**9 671 920**					
2 ОЧЕРЕДЬ	Тенге				**2 300 093**					
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				**11 972 013**					
в том числе оборудование	Тенге				**-**					
в том числе СМР	Тенге				**11 972 013**					
Временные здания и сооружения, 1% (1 очередь)	Тенге			1,0%	96 719					
Временные здания и сооружения, 1% (2 очередь)	Тенге			1,0%	23 001					
Временные здания и сооружения, 1% (итог)	Тенге				119 720					
Итого с временными (1 очередь)	Тенге				**9 768 640**					
Итого с временными (2 очередь)	Тенге				**2 323 094**					
Итого с временными (итог)	Тенге				**12 091 734**					
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,836% (1 очередь)	Тенге			1,836%	179 352					
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,836% (2 очередь)	Тенге			1,836%	42 652					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,836% (итог)			Тенге				**222 004**				
Итого с дополнительными затратами (1 очередь)			Тенге				**9 947 992**				
Итого с дополнительными затратами (2 очередь)			Тенге				**2 365 746**				
Итого с дополнительными затратами (итог)			Тенге				**12 313 738**				
Непредвиденные работы и затраты-2% (1 очередь)			Тенге			2%	198 960				
Непредвиденные работы и затраты-2% (2 очередь)			Тенге			2%	47 315				
Непредвиденные работы и затраты-2% (итог)			Тенге				246 275				
Итого СМР (1 очередь)			Тенге				**10 146 952**				
Итого СМР (2 очередь)			Тенге				**2 413 061**				
Итого СМР (итог)			Тенге				**12 560 013**				
Итого в текущих ценах 2022 г. (1 очередь)			Тенге			1,05	10 654 299				
Итого в текущих ценах 2023 г. (2 очередь)			Тенге			1,1	2 654 367				
Итого в текущих ценах (итог)			Тенге				13 308 666				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,939237617356301			Тенге			**0,939238**	**12 500 000**				
НДС			Тенге			12%	1 500 000				
Итого к оплате			**Тенге**				**14 000 000,00**				

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района»

_____ **Мырзеков Н.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АРС ЛТД"

_____ **Абдырахманов С.Н.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Миркамалов Б.Б.**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технического надзора ТОО "Ақбозат LTD"

_____ **Слоновский Е.О.**