Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района»**

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Инженер: ТОО "Ақбозат LTD"

Автор: ТОО "АРС ЛТД"

Основание: Договор №7 от 17.03.2023 г;

Наименование строительства и его адрес: "Строительство ИКС на 15 га земли под строительство индивидуального жилого строительства в с.Матай Аксуского района области Жетісу" (Водоснабжение).

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 22 декабря 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		7	17.03.2023 г.			ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	38 269 967,01	38 269 967,01	6 675 589,09	7 476 659,78	7 476 659,78					801 070,69	7 476 659,78
Всего по стройке	**38 269 967,01**	**38 269 967,01**	**6 675 589,09**	**7 476 659,78**	**7 476 659,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**801 070,69**	**7 476 659,78**

ЗАКАЗЧИК:

и.о руководитель ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района»

_____ **Кожабергенов Д.Д.**

Технический надзор:

Директор ТОО "Ақбозат LTD"

_____ **Жумиров Б.С.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района"

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта: "Строительство ИКС на 15 га земли под строительство индивидуального жилого строительства в с.Матай Аксуского района области Жетiсу" (Водоснабжение).

Договор подряда: №7 от 17.03.2023 г;

АКТ № 4
выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-1-1 Водоснабжение (1 ОЧЕРЕДЬ)									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %									
			м3 грунта	5632,79	318,02	318,02	1791340	1791340	1791340	234698	2188121
					–	57,87	–	325970	–	162083	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	174,21	1862,04	–	324386	–	–	233558	602580
					1862,04	–	324386	–	–	44636	
3	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	113,39	962	–	109081	–	–	78538	202629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					962	–	109081	–	–	15010	
4	1101-0101-0427	Грунты 1 группы. Засыпка экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72 %	м3 грунта	664,46	256,43	256,43	170387	170387	–	21203	206917
					–	44,32	–	29449	–	15327	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	664,46	186,35	83,32	123822	55363	–	69723	209029
					103,03	42,71	68459	28379	–	15484	
6	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	4891,78	32,21	32,21	157564	157564	–	47302	221255
					–	13,43	–	65697	–	16389	
7	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	4891,78	82,11	82,11	401664	401664	–	126408	570318
					–	35,89	–	175566	–	42246	
8	1101-0104-0401	Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	137,36	32,21	32,21	4424	4424	–	1328	6212
					–	13,43	–	1845	–	460	
		Итого по разделу 1					4 207 061				
	Раздел 2 Прокладка труб										
9	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	1,076	416472,5	112783,78	448124	121355	3425	35977	872531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					300506	37234,85	323344	40065	–	64632	
11	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,216	538606,49	76189,67	116339	16459	2388	103067	236958
					451352	30628,63	97492	6616	–	17552	
13	1122-0601-0201	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,216	765128,19	28890,15	165268	6240	104008	54494	237343
					254718	113,89	55019	25	–	17581	
		Итого по разделу 2					1 346 832				
		Раздел 3 Колодцы водопроводные ф 1500мм (13шт), ф 2000мм (9шт)									
38	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	19,731	25201	10295,22	497241	203135	46740	334444	898220
					12536,9	4584,49	247366	90457	–	66535	
		Итого по разделу 1					898 220				
		Итого по смете					6 452 113				

1 ОЧЕРЕДЬ	Тенге				**6 452 113**					
2 ОЧЕРЕДЬ	Тенге				-					
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				**6 452 113**					
в том числе оборудование	Тенге				-					
в том числе СМР	Тенге				**6 452 113**					
Временные здания и сооружения, 1% (1 очередь)	Тенге			1,0%	64 521					
Временные здания и сооружения, 1% (2 очередь)	Тенге			1,0%	-					
Временные здания и сооружения, 1% (итог)	Тенге				64 521					
Итого с временными (1 очередь)	Тенге				**6 516 634**					
Итого с временными (2 очередь)	Тенге				-					
Итого с временными (итог)	Тенге				**6 516 634**					
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,836% (1 очередь)	Тенге			1,836%	119 645					
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,836% (2 очередь)	Тенге			1,836%	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,836% (итог)			Тенге				**119 645**				
Итого с дополнительными затратами (1 очередь)			Тенге				**6 636 279**				
Итого с дополнительными затратами (2 очередь)			Тенге				**-**				
Итого с дополнительными затратами (итог)			Тенге				**6 636 279**				
Непредвиденные работы и затраты-2% (1 очередь)			Тенге			2%	132 726				
Непредвиденные работы и затраты-2% (2 очередь)			Тенге			2%	-				
Непредвиденные работы и затраты-2% (итог)			Тенге				132 726				
Итого СМР (1 очередь)			Тенге				**6 769 005**				
Итого СМР (2 очередь)			Тенге				**-**				
Итого СМР (итог)			Тенге				**6 769 005**				
Итого в текущих ценах 2022 г. (1 очередь)			Тенге			1,05	7 107 455				
Итого в текущих ценах 2023 г. (2 очередь)			Тенге			1,1	-				
Итого в текущих ценах (итог)			Тенге				7 107 455				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,939237617356301			Тенге			**0,939238**	**6 675 589**				
НДС			Тенге			12%	801 071				
Итого к оплате			**Тенге**				**7 476 659,78**				

ЗАКАЗЧИК :

и.о руководитель ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района»

_____ **Кожабергенов Д.Д**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АРС ЛТД"

_____ **Абдырахманов С.Н.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Миркамалов Б.Б.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Акбозат LTD"

_____ **Слоновский Е.О.**