Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района»**

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Инженер: ТОО "Акбозат LTD"

Автор: ТОО "АРС ЛТД"

Основание: Договор №7 от 17.03.2023 г;

Наименование строительства и его адрес: "Строительство ИКС на 15 га земли под строительство индивидуального жилого строительства в с.Матай Аксуского района области Жетісу" (Водоснабжение).

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 17 июля 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		7	17.03.2023 г.			ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	66 526 880,00	35 050 220,22	31 294 839,48	35 050 220,22	35 050 220,22					3 755 380,74	35 050 220,22
Всего по стройке	**66 526 880,00**	**35 050 220,22**	**31 294 839,48**	**35 050 220,22**	**35 050 220,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 755 380,74**	**35 050 220,22**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района»

Кожабергенов Д.Д.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Ақбозат LTD"

Жумиров Б.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование объекта: "Строительство ИКС на 15 га земли под строительство индивидуального жилого строительства в с.Матай Аксуского района области Жетiсу" (Водоснабжение).
Договор подряда: №7 от 17.03.2023 г;

АКТ № 5
выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2024 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-1-1 Водоснабжение (1 ОЧЕРЕДЬ)									
		Раздел 2 Прокладка труб									
14	1122-1001-0103	Гидранты пожарные№ Установка НР=99%	шт.	9	48853,28	206,67	439680	1860	415510	22935	499625
					2478,84	95,29	22310	858	–	37009	
15	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	9	2409,99	98,55	21690	887	2634	18422	43321
					2018.8	48,81	18169	439	–	3209	
16	242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клинком, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до 75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	9	39086		351774		351774	–	379916
					–		–		–	28142	
17	1122-0901-0201	Вентили, задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	8	1877,22	98,55	15018	788	1201	13285	30566
					1628,54	48,81	13028	390	–	2264	
18	242-301-1206	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	8	4231		33848		33848	–	36556
					–		–		–	2708	
19	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99 %	фланец	33	1303,25	75,6	43007	2495	2021	38106	87602
					1166,4	--	38491	--	–	6489	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	33	2590 –		85470 –		85470 –	– 6838	92308
21	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99 %	фланец	32	681,00 622,08	37,8 --	21792 19907	1210 --	676 –	19707 3320	44820
22	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	32	1406 –		44992 –		44992 –	– 3599	48591
23	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	32	1401 –		44832 –		44832 –	– 3587	48419
24	241-102-0183	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм (гильзы)	м	9,6	2841 –		27274 –		27274 –	– 2182	29456
25	1122-0601-0203	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0096	1184147,71 253575	29378,88 211,51	11368 2434	282 2	8651 –	2412 1102	14882
26	241-102-0183	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм (патрубки)	м	2,8	2841 –		7955 –		7955 –	– 636	8591
27	1122-0601-0203	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0028	1184147,71 253575	29378,88 211,51	3316 710	82 1	2523 –	703 322	4342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм (патрубки)	м	1,44	1213 –		1747 –		1747 –	– 140	1887
29	1122-0601-0201	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,00144	765128,19 254718	28890,15 113,89	1102 367	42 0	693 –	363 117	1582
30	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (переходы, тройники, сгоны, отводы и заглушки стальные) НР=99 %	т фасонных частей	0,03754	1509016,11 607888,8	542169,03 182624,97	56648 22820	20353 6856	13475 –	29379 6882	92909
31	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка (тройники фланцевые с пожарной подставкой, крест фланцевый) НР=99 %	т фасонных частей	0,514	342426,56 57340,2	3449,25 1708,35	176007 29473	1773 878	144761 –	30047 16484	222538
32	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69 %	м2	20	174,95 41,64	3,04 0,49	3499 833	61 10	2605 –	581 326	4407
33	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=69 %	м2	20	103,26 31,84	1,93 0,32	2065 637	39 6	1390 –	444 201	2710
34	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	2	1587,50 618,93	968,57 308,66	3175 1238	1937 617	0 –	1837 401	5412
35	241-208-1206	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	923 –		1846 –		1846 –	– 148	1994

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР=76 %	шт.	9	802,15 802,15	-- --	7219 7219	-- --	-- -	5487 1016	13721
37	251-102-0409	Светоотражающее устройство УС-1	шт	9	819 -		7371 -		7371 -	- 590	7961
		Итого по разделу 2									1 724 115
		Раздел 3 Колодцы водопроводные ф 1500мм (13шт), ф 2000мм (9шт)									
38	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	19,731	25201 12536,9	10295,22 4584,49	497241 247366	203135 90457	46740 -	334444 66535	898220
39	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт	13	21498 -		279474 -		279474 -	- 22358	301832
40	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт	9	36128 -		325152 -		325152 -	- 26012	351164
41	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт	13	24643 -		320359 -		320359 -	- 25629	345988
42	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт	13	24643 -		320359 -		320359 -	- 25629	345988
43	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт	9	36893 -		332037 -		332037 -	- 26563	358600
44	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9а	шт	9	36893 -		332037 -		332037 -	- 26563	358600
45	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт	13	26374 -		342862 -		342862 -	- 27429	370291
46	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт	9	56425 -		507825 -		507825 -	- 40626	548451
47	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт	22	2009 -		44198 -		44198 -	- 3536	47734

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	24-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99тип Т (С250)	шт	22	30272		665984		665984	–	719263
49	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%			–		–		–	53279	
			т	0,61776	1049654,75	1500,75	648435	927	464644	166793	880446
50	22-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы			296010	690,27	182863	426	–	65218	
			т	0,37576	680682		255773		255773	–	276235
51	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69% К=29,000			–		–		–	20462	
			м2	29	174,95	3,04	5074	88	3778	843	6390
52	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=69 % К=29,000;			41,64	0,49	1208	14	–	473	
			м2	29	103,26	1,93	2995	56	2015	644	3929
53	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 % К=22,000			31,84	0,32	923	9	–	291	
			м3	12,1	18992,18	1168,03	229805	14133	197050	20194	269999
					1539	294,98	18622	3569	–	20000	
		Итого по разделу 3									6 083 129
		Итого по смете									7 807 244

2-1-1 Водоснабжение (2 ОЧЕРЕДЬ)

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	9439,07	318,02	318,02	3001813	3001813	0	393292	3666713
					–	57,87	–	546239	–	271608	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179; ктрр1=1,2;	м3 грунта	291,93	1862,04	–	543585	–	–	391381	1009763
					1862,04	–	543585	–	–	74797	
3	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	191,03	962	–	183771	–	–	132315	341373
					962	–	183771	–	–	25287	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0101-0427	Грунты 1 группы. Засыпка экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.4 м3 НР=72%	м3 грунта	1164,94	256,43	256,43	298726	298726	0	37174	362772
					–	44,32	–	51630	–	26872	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	1164,94	186,35	83,32	217087	97063	0	122240	366474
					103,03	42,71	120024	49755	–	27146	
6	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	8195,43	32,21	32,21	263975	263975	0	79247	370680
					–	13,43	–	110065	–	27458	
7	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	8195,43	82,11	82,11	672927	672927	0	211776	955479
					–	35,89	–	294134	–	70776	
8	1101-0104-0401	Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	179,6	32,21	32,21	5785	5785	0	1737	8123
					–	13,43	–	2412	–	602	
		Итого по разделу 1									7 081 378
		Раздел 2 Прокладка труб									
9	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	2,25	416472,5	112783,78	937063	253764	7161	752318	1824532
					300506	37234,85	676139	83778	–	135150	
11	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,02	538606,49	76189,67	10772	1524	221	9543	21941
					451352	30628,63	9027	613	–	1625	
12	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм К=1,004;	м	1,067355	1213		1295		1295	–	1398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1122-0601-0201	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,02	765128,19 254718	28890,15 113,89	15303 5094	578 2	9630 –	5046 1628	21976
14	1122-1001-0103	Гидранты пожарные№ Установка НР=99%	шт.	12	48853,28 2478,84	206,67 95,29	586239 29746	2480 1143	554013 –	30581 49346	666165
15	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	14	2409,99 2018,8	98,55 48,81	33740 28263	1380 683	4097 –	28657 4992	67389
17	1122-0901-0201	Вентили, задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	7	1877,22 1628,54	98,55 48,81	13141 11400	690 342	1051 –	11624 1981	26747
18	242-301-1206	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	7	4231 –		29617 –		29617 –	– 2369	31986
19	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99 %	фланец	48	1303,25 1166,4	75,6 --	62556 55987	3629 --	2940 –	55427 9439	127422
21	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99 %	фланец	24	681,00 622,08	37,8 --	16344 14930	907 --	507 –	14781 2490	33615
22	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	24	1406 –		33744 –		33744 –	– 2700	36444
23	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	48	1401 –		67248 –		67248 –	– 5380	72628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	241-102-0183	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм (гильзы)	м	12,2	2841		34660		34660	–	37433
					–		–		–	2773	
25	1122-0801-0203	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0122	1184147,71	29378,88	14447	358	10995	3065	18914
					253575	211,51	3094	3	–	1401	
26	241-102-0183	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм (патрубки)	м	4,4	2841		12500		12500	–	13500
					–		–		–	1000	
27	1122-0801-0203	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0044	1184147,71	29378,88	5210	129	3965	1105	6822
					253575	211,51	1116	1	–	505	
28	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм (патрубки)	м	1,08	1213		1310		1310	–	1415
					–		–		–	105	
29	1122-0801-0201	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,00108	765128,19	28890,15	826	31	520	272	1186
					254718	113,89	275	0	–	88	
30	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (переходы, тройники, сгоны, отводы и заглушки стальные) НР=99%	т фасонных частей	0,05162	1509016,11	542169,03	77895	27987	18529	40398	127756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка (тройники фланцевые с пожарной подставкой, крест фланцевый) НР=99 %	т фасонных частей	0,6305	607888,8 342426,56	182624,97 3449,25	31379 215900	9427 2175	– 177572	9463 36858	272979
32	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69 %	м2	30	57340,2 174,95	1708,35 3,04	36153 5249	1077 91	– 3908	20221 872	8611
33	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=69 %	м2	30	41,64 103,26	0,49 1,93	1249 3098	15 58	– 2085	490 666	4065
34	1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР=76 %	шт.	12	31,84 802,15	0,32 --	955 9626	10 --	– --	301 7316	18297
35	251-102-0409	Светоотражающее устройство УС-1	шт.	12	802,15 819 –	--	9626 9828 –	--	– 9828 –	1355 – 786	10614
		Итого по разделу 2									3 451 834
		Раздел 3 Колодцы водопроводные ф 1500мм (15шт), ф 2000мм (12шт)									
36	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	49,137	25201	10295,22	1238302	505876	116400	832881	2236878
40	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт	15	12536,9 24643	4584,49	616026 369645	225268	– 369645	165695 –	399217
41	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт	12	– 36893		– 442716		– 442716	29572 –	478133
42	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9а	шт	12	– 36893		– 442716		– 442716	35417 –	478133
43	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт	15	– 26374		– 395610		– 395610	35417 –	427259
44	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт	12	– 56425		– 677100		– 677100	31649 –	731268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	25-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт	27	– 2009		– 54243		– 54243	54168 –	58582
46	24-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99тип Т (С250)	шт	27	– 30272		– 817344		– 817344	4339 –	882732
47	106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,75816	– 1049654,75	1500,75	– 795806	1138	– 570245	65388 204701	1080548
48	22-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,46116	296010 680682	690,27	224423 313903	523	– 313903	80041 –	339016
49	113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69% К=29,000	м2	35,38	– 174,95	3,04	– 6190	108	– 4609	25112 1028	7796
50	113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=69 % К=29,000;	м2	35,38	41,64 103,26	0,49 1,93	1473 3653	17 68	– 2459	577 785	4794
51	106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 % К=27,000;	м3	14,85	31,84 18992,18	0,32 1168,03	1126 282034	11 17345	– 241834	355 24783	331362
					1539	294,98	22854	4380	–	24545	
		Итого по разделу 3									7 455 716
		Итого по смете									17 988 928

1 ОЧЕРЕДЬ	Тенге				7 807 244				
2 ОЧЕРЕДЬ	Тенге				17 988 928				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				25 796 171				
в том числе оборудование	Тенге				-				
в том числе СМР	Тенге				25 796 171				
Временные здания и сооружения, 1% (1 очередь)	Тенге			1,0%	78 072				
Временные здания и сооружения, 1% (2 очередь)	Тенге			1,0%	179 889				
Временные здания и сооружения, 1% (итог)	Тенге				257 962				
Итого с временными (1 очередь)	Тенге				7 885 316				
Итого с временными (2 очередь)	Тенге				18 168 817				
Итого с временными (итог)	Тенге				26 054 133				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,836% (1	Тенге			1,836%	144 774				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,836% (2	Тенге			1,836%	333 579				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,836%	Тенге				478 354				
Итого с дополнительными затратами (1 очередь)	Тенге				8 030 091				
Итого с дополнительными затратами (2 очередь)	Тенге				18 502 396				
Итого с дополнительными затратами (итог)	Тенге				26 532 487				
Непредвиденные работы и затраты-2% (1 очередь)	Тенге			2%	160 602				
Непредвиденные работы и затраты-2% (2 очередь)	Тенге			2%	370 048				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Непредвиденные работы и затраты-2% (итог)			Тенге				530 650				
Итого СМР (1 очередь)			Тенге				**8 190 692**				
Итого СМР (2 очередь)			Тенге				**18 872 444**				
Итого СМР (итог)			Тенге				**27 063 137**				
Итого в текущих ценах 2022 г. (1 очередь)			Тенге			1,05	8 600 227				
Итого в текущих ценах 2023 г. (2 очередь)			Тенге			1,1	20 759 689				
Итого в текущих ценах (итог)			Тенге				29 359 916				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом			Тенге			1,06590358	**31 294 839,48**				
НДС			Тенге			12%	3 755 380,74				
Итого к оплате			**Тенге**				**35 050 220,22**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района»

_____**Кожабергенов Д.Д.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Акбозат LTD"

_____**Слоновский Е.О**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АРС ЛТД"

_____**Абдырахманов С.Н.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____**Миркамалов Б.Б.**