Форма №2

Наименование стройки
- **Строительство водопроводной сети в н/п Узынарык, с/о Когалы Толебийского района, Туркестанской области**

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района "
ИНЖЕНЕР: ТОО "Бақ-Ерке строй"
АВТОР: ТОО "МПК-Проект"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-1 на Сеть водовода											
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	м3	2600	226.83	226.83	589758	589758	--	75086	718031
		НР - 72%; СП - 8%			--	40.11	--	104286		53188	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта	78	2343.26	--	182774	--	--	131597	339522
		НР - 72%; СП - 8%			2343.26	--	182774	--		25150	
3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /Уширения на колодцы/	м3 грунта	52	226.83	226.83	11795	11795	--	1502	14361
		НР - 72%; СП - 8%			--	40.11	--	2086		1064	
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1820	31.69	31.69	57676	57676	--	16983	80631
		НР - 72%; СП - 8%			--	12.96	--	23587		5973	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	110	181.02	81.66	19912	8983	--	11132	33527
		НР - 72%; СП - 8%			99.36	41.19	10930	4531		2484	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/Лишний грунт/	м3 грунта	650	278.78	278.78	181207	181207	--	23072	220622
		НР - 72%; СП - 8%			--	49.30	--	32045		16342	
9	С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	16650	28.00	--	466200	--		--	503496
		СП - 8%			--	--	--	--		37296	
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
10	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	2.45	529001.80	157901.08	1296054	386858	20837	1004091	2484157
		НР - 99%; СП - 8%			362596.00	51376.88	888360	125873		184012	
11	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	4301.3653	3280.00	--	14108478	--	14108478	--	15237156
		СП - 8%			--	--	--	--		1128678	
12	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0.03	356454.33	87754.97	10694	2633	44	8769	21020
		НР - 99%; СП - 8%			267247.00	28004.55	8017	840		1557	
13	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	30.3	538.00	--	16301	--	16301	--	17606
		СП - 8%			--	--	--	--		1304	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /9 шт/									
43	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4.17	26603.89	10112.17	110938	42168	18339	68178	193445
		НР - 99%; СП - 8%			12093.90	4420.84	50432	18435		14329	
44	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	3	31525.00	--	94575	--	94575	--	102141
		СП - 8%			--	--	--	--		7566	
45	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	26644.00	--	79932	--	79932	--	86327
		СП - 8%			--	--	--	--		6395	
46	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	3	19063.00	--	57189	--	57189	--	61764
		СП - 8%			--	--	--	--		4575	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
47	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт.	3	19063.00	--	57189	--	57189	--	61764
		СП - 8%			--	--	--	--		4575	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2			Тенге				20,175,570				
в том числе оборудование			Тенге								
2-2 на Внутрипоселковые сети водоснабжения											
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	м3	5000	226.83	226.83	1134150	1134150	--	144396	1380830
		НР - 72%; СП - 8%			--	40.11	--	200550		102284	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта	150	2343.26	--	351489	--	--	253072	652926
		НР - 72%; СП - 8%			2343.26	--	351489	--		48365	
3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /Уширения на колодцы/	м3 грунта	100	226.83	226.83	22683	22683	--	2888	27617
		НР - 72%; СП - 8%			--	40.11	--	4011		2046	
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1500	31.69	31.69	47535	47535	--	13997	66454
		НР - 72%; СП - 8%			--	12.96	--	19440		4923	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1500	181.02	81.66	271530	122490	--	151794	457190
		НР - 72%; СП - 8%			99.36	41.19	149040	61785		33866	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД ТРУБОПРОВОД/	м3 грунта	300	927.48	--	278244	--	--	200336	516866
		НР - 72%; СП - 8%			927.48	--	278244	--		38286	
7	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	300	4867.00	--	1460100	--	1460100	--	1576908
		СП - 8%			--	--	--	--		116808	
8	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/Лишний грунт/	м3 грунта	180	278.78	278.78	50180	50180	--	6389	61095
		НР - 72%; СП - 8%			--	49.30	--	8874		4526	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
9	С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	315	28.00	--	8820	--		--	9526
		СП - 8%			--	--	--	--		706	
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
10	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	3	529001.80	157901.08	1587005	473703	25514	1229499	3041825
		НР - 99%; СП - 8%			362596.00	51376.88	1087788	154131		225320	
14	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	3030	3280.00	--	9938400	--	9938400	--	10733472
		СП - 8%			--	--	--	--		795072	
15	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	2525	1590.00	--	4014750	--	4014750	--	4335930
		СП - 8%			--	--	--	--		321180	
16	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	90.9	538.00	--	48904	--	48904	--	52817
		СП - 8%			--	--	--	--		3912	
21	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	18	3416.43	224.98	61496	4050	7351	51551	122091
		НР - 99%; СП - 8%			2783.06	109.83	50095	1977		9044	
22	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6	2335.06	96.42	14010	579	1756	11839	27917
		НР - 99%; СП - 8%			1946.00	47.07	11676	282		2068	
23	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	15	1409.93	32.14	21149	482	2319	18398	42710
		НР - 99%; СП - 8%			1223.20	15.69	18348	235		3164	
24	С1242-101-1006 242-101-1006 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	18	119752.00	--	2155536	--	2155536	--	2327979
		СП - 8%			--	--	--	--		172443	
25	С1242-101-1004 242-101-1004 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	6	72008.00	--	432048	--	432048	--	466612
		СП - 8%			--	--	--	--		34564	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
26	С1242-101-1001 242-101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	15	39417.00	--	591255	--	591255	--	638555
		СП - 8%			--	--	--	--		47300	
27	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.14	1139952.85	534921.07	159593	74889	2621	105676	286491
		НР - 99%; СП - 8%			586312.50	176142.36	82084	24660		21222	
28	С1241-113-0125 241-113-0125 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	12	8006.00	--	96072	--	96072	--	103758
		СП - 8%			--	--	--	--		7686	
29	С1241-113-0109 241-113-0109 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	4	1279.00	--	5116	--	5116	--	5525
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
30	С1241-113-0225 241-113-0225 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159 х8,0-108х6,0 мм	шт.	3	10966.00	--	32898	--	32898	--	35530
		СП - 8%			--	--	--	--		2632	
31	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108 х4,0-76х3,5 мм	шт.	4	3208.00	--	12832	--	12832	--	13859
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
53	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0.03	1708696.01	738764.09	51261	22163	3092	33705	91763
		НР - 99%; СП - 8%			866880.00	267978.03	26006	8039		6797	
54	Е11-220301-0109 1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0.016	2054448.08	882744.02	32871	14124	1822	21774	59017
		НР - 99%; СП - 8%			1057800.00	316818.45	16925	5069		4372	
56	С1241-102-0240 241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	30.12	23216.00	--	699266	--	699266	--	755207
		СП - 8%			--	--	--	--		55941	
57	С1241-102-0246 241-102-0246 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	100.4	31245.00	--	3136998	--	3136998	--	3387958
		СП - 8%			--	--	--	--		250960	
65	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	54	1406.00	--	75924	--	75924	--	81998

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6074	
66	С1241-116-0212 241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	36	4392.00	--	158112	--	158112	--	170761
		СП - 8%			--	--	--	--		12649	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /59 шт/									
73	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	26.41	26603.89	10112.17	702609	267062	116146	431793	1225154
		НР - 99%; СП - 8%			12093.90	4420.84	319400	116754		90752	
74	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	19	31525.00	--	598975	--	598975	--	646893
		СП - 8%			--	--	--	--		47918	
75	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	19	26644.00	--	506236	--	506236	--	546735
		СП - 8%			--	--	--	--		40499	
76	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	19	19063.00	--	362197	--	362197	--	391173
		СП - 8%			--	--	--	--		28976	
77	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	19	19063.00	--	362197	--	362197	--	391173
		СП - 8%			--	--	--	--		28976	
		Водопроводные колодцы D=1000мм /12 шт/									
83	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1	26603.89	10112.17	26604	10112	4398	16350	46390
		НР - 99%; СП - 8%			12093.90	4420.84	12094	4421		3436	
84	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	6	16325.00	--	97950	--	97950	--	105786
		СП - 8%			--	--	--	--		7836	
85	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	6	13927.00	--	83562	--	83562	--	90247
		СП - 8%			--	--	--	--		6685	
86	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	6	9813.00	--	58878	--	58878	--	63588
		СП - 8%			--	--	--	--		4710	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2			Тенге				35,038,325				
в том числе оборудование			Тенге								
6-1 на Водозаборные сооружения и сети											
РАЗДЕЛ: 1 Водопровод											

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы/НА ВЕСЬ УЧАСТОК/									
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	м3	263.79204	226.83	226.83	59836	59836	--	7618	72850
		НР - 72%; СП - 8%			--	40.11	--	10581		5396	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта	11.52	2343.26	--	26994	--	--	19436	50144
		НР - 72%; СП - 8%			2343.26	--	26994	--		3714	
3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /Уширения на колодцы/	м3 грунта	7.68	226.83	226.83	1742	1742	--	222	2121
		НР - 72%; СП - 8%			--	40.11	--	308		157	
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	210.99204	31.69	31.69	6686	6686	--	1969	9347
		НР - 72%; СП - 8%			--	12.96	--	2734		692	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	233.60004	181.02	81.66	42286	19076	--	23639	71199
		НР - 72%; СП - 8%			99.36	41.19	23210	9622		5274	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД ТРУБОПРОВОД/	м3 грунта	0.24	927.48	--	223	--	--	160	414
		НР - 72%; СП - 8%			927.48	--	223	--		31	
7	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0.24	4867.00	--	1168	--	1168	--	1261
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
8	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/Лишний грунт/	м3 грунта	108.68796	278.78	278.78	30300	30300	--	3858	36891
		НР - 72%; СП - 8%			--	49.30	--	5358		2733	
9	С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	2853.05895	28.00	--	79886	--		--	86277
		СП - 8%			--	--	--	--		6391	
		Укладка трубопровода и фасонных частей									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-220301-0104 1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.13	757793.64	141172.34	98513	18352	6820	80050	192849
		НР - 99%; СП - 8%			564160.00	57832.65	73341	7518		14285	
11	С1241-102-0204 241-102-0204 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х5,0 мм	м	130.52	7712.00	--	1006570	--	1006570	--	1087096
		СП - 8%			--	--	--	--		80526	
12	Е11-220601-0204 1122-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.13	1412690.24	30594.02	183650	3978	146102	33267	234270
		НР - 99%; СП - 8%			258230.00	251.04	33570	33		17353	
13	Е11-220701-0104 1122-0701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.13	95621.22	--	12431	--	1882	10443	24704
		НР - 99%; СП - 8%			81143.40	--	10549	--		1830	
14	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	6	3424.46	160.70	20547	964	1702	18167	41811
		НР - 99%; СП - 8%			2980.04	78.45	17880	471		3097	
15	С1242-103-0304 242-103-0304 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 125	шт.	6	136885.00	--	821310	--	821310	--	887015
		СП - 8%			--	--	--	--		65705	
16	Е11-221201-0104 1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	9	1497.57	92.40	13478	832	665	11861	27367
		НР - 99%; СП - 8%			1331.25	--	11981	--		2027	
17	С1241-116-0311 241-116-0311 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	9	4102.00	--	36918	--	36918	--	39871
		СП - 8%			--	--	--	--		2953	
18	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0.241	292352.51	15892.30	70457	3830	56280	11546	88563
		НР - 99%; СП - 8%			42935.10	5457.09	10347	1315		6560	
19	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0.0018	738733.72	258959.38	1330	466	55	953	2466
		НР - 99%; СП - 8%			449208.00	85712.32	809	154		183	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
20	С1241-201-1213 241-201-1213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм	м	1.818	5504.00	--	10006	--	10006	--	10807
		СП - 8%			--	--	--	--		801	
21	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.007	1708696.01	738764.09	11961	5172	721	7865	21412
		НР - 99%; СП - 8%			866880.00	267978.03	6068	1876		1586	
22	С1241-102-0242 241-102-0242 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	7.028	30328.00	--	213145	--	213145	--	230197
		СП - 8%			--	--	--	--		17052	
23	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1552.87	955.88	3106	1912	--	1771	5267
		НР - 99%; СП - 8%			596.99	297.56	1194	595		390	
24	С1241-214-0210 241-214-0210 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	2	1841.00	--	3682	--	3682	--	3977
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
25	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0.127	292352.51	15892.30	37129	2018	29658	6084	46670
		НР - 99%; СП - 8%			42935.10	5457.09	5453	693		3457	
26	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0.4	26440.39	1069.07	10576	428	8117	2004	13586
		НР - 91%; СП - 8%			5078.66	426.77	2031	171		1006	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /5 шт/									
27	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6.95	26603.89	10112.17	184897	70280	30564	113630	322409
		НР - 99%; СП - 8%			12093.90	4420.84	84053	30725		23882	
28	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	5	31525.00	--	157625	--	157625	--	170235
		СП - 8%			--	--	--	--		12610	
29	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	26644.00	--	133220	--	133220	--	143878
		СП - 8%			--	--	--	--		10658	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
30	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	5	19063.00	--	95315	--	95315	--	102940
		СП - 8%			--	--	--	--		7625	
31	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт.	5	19063.00	--	95315	--	95315	--	102940
		СП - 8%			--	--	--	--		7625	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4130834				
		в том числе оборудование	Тенге				0				
				РАЗДЕЛ 2. Канализация							
39	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.11	613782.58	120065.92	67516	13207	3225	55884	133272
		НР - 99%; СП - 8%			464400.00	48764.07	51084	5364		9872	
40	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионнойбитумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.11	1175024.90	29272.07	129253	3219	99133	26655	168380
		НР - 99%; СП - 8%			244559.00	203.97	26901	22		12473	
41	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	110.44	4928.00	--	544248	--	544248	--	587788
		СП - 8%			--	--	--	--		43540	
43	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3424.46	160.70	6849	321	568	6056	13937
		НР - 99%; СП - 8%			2980.04	78.45	5960	157		1032	
44	С1242-103-0303 242-103-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	69194.00	--	138388	--	138388	--	149459
		СП - 8%			--	--	--	--		11071	
45	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0.0544	292352.51	15892.30	15904	865	12703	2606	19991
		НР - 99%; СП - 8%			42935.10	5457.09	2336	297		1481	
46	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0.1	26440.39	1069.07	2644	107	2029	501	3397
		НР - 91%; СП - 8%			5078.66	426.77	508	43		252	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	кмтрубопровода	0.0028	738733.72	258959.38	2068	725	85	1483	3835
		НР - 99%; СП - 8%			449208.00	85712.32	1258	240		284	
48	С1241-201-1213 241-201-1213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм	м	2.828	5504.00	--	15565	--	15565	--	16810
		СП - 8%			--	--	--	--		1245	
		Канализационные колодцы D=1000мм /4 шт/									
49	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунтысухие	м3 конструкций колодца	1.73	43868.58	11651.86	75893	20158	21137	42826	128217
		НР - 99%; СП - 8%			19999.10	5006.09	34598	8661		9498	
50	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	4	16325.00	--	65300	--	65300	--	70524
		СП - 8%			--	--	--	--		5224	
51	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	9010.00	--	18020	--	18020	--	19462
		СП - 8%			--	--	--	--		1442	
52	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	9813.00	--	19626	--	19626	--	21196
		СП - 8%			--	--	--	--		1570	
53	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	13927.00	--	55708	--	55708	--	60165
		СП - 8%			--	--	--	--		4457	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1396433				
		в том числе оборудование	Тенге				0				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1			Тенге				5,527,267				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**60,741,162**				
Прочие затраты			Тенге				**-**				
в том числе СМР			Тенге				**60,741,162**				
Временные здания и сооружения, 1,2%			Тенге			2.90%	1,761,494				
Итого с временными			Тенге				**62,502,656**				
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки, 0,8%			Тенге			0.98%	612,526				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**63,115,182**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	1,262,304				
Итого СМР			Тенге				**64,377,485**				
Итого оборудование			Тенге				**-**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**64,377,485**				
Итого в текущих ценах 2024 г.			Тенге			1.0500514	67,599,669				
НДС			Тенге			12%	8,111,960				
Итого к оплате			**Тенге**				**75,711,629**				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
51	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	9010,00	--	18020	--	18020	--	19462
		СП - 8%			--	--	--	--		1442	
52	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	9813,00	--	19626	--	19626	--	21196
		СП - 8%			--	--	--	--		1570	
53	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	13927,00	--	55708	--	55708	--	60165
		СП - 8%			--	--	--	--		4457	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1396433				
		в том числе оборудование	Тенге				0				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1			Тенге				5 527 267				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**60 741 162**				
Прочие затраты			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				**60 741 162**				
Временные здания и сооружения, 1,2%			Тенге			2,90%	1 761 494				
Итого с временными			Тенге				**62 502 656**				
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки, 0,8%			Тенге			0,98%	612 526				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**63 115 182**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	1 262 304				
Итого СМР			Тенге				**64 377 485**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**64 377 485**				
Итого в текущих ценах 2024 г.			Тенге			1,0500514	67 599 669				
НДС			Тенге			12%	8 111 960				
Итого к оплате			**Тенге**				**75 711 629**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел жилижно-коммунального хозяйства ,пассажирского и автомобильных дорог Толебийского района

Руководитель _____ **С.Д.Калдыбаев**

Подрядчик:
ТОО "СтройЖолСервисКz" _____ **Туякбаев Б.**

Инженер-технадзор
ТОО "Бак-Ерке строй

Директор : _____ **Бекбауов М.**

инженер-эксперт _____ **Бухарбаев А.А.**

Авторский надзор :
ТОО "МПК-Проект"

Директор: _____ **Жамбаев А**

инженер авторского надзора _____ **Абденкулов С.**