Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции", БИН 180140037225, Атырауская область, Индерский район, п.Индерборский, МЕНДИГАЛИЕВ НИГМЕТ, 30**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Антарес Акр", БИН 110640007972, Атырауская область, г.Атырау, Микрорайон САРЫАРКА, 39**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство канализационных сетей в мкр.Болашак (Ару ана) в п.Индербор Индерского района Атырауской области**

Справка №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод) за Август 2025 года

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования			
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики			код
БИН 180140037225	БИН 110640007972			19	17.03.2025 г.				058-028-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство канализационных сетей в мкр.Болашак (Ару ана) в п.Индербор Индерского района Атырауской области	**104 808 875,36**	**104 808 875,36**	**50 275 781,57**				**6 033 093,79**	**56 308 875,36**

М.П.

Заказчик **Габбасов Ш.А.**
Государственное учреждение "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции", БИН 180140037225
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик **Мұса А.О.**
ТОО "Антарес Акр", БИН 110640007972
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: **Елибаева А.У.**
ТОО "КазПрогресс-СтройСервис", БИН 071140021010
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции", БИН 180140037225, Атырауская область, Индерский район, п.Индерборский, МЕНДИГАЛИЕВ НИГМЕТ, 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Антарес Акр", БИН 110640007972, Атырауская область, г.Атырау, Микрорайон САРЫАРКА, 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство канализационных сетей в мкр.Болашак (Ару ана) в п.Индербор, Индерского района, Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство канализационных сетей в мкр.Болашак (Ару ана) в п.Индербор, Индерского района, Атырауской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19** от **17.03.2025 г.**

Акт выполненных работ №2

за Август 2025 (месяц, год) на «Строительство канализационных сетей в мкр.Болашак (Ару ана) в п.Индербор Индерского района Атырауской области»

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Канализация К1				
1	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	М3	706,721991	8 979	6345657
2	3	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	974,673	3 906	3807073
3	4	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Основание под трубопроводы песчаное(Ранее вынутым грунтом). Устройство	$м^3$ основания	974,673	5 093	4964010
4	5	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3248,91	93	302149
5	6	6122-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	шт.	2	98 833	197666
6	7	6121-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм	км	1,337	2 997 451	4007592
7	8	241-204-0703 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 200/167 ГОСТ Р 54475-2011 Формула объема = 1337 1,01	м	1 350,37	10 995	14847318
8	9	241-211-0803 *РСНБ РК 2022*	Муфта полимерная DN/OD 200 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	149	2 582	384718
9	10	241-229-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 200	шт.	298	617	183866
10	11	6121-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб(Футляр) с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,042	5 511 198	231470
11	12	241-102-0232 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	42	11 153	468426

Колодец канализационный д 1500(69 шт)							
12	13	1101-0101-0320 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 37*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) $м^3$	$м^3$ грунта	-13,24	206	-2727
13	14	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	-3,24	8 979	-29092
14	15	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	443,54	93	41249
15	16	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	-3,446	82 352	-283785
16	17	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	-2	42 583	-85166
17	18	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	-2	33 038	-66076
18	19	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	-73	35 871	-2618583
19	20	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	-26	24 429	-635154
20	21	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	-142	5 321	-755582
21	22	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	-75	7 984	-598800
22	23	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	-2	23 039	-46078
23	24	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	-0,009	1 126 773	-10141
24	25	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные	т	-0,0388	1 143 119	-44353
25	26	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	-40,6	4 192	-170195
26	27	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Устройство щебеночного основания под отмостку	$м^3$	26,8	25 508	683614
27	29	1113-0301-1201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	$м^2$	1360	973	1323377
28	30	6118-0206-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка люка герметического	шт.	67	11 743	786781
29	31	215-204-0202 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,536	118 448	63488
Исключаемые/Включаемые							
30	20	1101-0703-1301 *РСНБ РК 2022*	Механизированное рыхление и послойная разработка навымет скального грунта, группа грунта 6	$м^3$	613,64059	10 141	6222929
31	21	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	84	18 455	1550220
32	22	241-211-0803 *РСНБ РК 2022*	Муфта полимерная DN/OD 200 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	102	2 582	263364
33	23	241-229-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 200	шт.	204	617	125868
34	24	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,60	82 352	214115

35	25	225-101-0114 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-3	шт.	20	17 611	352220
			Итого по смете				**42 021 438,78**
			Затраты на организацию и управление СМР работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	6,3%			2 647 350,64
			ИТОГО с затратами на организацию и управление СМР работами по стройке				44 668 789,43
			Сметная прибыль - 5%	5%			2 233 439,47
			Непредвиденные работы и затраты - 3%	3%			1 340 063,68
			ИТОГО с непредвиденными работами и затратами				48 242 292,58
			Итого в ценах на III квартал 2024 г., доля - 60 %, к - 1,0557	1,0557			30 557 632,97
			Итого в ценах на IV квартал 2024 г., доля - 40 %, к - 1,075	1,075			20 744 185,81
			Итого в ценах 2024 года				51 301 818,77
			Тендерная скидка	2%			1 026 037,20
			ИТОГО				50 275 781,58
			НДС - 12%	12%			6 033 093,79
			ИТОГО с НДС				**56 308 875,37**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергрес Акр", БИН 110640007972

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Муса А.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции", БИН 180140037225

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Габбасов Ш.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "КазПрогресс СтройСервис", БИН 071140021010

Елибаева А.У.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Строй Zapad", БИН 140640023256

Дисенов В.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)