Заказчик:	КГУ Отдел строительства архитектуры и градостроительства Казалинского района
Подрядчик :	ПК"Агроспецмонтаж"
Договор :	№74 от 22.08.2018 года
Наименование строительства и ее адрес :	Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 81 гектаров (электроснабжение) в г.Казалинск, Казалинского района, Кызылординской области

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат октябрь месяц 2018 года

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	**Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 81 гектаров (электроснабжение) в г.Казалинск, Казалинского района, Кызылординской области**	140 739,417	118 554,254	108 640,000	70 098,451	76 495,486	70 098,451	76 495,486	50 216,000	54 798,605
	Всего к оплате за октябрь месяц 2018г.								**50 216,000**	

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель отдела
_____ В. Тыныштыков
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Методист отдела
_____ М. Ниязов
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ Н.Әбішев
ТОО "ATM CONSULTING"

ПОДРЯДЧИК : _____ Т. Буркитов
Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Заказчик : КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Ведомость договорной цены №2
по объекту Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 81 гектаров (электроснабжение) в г.Казалинск, Казалинского района, Кызылординской области, Договор № 74 от 22.08.18 г
за октябрь месяц 2018 года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
04-001/2	Электроснабжение	39 528,484	13 629,278		53 157,762
	ИТОГО	**39 528,484**	**13 629,278**	**0,000**	**53 157,762**
	Временные здания и сооружения -2,4%	948,684			948,684
	ИТОГО	**40 477,168**			**54 106,446**
	Удорожание строительства в зимнее время -1,71%	692,160			692,160
	Дополнительная оплата труда в зонах эколог.бедствия				0,000
	Всего базисная стоимость в ценах 2017г.	**41 169,327**	**13 629,278**	**0,000**	**54 798,605**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв. 2018 г. К=1,0599383	**43 636,947**	**14 446,194**	**0,000**	**58 083,140**
	С понижающим коэффициентом К= 0,77192304642	**33 684,365**	**11 151,350**	**0,000**	**44 835,715**
	НДС 12%			5 380,286	5 380,286
	ВСЕГО с НДС	**33 684,365**	**11 151,350**	**5 380,286**	**50 216,000**

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель отдела
_____ В. Тиыштыков
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Методист отдела
_____ М. Ниязов
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ Н.Әбішев
ТОО "ATM CONSULTING"

ПОДРЯДЧИК : _____ Т. Буркитов
Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Форма 2

Наименование стройки - Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 81 гектаров (электроснабжение) в г.Казалинск Казалинского района Кызылординской области

Наименование объекта - Электроснабжение

АКТ № 2

выполненных работ за октябрь месяц 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Наружные электрические сети ВЛ10кВ					
2	С124-040207-4315 24-040207-4315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**21,0000**		**24280,27**	**509886**
		НР второго уровня	%	4,1		995,49	20905
		Накладные расходы	%	--		995,49	20905
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2022,06	42463
		Сметная стоимость:				**27297,82**	**573254**
4	51-080301-1103 51-080301-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	**шт.**	**6,0000**		**48210,00**	**289260**
		НР второго уровня	%	4,1		1976,61	11860
		Накладные расходы	%	--		1976,61	11860
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4014,93	24090
		Сметная стоимость:				**54201,54**	**325209**
6	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Разъединитель SZ24**	**шт**	**3,0000**		**117004,79**	**351014**
		НР второго уровня	%	4,1		4797,20	14392
		Накладные расходы	%	--		4797,20	14392
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9744,16	29232
		Сметная стоимость:				**131546,15**	**394638**
8	51-080301-0902 51-080301-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ячейка КРН4-10**	**шт.**	**1,0000**		**4875996,00**	**4875996**
		НР второго уровня	%	4,1		199915,84	199916
		Накладные расходы	%	--		199915,84	199916
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		406072,95	406073
		Сметная стоимость:				**5481984,78**	**5481985**
		Фундамент под КТПН					
9	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**6,0000**		**1110,79**	**6665**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,54	9,24	721,29	6665

		Итого оплата труда:				**1110,79**	**6665**
		НР первого уровня	%	59,1		656,47	3939
		НР второго уровня	%	4,1		72,46	435
		Накладные расходы	%	--		728,93	4374
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,18	883
		Сметная стоимость:				**1986,90**	**11921**
10	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,0000**		**637,36**	**1275**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	1,944	655,72	1275
		Итого оплата труда:				**637,36**	**1275**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	753
		НР второго уровня	%	4,1		41,58	83
		Накладные расходы	%	--		418,26	837
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,45	169
		Сметная стоимость:				**1140,06**	**2280**
11	**Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,4000**		**3374,93**	**35099**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,263	2,735	708,92	1939
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,3432	932,83	320
		Итого оплата труда:				**217,23**	**2259**
11. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,08008	3370,50	270
		Б.т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0077	0,08008	828,51	66
11. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,12688	3547,40	450
		Б.т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0122	0,12688	1111,02	141
11. 5	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,12064	2505,69	302
		Б.т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0116	0,12064	828,51	100
11. 6	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	0,5304	94,23	50
		Б.т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	--	--	--	--
11. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0156	1767,51	28
		Б.т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0015	0,0156	828,51	13
		Итого эксплуатация машин:				**105,75**	**1100**
11. 8	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,38272	3994,95	1528
11. 9	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,19136	3279,85	628
11.10	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,61984	2925,41	1814
11.11	144639 С (21-130104-0201)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 40/60	т	0,0248	0,25792	108911,72	28090
		Итого материалов:				**3082,73**	**32060**
		НР первого уровня	%	60,9		132,29	1376
		НР второго уровня	%	4,1		143,80	1495
		Накладные расходы	%	--		276,09	2871
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		292,08	3038
		Сметная стоимость:				**3943,10**	**41008**
12	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**1645,28**	**13162**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,668	5,344	752,84	4023
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	2,241	949,47	2128

		Итого оплата труда:				**768,84**	**6151**
12. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	0,3136	3114,94	977
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0392	0,3136	1111,02	348
12. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	1,456	2858,39	4162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,182	1,456	853,89	1389
12. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	0,4712	1767,51	833
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0589	0,4712	828,31	390
		Итого эксплуатация машин:				**746,44**	**5972**
12. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,0568	18823,06	1069
12. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,132	15897,22	2098
12. 8	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	8	--	--
		Итого материалов:				**395,95**	**3168**
		НР первого уровня	%	62,1		477,45	3820
		НР второго уровня	%	4,1		87,03	696
		Накладные расходы	%	--		564,48	4516
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,78	1414
		Сметная стоимость:				**2386,55**	**19092**
13	**С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов обьемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3,2480**		**19475,53**	**63257**
		НР второго уровня	%	4,1		798,50	2594
		Накладные расходы	%	--		798,50	2594
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1621,92	5268
		Сметная стоимость:				**21895,95**	**71118**
14	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.-9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**7,7600**		**726,68**	**5639**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,212	1,645	819,03	1347
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,01552	828,31	13
		Итого оплата труда:				**175,29**	**1360**
14. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,15132	477,18	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,01552	1767,51	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,002	0,01552	828,31	13
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**100**
14. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	18,624	212,16	3951
14. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001242	117190,83	146
14. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001862	51147,90	95
		Итого материалов:				**540,21**	**4192**
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	691
		НР второго уровня	%	4,1		33,45	260
		Накладные расходы	%	--		122,49	951

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	67,93	527
		Сметная стоимость:			**917,11**	**7117**
22	51-080102-0415 51-080102-0415 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric**	**шт.**	**4,0000**	**894430,00**	**3577720**
		НР второго уровня	%	4,1	36671,63	146687
		Накладные расходы	%	--	36671,63	146687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	74488,13	297953
		Сметная стоимость:			**1005589,76**	**4022359**
23	51-080101-0106 51-080101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**4,0000**	**844924,00**	**3379696**
		НР второго уровня	%	4,1	34641,88	138568
		Накладные расходы	%	--	34641,88	138568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	70365,27	281461
		Сметная стоимость:			**949931,15**	**3799725**
27	С123-061201-0705 23-061201-0705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х95-20 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,4590**	**395119,36**	**181360**
		НР второго уровня	%	4,1	16199,89	7436
		Накладные расходы	%	--	16199,89	7436
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32905,54	15104
		Сметная стоимость:			**444224,79**	**203899**
28	С123-061201-0703 23-061201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**1,0710**	**248376,45**	**266011**
		НР второго уровня	%	4,1	10183,43	10906
		Накладные расходы	%	--	10183,43	10906
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20684,79	22153
		Сметная стоимость:			**279244,68**	**299071**
29	С123-061201-0342 23-061201-0342 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х50+25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0190**	**1173356,46**	**22294**
		НР второго уровня	%	4,1	48107,61	914
		Накладные расходы	%	--	48107,61	914
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	97717,13	1857
		Сметная стоимость:			**1319181,20**	**25064**
30	С123-061201-0704 23-061201-0704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**7,0470**	**307149,27**	**2164481**

		НР второго уровня	%	4,1	12593,12	88744
		Накладные расходы	%	--	12593,12	88744
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25579,39	180258
		Сметная стоимость:			**345321,78**	**2433483**
32	**С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Приставка ПТ45**	**шт.**	**8,0000**	**29218,01**	**233744**
		НР второго уровня	%	4,1	1197,94	9584
		Накладные расходы	%	--	1197,94	9584
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2433,28	19466
		Сметная стоимость:			**32849,22**	**262794**
		Опоры				
36	**С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**68,0000**	**29218,01**	**1986825**
		НР второго уровня	%	4,1	1197,94	81460
		Накладные расходы	%	--	1197,94	81460
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2433,28	165463
		Сметная стоимость:			**32849,22**	**2233747**
37	**С121-040405-0102 21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**51,0000**	**30187,53**	**1539564**
		НР второго уровня	%	4,1	1237,69	63122
		Накладные расходы	%	--	1237,69	63122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2514,02	128215
		Сметная стоимость:			**33939,24**	**1730901**
		Линейная арматура				
41	**С124-040207-1817 24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**35,0000**	**2383,77**	**83432**
		НР второго уровня	%	4,1	97,73	3421
		Накладные расходы	%	--	97,73	3421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	198,52	6948
		Сметная стоимость:			**2680,02**	**93801**
42	**С124-040207-1819 24-040207-1819 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**39,0000**	**3199,77**	**124791**
		НР второго уровня	%	4,1	131,19	5116
		Накладные расходы	%	--	131,19	5116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	266,48	10393
		Сметная стоимость:			**3597,44**	**140300**

45	С124-040109-1201 24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**144,0000**	**10198,98**	**1468653**
		НР второго уровня	%	4,1	418,16	60215
		Накладные расходы	%	--	418,16	60215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	849,37	122309
		Сметная стоимость:			**11466,51**	**1651177**
46	С124-040109-1308 24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012**	**шт.**	**96,0000**	**14182,11**	**1361483**
		НР второго уровня	%	4,1	581,47	55821
		Накладные расходы	%	--	581,47	55821
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1181,09	113384
		Сметная стоимость:			**15944,66**	**1530688**
54	С124-040207-3208 24-040207-3208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажимы анкерные (СИП) SO 250.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**26,0000**	**4183,43**	**108769**
		НР второго уровня	%	4,1	171,52	4460
		Накладные расходы	%	--	171,52	4460
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	348,40	9058
		Сметная стоимость:			**4703,35**	**122287**
55	С124-040207-3247 24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**138,0000**	**11931,93**	**1646606**
		НР второго уровня	%	4,1	489,21	67511
		Накладные расходы	%	--	489,21	67511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	993,69	137129
		Сметная стоимость:			**13414,83**	**1851247**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**24296681**
		В том числе:				
Стоимость оборудования -			Тенге			**12122672**
Накладные расходы -			Тенге			**497030**
Сметная прибыль -			Тенге			**1009576**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			**13629278**
Стоимость монтажных работ -			Тенге			**351014**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**351014**
		Накладные расходы -	Тенге			**14392**
		Сметная прибыль -	Тенге			**29232**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**394638**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**11822995**
Материалы -			Тенге			**39420**
Всего заработная плата -			Тенге			**17710**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**11761155**
		Накладные расходы -	Тенге			**495755**

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				10879
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				485176
		Сметная прибыль -	Тенге				985500
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				13304250
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				24
		Сметная заработная плата -	Тенге				17710
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				27328166
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				24
		Сметная заработная плата -	Тенге				17710

РАЗДЕЛ 2. Строительство ВЛ-0,4 кВ

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

106	С123-061201-0303 23-061201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	4,0410	401091,93	1620812
		НР второго уровня				
		Накладные расходы	%	4,1	16444,77	66453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	16444,77	66453
		Сметная стоимость:	%	8	33402,94	134981
					450939,64	1822247
107	С123-061201-0313 23-061201-0313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	9,7630	762591,56	7445181
		НР второго уровня				
		Накладные расходы	%	4,1	31266,25	305252
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	31266,25	305252
		Сметная стоимость:	%	8	63508,63	620035
					857366,44	8370469
108	С123-061201-0317 23-061201-0317 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	4,4481	1026922,99	4567848
		НР второго уровня				
		Накладные расходы	%	4,1	42103,84	187282
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	42103,84	187282
		Сметная стоимость:	%	8	85522,15	380410
					1154548,98	5135540
109	С123-061201-0320 23-061201-0320 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	4,1473	1105609,45	4585244
		НР второго уровня				
		Накладные расходы	%	4,1	45329,99	187995
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	45329,99	187995
		Сметная стоимость:	%	8	92075,15	381859
					1243014,59	5155098
113	Е11-330203-0205 11-330203-0205 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	178,0000	1736,20	309043
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,01	179,78 781,30	140462

113. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,33	58,74	1059,62	62242
		Итого оплата труда:				**1138,79**	**202704**
113. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,27	48,06	3114,94	149704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	48,06	1111,02	53396
113. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06	10,68	1767,51	18877
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	10,68	828,31	8849
		Итого эксплуатация машин:				**947,08**	**168581**
		НР первого уровня	%	61,7		702,63	125068
		НР второго уровня	%	4,1		99,99	17799
		Накладные расходы	%	--		802,62	142867
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,11	36153
		Сметная стоимость:				**2741,93**	**488063**
114	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плита П3-и**	**м3**	**8,9000**		**31514,43**	**280478**
		НР второго уровня	%	4,1		1292,09	11500
		Накладные расходы	%	--		1292,09	11500
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2624,52	23358
		Сметная стоимость:				**35431,04**	**315336**
				Линейная арматура			
119	**С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**89,0000**		**818,13**	**72814**
		НР второго уровня	%	4,1		33,54	2985
		Накладные расходы	%	--		33,54	2985
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,13	6064
		Сметная стоимость:				**919,81**	**81863**
120	**С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**300,0000**		**1851,40**	**555420**
		НР второго уровня	%	4,1		75,91	22772
		Накладные расходы	%	--		75,91	22772
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,18	46255
		Сметная стоимость:				**2081,49**	**624448**
121	**С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**465,0000**		**1851,40**	**860901**
		НР второго уровня	%	4,1		75,91	35297
		Накладные расходы	%	--		75,91	35297
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,18	71696
		Сметная стоимость:				**2081,49**	**967894**

122	С124-040207-5031 24-040207-5031 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**481,0000**	**727,31**	**349836**
		НР второго уровня				
		Накладные расходы	%	4,1	29,82	14343
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	29,82	14343
		Сметная стоимость:	%	8	60,57	29134
					817,70	**393314**
123	С124-040207-5026 24-040207-5026 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**481,0000**	**624,28**	**300279**
		НР второго уровня				
		Накладные расходы	%	4,1	25,60	12311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	25,60	12311
		Сметная стоимость:	%	8	51,99	25007
					701,87	**337597**
124	С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**465,0000**	**1961,58**	**912135**
		НР второго уровня				
		Накладные расходы	%	4,1	80,42	37398
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	80,42	37398
		Сметная стоимость:	%	8	163,36	75963
					2205,37	**1025495**
				Металлоконструкции для светильников		
131	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Заземляющий проводник ЗП6**	**м**	**89,0000**	**1250,92**	**111332**
		НР второго уровня				
		Накладные расходы	%	4,1	51,29	4565
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	51,29	4565
		Сметная стоимость:	%	8	104,18	9272
					1406,38	**125168**
132	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Стяжка Г1**	**шт**	**178,0000**	**3841,19**	**683732**
		НР второго уровня				
		Накладные расходы	%	4,1	157,49	28033
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	157,49	28033
		Сметная стоимость:	%	8	319,89	56941
					4318,57	**768706**
				Металлопрокат		
136	С121-050301-3002 21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0800**	**196448,84**	**15716**
		НР второго уровня				
		Накладные расходы	%	4,1	8054,40	644
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	8054,40	644
		Сметная стоимость:	%	8	16360,26	1309
					220863,50	**17669**
				Кабель		

139	С123-060137-0709 23-060137-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,1200	1487542,86	178505
		НР второго уровня				
		Накладные расходы	%	4,1	60989,26	7319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	60989,26	7319
		Сметная стоимость:	%	8	123882,57	14866
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2					**1672414,69**	**200690**
		В том числе:	Тенге			**22849276**
Стоимость монтажных работ -			Тенге			**795064**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**795064**
Накладные расходы -			Тенге			**32598**
Сметная прибыль -			Тенге			**66213**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**893874**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**22054212**
Всего заработная плата -			Тенге			**202704**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**21745169**
Накладные расходы -			Тенге			**1034419**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге			125068
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге			909351
Сметная прибыль -			Тенге			**1847090**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**24935721**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**239**
Сметная заработная плата -			Тенге			**202704**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			**25829595**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**239**
Сметная заработная плата -			Тенге			**202704**
ИТОГО ПО АКТУ						
Итого прямые затраты:			Тенге			**47145957**
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей			Тенге			**155711**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге			**175752**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге			**64703**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге			**34691822**
- перевозка грузов			Тенге			**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге			**12122672**
Накладные расходы I уровня			Тенге			**135647**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге			**47281604**
Накладные расходы II уровня			Тенге			**1938546**
ИТОГО ПО АКТУ			Тенге			**49220150**
Сметная прибыль			Тенге			**3937612**
ИТОГО по смете:			Тенге			**53157762**
						в т.ч. Ст-сть оборудования
04-001/1 Электроснабжение						
ИТОГО			Тенге		53 157 762	13 629 278
Стоимость оборудования			Тенге		**53 157 762**	**13 629 278**
Итого без стоимости оборудования			Тенге		13 629 278	
Временные здания и сооружения 2,4%			Тенге		**39 528 484**	
итого			Тенге		948 684	
Дополнительные затраты при производстве смр (ремонтно-строительных)раоот в зимнее время 1,71%			Тенге		**40 477 168**	
			Тенге		692 160	

Дополнительная оплата труда в зонах эколог.бедтсвия	Тенге	0
Итого	Тенге	**41 169 327**
Стоимость оборудования	Тенге	13 629 278
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**54 798 605**
Переход на текущие цены с коффициентом К=1,0599383	Тенге	**58 083 140**
Итого	Тенге	**58 083 140**
С понижающим коэффицентом К= 0,77192304642	Тенге	**44 835 715**
НДС 12%	Тенге	5 380 286
Всего	Тенге	**50 216 000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела
_____ Б.Тыныштыков
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Методист отдела
_____ М. Ниязов
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ Н.Обішев
ТОО "ATM CONSULTING"

ПОДРЯДЧИК:
Директор ПК "Агроспецмонтаж" Т. Буркитов