Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищная инспекция Ордабасынского района"

Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Договор: Доп.соглашение №68-1 от 01.09.2022г. к Договору №68 от 10.06.2022г.

Наименование объекта: Строительство газоснабжения села Бирлик с/о Боржар Ордабасинского района Туркестанской области

СПРАВКА №1 от 28.09.2022 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2022 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	43 750 013	49 000 014	43 750 013	49 000 014	43 750 013	49 000 014
	Всего к оплате подрядчику	**43 750 013**	**49 000 014**	**43 750 013**	**49 000 014**	**43 750 013**	**49 000 014**

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищная инспекция Ордабасынского района"

Искаков А.Р.

Технадзор:
Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

Раматуллаев М.И.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищная инспекция Ордабасинского района"

Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Договор: Доп.соглашение №68-1 от 01.09.2022г. к Договору №68 от 10.06.2022г.

Наименование объекта: Строительство газоснабжения села Бирлик с/о Боржар Ордабасинского района Туркестанской области

АКТ № 1

выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1										
		РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка										
		Земляные работы										
145	Е11-010101-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1884,71		203,33	194,58	383218	366727	--	62992	481906
						8,75	37,67	16491	70997		35697	
		НР - 72%; СП - 8%										
146	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	58,29		2343,26	--	136589	--	--	98344	253728
						2343,26	--	136589	--		18795	
		НР - 72%; СП - 8%										
147	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,807		1952,72	--	11339	--	--	8164	21064
						1952,72	--	11339	--		1560	
		НР - 72%; СП - 8%										
148	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	276,37		6005,88	180,98	1659845	50017	1270142	351316	2172054
						1229,10	54,92	339686	15178		160893	
		НР - 99%; СП - 8%										
149	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1295,8		927,48	--	1201829	--	--	865317	2232517
						927,48	--	1201829	--		165372	
		НР - 72%; СП - 8%										
150	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2084,849		19,42	19,42	48256	48256	--	15243	68579
						--	8,52	--	21171		5080	
		НР - 72%; СП - 8%										
151	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2084,849		8,59	8,59	21345	21345	--	6727	30318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,76	--	9343		2246	
		Трубопроводы и Фасонные части									
157	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	км трубопровода	1,5	738733,72	258959,38	1108101	388439	106982	794357	2054654
		НР - 99%; СП - 8%			449208,00	85712,32	673812	128568		152196	
158	С1241-202-0222	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 280х25,4 мм**	м	2203,686	15076,00	--	33222770	--	33222770	--	35880592
		СП - 8%			--	--	--	--		2657822	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				59341649	1392703	54670784	3261602	43195411
							3278162	416682	--	5008261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				43195411				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								43195411

	ИТОГО	Тенге					43195411				
	в том числе **оборудование**	Тенге									
	в том числе **СМР**	Тенге					43195411				
	Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге				1,3%	561540				
	Итого с временными	Тенге					43756952				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге				0,91%	398188				
	Итого с зимними	Тенге					44155140				
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				2%	883103				
	Итого СМР	Тенге					45038243				
	Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге					45038243				
	В т.ч. В ценах 2021г 55% К=1,0	Тенге			55%	1	24771033				
	В т.ч. В ценах 2022г 45% К=1,0500514	Тенге			45%	1,0500514	21281611				
	Итого	Тенге					46052645				
	Понижающий коэффициент К= 0,95	Тенге				0,95	43750013				
	НДС (12%)	Тенге				12%	5250002				
	Всего	Тенге					49000014				

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищная инспекция Ордабасынского района"

Искаков А.Р.

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Мир-Строй и Компания"

Қалыбекұлы Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.